Заказчик: Орган управления объектом кондоминимума ИП "Ремсервис" Емельянова

форма 2В

Оператор: Специализированная уполномоченная организация
Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз Модернизация жилья

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Договор № 6 от 25 ноября 2019 года

Объект : Капитальный ремонт жилого дома по адресу Павлодарская обл., с.Мойылды, ул.Центральная, 3

Акт №1 от 20.12.2019г
приемки выполненных работ за декабрь 2019г.
по локальной смете 2-1-2 (Отопление)

на Отопление

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-2

Раздел 1 Тепловой узел

1	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	3672,75	259,75	14691	1039	2087	8481	25026
					2891,25	53,5	11565	214	–	1854	

2 2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	29185 –		116740 –		116740 –	– 9339	126079
3 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка HP = 72 %	шт.	6	2040,83 1634,67	108,17 24,17	12245 9808	649 145	1788 –	7166 1553	20964
4 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19258 –		77032 –		77032 –	– 6163	83195
5 2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16013 –		32026 –		32026 –	– 2562	34588
6 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка HP = 72 %	шт.	2	61728 3038,5	199,5 29,5	123456 6077	399 59	116980 –	4418 10230	138104
7 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка HP = 72 %	комплект	11	291,36 276,36	– –	3205 3040	– –	165 –	2189 432	5826
8 2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	11	4303 –		47333 –		47333 –	– 3787	51120
9 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1678 –		30204 –		30204 –	– 2416	32620

10 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	10	421,2	–	4212	–	582	2614	7372
11 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	10	363 1682	–	3630 16820	–	– 16820	546 –	18166
12 2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	10	– 193		– 1930		– 1930	1346 –	2084
13 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	1	– 1108	–	– 1108	–	– 56	154 757	2014
14 2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	1	1052 90871	–	1052 90871	–	– 90871	149 –	98141
15 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	– 21134	280	– 21134	280	– 19576	7270 986	23890
16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	1278 1660,5	92 25,88	1278 13284	92 207	– –	1770 9485	24591
17 2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1634,63 1493	12,13	13077 8958	97	– 8958	1822 –	9675
18 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	– 976		– 1952		– 1952	717 –	2108
				–		–		–	156	

21 1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	4362,67	45,33	52352	544	42117	7111	64220
				807,58	15,5	9691	186	–	4757	
22 2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	784		7840		7840	–	8467
				–		–		–	627	
23 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537		7518		7518	–	8119
				–		–		–	601	
24 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0564	275083		15515		15515	–	16756
				–		–		–	1241	
25 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	530	0,91	1166	2	294	627	1936
				395,45	0,45	870	1	–	143	
Раздел 2 Отопление										
27 1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	90	4362,64	45,29	392638	4076	315877	53332	481648
				807,61	15,41	72685	1387	–	35678	

28	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	315	3282,43	37,73	1033965	11886	807297	157634	1286927
					681,85	13,19	214782	4154	–	95328	
29	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	75	1918,4	17,4	143880	1305	115622	19753	176724
					359,37	6,43	26953	482	–	13091	
30	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	62	1789,61	17,4	110956	1079	87596	16329	137468
					359,37	6,42	22281	398	–	10183	
31	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1337	1236,09	17,41	1652656	23283	1148895	352117	2165155
					359,37	6,41	480478	8573	–	160382	
32	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	680	1474,78	17,41	1002853	11841	746640	179088	1276496
					359,37	6,41	244372	4361	–	94555	
33	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	1342,56	17,42	67128	871	48288	13168	86720
					359,38	6,4	17969	320	–	6424	
38	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	758	1660,56	25,92	1258704	19647	–	898725	2330023
					1634,64	12,1	1239057	9172	–	172594	

39 2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	40	3146		125840		125840	–	135907
				–		–		–	10067	
40 2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	198	2114		418572		418572	–	452058
				–		–		–	33486	
41 2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1376		88064		88064	–	95109
				–		–		–	7045	
42 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	470	537		252390		252390	–	272581
				–		–		–	20191	
43 1115-0403-1004	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	211,192	827,02	0,98	174659	207	28199	105373	302435
				692,51	0,46	146253	98	–	22403	
44 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	872	595,84	64,8	519573	56506	231973	185380	761349
				265,02	30,25	231094	26378	–	56396	
46 2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	99	842		83358		83358	–	90027

				–		–	–	6669	
47 2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	346,5	677	234581	234581	–	253347
				–	–	–	18766	
48 2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	82,5	508	41910	41910	–	45263
				–	–	–	3353	
49 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	68,2	396	27007	27007	–	29168
				–	–	–	2161	

50 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
		м	319	339		108141		108141	–	116792
				–		–		–	8651	

Локальная смета №2-1-2 (нулевая)

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Тепловой узел

1 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	3672,75	259,75	14691	1039	2087	8481	25026
				2891,25	53,5	11565	214	–	1854	
2 2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	29185		116740		116740	–	126079
				–		–		–	9339	
3 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2040,83	108,17	12245	649	1788	7166	20964
				1634,67	24,17	9808	145	–	1553	
4 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19258		77032		77032	–	83195
				–		–		–	6163	

5	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16013		32026		32026	–	34588
					–		–		–	2562	
6	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	61728	199,5	123456	399	116980	4418	138104
					3038,5	29,5	6077	59	–	10230	
7	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	11	291,36	–	3205	–	165	2189	5826
					276,36	–	3040	–	–	432	
8	2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	11	4303		47333		47333	–	51120
					–		–		–	3787	
9	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1678		30204		30204	–	32620
					–		–		–	2416	
10	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	10	421,2	–	4212	–	582	2614	7372
					363	–	3630	–	–	546	
11	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1682		16820		16820	–	18166
					–		–		–	1346	
12	2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	10	193		1930		1930	–	2084
					–		–		–	154	
13	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	3	1108,33	–	3325	–	169	2272	6045
					1052	–	3156	–	–	448	
14	2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	3	90871		272613		272613	–	294422

15	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	–	–	–	–	–	21809	
					1108,33	–	2216	–	112	1578	4098
16	2900-0000-0000 (пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	2	1052	–	2104	–	–	304	
					71429		142858		142858	–	154287
17	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	–	–	–	–	–	11429	
					21134	280	21134	280	19576	986	23890
18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	1278	92	1278	92	–	1770	
					1660,5	25,88	13284	207	–	9485	24591
19	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1634,63	12,13	13077	97	–	1822	
					1493		8958		8958	–	9675
20	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	–	–	–	–	–	717	
					976		1952		1952	–	2108
21	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	–	–	–	–	–	156	
					4362,67	45,33	52352	544	42117	7111	64220
					807,58	15,5	9691	186	–	4757	

22 2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		шт.	10	784		7840		7840	–	8467
				–		–		–	627	
23 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537		7518		7518	–	8119
				–		–		–	601	
24 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		т	0,0564	275083		15515		15515	–	16756
				–		–		–	1241	
25 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	530	0,91	1166	2	294	627	1936
				395,45	0,45	870	1	–	143	
2.2 Отопление										
26 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	3282,33	37,67	9847	113	7688	1502	12257
				682	13,33	2046	40	–	908	
27 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	9	1918,33	17,44	17265	157	13874	2370	21206
				359,33	6,44	3234	58	–	1571	

28 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	1789,6	17,4	17896	174	14128	2634	22172
				359,4	6,4	3594	64	–	1642	
29 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	14	1660,57	25,93	23248	363	–	16599	43035
				1634,64	12,07	22885	169	–	3188	
30 2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	470	2114		993580		993580	–	1073066
				–		–		–	79486	
31 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	125	595,84	64,8	74480	8100	33253	26574	109138
				265,02	30,25	33127	3781	–	8084	
32 2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	677		2234		2234	–	2413
				–		–		–	179	

33	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	9,9	508 –	5029 –	5029 –	– 402	5431
34	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	396 –	4356 –	4356 –	– 348	4704
35	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	157,3	271 –	42628 –	42628 –	– 3410	46038
		Всего в том числе				**13 803 476**			

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 885 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 848
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 628 613
Накладные расходы, тенге	2 121 339
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 022 482
Всего	**13 803 476**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	99 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**278 057**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**14 180 918**
НДС (12 %)	1 701 710
Итого	**15 882 628**

Заказчик:

ИП "Ремсервис" Емельянова

_____ Емельянова А.С.

Оператор

ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья"

Главный инженер

_____ Дегтярев А.В.

Сметчик

_____ Шишкина Н.С.

Технический надзор

ТОО "ЕС-Сотрапі-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик

ТОО "NamysStroi-Group"

_____ Мухамадиев А.А.

Инициативная группа

_____

_____

_____

_____

Авторский надзор

ТОО "АЛГА"

_____ Тулегенов К.К.