Заказчик ГУ "Департамент Внутренних Дел г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №2-92 от 22.09.2010г.

Наименование строительства и его адрес: ДВД г.Алматы

Наименование обьекта: Текущий ремонт ЦВИАРН ДВД г.Алматы(банно-прачечный комплекс)

А К Т N 1

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	180,80	194,68	52,23	35199	9443	0,97	175
					142,45	9,31	25756	1683	0,04	7
2.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	444,62	66,71	2223	334	2,55	13
					377,91	6,49	1890	32	0,32	2
3.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	386,00	4,80	--	1852	--	0,03	13
					4,80	--	1852	--	--	--
4.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	17,00	10,95	--	186	--	0,08	1
					10,95	--	186	--	--	--
5.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	25,60	8172,64	4249,05	209220	108776	27,61	707
					3923,59	1204,36	100444	30832	5,01	128
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	102,93	161,28	23,38	16600	2407	0,91	93
					137,89	3,74	14193	385	0,02	3
7.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	1м2	102,93	656,83	439,85	67608	45274	1,45	149
					216,98	161,49	22334	16622	0,69	71
8.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	37,20	284,61	--	10587	--	2,00	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			284,61	--	10587	--	--	--
9.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	37,20	146,25	--	5440	--	1,08	40
					146,25	--	5440	--	--	--
10.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	66,96	207,76	--	13912	--	1,07	72
					50,96	--	3412	--	--	--
11.	Е0152-16-1	Устройство основания под фундаменты	м3	24,50	2722,36	90,94	66698	2228	4,54	111
					1061,78	0,20	26013	5	0,00	0
12.	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	2,50	6218,89	660,12	15547	1650	33,67	84
					5390,77	175,25	13477	438	0,52	1
13.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,50	60200,00	--	150500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	м3	13,80	6768,66	514,46	93407	7100	3,74	52
					573,30	184,23	7912	2542	0,62	9
15.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	22,45	499,73	11,95	11219	268	1,22	27
					242,78	5,04	5450	113	0,02	0
16.	Е0108-7-3	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	210,00	537,73	77,12	112923	16195	1,86	390
					292,50	29,12	61425	6115	0,11	23
17.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	10,50	13500,00	--	141750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,36	75772,14	937,39	27278	337	73,32	26
					10734,75	352,52	3865	127	1,33	0
19.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	422,00	325,48	9,88	137354	4169	0,96	406
					176,38	2,17	74434	916	0,09	38
20.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой	шт	5,00	77,57	--	388	--	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			38,32	--	192	--	--	--
21.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00	76,87	--	922	--	0,24	3
					38,32	--	460	--	--	--
22.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,02	16300,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	5,00	242,00	--	1210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	12,00	226,00	--	2712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0121-12-1	Прокладка пластиковых коробов	м короба	386,00	313,83	171,21	121139	66088	0,52	199
					83,07	106,85	32065	41245	0,36	138
26.	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	м	386,00	19,68	9,25	7598	3571	0,05	21
					9,54	5,88	3683	2271	0,02	8
27.	С151607-157	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2 мм2	1000м	0,40	12600,00	--	5010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0166-14-4	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода	м	63,00	3756,29	3442,78	236646	216895	1,51	95
					281,10	1127,44	17709	71029	3,67	231
29.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,40	284,61	--	4952	--	2,00	35
					284,61	--	4952	--	--	--
30.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм	м	12,00	192,31	7,24	2308	87	1,11	13
					185,07	1,16	2221	14	0,01	0
31.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,00	1627,47	338,68	3255	677	1,33	3
					199,78	127,91	400	256	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из пластиковых канализационных труб диам. 100 мм	м	70,00	1031,14	23,49	72180	1645	0,91	64
					155,03	8,86	10852	620	0,03	2
33.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	17,40	174,33	--	3033	--	1,26	22
					174,33	--	3033	--	--	--
34.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,40	28,12	25,52	489	444	0,02	0
					2,11	6,14	37	107	0,02	0
35.	Е0117-1-1-2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3,00	2951,19	20,46	8854	61	1,03	3
					181,35	10,07	544	30	0,03	0
36.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	24,00	695,70	0,82	16697	20	0,95	23
					182,23	0,16	4374	4	0,00	0
37.	С130804-39	Муфта, d-50 мм	10шт	1,00	369,00	--	369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,70	820,00	--	574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм	10шт	0,90	837,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	1,00	6190,00	--	6190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	10шт	1,40	1220,00	--	1708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов вытяжных из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,00	781,34	3,18	4688	19	0,73	4
					133,09	1,21	799	7	0,00	0
43.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	14,00	159,54	97,53	2234	1365	0,35	5
					62,01	37,11	868	520	0,14	2
44.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	9,00	547,49	331,39	4927	2982	1,24	11
					216,10	126,15	1945	1135	0,47	4
45.	Е0165-12-	Установка унитазов с бачком	компл	1,00	944,00	14,77	944	15	4,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				854,10	2,53	854	3	0,02	0
46.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	1,00	3470,00	--	3470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	1,00	4250,00	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	3,00	676,00	8,44	2028	25	3,76	11
					634,73	1,32	1904	4	0,01	0
49.	С131101-70	Умывальники керамические овальные с кронштейнами, сифоном бутылочным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	комплект	3,00	5470,00	--	16410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	433,44	87,16	3468	697	1,91	15
					330,52	35,25	2644	282	0,12	1
51.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	560,00	--	4480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	183,02	3,47	549	10	0,91	3
					163,80	--	491	--	--	--
53.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения	компл	3,00	1750,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0117-1-11	Установка сифонов	комплект	3,00	145,47	15,42	436	46	0,60	2
					105,30	5,04	316	15	0,02	0
55.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	488,30	17,54	9766	351	1,68	34
					301,27	6,60	6026	132	0,02	0
56.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	18,00	67,02	1,53	1206	28	0,43	8
					65,49	0,25	1179	4	0,00	0
57.	Е0165-10-	Прокладка трубопроводов	м	12,00	815,74	1,06	9789	13	0,92	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм			175,50	0,20	2106	2	0,00	0
58.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	180,80	1945,38	10,21	351725	1846	1,98	357
					331,46	--	59928	--	0,03	5
59.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	43,00	713,83	74,83	30695	3218	2,95	127
					503,94	12,58	21670	541	0,05	2
60.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	120,00	74,11	5,82	8893	698	0,09	11
					13,66	2,22	1640	266	0,01	1
61.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,00	6864,38	--	82373	--	4,76	57
					737,10	--	8845	--	--	--
62.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	119,00	290,86	--	34612	--	0,01	2
					2,46	--	292	--	--	--
63.	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10	м2	120,00	795,24	262,69	95429	31523	0,90	108
					160,88	99,15	19305	11898	0,37	45
64.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	120,00	234,55	29,82	28146	3579	0,48	57
					68,44	11,28	8213	1354	0,04	5
65.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	м2	121,95	2014,44	26,03	245661	3174	1,38	168
					223,18	9,83	27217	1198	0,04	4
66.	Е0111-41-1	Устройство плинтусов из плит керамогранита	м2	19,57	2429,90	15,42	47560	302	11,10	217
					2258,10	5,04	44198	99	0,02	0
67.	С11011-53-8	Плитки керамические плинтусные	м	130,49	203,00	--	26489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	250,25	48,15	--	12050	--	0,33	84
					48,15	--	12050	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0115-151-3	Окраска /Праймер/ водными составами внутри помещений клеевая по штукатурке	м2	279,60	156,42	0,71	43736	199	0,77	216
					124,32	0,25	34760	69	0,00	0
70.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	279,60	404,29	7,62	113038	2130	0,59	165
					95,85	2,93	26799	820	0,01	3
71.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	279,60	328,57	4,66	91869	1304	0,51	142
					84,54	1,77	23637	494	0,01	2
72.	Е0162-36-11	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	м2	200,00	71,25	--	14251	--	0,50	99
					71,25	--	14251	--	--	--
73.	Е0115-151-3	Окраска /Праймер/водными составами внутри помещений клеевая по штукатурке	м2	200,00	156,42	0,71	31285	142	0,77	154
					124,32	0,25	24864	49	0,00	0
74.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	м2	206,00	492,25	8,75	101404	1802	0,72	148
					132,74	3,33	27345	687	0,01	3
75.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	206,00	352,62	5,17	72640	1066	0,64	131
					105,60	1,97	21753	406	0,01	2
76.	Е0162-7-2	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	129,34	122,42	0,20	15834	26	0,51	66
					82,84	0,04	10714	6	0,00	0
77.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,50	570,96	229,51	5995	2410	1,17	12
					197,15	79,84	2070	838	0,24	3
78.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	10,50	5610,00	--	58905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1380,00	--	6900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	25,00	129,86	0,91	3246	23	0,10	3
					15,56	0,16	389	4	0,00	0
81.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	5,00	100,84	--	504	--	0,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					99,40	--	497	--	--	--
82.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	м2	6,25	695,83	13,59	4349	85	1,05	7
					183,81	5,19	1149	32	0,02	0
84.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	22,00	251,10	0,40	5524	9	1,10	24
					185,74	0,16	4086	3	0,00	0
85.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	36,40	1969,66	20,32	71696	740	1,59	58
					255,94	7,65	9316	279	0,03	1
86.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,40	180,88	0,16	6584	6	0,84	31
					140,40	0,04	5111	2	0,00	0
87.	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	шт	4,00	375,61	35,88	1502	144	1,39	6
					231,07	15,11	924	60	0,05	0
88.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	42,44	347,55	0,36	14750	15	1,64	70
					283,14	0,16	12016	7	0,00	0
89.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	16,00	40,72	6,20	651	99	0,23	4
					34,52	1,01	552	16	0,01	0
90.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	16,00	373,10	148,60	5970	2378	1,23	20
					197,15	77,11	3154	1234	0,27	4
91.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	16,00	3050,00	--	48800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С151706-8 1	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	32,00	131,00	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп	шт	32,00	17,00	--	544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127			--	--	--	--	--	--
94.	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из плит	м2	56,00	1172,78	191,91	65676	10747	6,23	349
					980,88	34,24	54929	1918	0,15	8
95.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цементными отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	56,00	1897,79	5,68	106276	318	3,51	197
					608,40	2,17	34070	122	0,01	0
96.	Е0162-24-1	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли	м2	536,00	97,92	0,44	52486	237	0,52	280
					82,32	0,04	44121	24	0,00	0
97.	Е0162-21-4	Улучшенная масляная окраска фронтонов с расчисткой старой краски до 35 процентов с земли и лесов	м2	49,00	137,48	0,18	6736	9	0,58	29
					93,81	0,04	4597	2	0,00	0
98.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	4,20	311,58	1,86	1309	8	0,19	1
					29,04	0,31	122	1	0,00	0
99.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	8,55	16833,67	1103,24	143928	9433	28,03	240
					4302,68	417,99	36788	3574	1,58	14
100.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,32	60200,00	--	18963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	м2	56,00	74,11	5,82	4150	326	0,09	5
					13,66	2,22	765	124	0,01	0
102.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами в один слой	1м2	56,00	561,15	3,57	31425	200	0,42	23
					64,88	0,56	3633	31	0,00	0
103.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	56,00	167,26	--	9366	--	0,01	1
					2,46	--	138	--	--	--
104.	Е0106-10-1	Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	56,00	587,15	31,20	32880	1747	0,26	15
					40,37	11,88	2260	666	0,04	2
105.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	560,00	66,87	9,65	37446	5407	0,37	209
					57,21	1,52	32039	852	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0158-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	158,00	555,73	10,90	87805	1721	0,52	82
					80,35	1,77	12696	279	0,02	3
107.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	104,00	33,81	5,85	3516	608	0,20	20
					27,96	1,01	2908	105	0,01	1
108.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	104,00	176,06	5,65	18310	587	0,25	26
					37,41	0,92	3891	95	0,01	1
109.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	560,00	170,29	76,76	95363	42984	0,41	231
					66,40	18,91	37186	10591	0,05	29
110.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный, Н18-825-0,7	м2	588,00	1190,00	--	699720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0158-18-1	Устройство конька из листовой стали	м	35,00	465,82	2,13	16304	74	0,44	15
					76,70	0,36	2684	13	0,00	0
112.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	18,50	645,18	62,42	11936	1155	1,01	19
					160,88	23,68	2976	438	0,09	2
113.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	487,00	23,00	2,02	11199	984	0,04	18
					6,08	0,76	2963	371	0,00	1
114.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,57	27,10	--	1804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е010333-А 35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	т	66,57	476,36	476,36	31711	31711	--	--
					--	96,24	--	6407	2,02	135
116.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,57	38,60	--	2570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4873563	658387		7329
							1183835	223465		953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	95162
На общестроительные работы	1146930
На металломонтажные работы	43311
На сантехнические работы	163869
Всего накладных расходов:	1449276
Итого с накладными	6372866

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	382286
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6755152
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6782173
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6849723
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	12488621
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	249772
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12738393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1528607
Итого с НДС	14267000

И. Бекпуров

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан