Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ	**831 063 550,00**	**тенге**
Лимит финансирования на 2016 г.	**118 140 000,00**	**тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:		
а) с начала года	**118 140 000,00**	**тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц	**42 828 146,00**	**тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 167
АО "Qazaq Banki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		45	19.08.2016г.	45-д/1	24.08.2016г.				

спе-ци-фика	**Наименование и виды выполненных работ**	**Ед. изм.**	**Стоимость ед. работ (тенге)**	**Аванс**			**Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)**	**Сумма факт. расходов с начала года (тенге)**	**Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц**		**Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)**
				Сумма аванса (тенге)	**Сумма погашения (тенге)**	**Остаток (тенге)**			**Кол-во**	**Сумма (тенге)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап" (в том числе НДС)**	**тенге**	**118 140 000,00**	**12 848 443,80**	**12 848 443,80**	**0,00**	**75 311 854,00**	**118 140 000,00**		**29 979 702,20**	**118 140 000,00**
	Итого:	**тенге**	**118 140 000,00**	**12 848 443,80**	**12 848 443,80**	**0,00**	**75 311 854,00**	**118 140 000,00**		**29 979 702,20**	**118 140 000,00**

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **С. Идрисов**

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской ООС в р. Большой Узень, у п. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области, 2-этап"

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО, 2-этап"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-557+00 по ПК-609+34 с расширением на расход воды 10 м3/сек-9,3 м3/сек								
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного слоя из под основания** м3	23373	9,85	9,85	230224	230224	60987	--	--
				--	2,69	--	62873	97	0,01	206
2	Е0101-25-9 К=2	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)** м3	23373	16,56	16,56	387057	387057	102704	--	--
				--	4,53	--	105880	97	0,01	346
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м при срезке под проход механизма** м3	583	11,19	11,19	6524	6524	1730	--	--
				--	3,06	--	1784	97	0,01	6
4	Е0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м при срезке под проход механизма** м3	250	12,31	12,31	3078	3078	817	--	--
				--	3,37	--	843	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-73-12	Выемка сухого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	37571	49,08	47,11	1843985	1769970	404163	0,01	515
		м3		1,97	9,12	74015	342648	97	0,03	1120
6	Е0101-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	16101	63,09	60,55	1015812	974916	222712	0,02	283
		м3		2,54	11,72	40897	188704	97	0,04	617
7	Е0101-73-12 К=1,1	Выемка мокрого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	41532	54,00	51,83	2242728	2152604	491490	0,02	626
		м3		2,17	10,03	90125	416566	97	0,03	1361
8	Е0101-73-13 К=1,1	Выемка мокрого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	17799	69,40	66,61	1235251	1185592	270716	0,02	345
		м3		2,79	12,89	49660	229429	97	0,04	750
9	Е0101-73-12 К=1,4	Выемка грунта из под воды одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	41532	68,72	65,96	2854079	2739451	625642	0,02	797
		м3		2,76	12,77	114628	530364	97	0,04	1733
10	Е0101-73-13 К=1,4	Выемка грунта из под воды одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	11047	88,33	84,77	975782	936454	213990	0,02	272
		м3		3,56	16,41	39327	181281	97	0,05	592
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10794519	10385868			2837
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408651	2060371			6733
		Всего заработная плата -	Тенге			10794519				
		Накладные расходы -	Тенге				2469023			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2394937				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359243			1197
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			791368				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13980824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2828265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13980824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10768
		Сметная заработная плата -	Тенге				2828265			
	Итого прямых затрат					10794519				
	Накладные расходы		2394937							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		791368							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					13980824				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		4%	559233	14540056					
	Итого с зимними удорожаниями		4,05%	588872	15128929					
	Итого с затратами на выслугу лет		1%	145401	15274329					
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%	58160	15332490					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2,44511	37489623						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	749792	38239416					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	4588730						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					42 828 146				
	В том числе возвратные суммы					205 108				

Заместитель Генерального директора-главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Кемелбеков Б.

На осн. приказа директора ЗКФ № 18-17-22/1279 от 13.09.2016 г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений отдела РГП
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Мадиев М.

На осн. приказа директора ЗКФ № 18-17-22/1279 от 13.09.2016 г. и на осн. технадзора за IX-2016 г.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Джумагалиев Н.У.

Технадзор:

_____ Утегалиев Г.Б.