Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап"

Форма КС-3

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 831 063 550,00 тенге

Лимит финансирования на 2016 г. 118 140 000,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 75 311 854,00 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 75 311 854,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 167
АО "Qazaq Banki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	19.08.2016г.	45-д/1	24.08.2016г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО II-этап" (в том числе НДС)	тенге	118 140 000,00	35 442 000,00	22 593 556,20	12 848 443,80	0,00	75 311 854,00		52 718 297,80	75 311 854,00
	Итого:	тенге	118 140 000,00	35 442 000,00	22 593 556,20	12 848 443,80	0,00	75 311 854,00		52 718 297,80	75 311 854,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Руководитель Управления эксплуатации и развитие водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **С. Идрисов**

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО. 2-этап"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-557+00 по ПК-609+34 с расширением на расход воды 10 м3/сек-9,3 м3/сек								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя из под основания м3	12233,3	9,85	9,85	120498	120498	31920	--	--
				--	2,69	--	32908	97	0,01	108
2	Е0101-25-9 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) м3	12233,3	16,56	16,56	202584	202584	53754	--	--
				--	4,53	--	55417	97	0,01	181
3	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м при срезке под проход механизма м3	305	11,19	11,19	3413	3413	905	--	--
				--	3,06	--	933	97	0,01	3
4	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м при срезке под проход механизма м3	130	12,31	12,31	1600	1600	425	--	--
				--	3,37	--	438	97	0,01	1
5	Е0101-73-12	Выемка сухого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы м3	19664	49,08	47,11	965109	926371	211532	0,01	269
				1,97	9,12	38738	179336	97	0,03	586
6	Е0101-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы м3	8427,6	63,09	60,55	531697	510291	116572	0,02	148
				2,54	11,72	21406	98772	97	0,04	323

7	Е0101-73-12 К=1,1	Выемка мокрого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	21738,2	1,97 54,00	9,12 51,83	38738 1173863	179336 1126691	97 257250	0,03 0,02	586 328
8	Е0101-73-13 К=1,1	Выемка мокрого грунта одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	м3	9316,4	2,17 69,40	10,03 66,61	47172 646558	218034 620565	97 141699	0,03 0,02	713 180
9	Е0101-73-12 К=1,4	Выемка грунта из под воды одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	21738,2	2,79 68,72	12,89 65,96	25993 1493849	120088 1433852	97 327466	0,04 0,02	392 417
10	Е0101-73-13 К=1,4	Выемка грунта из под воды одноковшовыми эксаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	м3	9316,4	2,76 88,33	12,77 84,77	59997 822918	277597 789751	97 180467	0,04 0,02	907 230
11	Е0136-1-3	Досыпка дамбы	м3	21659,05	3,56 41,04	16,41 36,80	33166 888887	152882 797053	97 283625	0,05 0,03	500 561
12	Е0101-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	м3	11755,1	3,74 6,32	9,76 6,32	81005 74292	211392 74292	97 15963	0,03 --	694 --
13	Е0101-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	м3	5037,3	-- 6,77	1,40 6,77	-- 34103	16457 34103	97 7378	-- --	54 --
14	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки	м3	68042	-- 0,76	1,51 0,76	-- 51712	7606 51712	97 25080	-- --	25 --
15	Е0101-87-3	Планировка верха и откосов насыпи и кавальеров	м2	52340	-- 0,48	0,38 0,48	-- 25123	25856 25123	97 12185	-- --	98 --
16	Е0101-25-1 К=0,85	Рекультивация карьера	м2	12233,6	-- 8,37	0,24 8,37	-- 102395	12562 102395	97 27174	-- --	47 --
17	Е0101-25-9 К=0,85 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	12233,6	-- 14,08	2,29 14,08	-- 172249	28015 172249	97 45686	0,01 --	92 --
18	Е0101-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	м3	6	-- 6180,83	3,85 6180,83	-- 37085	47099 37085	97 8649	0,01 --	154 --

	м3		1,97	9,12	38738	179336	97	0,03	718101
	га		--	2059,38	--	12356	70	6,73	586
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			7347936	7029629			40
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307478	1497749			2133
Всего заработная плата -		Тенге			7347936				4917
Местные материалы -		Тенге				1805227			
Накладные расходы -		Тенге			10830				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			1747734				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				262160			874
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545740				
Нормативная трудоемкость -		Тенге			9641410				
Сметная заработная плата -		чел.-ч							
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				2067387			7924
Нормативная трудоемкость -		Тенге			9641410				
Сметная заработная плата -		чел.-ч							
Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.		Тенге				2067387			7924
Итого прямых затрат					7347934				
Накладные расходы	1747733,5								
Ненормируемые и непредвиденные затраты	545740,17				9641408				
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		4%	385656,32	10027064,20					
Итого с временными зданиями и сооружениями		4,05%	406096,10	10433160,30					
Итого с зимними удорожаниями		1%	100270,64	10533430,94					
Итого с затратами на выслугу лет		0,40%	40108,26	10573539,19					
Итого с затратами на доп. отпуска		2,44511	25853466,39						
Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2%	517069,33	26370535,71					
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		12 %	3164464,29						
Налог на добавленную стоимость (НДС)									
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**29 535 000**				
В том числе возвратные суммы					141 446				

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Кемелбеков Б.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Мадиев М.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Джумагалиев Н.У.

Технадзор:

Утегалиев Г.Б.

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. АкпатерКазталовского района ЗКО"- 2этап

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
Локальная смета 2-1-3. Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-989+90 по ПК-1306+45																
РАЗДЕЛ 1.		Земляные работы														
1	E0101-25-1	-Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под кавальер вынутого грунта м3	35252,8	9,85	-	9,85	2,69	347240	-	347240	94929	91985 97	- 0,01	- 310		
2	E0101-25-9 К=2	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м м3	35252,8	16,56	-	16,56	4,53	583786	-	583786	159653	154904 97	- 0,01	- 522		
3	E0101-73-12	-Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы м3	73326,808	49,08	1,97	47,11	9,12	3598880	144454	3454426	668740	788798 97	0,01 0,03	1005 2185		
4	E0101-73-13	-Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы м3	31425,775	63,09	2,54	60,55	11,72	1982652	79821	1902831	368304	434682 97	0,02 0,04	553 1204		
5	E0101-73-12 т.ч.	-Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в м3	9937,88	53,99	2,17	51,83	10,03	536546	21535	515080	99677	117545 97	0,02 0,03	150 326		

	п-3.46 К=1,1	грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
6	Е0101-73-13 т.ч. п-3.49 К=1,1	-Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы, вязких	м3 4259,257	69,4 2,79	66,61 12,89	295592 11900	283709 54909	64781 97	0,02 0,04	82 179
7	Е0101-73-12 т.ч. п-3.56 К=1,4	-Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3 9937,88	68,72 2,76	65,96 12,77	682934 27409	655502 126870	149650 97	0,02 0,04	191 415
8	Е0101-73-13 т.ч. п-3.56 К=1,4	-Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы, с мокрой подошвой из прочих грунтов, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям	м3 4259,257	88,33 3,56	84,77 16,41	376220 15146	361057 69885	82505 97	0,02 0,05	105 228
9	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	-Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением	м3 38068,626	41,04 3,74	36,80 9,76	1562717 142377	1401306 370674	497770 97	0,03 0,03	986 1220
10	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	-Очистка каналов, с заросшими откосами, от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3 1074,465	54 2,17	51,83 10,03	58010 2331	55689 10777	12715 97	0,02 0,03	16 35
11	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	-Очистка каналов, с заросшими откосами, от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3 460,485	69,4 2,79	66,61 12,89	31958 1287	30672 5936	7006 97	0,02 0,04	9 19
12	Е0101-87-2	-Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	м3 274410	0,76 -	0,76 0,38	208551 -	208551 104275	101147	-	-

13	E0101-87-3	-Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	м2	192087	0,48	0,48	91202	91202	42855	-	-
					-	0,23	-	45121	97	-	173
14	E0101-25-1	- Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; - кзпм1=0,85;	м2	37072,584	9,85	9,85	365165	365165	96762	-	-
					2,69	-	99725	97	0,01	326	
15	E0101-25-9 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; ктрр2=0,85; ктрм2=0,85; кзпр2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	м3	37072,584	14,08	14,08	521982	521982	138447	-	-
					-	3,85	-	142710	97	0,01	466
16	E0101-205-2	-Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м3	9,4956	6180,83	6180,83	58691	58691	13689	-	-
					-	2059,38	-	19555	70	6,73	64

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	11302552	10837260			3097
		---- Тенге	446257	2440624			8068
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	11302552	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге	-	2886881	-		-
Накладные расходы -		Тенге	2794995	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-		1397
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	419249	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	845853	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14943400	-	-	-	12562
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	3306130	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
Нормативная трудоемкость -		Тенге	14943400	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч	-	-	-		12562
		Тенге	-	3306130	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге	11302552	10837260			3097
		---- Тенге	446257	2440624			8068
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	11302552	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге	-	2886881	-		-
Накладные расходы -		Тенге	2794995	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-		1397
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	419249	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	845853	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14943400	-	-	-	12562
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	3306130	-		
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге	14943400	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12562
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3306130	-	

Всего по акту

	14943400
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	597736
В том числе возвратные суммы	89660
Итого	15541136
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	629416
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	155411
На оплату доп.отпусков (0,4%)	62165
Итого	16388128
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	16388128
- в текущих ценах 2011-2012гг к=2,44510999707	40070776
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	801415
Сметная стоимость в текущем уровне цен	40872191
Налог на добавленную стоимость (12%)	4904663
Итого по объекту:	**45776854**
В том числе возвратные суммы	219175

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **Б. Кемелбеков**

по основании
письма ЗКФ от 22.08.16
№ 18-14-22/1188

Начальник отдела
УТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **М.Мадиев**

Директор Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"

_____ **Н.Джумагалиев**

Технадзор

_____ **Г.Утегалиев**