Заказчик: Павлодарский Областной Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Уст-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1297-1343. 2-ая очередь. Рекострукция ДЭУ-61 в п.Ленинский. Теплый бокс для крупно-габаритной техники

Договор подряда № 25-04-19/3 от 20.01.2017г

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь от 20.06.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Землянные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.К=0,970; *м3 грунта*	389,94	205,67 7,41	198,16 56,41	80200 2888	77271 21995	17916 72	0,00984 0,02853	3,83701 11,12499
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мК=0,030; *м3 грунта*	12,06	2135,32 2135,32	– –	25752 25752	– –	18541 72	2,64 –	31,8384 –
3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.Лишний грунтК=1,750; *т*	159,985	119		19038				
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,800;	248,464	35,63	35,63	8852	8852	2385	–	–

	м3 грунта								
			–	13,33	–	3312	72	0,00806	2,00262
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	62,116	714,73	–	44396	–	31965	0,972	60,37675
	м3 грунта								
			714,73	–	44396	–	72	–	–
Раздел 2 Фундамент									
2.1 Фундамент здания									
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	6,58	19964,74	1094,53	131368	7202	7587	1,35	8,883
	м3								
			1016,11	250,91	6686	1651	91	0,1813	1,19295
7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	69,78	23627,49	1961,72	1648726	136889	222766	3,6	251,208
	м3								
			3076,67	431,47	214690	30108	91	0,3064	21,38059
8 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,32087	15168,14	994,17	4867	319	4153	16,88	5,41629
	т								
			13887,24	336,58	4456	108	91	0,17	0,05455
9 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,32087	254487		81657				
	т								
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая и горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	220,4	785,33	18,78	173087	4139	40477	0,212	46,7248
	м2 поверхности								
			194,71	2,77	42914	610	93	0,002	0,4408
2.2 Фундамент под перегородку									
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=53,000;	2,65	19964,91	1094,72	52907	2901	3056	1,35	3,5775
	м3								
			1016,23	250,94	2693	665	91	0,1813	0,48045
12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. УстройствоК=53,000;	3,975	23627,92	1961,76	93921	7798	12690	3,6	14,31
	м3								
			3076,73	431,45	12230	1715	91	0,3064	1,21794

13 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012К=53,000; *т*	0,18285	254487		46533				
14 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонированииК=53,000; *т*	1,71402	359464,3	1361,71	616129	2334	161937	118	202,25436
			103383,27	438,73	177201	752	91	0,2231	0,3824
2.3 Фундамент ФМ-1 (для рамы)									
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000; *м3*	0,648	19962,96	1094,14	12936	709	746	1,35	0,8748
			1015,43	250	658	162	91	0,1813	0,11748
16 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=2,000; *м3*	2,664	26706,83	1915,17	71147	5102	13739	6,34	16,88976
			5216,22	451,2	13896	1202	91	0,3229	0,86021
17 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000; *т*	0,09616	14746,26	1362,31	1418	131	1180	14,94	1,43663
			13092,76	395,17	1259	38	91	0,2	0,01923
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; *т*	0,0084	230520		1936				
19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; *т*	0,08776	218353		19163				
20 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000; *т*	0,04092	15175,95	1001,96	621	41	530	16,88	0,69073
			13880,74	342,13	568	14	91	0,17	0,00696
21 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012К=2,000; *т*	0,04092	254487		10414				
22 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=30,000;	0,0042	598571,43	1190,48	2514	5	665	198	0,8316

		т		173571,43	476,19	729	2	91	0,36	0,00151
	2.4 Фундамент ФО									
23	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,75	24986,86	1733,14	43727	3033	6423	4,41	7,7175
		м3		3628	405,14	6349	709	91	0,2905	0,50838
24	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,01265	588458,5	17470,36	7444	221	536	42,5	0,53763
		т		39446,64	7114,62	499	90	91	4,38	0,05541
	Раздел 3 Стены									
	3.1 Стены									
25	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	96,84	27386,71	2409,2	2652129	233307	425521	5,07	490,9788
		м3 кладки		4171,19	553,6	403938	53611	93	0,4	38,736
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,063	281662		17745				
		т								
	3.2 Перегородки									
27	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	165	1668,69	194,58	275334	32106	162134	1,25	206,25
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1011,06	45,53	166825	7513	93	0,0329	5,4285
28	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=260,000;	5,1376	67041		344430				
		1000шт.								
29	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=295,200;	0,10627	281662		29932				
		т								
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,07171	598703,11	1338,73	42933	96	11359	198	14,19858
		т		173476,5	585,69	12440	42	91	0,36	0,02582
	Раздел 4 Перекрытия									

4.1 Плиты									
31 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	14	5444,14	1505,57	76218	21078	36533	2,06	28,84
	шт сборных конструкций		1804,86	406,57	25268	5692	118	0,2477	3,4678
32 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	116,7	6147		717355				
	м2								
33 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка карнизных плит	24	1417,08	856,04	34010	20545	18335	0,389	9,336
	шт. сборных конструкций		344,88	302,54	8277	7261	118	0,2186	5,2464
34 2104-9999-9917	Карнизные плитыК=25,000;	15,25	43306		660417				
	м3								
4.2 Монолитные участки									
35 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	4,96	29579,44	2614,31	146714	12967	33511	8,21	40,7216
	м3		6839,92	584,48	33926	2899	91	0,4173	2,06981
36 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=12,000;	0,04224	14749,05	1373,11	623	58	519	14,94	0,63107
	т		13091,86	402,46	553	17	91	0,2	0,00845
37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	0,04224	218353		9223				
	т								
38 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,10816	230520		24933				
	т								

39 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,1392	254487		35425				
	4.3 Антисейсмопояс								
40 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство *м3*	8,42	31197,51	4631,59	262683	38998	62388	8,25	69,465
			7136,58	1005,7	60090	8468	91	0,7231	6,0885
41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,11031	230520		25429				
42 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. *т*	0,03556	294347,58	3824,52	10467	136	1971	78,11	2,77759
			59870,64	1040,49	2129	37	91	0,723	0,02571
	Раздел 5 Кровля								
	5.1 Кровля								
43 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	148,7	740,84	25,22	110163	3750	19827	0,155	23,0485
			140,64	4,29	20913	638	92	0,0028	0,41636
44 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	19,71	825,93	51,4	16279	1013	6940	0,403	7,94313
			370,12	12,63	7295	249	92	0,0083	0,16359
45 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	20,3013	26864		545374				
46 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером *м2 кровли*	148,7	70,03	1,11	10413	165	5227	0,0446	6,63202
			37,65	0,55	5599	82	92	0,0004	0,05948
47 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	148,7	586,36	102,13	87192	15186	28694	0,243	36,1341
			182,9	26,85	27197	3992	92	0,0194	2,88478

48 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	2230,5	18,2	1,51	40591	3379	2242	0,0009	2,00745
	м2 стяжки		0,68	0,42	1511	926	92	0,0003	0,66915
49 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,45811	293023,51	1416,69	134237	649	4392	11,6	5,31408
	т		9914,65	619,94	4542	284	91	0,38	0,17408
50 1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной. Устройство	148,7	2540,95	98,39	377839	14630	34251	0,263	39,1081
	м2 кровли		238,63	11,73	35485	1744	92	0,0118	1,75466
51 2110-0403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97К=3,450;	513,015	713		365780				
	м2								
52 2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,150;	171,005	773		132187				
	м2								
5.2 Парапет									
53 1106-0101-0101	Бортики из цементного раствора. Устройство	0,34	18967,65	1094,12	6449	372	392	1,35	0,459
	м3		1014,71	252,94	345	86	91	0,1813	0,06164
54 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	15,2	3920,79	50,39	59596	766	5320	0,42	6,384
	м примыканий		372,37	8,09	5660	123	92	0,0053	0,08056

55 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	14	1103,07 683,36	89,86 75,57	15443 9567	1258 1058	8500 80	0,78 0,0652	10,92 0,9128
56 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	7,2	2701,94 799,72	14,03 3,75	19454 5758	101 27	5322 92	0,972 0,0027	6,9984 0,01944
57 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Установка кровельных костелей *т конструкций*	0,03203	263284,42 176022,48	77052,76 5838,28	8433 5638	2468 187	4019 69	194 4	6,21382 0,12812
58 2110-0102-0301	Кровельный костыль *шт.*	51	480		24480				
Раздел 6 Полы									
6.1 Тип б*									
59 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство *м3 подстилающего слоя*	2,7216	20539,76 2884,33	6,61 –	55901 7850	18 –	7379 94	3,66 –	9,96106 –
60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	34,02	684,1 272,9	28,72 14,7	23273 9284	977 500	9197 94	0,356 0,0127	12,11112 0,43205
61 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	34,02	1267,23 452,2	81,01 12,7	43111 15384	2756 432	14867 94	0,416 0,0098	14,15232 0,3334
62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	34,02	684,1 272,9	28,72 14,7	23273 9284	977 500	9197 94	0,356 0,0127	12,11112 0,43205

63 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=4,000;	136,08	103,63	4,86	14102	662	743	0,0044	0,59875
	м2 стяжки		3,37	2,43	459	331	94	0,0021	0,28577
64 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	34,02	948,09	96,53	32254	3284	10046	0,361	12,28122
	м2 покрытия		276,72	37,42	9414	1273	94	0,0284	0,96617
65 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501К=-2,000;	-68,04	98,99	4,22	-6735	-287	-650	0,0104	-0,70762
	м2 покрытия		7,97	2,2	-542	-150	94	0,0019	-0,12928
66 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	23,4	130,73	1,11	3059	26	2137	0,104	2,4336
	м плинтусов		96,58	0,56	2260	13	94	0,0004	0,00936
6.2 Тип б									
67 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	0,396	20540,4	7,58	8134	3	1073	3,66	1,44936
	м3 подстилающего слоя		2883,84	–	1142	–	94	–	–
68 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	9,9	948,08	96,46	9386	955	2923	0,361	3,5739
	м2 покрытия		276,77	37,37	2740	370	94	0,0284	0,28116
69 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501К=-2,000;	-19,8	98,99	4,19	-1960	-83	-190	0,0104	-0,20592
	м2 покрытия		7,98	2,22	-158	-44	94	0,0019	-0,03762
70 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	11,9	130,76	1,09	1556	13	1088	0,104	1,2376
	м плинтусов		96,64	0,59	1150	7	94	0,0004	0,00476
6.3 Тип л									
71 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	2,8192	20539,51	6,74	57905	19	7643	3,66	10,31827
	м3 подстилающего слоя		2884,15	–	8131	–	94	–	–
72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	34,24	684,08	28,71	23423	983	9257	0,356	12,18944
	м2 стяжки								

			272,9	14,72	9344	504	94	0,0127	0,43485
73 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	34,24	3600,88	21,41	123294	733	10213	0,382	13,07968
	м2 покрытия		306,34	10,98	10489	376	94	0,0085	0,29104
74 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	36,3	271,65	2,23	9861	81	2093	0,0666	2,41758
	м плинтусов		60,44	0,91	2194	33	94	0,0007	0,02541
6.4 Тип к									
75 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	2,4784	20539,86	6,86	50906	17	6719	3,66	9,07094
	м3 подстилающего слоя		2884,12	–	7148	–	94	–	–
76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	30,98	684,05	28,7	21192	889	8375	0,356	11,02888
	м2 стяжки		272,89	14,72	8454	456	94	0,0127	0,39345
77 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	30,98	3321,82	41,77	102910	1294	32586	1,16	35,9368
	м2 покрытия		1110,46	8,52	34402	264	94	0,0066	0,20447
78 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	44,6	482,78	1,66	21532	74	9122	0,236	10,5256
	м плинтусов		216,75	0,83	9667	37	94	0,0006	0,02676
6.5 Тип м									
79 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	2,0088	20539,13	6,47	41259	13	5446	3,66	7,35221
	м3 подстилающего слоя		2884,31	–	5794	–	94	–	–
80 1111-0101-1703	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	25,11	1783,51	100,08	44784	2513	38066	1,83	45,9513
	м2 покрытия		1583,03	29,71	39750	746	94	0,0231	0,58004
81 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	25,6	130,74	1,09	3347	28	2338	0,104	2,6624
	м плинтусов		96,6	0,55	2473	14	94	0,0004	0,01024

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок

82 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	127,18	537,18	6,49	68318	825	39482	0,45	57,231
	м2 оштукатуриваемой поверхности		384,58	3,48	48911	442	80	0,003	0,38154
83 1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	127,18	697,38	4,31	88693	548	48229	0,508	64,60744
	м2 окрашиваемой поверхности		471,86	2,16	60011	275	80	0,0016	0,20349
7.2 Стены									
84 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	611,78	1005,84	58,71	615353	35919	308921	0,64	391,5392
	м2 оштукатуриваемой поверхности		580,7	50,49	355263	30888	80	0,0436	26,67361
85 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	611,78	443,01	5,4	271022	3305	154296	0,37	226,3586
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,37	2,89	191099	1771	80	0,0025	1,52945
86 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке	611,78	831,82	6,19	508891	3786	285654	0,625	382,3625
	м2 окрашиваемой поверхности		580,54	3,12	355161	1906	80	0,0023	1,40709
87 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	88,16	4432,46	19,78	390766	1744	125762	2	176,32
	м2 поверхности облицовки		1773,08	10,07	156315	888	80	0,0086	0,75818
88 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	7,19	2618,36	20,86	18826	150	11801	1,4772	10,62107
	м2 оштукатуриваемой поверхности		2044,51	7,09	14700	51	80	0,0048	0,03451

Раздел 8 Наружняя отделка

8.1 Наружняя отделка

89 1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *м2*	242,6	3316,3 225,83	4,15 1,34	804534 54786	1007 324	44088 80	0,27106 0,00068	65,75916 0,16497
90 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *м2*	366	2471,27 1039,43	17,09 3,2	904483 380432	6255 1172	305283 80	1,2016 0,0016	439,7856 0,5856
91 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *м2*	266,1	644,66 294,13	2,72 1,07	171543 78268	725 284	62842 80	0,3484 0,00054	92,70924 0,14369
92 2110-0103-0609	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012.Прим. Сайдинг. *м2*	266,1	2587		688401				
8.2 Цоколь									
93 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") *м2 поверхности облицовки*	17,6	6048,47 2313,75	31,14 15,57	106453 40722	548 274	32797 80	2,55 0,0132	44,88 0,23232
8.3 Отмостка									
94 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	13,78	530,48 111,39	– –	7310 1535	– –	1658 108	0,144 0,143	1,98432 1,97054
95 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *м2 покрытия*	106	1428,6 129,16	2,93 1,08	151432 13691	311 115	14910 108	0,144 0,0007	15,264 0,0742
Раздел 9 Металлоконструкции									
9.1 Рама									
96 1146-0101-0102	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами *м3*	1,97	137051,78 69245,18	5722,34 2603,05	269992 136413	11273 5128	118894 84	87,87 1,73	173,1039 3,4081

97 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1658	218353		36203				
	т								
98 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,11853	598700,75	1341,43	70964	159	18774	198	23,46894
	т		173475,07	582,13	20562	69	91	0,36	0,04267

Раздел 10 Проемы

99 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)К=4,000;	7,32	2047,27	173,77	14986	1272	6262	1,0234	7,49129
	м2 проемов		863,93	86,61	6324	634	90	0,0678	0,4963
100 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=4,000;	7,32	20136		147396				
	м2								
101 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	5,2	1024,23	5	5326	26	828	0,2119	1,10188
	п/м		174,42	2,5	907	13	90	0,0019	0,00988
102 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	5,2	1571		8169				
	м								
103 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	5,2	2701,92	14,04	14050	73	3843	0,972	5,0544
	м2 покрытия		799,62	3,65	4158	19	92	0,0027	0,01404

10.2 Дверные проемы

104 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенахК=3,000;	8,82	1788,55	50,91	15775	449	9750	1,8716	16,50751
	м2		1580,05	22,11	13936	195	69	0,0147	0,12965

105 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенахК=4,000; *м2*	7,56	2339,95	49,07	17690	371	9541	2,1419	16,19276
			1808,2	20,77	13670	157	69	0,0138	0,10433
106 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=4,000; *м2*	7,56	56182		424736				
107 2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=3,000; *м2*	8,82	30611		269989				
108 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	7	5495		38465				
109 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	17,22	1377,18	77,41	23715	1333	13316	0,9753	16,79467
			823,4	35,77	14179	616	90	0,0253	0,43567
110 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *м2*	11,34	4295		48705				
111 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *м2*	5,88	5241		30817				
112 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *пара*	10	4063		40630				
113 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка *шт.*	5	918	1,8	4590	9	3161	1,072	5,36
			916,2	–	4581	–	69	–	–
114 2109-0404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014 *комплект*	5	13821		69105				

Раздел 11 Перемычки									
115 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	1,93	39409,33	4280,31	76060	8261	20809	13,1	25,283
	м3		10913,99	934,2	21064	1803	91	0,6699	1,29291
116 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05118	230520		11798				
	т								
117 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,20878	218353		45588				
	т								
Раздел 12 Сердечники									
118 1146-0101-0104	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	2,1997	119077,6	21031,5	261935	46263	99138	51,96	114,29641
	м3		43865,98	9787,24	96492	21529	84	7,06	15,52988
119 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03164	230520		7294				
	т								
120 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,19021	229990		43746				
	т								
Раздел 13 Пандус									
121 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	1758	–	5274	–	3797	2,1735	6,5205
	м3 грунта		1758	–	5274	–	72	–	–
122 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	3	1515,67	1387,67	4547	4163	1545	0,1656	0,4968
	м3 материала основания в плотном теле		128	349	384	1047	108	0,17875	0,53625
123 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,38	24050,72	2553,62	33190	3524	5202	4,14	5,7132