Заказчик: Павлодарский Областной Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Уст-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1297-1343. 2-ая очередь. Рекострукция ДЭУ-61 в п.Ленинский. Теплый бокс для крупно-габаритной техники

Договор подряда № 25-04-19/3 от 20.01.2017г

Акт приемки выполненных работ №5 за октябрь от 19.10.2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электрооборудование									
1	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования *шт*	392	790,05 / 679,68	53,02 / 5,38	309699 / 266436	20783 / 2108	174017 / 64,8	0,71 / 0,0032	278,32 / 1,2544
2	2307-0102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82. Прим. AOT.PRS 2x36 *шт.*	273	3856		1052688				
3	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20. Прим.OPL/S 418 *шт.*	69	35335		2438115				
4	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20. Прим.OPL/S 236 SPORT *шт.*	24	35335		848040				

5 2307-0102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82. Прим. ASM/S 1X36 *шт.*	18	3464		62352				
6 2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54. Прим. ALS/OPL 1x36 *шт.*	7	39832		278824				
7 2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82. Прим. ЛСП3902А 2х36 *шт.*	1	6048		6048				
8 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65. Прим. ЛБ36, ЛБ18 *шт.*	897	315		282555				
9 1308-0101-2603	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования *шт*	8	15109,75	6053,88	120878	48431	54345	9	72
			8359,75	2123,38	66878	16987	64,8	1,17	9,36
10 2308-0306-0313	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA. Прим. Es1 *шт.*	8	12690		101520				
11 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	58	294,22	3,66	17065	212	10485	0,29	16,82
			277,62	1,34	16102	78	64,8	0,0008	0,0464
12 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	58	351		20358				
13 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	38	294,21	3,66	11180	139	6869	0,29	11,02
			277,61	1,34	10549	51	64,8	0,0008	0,0304
14 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	38	324		12312				

15	1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	8	294,25	3,63	2354	29	1446	0,29	2,32
				277,63	1,25	2221	10	64,8	0,0008	0,0064
16	2307-0206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК *шт.*	8	1850		14800				
	Раздел 2 Изделия									
17	1310-0702-0501	Коробка ответвительная, распаечная, монтажная. Монтаж на стене *шт.*	564	476,31	–	268640	–	145952	0,5	282
				471,37	–	265850	–	54,9	–	–
18	2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	500	132		66000				
19	2307-0202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм. Прим II-У2 *шт.*	64	1081		69184				
	Раздел 3 Кабели и кабельные изделия									
20	1308-0401-0410	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине *м кабеля*	2200	490,16	8,12	1078356	17867	586671	0,44	968
				408,7	2,83	899136	6220	64,8	0,0019	4,18
21	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,204	168503		34375				
22	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	1,836	260494		478267				
23	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,204	334334		68204				
	Раздел 4 Трубы									
24	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *м*	2200	32		70400				
		Всего прямые затраты				**7712214**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 527 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 454
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 097 581
Накладные расходы I уровня, тенге	979 785
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 691 999
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	365 064
Итого, тенге	9 057 063
Сметная прибыль (8 %), тенге	724 565
Всего	**9 781 628**
Итого в ценах 2017 г.	**9 781 628**
НДС (12 %)	1 173 795
Всего по акту с учетом НДС	**10 955 423**

Всего к оплате десять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать три тенге

Заказчик: **Павлодарский Областной Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"** _____ Кабылдин А. К.

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"** _____ Кунафиянов Б. К.

Технический надзор: **ТОО «ZERTEC»** _____ Кожахметов Б. К.

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК _____ Койшыманов К.