Форма 2в

Заказчик: Орган управления объектом кондоминимума ИП "Ремсервис" Емельянова
Оператор: Специализированная уполномоченная организация
Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз Модернизация жилья
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
Договор № 7 от 26 ноября 2019 года
Объект : Капитальный ремонт жилого дома по адресу Павлодарская обл., с.Мойылды, ул.Центральная, 5

**Акт №1 от 06.12.2019г**
**приемки выполненных работ за декабрь 2019г.**
по локальной смете 2-1-2 (Отопление)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета №2-1-2** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Тепловой узел** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 8 | 1771,75 | 108,25 | 14174 | 866 | 231 | 9555 | 25627 |
| | | | | | 1634,63 | 24,25 | 13077 | 194 | – | 1898 | |
| 2 | 2304-0902-0107 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 19258 | | 77032 | | 77032 | – | 83195 |
| | | | | | – | | – | | – | 6163 | |
| 3 | 2304-0902-0105 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 12022 | | 48088 | | 48088 | – | 51935 |
| | | | | | – | | – | | – | 3847 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 1746 | 82,5 | 3492 | 165 | 58 | 2371 | 6332 |
| | | | | | 1634,5 | 12 | 3269 | 24 | – | 469 | |
| 5 | 2304-0902-0103 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 10102 | | 20204 | | 20204 | – | 21820 |
| | | | | | – | | – | | – | 1616 | |
| 6 | 1118-0701-0102 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 47348 | 199,5 | 94696 | 399 | 88220 | 4418 | 107043 |
| | | | | | 3038,5 | 29,5 | 6077 | 59 | – | 7929 | |
| 7 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 % | комплект | 11 | 291,36 | – | 3205 | – | 165 | 2189 | 5826 |
| | | | | | 276,36 | – | 3040 | – | – | 432 | |
| 8 | 2305-1501-0105 | Манометр GMM 63 | комплект | 11 | 4303 | | 47333 | | 47333 | – | 51120 |
| | | | | | – | | – | | – | 3787 | |
| 9 | 2304-0905-1806 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 18 | 1678 | | 30204 | | 30204 | – | 32620 |
| | | | | | – | | – | | – | 2416 | |
| 10 | 1118-1101-0104 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 % | комплект | 10 | 421,2 | – | 4212 | – | 582 | 2614 | 7372 |
| | | | | | 363 | – | 3630 | – | – | 546 | |
| 11 | 2305-1501-0301 | Термометры прямые в оправе | шт. | 10 | 1682 | | 16820 | | 16820 | – | 18166 |
| | | | | | – | | – | | – | 1346 | |
| 12 | 2401-0106-2301 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 10 | 193 | | 1930 | | 1930 | – | 2084 |
| | | | | | – | | – | | – | 154 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1311-0203-0103 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 % | шт. | 1 | 1108 | – | 1108 | – | 56 | 757 | 2014 |
| | | | | | 1052 | – | 1052 | – | – | 149 | |
| 14 | 2900-0000-0001 (пл) | Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15 | шт | 1 | 90871 | | 90871 | | 90871 | – | 98141 |
| | | | | | – | | – | | – | 7270 | |
| 15 | 1118-1001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 19220 | 204 | 19220 | 204 | 17969 | 799 | 21621 |
| | | | | | 1047 | 63 | 1047 | 63 | – | 1602 | |
| 16 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 8 | 1660,5 | 25,88 | 13284 | 207 | – | 9485 | 24591 |
| | | | | | 1634,63 | 12,13 | 13077 | 97 | – | 1822 | |
| 17 | 2304-0501-0222 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 1493 | | 8958 | | 8958 | – | 9675 |
| | | | | | – | | – | | – | 717 | |
| 18 | 2304-0501-0221 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 976 | | 1952 | | 1952 | – | 2108 |
| | | | | | – | | – | | – | 156 | |
| 21 | 1116-0401-0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 12 | 3282,58 | 37,83 | 39391 | 454 | 30755 | 6005 | 49028 |
| | | | | | 681,83 | 13,17 | 8182 | 158 | – | 3632 | |
| 22 | 2302-0101-0153 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 10 | 565 | | 5650 | | 5650 | – | 6102 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 452 | |
| 23 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 11 | 537 | | 5907 | | 5907 | – | 6380 |
| | | | | – | | – | | – | 473 | |
| 24 2105-0204-0701 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0564 | 275083 | | 15515 | | 15515 | – | 16756 |
| | | | | – | | – | | – | 1241 | |
| 25 1115-0403-1003 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 530,5 | 1 | 1061 | 2 | 268 | 570 | 1761 |
| | | | | 395,5 | 0,5 | 791 | 1 | – | 130 | |
| **Раздел 2 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 26 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 96 | 1789,64 | 17,42 | 171805 | 1672 | 135633 | 25284 | 212856 |
| | | | | 359,38 | 6,42 | 34500 | 616 | – | 15767 | |
| 27 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 98 | 1236,08 | 17,41 | 121136 | 1706 | 84212 | 25810 | 158702 |
| | | | | 359,37 | 6,42 | 35218 | 629 | – | 11756 | |
| 28 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 184 | 1474,79 | 17,41 | 271361 | 3204 | 202033 | 48459 | 345406 |
| | | | | 359,37 | 6,41 | 66124 | 1180 | – | 25586 | |
| 29 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 28 | 1342,54 | 17,39 | 37591 | 487 | 27042 | 7374 | 48562 |
| | | | | 359,36 | 6,43 | 10062 | 180 | – | 3597 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 1686,5 | 52 | 3373 | 104 | – | 2388 | 6222 |
| | | | | | 1634,5 | 24 | 3269 | 48 | – | 461 | |
| 31 | 2900-0000-0009 (пл) | Клапан ручной балансировочный GIACOMINI (Италия ) ДУ 32 | шт | 2 | 10893 | | 21786 | | 21786 | – | 23529 |
| | | | | | – | | – | | – | 1743 | |
| 32 | 1118-0701-0210 | Воздухоотводчики. Установка НР = 72 % | шт. | 4 | 2087,25 | 277 | 8349 | 1108 | – | 5557 | 15018 |
| | | | | | 1810,25 | 119,25 | 7241 | 477 | – | 1112 | |
| 33 | 2900-0000-0008 (пл) | Сбросник воздуха автоматический MKV 15 R | шт | 4 | 3438 | | 13752 | | 13752 | – | 14852 |
| | | | | | – | | – | | – | 1100 | |
| 34 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 172 | 1660,56 | 25,92 | 285616 | 4458 | – | 203932 | 528712 |
| | | | | | 1634,64 | 12,1 | 281158 | 2081 | – | 39164 | |
| 35 | 2304-0902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 142 | 2114 | | 300188 | | 300188 | – | 324203 |
| | | | | | – | | – | | – | 24015 | |
| 36 | 2304-0902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 30 | 1376 | | 41280 | | 41280 | – | 44582 |
| | | | | | – | | – | | – | 3302 | |
| 37 | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 220 | 537 | | 118140 | | 118140 | – | 127591 |
| | | | | | – | | – | | – | 9451 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1115-0403-1004 | Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 59,96 | 827 | 0,98 | 49587 | 59 | 8005 | 29917 | 85864 |
| | | | | | 692,51 | 0,47 | 41523 | 28 | – | 6360 | |
| 39 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 63 | 595,84 | 64,79 | 37538 | 4082 | 16760 | 13393 | 55005 |
| | | | | | 265,02 | 30,25 | 16696 | 1906 | – | 4074 | |
| 40 | 2111-0403-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | | | | | | | | | |
| | | | м | 19,8 | 396 | | 7841 | | 7841 | – | 8468 |
| | | | | | – | | – | | – | 627 | |
| 41 | 2111-0403-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | | | | | | | | | |
| | | | м | 9,9 | 339 | | 3356 | | 3356 | – | 3624 |
| | | | | | – | | – | | – | 268 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2111-0403-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 23,1 | 271 | | 6260 | | 6260 | – | 6761 |
| | | | | | – | | – | | – | 501 | |

## Локальная смета №2-1-2 (нулевая)

**Раздел 2 ДОБАВИТЬ**

**2.1 Тепловой узел**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1311-0203-0103 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 % | шт. | 2 | 1108,5 | – | 2217 | – | 113 | 1515 | 4031 |
| | | | | | 1052 | – | 2104 | – | – | 299 | |
| 2 | 2900-0000-0001 (пл) | Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15 | шт | 1 | 90871 | | 90871 | | 90871 | – | 98141 |
| | | | | | – | | – | | – | 7270 | |
| 3 | 2900-0000-0000 (пл) | Тепловычислитель ВКТ-7-02 | шт | 1 | 71429 | | 71429 | | 71429 | – | 77143 |
| | | | | | – | | – | | – | 5714 | |
| 4 | 1310-0202-0206 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 2 | 16558 | 1933,5 | 33116 | 3867 | 3221 | 16527 | 53614 |
| | | | | | 13014 | 532,5 | 26028 | 1065 | – | 3971 | |
| 5 | 2900-0000-0000 (пл) | Блок питания 10ВР220-12Д | шт | 2 | 8482 | | 16964 | | 16964 | – | 18321 |
| | | | | | – | | – | | – | 1357 | |
| 6 | 1118-1001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 19220 | 204 | 19220 | 204 | 17969 | 799 | 21621 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2111-0403-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | м | 23,1 | 271 | | 6260 | | 6260 | – | 6761 |
| | | | | | – | | – | | – | 501 | |

## Локальная смета №2-1-2 (нулевая)

**Раздел 2 ДОБАВИТЬ**

**2.1 Тепловой узел**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1311-0203-0103 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 % | шт. | 2 | 1108,5 | – | 2217 | – | 113 | 1515 | 4031 |
| | | | | | 1052 | – | 2104 | – | – | 299 | |
| 2 | 2900-0000-0001 (пл) | Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15 | шт | 1 | 90871 | | 90871 | | 90871 | – | 98141 |
| | | | | | – | | – | | – | 7270 | |
| 3 | 2900-0000-0000 (пл) | Тепловычислитель ВКТ-7-02 | шт | 1 | 71429 | | 71429 | | 71429 | – | 77143 |
| | | | | | – | | – | | – | 5714 | |
| 4 | 1310-0202-0206 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 2 | 16558 | 1933,5 | 33116 | 3867 | 3221 | 16527 | 53614 |
| | | | | | 13014 | 532,5 | 26028 | 1065 | – | 3971 | |
| 5 | 2900-0000-0000 (пл) | Блок питания 10ВР220-12Д | шт | 2 | 8482 | | 16964 | | 16964 | – | 18321 |
| | | | | | – | | – | | – | 1357 | |

**2.2 Отопление**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2304-0501-0221 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 976 | | 3904 | | 3904 | – | 4216 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2304-0501-0222 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | | | – | | – | | – | 312 | |
| | | | шт. | 20 | 1493 | | 29860 | | 29860 | – | 32249 |
| 8 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | | | – | | – | | – | 2389 | |
| | | | шт. | 44 | 1660,55 | 25,91 | 73064 | 1140 | – | 52168 | 135251 |
| 9 | 2304-0902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | | 1634,64 | 12,09 | 71924 | 532 | – | 10019 | |
| | | | шт. | 22 | 2114 | | 46508 | | 46508 | – | 50229 |
| 10 | 2304-0902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | | – | | – | | – | 3721 | |
| | | | шт. | 22 | 1376 | | 30272 | | 30272 | – | 32694 |
| 11 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | | | – | | – | | – | 2422 | |
| | | | м трубопровода | 406 | 78,36 | 1,03 | 31816 | 420 | 255 | 30518 | 67321 |
| 12 | 2111-0403-0316 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100; | | | 76,7 | – | 31141 | – | – | 4987 | |
| | | | м | 16,5 | 691 | | 11402 | | 11402 | – | 12314 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=0,165; | кВт | 1,155 | 1051,08 / 600 | 13,85 / 5,19 | 1214 / 693 | 16 / 6 | 505 / – | 685 / 152 | 2051 |
| 14 | 2305-1001-0310 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 7 | 2843 / – | | 19901 / – | | 19901 / – | – / 1592 | 21493 |
| 15 | 1146-0302-0401 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 К=1,2 НР = 84 % | отверстие | 70 | 332,43 / 186,94 | 145,49 / 63,16 | 23270 / 13086 | 10184 / 4421 | – / – | 12926 / 2895 | 39091 |
| **2.3 Прочие работы** | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 0,992 | 2666,33 / 2115,93 | 45,36 / 19,15 | 2645 / 2099 | 45 / 19 | 501 / – | 1461 / 328 | 4434 |
| 17 | 2109-0402-0203 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 0,992 | 37596 / – | | 37295 / – | | 37295 / – | – / 2984 | 40279 |
| 18 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1,984 | 827,62 / 692,54 | 1,01 / 0,5 | 1642 / 1374 | 2 / 1 | 266 / – | 1100 / 219 | 2961 |
| 19 | 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 2,8 | 2177,14 / 1968,93 | 48,57 / 19,64 | 6096 / 5513 | 136 / 55 | 447 / – | 3842 / 795 | 10733 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2109-0402-0202 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,8 | 47539 | | 133109 | | 133109 | – | 143758 |
| | | | | | – | | – | | – | 10649 | |
| 21 | 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000; | м2 проемов | 3,3232 | 3008,55 | 157,98 | 9998 | 525 | 4641 | 4570 | 15733 |
| | | | | | 1454,02 | 74,03 | 4832 | 246 | – | 1165 | |
| 22 | 2109-0201-0801 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=2,000; | м2 | 3,3232 | 16227 | | 53926 | | 53926 | – | 58240 |
| | | | | | – | | – | | – | 4314 | |
| 23 | 1110-0501-0402 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % | п/м | 1,5 | 4068,67 | 9,33 | 6103 | 14 | 5764 | 298 | 6913 |
| | | | | | 216,67 | 4 | 325 | 6 | – | 512 | |
| 24 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подоконного отлива НР = 92 % | м2 покрытия | 0,208 | 2812,5 | 9,62 | 585 | 2 | 378 | 190 | 837 |
| | | | | | 985,58 | 4,81 | 205 | 1 | – | 62 | |
| 25 | 1134-0108-0703 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы пластиковые) НР = 76 % | м2 поверхности | 4,43339 | 3777,02 | 8,57 | 16745 | 38 | 12910 | 2895 | 21211 |
| | | | | | 856,46 | 2,71 | 3797 | 12 | – | 1571 | |

**Всего** **3 614 532**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 712 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 566

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 14 162 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 067 061 |
| Накладные расходы, тенге | 531 466 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 267 743 |
| **Всего** | **3 614 532** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) К=0,8 | 26 025 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **72 811** |
| **Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.** | 3 713 367,86 |
| НДС (12 %) | 445 604,14 |
| **Итого** | 4 158 972,00 |

**Заказчик:**

**ИП "Ремсервис" Емельянова**

_____ Емельянова А.С.

**Подрядчик**

**ТОО "NamysStroi-Group"**

_____ Мухамадиев А.А.

**Оператор**

**ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья"**

Главный инженер

_____ Дегтярев А.В.

Сметчик

_____ Шишкина Н.С.

**Инициативная группа**

_____

**Технический надзор**

**ТОО "EG Company-ПВ"**

_____ Нуртазин Ж.А.

**Авторский надзор**

**ТОО "АЛГА"**

_____ Тулегенов К.К.