Форма 2В

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ "Министерство образования и науки РК"

Подрядчик: ТОО "Астана Курылыс Материалдары"

Наименование объекта: 5-ти этажный корпус "Б"

Адрес: г. Алматы

Договор № 435 от 1 августа 2011 г.

**Акт №2** от 02.05.2013г

**приемки выполненных работ за апрель 2013 г.**

**(локальная смета №2-2-2)**

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br><br>всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 9. Стены** | | | | | | | | |
| | | **9.4. Теплоизоляция стен подвала** | | | | | | | | |
| 150 | Е26-33-1 | Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40<br>*м3 изоляции* | 22 | 12770,78<br>3264,75 | 185,63<br>69,75 | 280957<br>71825 | 4084<br>1535 | 73360<br>100 | 18,17<br>0,34 | 400<br>7 |
| | | **Раздел 10. Кровля** | | | | | | | | |
| | | **10.1. Кровельное покрытие** | | | | | | | | |
| 157 | Е12-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой<br>*м2 изолируемой поверхности* | 496 | 72,27<br>14,92 | 0,42<br>0,16 | 35846<br>7400 | 208<br>79 | 8900<br>119 | 0,093<br>0,0008 | 46<br>– |
| 158 | Е12-1-3 | Устройство кровель двухслойных из наплавляемых материалов с защитным слоем из гравия на битумной мастике<br>*м2 кровли* | 496 | 238,18<br>49,5 | 30,23<br>11,32 | 118137<br>24552 | 14994<br>5615 | 35899<br>119 | 0,284<br>0,0553 | 141<br>27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 99-2-30 | Изопласт ХПП 3,0<br>К=1,150;<br>*м2* | 570,4 | 216 | | 123206 | | | | |
| 160 | 99-2-31 | Изопласт ЭКП 5,0<br>К=1,130;<br>*м2* | 560,48 | 378 | | 211861 | | | | |
| | | **10.3. Кровля над балконами** | | | | | | | | |
| 165 | Е10-14-1 | Установка стропил и др. деревянных конструкций для покрытия кровли | 0,8 | 21304,82 | 334,28 | 17044 | 267 | 3383 | 22,1 | 18 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3397,5 | 126 | 2718 | 101 | 120 | 0,62 | – |
| 166 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,8 | 573,75 | 28,11 | 459 | 22 | 128 | 0,78 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 123,75 | 10,58 | 99 | 8 | 120 | 0,052 | – |
| 167 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,21 | 22541,72 | 316,57 | 4734 | 66 | 908 | 22,5 | 5 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 732 | 25 | 120 | 0,58 | – |
| 168 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 0,21 | 1862,35 | 14,17 | 391 | 3 | 78 | 1,88 | – |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 303,75 | 5,4 | 64 | 1 | 120 | 0,026 | – |
| 169 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 30 | 20,49 | 0,91 | 615 | 27 | 180 | 0,029 | 1 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | 4,68 | 0,34 | 140 | 10 | 120 | 0,00168 | – |
| 170 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 8 | 286,52 | 8,67 | 2292 | 69 | 1036 | 0,68 | 5 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | 104,63 | 3,26 | 837 | 26 | 120 | 0,016 | – |
| 171 | Е10-3-5 | Устройство карнизов с обшивкой гиперплитой, толщина 10 мм | 25,6 | 228,96 | 7,54 | 5861 | 193 | 6682 | 1,43 | 37 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | 214,65 | 2,86 | 5495 | 73 | 120 | 0,0139 | – |
| 172 | 99-2-40 | "Стройпрофиль" Биоплита (гиперплита) 1200х2400х10 мм<br>К=1,050; | 35,28 | 329 | | 11607 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 173 | 2-1-284 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27<br>*м* | 42,4 | 52 | | 2205 | | | | |
| 174 | 99-2-37<br>прайс лист "Ламэд" | Шурупы-самонарезы 3,5х35 мм<br>*1000 шт* | 0,974 | 598 | | 582 | | | | |
| 175 | 1-1-1162 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм<br>*шт* | 126 | 36 | | 4536 | | | | |
| 176 | 99-2-38<br>прайс лист "Ламэд" | Серпянка самоклеящаяся стеклотканевая 5 смх90м для швов ГКЛ<br>*10 м* | 2 | 18 | | 36 | | | | |
| 177 | 99-2-39<br>прайс-лист "Ламэд" | Шпатлевка "Fugenfuller" для швов ГКЛ<br>*кг* | 14 | 33 | | 462 | | | | |
| 178 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*м2 кровли* | 67,2 | 1790,03<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 120290<br>18342 | 551<br>207 | 22073<br>119 | 1,71<br>0,015 | 115<br>1 |
| 179 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (примыкание, ветровик и т.п.) из листовой оцинкованной стали<br>*м2 покрытия* | 110 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 78746<br>16855 | 136<br>52 | 20119<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 107<br>– |

## Раздел 14. Полы на отм. 0,000 м

### 14.1. Тип "Л1"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | E12-14-1 | Теплозвукоизоляция керамзитобетоном объемным весом 300 кг/м3, толщина 65 мм | 11,76 | 9680,79 | 207,16 | 113846 | 2436 | 8218 | 3,63 | 43 |
| | | | | 508,5 | 78,75 | 5980 | 926 | 119 | 0,38 | 4 |
| | | *м3 утеплителя* | | | | | | | | |
| 248 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 181,09 | 167,32 | 9,95 | 30300 | 1802 | 12460 | 0,356 | 64 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 9453 | 677 | 123 | 0,0182 | 3 |
| 249 | E11-11-9 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм | 181,09 | 441,83 | 2,61 | 80011 | 473 | 10625 | 0,3136 | 57 |
| | | | | 46,73 | 0,97 | 8462 | 176 | 123 | 0,0035 | 1 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| 250 | E11-11-10 | Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя, исключать до 4 мм | 181,09 | 83,43 | 0,53 | 15108 | 96 | 695 | 0,0189 | 3 |
| | | | | 3,1 | 0,02 | 561 | 4 | 123 | 0,0007 | – |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | **14.2. Тип "КГ1"** | | | | | | | | |
| 253 | E12-14-1 | Теплозвукоизоляция перекрытий керамзитобетоном объемным весом 300 кг/м3, толщина 65 мм | 6,44 | 9680,79 | 207,16 | 62344 | 1334 | 4501 | 3,63 | 23 |
| | | | | 508,5 | 78,75 | 3275 | 507 | 119 | 0,38 | 2 |
| | | *м3 утеплителя* | | | | | | | | |
| 254 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 99,47 | 167,32 | 9,95 | 16643 | 990 | 6844 | 0,356 | 35 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 5192 | 372 | 123 | 0,0182 | 2 |
| 255 | E11-27-6 | Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 99,47 | 940,32 | 15,2 | 93534 | 1512 | 22104 | 1,07 | 106 |
| | | | | 173,3 | 7,37 | 17238 | 733 | 123 | 0,037 | 4 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| 256 | 1-1-1168 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | 99,47 | 1180 | | 117375 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **14.3. Тип "К3"** | | | | | | | | |
| 257 | E12-14-1 | Теплозвукоизоляция перекрытий керамзитобетоном, объемным весом 300 кг/м3, толщиной 50 мм | 0,6 | 9680,79 | 207,16 | 5808 | 124 | 419 | 3,63 | 2 |
| | | | | 508,5 | 78,75 | 305 | 47 | 119 | 0,38 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 утеплителя* | | | | | | | | |
| 258 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами | 12,04 | 325,58 | 18,42 | 3920 | 222 | 1375 | 0,416 | 5 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 1035 | 83 | 123 | 0,0337 | – |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| 259 | Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике | 12,04 | 225,7 | 9,05 | 2717 | 109 | 803 | 0,251 | 3 |
| | | | | 50,85 | 3,4 | 612 | 41 | 123 | 0,0165 | – |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| 260 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 12,04 | 167,32 | 9,95 | 2015 | 120 | 828 | 0,356 | 4 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 628 | 45 | 123 | 0,0182 | – |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| 261 | Е11-27-5 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 12,04 | 1479,41 | 15,2 | 17812 | 183 | 2676 | 1,07 | 13 |
| | | | | 173,3 | 7,37 | 2087 | 89 | 123 | 0,037 | – |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 15. Полы на отм. 3,000; 6,000; 9,000 и 12,000 м** | | | | | | | | |
| | | **15.1. Тип "Л1"** | | | | | | | | |
| 262 | Е12-14-1 | Теплозвукоизоляция перекрытий керамзитобетоном объемным весом 300 кг/м3, толщина 65 мм | 54,81 | 9680,79 | 207,16 | 530604 | 11354 | 38303 | 3,63 | 199 |
| | | | | 508,5 | 78,75 | 27871 | 4316 | 119 | 0,38 | 21 |
| | | *м3 утеплителя* | | | | | | | | |
| 263 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 843,36 | 167,32 | 9,95 | 141111 | 8391 | 58028 | 0,356 | 300 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 44023 | 3154 | 123 | 0,0182 | 15 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| 264 | Е11-11-9 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм | 843,36 | 441,83 | 2,61 | 372622 | 2201 | 49480 | 0,3136 | 264 |
| | | | | 46,73 | 0,97 | 39410 | 818 | 123 | 0,0035 | 3 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| 265 | Е11-11-10 | Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя, исключать до 4 мм<br>К=-1,000; | -843,36 | 83,43 | 0,53 | -70362 | -447 | -3236 | 0,0189 | -16 |
| | | | | 3,1 | 0,02 | -2614 | -17 | 123 | 0,0007 | -1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | **15.2. Тип "КГ1"** | | | | | | | | |
| 268 | Е12-14-1 | Теплозвукоизоляция перекрытий керамзитобетоном объемным весом 300 кг/м3, толщина 65 мм | 14,45 | 9680,79 | 207,16 | 139887 | 2993 | 10098 | 3,63 | 52 |
| | | *м3 утеплителя* | | 508,5 | 78,75 | 7348 | 1138 | 119 | 0,38 | 5 |
| 269 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 222,32 | 167,32 | 9,95 | 37199 | 2212 | 15296 | 0,356 | 79 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 11605 | 831 | 123 | 0,0182 | 4 |
| 271 | 1-1-1168 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | 222,32 | 1180 | | 262338 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **15.3. Тип "К3"** | | | | | | | | |
| 272 | Е12-14-1 | Теплозвукоизоляция перекрытий керамзитобетоном, объемным весом 300 кг/м3, толщиной 50 мм | 12,15 | 9680,79 | 207,16 | 117622 | 2517 | 8491 | 3,63 | 44 |
| | | *м3 утеплителя* | | 508,5 | 78,75 | 6178 | 957 | 119 | 0,38 | 5 |
| 273 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами | 60,76 | 325,58 | 18,42 | 19782 | 1119 | 6940 | 0,416 | 25 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 5222 | 420 | 123 | 0,0337 | 2 |
| 274 | Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике | 60,76 | 225,7 | 9,05 | 13714 | 550 | 4055 | 0,251 | 15 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 50,85 | 3,4 | 3090 | 207 | 123 | 0,0165 | 1 |
| 275 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 60,76 | 167,32 | 9,95 | 10166 | 605 | 4181 | 0,356 | 22 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 3172 | 227 | 123 | 0,0182 | 1 |
| 276 | Е11-27-5 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 60,76 | 1479,41 | 15,2 | 89889 | 924 | 13503 | 1,07 | 65 |
| | | *м2 покрытия* | | 173,3 | 7,37 | 10530 | 448 | 123 | 0,037 | 2 |
| | | **15.4. Тип "КГ3"** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 87,36 | 167,32 | 9,95 | 14617 | 869 | 6011 | 0,356 | 31 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 4560 | 327 | 123 | 0,0182 | 2 |
| 279 | 1-1-1168 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | 87,36 | 1180 | | 103085 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 16. Облицовка ступеней и площадок** | | | | | | | | |
| | | **16.0.** | | | | | | | | |
| 283 | 1-1-1168 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | 265,58 | 1180 | | 313384 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 17. Оконные дверные проемы** | | | | | | | | |
| | | **17.2. Двери** | | | | | | | | |
| 301 | 2-2-3 | Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные | 8 | 38570 | | 308560 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 302 | 2-2-1 | Двери металлические 2,0х1 огрунтованные и окрашенные | 4 | 25100 | | 100400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 303 | 99-2-15 | Двери стальные однопольные утепленные ДМГ 16-9 | 1 | 18203 | | 18203 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 304 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 114 | 2583 | | 294462 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 305 | Е10-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 | 30,08 | 687,69 | 20,21 | 20686 | 608 | 8015 | 1,2876 | 39 |
| | | *м2 проемов* | | 215,16 | 6,88 | 6472 | 207 | 120 | 0,0336 | 1 |
| 306 | 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 30,08 | 10900 | | 327872 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **17.4. Оконные проемы внутри помещений** | | | | | | | | |
| 315 | 6-9-23 | Доски подоконные | 3,13 | 1330 | | 4163 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 18. Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| | | **18.1. Помещения на отм. -3,000 м** | | | | | | | | |
| 318 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков шпатлевкой из сухих растворных смесей | 321,7 | 220,2 | 3,94 | 70838 | 1267 | 34994 | 0,5535 | 178 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 32849 | 479 | 105 | 0,00729 | 2 |
| 324 | Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 177,7 | 1513,3 | 4,62 | 268913 | 821 | 48159 | 1,52 | 270 |
| | | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 45308 | 558 | 105 | 0,0162 | 3 |
| | | **18.2. Помещения на отм. 0,000 м** | | | | | | | | |
| 327 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков шпатлевкой из сухих растворных смесей | 418 | 220,2 | 3,94 | 92044 | 1647 | 45470 | 0,5535 | 231 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 42682 | 623 | 105 | 0,00729 | 3 |
| 330 | Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 143,2 | 1513,3 | 4,62 | 216705 | 662 | 38810 | 1,52 | 218 |
| | | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 36512 | 450 | 105 | 0,0162 | 2 |
| | | **18.3. Помещения на отм. 3,00; 6,000;и 9,000; 12,000 м** | | | | | | | | |
| 333 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков шпатлевкой из сухих растворных смесей | 1689,6 | 220,2 | 3,94 | 372050 | 6657 | 183795 | 0,5535 | 935 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 172525 | 2518 | 105 | 0,00729 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону<br>*м2 облицовки* | 139,7 | 1513,3<br>254,97 | 4,62<br>3,14 | 211408<br>35619 | 645<br>439 | 37861<br>105 | 1,52<br>0,0162 | 212<br>2 |
| | | **18.5. Лестничная клетка** | | | | | | | | |
| 343 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков шпатлевкой из сухих растворных смесей<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 127,2 | 220,2<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 28009<br>12988 | 501<br>190 | 13837<br>105 | 0,5535<br>0,00729 | 70<br>1 |
| | | **Раздел 19. Отделка фасадов** | | | | | | | | |
| | | **19.3. Ограждения балкона из фибробетона** | | | | | | | | |
| 359 | Е7-53-8 | Установка экранов ограждений балконов из фибробетона<br>*шт сборных конструкций* | 32 | 531,16<br>166,5 | 285,47<br>100,79 | 16997<br>5328 | 9135<br>3225 | 11974<br>140 | 1,01<br>0,4288 | 32<br>14 |
| 361 | Е9-53-3 | Монтаж металлоконструкций ограждений балконов из фибробетона<br>т.ч. п.3.2: к1трр=1,1; к1зпр=1,1;<br>*т конструкций* | 6,4 | 17854,64<br>16137 | 681,42<br>132,75 | 114270<br>103277 | 4361<br>850 | 93714<br>90 | 104,5<br>0,65 | 669<br>4 |
| 362 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т<br>*т* | 6,4 | 154400 | | 988160 | | | | |
| 363 | Е7-20-1 | Установка арматурных деталей крепления<br>*т стальных элементов* | 0,02046 | 41336,57<br>31950 | 2434,57<br>920,25 | 846<br>654 | 50<br>19 | 942<br>140 | 170<br>4,49 | 3<br>– |
| 364 | 4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм<br>*т* | 0,02046 | 51000 | | 1043 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **7 132 587** | **89 663** | | | **5 171** |
| | | | | | | **858 496** | **33 816** | | | **155** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | 6 184 422 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 973 015 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 145 952 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 487 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 486 336 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **8 591 938** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 % ) | | | | 154 655 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 21 806 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 124 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 118 079 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 54 316 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 331 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 87 466 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 34 986 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **8 987 124** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | | | | **16 383 527** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 11 274 201 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2 254 756 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 327 671 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **16 711 198** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 2 005 344 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Всего по акту с учетом НДС (12 %)** **18 716 542**

Заказчик:

ГУ "Министерство образования и науки РК"

Подрядчик:

ТОО "Астана Құрылыс Материалдары"

Генеральный директор А.В. Майер

Начальник участка В.Г. Медведев

Тех. надзор:

ТОО "ДСО ОН РК"

Директор А.В. Пак

Зам. директора Н.Д. Базилов

Нач. отдела тех. надзора К.К. Курманбаев

Тех. надзор М.К. Алиев

Инженер сметчик: С.М. Королева