Форма 2в

Заказчик: Орган управления объектом кондоминимума ИП "Ремсервис" Емельянова
Оператор: Специализированная уполномоченная организация
Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз Модернизация жилья
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
Договор №8 от 26 ноября 2019 года
Объект : Капитальный ремонт жилого дома по адресу Павлодарская обл., с.Мойылды, ул.Центральная, 9

Акт №1 от 06.12.2019г

приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

по локальной смете 2-1-2 (Отопление)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-2											
Раздел 1 Тепловой узел											
1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	1771,75	108,25	14174	866	231	9555	25627
					1634,63	24,25	13077	194	–	1898	
2	2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19258		77032		77032	–	83195
					–		–		–	6163	
3	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12022		48088		48088	–	51935
					–		–		–	3847	

4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1746	82,5	3492	165	58	2371	6332
					1634,5	12	3269	24	–	469	
5	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10102		20204		20204	–	21820
					–		–		–	1616	
6	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	47348	199,5	94696	399	88220	4418	107043
					3038,5	29,5	6077	59	–	7929	
7	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	11	291,36	–	3205	–	165	2189	5826
					276,36	–	3040	–	–	432	
8	2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	11	4303		47333		47333	–	51120
					–		–		–	3787	
9	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1678		30204		30204	–	32620
					–		–		–	2416	
10	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	10	421,2	–	4212	–	582	2614	7372
					363	–	3630	–	–	546	
11	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1682		16820		16820	–	18166
					–		–		–	1346	
12	2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	10	193		1930		1930	–	2084
					–		–		–	154	

13	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	1	1108 1052	– –	1108 1052	– –	56 –	757 149	2014
14	2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	1	90871 –		90871 –		90871 –	– 7270	98141
15	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19220 1047	204 63	19220 1047	204 63	17969 –	799 1602	21621
16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	1660,5 1634,63	25,88 12,13	13284 13077	207 97	– –	9485 1822	24591
17	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1493 –		8958 –		8958 –	– 717	9675
18	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976 –		1952 –		1952 –	– 156	2108
21	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	3282,58 681,83	37,83 13,17	39391 8182	454 158	30755 –	6005 3632	49028
22	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	565		5650		5650	–	6102

					–		–		–	452	
23	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537		5907		5907	–	6380
					–		–		–	473	
24	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0564	275083		15515		15515	–	16756
					–		–		–	1241	
25	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	530,5	1	1061	2	268	570	1761
					395,5	0,5	791	1	–	130	
	Раздел 2 Отопление										
26	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	96	1789,64	17,42	171805	1672	135633	25284	212856
					359,38	6,42	34500	616	–	15767	
27	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	98	1236,08	17,41	121136	1706	84212	25810	158702
					359,37	6,42	35218	629	–	11756	
28	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	184	1474,79	17,41	271361	3204	202033	48459	345406
					359,37	6,41	66124	1180	–	25586	
29	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	28	1342,54	17,39	37591	487	27042	7374	48562
					359,36	6,43	10062	180	–	3597	

30	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1686,5	52	3373	104	–	2388	6222
					1634,5	24	3269	48	–	461	
31	2900-0000-0009 (пл)	Клапан ручной балансировочный GIACOMINI (Италия) ДУ 32	шт	2	10893		21786		21786	–	23529
					–		–		–	1743	
32	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	4	2087,25	277	8349	1108	–	5557	15018
					1810,25	119,25	7241	477	–	1112	
33	2900-0000-0008 (пл)	Сбросник воздуха автоматический MKV 15 R	шт	4	3438		13752		13752	–	14852
					–		–		–	1100	
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	172	1660,56	25,92	285616	4458	–	203932	528712
					1634,64	12,1	281158	2081	–	39164	
35	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	142	2114		300188		300188	–	324203
					–		–		–	24015	
36	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1376		41280		41280	–	44582
					–		–		–	3302	
37	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	220	537		118140		118140	–	127591
					–		–		–	9451	

38 1115-0403-1004	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	59,96	827	0,98	49587	59	8005	29917	85864
				692,51	0,47	41523	28	–	6360	
39 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	63	595,84	64,79	37538	4082	16760	13393	55005
				265,02	30,25	16696	1906	–	4074	
40 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	19,8	396		7841		7841	–	8468
				–		–		–	627	
41 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	9,9	339		3356		3356	–	3624
				–		–		–	268	

42 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	23,1	271		6260		6260	–	6761
				–		–		–	501	

Локальная смета №2-1-2 (нулевая)

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Тепловой узел

1 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	2	1108,5	–	2217	–	113	1515	4031
				1052	–	2104	–	–	299	
2 2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	1	90871		90871		90871	–	98141
				–		–		–	7270	
3 2900-0000-0000 (пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	1	71429		71429		71429	–	77143
				–		–		–	5714	
4 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16558	1933,5	33116	3867	3221	16527	53614
				13014	532,5	26028	1065	–	3971	
5 2900-0000-0000 (пл)	Блок питания 10ВР220-12Д	шт	2	8482		16964		16964	–	18321
				–		–		–	1357	
6 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19220	204	19220	204	17969	799	21621

42	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	23,1	271		6260		6260	–	6761
					–		–		–	501	

Локальная смета №2-1-2 (нулевая)

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Тепловой узел

1	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	2	1108,5	–	2217	–	113	1515	4031
					1052	–	2104	–	–	299	
2	2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	1	90871		90871		90871	–	98141
					–		–		–	7270	
3	2900-0000-0000 (пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	1	71429		71429		71429	–	77143
					–		–		–	5714	
4	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16558	1933,5	33116	3867	3221	16527	53614
					13014	532,5	26028	1065	–	3971	
5	2900-0000-0000 (пл)	Блок питания 10ВР220-12Д	шт	2	8482		16964		16964	–	18321
					–		–		–	1357	

2.2 Отопление

6	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	976		3904		3904	–	4216

					–		–		–	312	
7	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1493		29860		29860	–	32249
					–		–		–	2389	
8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	44	1660,55	25,91	73064	1140	–	52168	135251
					1634,64	12,09	71924	532	–	10019	
9	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2114		46508		46508	–	50229
					–		–		–	3721	
10	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1376		30272		30272	–	32694
					–		–		–	2422	
11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	406	78,36	1,03	31816	420	255	30518	67321
					76,7	–	31141	–	–	4987	
12	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	16,5	691		11402		11402	–	12314

13	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=0,165;	кВт	1,155	–	–	–	–	912	
14	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	7	1051,08 600	13,85 5,19	1214 693	16 6	505 –	685 152	2051
15	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 К=1,2 НР = 84 %	отверстие	70	2843 –		19901 –		19901 –	– 1592	21493
	2.3 Прочие работы				332,43 186,94	145,49 63,16	23270 13086	10184 4421	– –	12926 2895	39091
16	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	0,992	2666,33 2115,93	45,36 19,15	2645 2099	45 19	501 –	1461 328	4434
17	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,992	37596 –		37295 –		37295 –	– 2984	40279
18	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,984	827,62 692,54	1,01 0,5	1642 1374	2 1	266 –	1100 219	2961
19	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,8	2177,14 1968,93	48,57 19,64	6096 5513	136 55	447 –	3842 795	10733

20	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,8	47539 –		133109 –		133109 –	– 10649	143758
21	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	3,3232	3008,55 1454,02	157,98 74,03	9998 4832	525 246	4641 –	4570 1165	15733
22	2109-0201-0801	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	3,3232	16227 –		53926 –		53926 –	– 4314	58240
23	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,5	4068,67 216,67	9,33 4	6103 325	14 6	5764 –	298 512	6913
24	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подоконного отлива НР = 92 %	м2 покрытия	0,208	2812,5 985,58	9,62 4,81	585 205	2 1	378 –	190 62	837
25	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы пластиковые) НР = 76 %	м2 поверхности	4,43339	3777,02 856,46	8,57 2,71	16745 3797	38 12	12910 –	2895 1571	21211

Всего **3 614 532**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 712 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 566

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 067 061
Накладные расходы, тенге	531 466
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 743
Всего	**3 614 532**
Временные здания и сооружения (0,9 %) К=0,8	26 025
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 811**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	3 713 367,86
НДС (12 %)	445 604,14
Итого	4 158 972,00

Заказчик:

ИП "Ремсервис" Емельянова

_____ Емельянова А.С.

Подрядчик

ТОО "NamysStroi-Group"

_____ Мухамадиев А.А.

Оператор

ТОО "Торкомхоз Модернизация жилья"

Главный инженер

_____ Дегтярев А.В.

Сметчик

_____ Шишкина Н.С.

Инициативная группа

_____

Технический надзор

ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор

ТОО "АЛГА"

_____ Ахметегенов К.К.