Заказчик ГУ «Министерство образования и науки Республики Казахстан»
Подрядчик ТОО «Акмола Курылыс Материалдары»

Наименование строительства и его адрес: "Общежитие на 610 мест Египетского Университета исламской культуры "Нур-Мубарак" на закрепленном земельном участке по проспекту Аль-Фараби 73, Бостандыкском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Общежитие Корпус А.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
21.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,00	1395,20	152,52	13952	1525	1,02	10
					153,68	57,15	1537	572	0,28	3
22.	Е0134-103 -2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	кан.-км	0,42	20163,38	--	8469	--	124,00	52
					19350,00	--	8127	--	--	--
23.	С130804-9 16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	420,00	432,00	--	181440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130804-2 334	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100	шт	9,00	92,00	--	828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	У53-11-2	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации при разработке грунта механизированным способом ККС-4	колодец	1,00	34080,18	9053,00	34080	9053	31,00	31
					4883,00	2221,00	4883	2221	8,00	8
26.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-4/	м3	1,52	24400,00	--	37088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С143018-2 4	Опорное кольцо К-1а	м3	0,05	29600,00 --	-- --	1569 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,57	90,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,32	245,44 37,35	3,82 1,44	3269 498	51 19	0,21 0,01	3 0

Итого по разделу: ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 280836

Раздел: ВОДОПРОВОД В-1

50.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно способом/	м3	2,22	617,89 617,89	-- --	1372 1372	-- --	4,08 --	9 --
51.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,14	134,10 134,10	-- --	153 153	-- --	0,97 --	1 --
52.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	36,86	3,35 --	3,35 1,16	124 --	124 43	-- 0,00	-- 0
53.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,86	21,55 17,03	4,52 --	794 628	166 --	0,11 --	4 --
54.	Е0101-27- 4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79	м3	67,90	2,80 --	2,80 0,97	190 --	190 66	-- 0,00	-- 0
55.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную трубы песком	м3	2,10	122,18 122,18	-- --	257 257	-- --	0,89 --	2 --
56.	С143008-9 2	Песок природный	м3	77,00	990,00 --	-- --	76230 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	12,00	1395,20 / 153,68	152,52 / 57,15	16742 / 1844	1830 / 686	1,02 / 0,28	12 / 3
58.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,03	96708,90 / 48375,00	47796,27 / 12572,33	3095 / 1548	1529 / 402	286,00 / 49,07	9 / 2
59.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	м	8,00	313,94 / 156,38	0,42 / 0,16	2512 / 1251	3 / 1	0,90 / 0,00	7 / 0
60.	С130804-951	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,32	1521,00 / --	-- / --	49159 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,01	268907,88 / 126000,00	115634,50 / 43681,50	2151 / 1008	925 / 349	662,00 / 213,34	5 / 2
62.	С130806-127	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 326 мм, толщина	м	8,03	7375,00 / --	-- / --	59236 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	10	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм			-- / 63225,00	-- / 58394,25	-- / 506	-- / 467	-- / 285,20	-- / 2
64.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,03	10651,88 / 9630,00	-- / --	341 / 308	-- / --	61,80 / --	2 / --
65.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 110 мм	шт	36,00	1230,66 / 513,00	466,78 / 175,50	44304 / 18468	16804 / 6318	3,04 / 0,86	109 / 31
66.	С130902-744	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 110, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	36,00	38299,00 / --	-- / --	1378764 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,01	268907,88 / 126000,00	115634,50 / 43681,50	3550 / 1663	1526 / 577	662,00 / 213,34	9 / 3
68.	С130806-127	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	13,25	7375,00 / --	-- / --	97739 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,011	043023,23	154581,10	13768	2040	368,00	5
					63225,00	58394,25	835	771	285,20	4
70.	Е0122-48-1	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	футляр	7,00	2309,34	279,90	16165	1959	4,00	28
					660,38	4,65	4623	33	0,01	0
71.	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	1,04	87211,77	3066,14	90700	3189	31,20	32
					4792,50	1158,75	4984	1205	5,66	6
72.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	5,00	1130,00	--	5650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2,00	22878,84	17,71	45758	35	1,62	3
					272,25	6,75	544	14	0,03	0
74.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	72,00	391,37	57,24	28179	4121	1,43	103
					301,50	2,25	21708	162	0,01	1
		СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
76.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	5,29	11396,60	2104,76	60288	11134	13,90	74
					2362,50	623,48	12498	3298	2,48	13
77.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	м3	5,29	90,00	--	476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,29	298,00	--	1576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4,00	6984,00	--	27936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	4,00	7085,00	--	28340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	19,00	1135,00	--	21565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В-1 2888702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита перекрытия на отм.17,100м								
87.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	162,35	10749,59 / 1333,80	241,10 / 91,08	1745196 / 216542	39143 / 14787	8,38 / 0,44	1361 / 72
89.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,52	66000,00 / --	-- / --	34419 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	68800,00 / --	-- / --	28070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,63	52400,00 / --	-- / --	347595 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 / --	-- / --	7788 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,02	61300,00 / --	-- / --	553171 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	4418 / 1555	14 / 5	198,00 / 0,56	9 / 0
		Итого по разделу: Перекрытие и покрытие								11385248
		Раздел: Монолитно-железобетонные стены и диафрагмы жесткости								
		Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ7 с отм.-0,100 до отм 17,100м								
118.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 300 мм	м3	50,00	9751,85 / 1689,75	344,10 / 129,98	487592 / 84488	17205 / 6499	10,10 / 0,63	505 / 32
120.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,29	69000,00 / --	-- / --	20217 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,62	66000,00 / --	-- / --	172920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	68800,00 / --	-- / --	58205 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,99	64400,00 ---	-- --	63885 ---	-- --	-- --	-- --
124.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,43	62100,00 ---	-- --	88555 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,70	59900,00 ---	-- --	42230 ---	-- --	-- --	-- --
126.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,00	67700,00 ---	-- --	135129 ---	-- --	-- --	-- --
127.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,48	65900,00 ---	-- --	295364 ---	-- --	-- --	-- --
128.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,54	61200,00 ---	-- --	522526 ---	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,98	48300,00 ---	-- --	336989 ---	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,09	45800,00 ---	-- --	370476 ---	-- --	-- --	-- --
131.	Е0106-12-2	Сварка арматуры при диам. арматуры до 32 мм	1стык	350,40	107,99 --- 47,25	10,05 --- 3,80	37840 --- 16556	3522 --- 1332	0,18 --- 0,02	63 --- 6
		Итого по разделу: Монолитно-железобетонные стены и диафрагмы жесткости								2631927
		Раздел: Лестницы								
		Лестница в осях 2-3;17-18 по оси «А»								
132.	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/бетонных лестничных маршей ,бетон В25	м3	20,00	12537,71 --- 2117,25	379,21 --- 143,26	250754 --- 42345	7584 --- 2865	13,00 --- 0,70	260 --- 14
133.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00 ---	-- --	2637 ---	-- --	-- --	-- --
134.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,99	61200,00	--	60343	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
135.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	65900,00 --	-- --	15948 --	-- --	-- --	-- --
136.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --
		Лестницы в осях 9;11 по оси «Г»								
137.	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/бетонных лестничных маршей ,бетон В25	м3	15,00	12537,71 2117,25	379,21 143,26	188066 31759	5688 2149	13,00 0,70	195 10
138.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00 --	-- --	4614 --	-- --	-- --	-- --
139.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,13	61200,00 --	-- --	130111 --	-- --	-- --	-- --
140.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	65900,00 --	-- --	39276 --	-- --	-- --	-- --
141.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	66000,00 --	-- --	7194 --	-- --	-- --	-- 701254
		Итого по разделу: Лестницы								
ИТОГО:							20878293 1643283	1215779 351064		9971 1426

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2094065
Всего накладных расходов:	2094065
Итого с накладными	22972358

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1378342
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24350700
Итого с временными, 1,8 %	24789013
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	25123665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						25222821		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						25470711		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						46433106		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						928662		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47361768		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5683412		
		Итого с НДС						53045180		

Заказчик:

ГУ «Министерство образования и науки РК»

Директор _____ Ф.Н.Жакыпова

Подрядчик:

ТОО «Акмола Курылыс Материалдары»

Генеральный директор _____ А.В.Майер

Начальник участка _____ Ж.Е.Рахжанов

Тех. надзор

ТОО «ДСО ОН РК»

Директор _____ А.В.Пак

Зам.директора _____ Н.Н.Базилов

Тех.надзор _____ М.К.Алиев

Начальник тех.надзора _____ К.К.Курманбаев

Инженер -сметчик _____ С.М.Королева