Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ **2 291 123 150,00** **тенге**
Лимит финансирования на 2017 г. **1 478 313 140,00** **тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **774 262 599,92** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **104 290 123,00** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Qazaq Banki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		6	28.03.2017г.						

спе-ци-фика	**Наименование и виды выполненных работ**	**Ед. изм.**	**Стоимость ед. работ (тенге)**	**Аванс**			**Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)**	**Сумма факт. расходов с начала года (тенге)**	**Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за август месяц**		**Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)**
				Сумма аванса (тенге)	**Сумма погашения (тенге)**	**Остаток (тенге)**			**Кол-во**	**Сумма (тенге)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)**	**тенге**	**1 478 313 140,00**	**242 502 198,92**	**31 287 036,90**	**211 215 162,02**	**669 972 476,92**	**774 262 599,92**		**73 003 086,10**	**774 262 599,92**
	Итого:	**тенге**	**1 478 313 140,00**	**242 502 198,92**	**31 287 036,90**	**211 215 162,02**	**669 972 476,92**	**774 262 599,92**		**73 003 086,10**	**774 262 599,92**

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Н. Алдамжаров**

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области " III-этап

Акт выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. лс №1-12-1 Рекультивацию канала с ПК1614 по ПК1785 от Сексенбая до Узеня (17,1км)					
		Земляные работы					
		1.1 под кавальеры					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. обратная надвижка. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**118800,0000**		**28,21**	3351561
		Итого оплата труда:				**8,21**	975443
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	3351561
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**118800,0000**		**27,91**	3315715
		Итого оплата труда:				**8,12**	965010
		Итого эксплуатация машин:				**27,91**	3315715
3	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Устройство Кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**118800,0000**		**18,63**	2213821
		Итого оплата труда:				**4,68**	555533
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	2213821
		1.2 под выемку					
4	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**76220,0000**		**28,21**	2150303
		Итого оплата труда:				**8,21**	625827
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	2150303

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**76220,0000**		**27,91**	**2127305**
		Итого оплата труда:				**8,12**	**619134**
		Итого эксплуатация машин:				**27,91**	**2127305**
6	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Устройство Кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**76220,0000**		**18,63**	**1420349**
		Итого оплата труда:				**4,68**	**356420**
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**1420349**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				14579054
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14579054
Всего заработная плата -			Тенге				4097366
		Накладные расходы -	Тенге				3101567
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2421543
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				680024
		Сметная прибыль -	Тенге				1414450
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				19095071
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3990
		Сметная заработная плата -	Тенге				4097366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19095071
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3990
		Сметная заработная плата -	Тенге				4097366
		РАЗДЕЛ 2. лс №2-22-1 Строительство канала с ПК1614 по ПК1785 от Сексенбая до Узеня (17,1км)					
				Земляные работы			
7	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=4м**	**м3 грунта**	**67018,0000**		**139,60**	**9355638**
		Итого оплата труда:				**41,80**	**2801116**
		Итого эксплуатация машин:				**130,51**	**8746778**
8	11-010107-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.91 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=5м. Глубина более учтенной в нормах, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**46784,0000**		**95,25**	**4456336**
		Итого оплата труда:				**37,65**	**1761518**
		Итого эксплуатация машин:				**90,37**	**4227687**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м выемка для устройства кавальеров. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	113801,0000		33,98	3867230
		Итого оплата труда:				9,89	1125523
		Итого эксплуатация машин:				33,98	3867230
10	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	113801,0000		33,58	3821733
		Итого оплата труда:				9,77	1112282
		Итого эксплуатация машин:				33,58	3821733
11	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	**Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой под заданную отметку. Группа грунтов 2- грунт от выемки**	м3 грунта	113801,0000		20,08	2284942
		Итого оплата труда:				5,04	573380
		Итого эксплуатация машин:				20,08	2284942
12	11-360201-0203 РСНБ РК 2015	**Гребень,дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	м2 спланированной поверхности	23158,0000		4,80	111130
		Итого оплата труда:				0,88	20336
		Итого эксплуатация машин:				4,80	111130
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				23897009
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23897009
	Всего заработная плата -		Тенге				7394156
		Накладные расходы -	Тенге				5500688
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4370007
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1130681
		Сметная прибыль -	Тенге				2351816
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31749513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7261
		Сметная заработная плата -	Тенге				7394156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31749513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7261
		Сметная заработная плата -	Тенге				7394156

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. лс №2-23-1 Пересечение канала с газопроводом САЦ					
				Подготовительные работы			
13	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный кавальер на расстоянии до 20м). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2810,0000		35,18	98861
		Итого оплата труда:				10,24	28773
		Итого эксплуатация машин:				35,18	98861
14	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2810,0000		29,58	83133
		Итого оплата труда:				8,61	24195
		Итого эксплуатация машин:				29,58	83133
15	11-010102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2810,0000		102,06	286799
		Итого оплата труда:				32,30	90762
		Итого эксплуатация машин:				96,61	271483
		Итого материалов:				0,15	408
16	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3512,5000		52,71	185144
17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2810,0000		12,26	34439
		Итого оплата труда:				5,11	14360
		Итого эксплуатация машин:				10,36	29098
		Итого материалов:				0,10	272
18	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта с площади постоянного кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	11682,0000		35,18	410993
		Итого оплата труда:				10,24	119616
		Итого эксплуатация машин:				35,18	410993

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	11682,0000		59,17	691216
		Итого оплата труда:				17,22	201172
		Итого эксплуатация машин:				59,17	691216
			Земляные работы				
20	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34336,0000		125,53	4310194
		Итого оплата труда:				39,72	1363885
		Итого эксплуатация машин:				118,81	4079496
		Итого материалов:				0,19	6645
21	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6535,0000		138,06	902225
		Итого оплата труда:				43,69	285540
		Итого эксплуатация машин:				130,69	854073
		Итого материалов:				0,19	1265
22	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	11435,2000		68,36	781710
23	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6535,0000		15,01	98118
		Итого оплата труда:				6,23	40712
		Итого эксплуатация машин:				12,62	82465
		Итого материалов:				0,19	1265

1	2	3	4	5	6	7	8
24	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	34336,0000		32,06	1100773
		Итого оплата труда:				9,33	320370
		Итого эксплуатация машин:				32,06	1100773
25	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	34336,0000		63,36	2175645
		Итого оплата труда:				18,44	633203
		Итого эксплуатация машин:				63,36	2175645
26	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	34336,0000		20,08	689412
		Итого оплата труда:				5,04	173000
		Итого эксплуатация машин:				20,08	689412
27	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	34336,0000		12,25	420556
		Итого оплата труда:				3,07	105534
		Итого эксплуатация машин:				12,25	420556
28	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	925,0000		1316,98	1218204
		Итого оплата труда:				1316,98	1218204

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	13487442
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13487442
Материалы -	Тенге	9855
Всего заработная плата -	Тенге	4619325
Транспортные расходы -	Тенге	966854
Накладные расходы -	Тенге	3378720
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2730021
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	648699
Сметная прибыль -	Тенге	1349293
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18215455
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4640
Сметная заработная плата -	Тенге	4619325
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	18215455

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4640
		Сметная заработная плата -	Тенге				4619325
		РАЗДЕЛ 4. Крепление канала плитами ПВ40-20-1,5					
29	**11-370401-0206 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5**	**м3 сборных конструкций**	**18,0000**		**11832,70**	212989
		Итого оплата труда:				6412,53	115426
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	76065
		Итого материалов:				2614,76	47066
30	**29000000-0000 пл №1**	**Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5**	**шт**	**15,0000**		**80411,00**	1206165
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1419154
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1419154
	Материалы -		Тенге				47066
	Всего заработная плата -		Тенге				115426
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1206165
		Накладные расходы -	Тенге				123150
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				63830
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59320
		Сметная прибыль -	Тенге				123384
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1665688
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137
		Сметная заработная плата -	Тенге				115426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1665688
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137
		Сметная заработная плата -	Тенге				115426
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				53382660
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2450894
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				48701826
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13775378
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1263085
		- перевозка грузов	Тенге				966854
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9585402
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				62968061
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2518723
	ИТОГО:		Тенге				65486784
	Сметная прибыль		Тенге				5238943

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				70725727
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					70725727	
	Временные здания и сооружения 3,44%		3,44%	2432965,01		73158692,01	
	Итого					73158692,01	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%		5,3865%	3940692,95		77099385	
	Средства,связанные с командированием работников 7 198 775 тг					7198775	
	Затраты на транспортировку материалов 352 914 тг					352914	
	Всего в текущих ценах					84651074	
	В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107		1,10000000107			93116181,44	
	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)		12 %			11173941,77	
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**104 290 123**	

Заместитель Генерального директора -главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

На основании 318 №18-17-22/1317 от 17.08.17г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений отдела РГП РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.**

На осн. письма 318 от 17.08.17г. №18-17-22/1317

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У.**

Технадзор:
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сана»

_____ **Утегалиев Г.Б.**