Заказчик: ГУ «Министерство образования и науки РК» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Акмола Курылыс Материалдары»

Наименование строительства и его адрес: Общежитие на 610 мест Египетского Университета исламской культуры "Нур-Мубарак" на закрепленном земельном участке по проспекту Аль-Фараби 73, Бостандыкском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Корпус А

А К Т N 1 б/н от 24.10.2013г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Фундаменты 1.3. Приямки								
20.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,76	6051,71	196,62	10651	346	1,79	3
					272,25	74,27	479	131	0,36	1
21.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	6,27	9071,74	360,48	56880	2260	8,99	56
					1440,00	136,17	9029	854	0,67	4
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,23	41200,00	--	9517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен,фундаментов	м2	43,56	245,44	3,82	10691	166	0,21	9
					37,35	1,44	1627	63	0,01	0
		Итого по разделу: 1.3. Приямки								87739
		Раздел: 8.3. Теплоизоляция стен фасадов								
251.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	15,37	12770,78	185,63	196288	2853	18,17	279
					3264,75	69,75	50180	1072	0,34	5
252.	С99-1-8	Дюбель зонтичного типа дл 200мм	шт	399,95	10,00	--	4000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 8.3. Теплоизоляция стен фасадов								200288
		Раздел: 8.4. Теплоизоляция стен подвала								
253.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	220,00	883,04	4,85	194268	1066	1,29	283
					222,86	1,41	49029	310	0,01	1
254.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	220,00	56,07	1,17	12335	257	0,34	76
					54,90	0,45	12078	99	0,00	0
255.	С11031-18-0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	11,30	4518,00	--	51053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 8.4. Теплоизоляция стен подвала								257657
		Раздел: 8.5. Перемычки								
256.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,00	12663,11	367,51	12663	368	13,10	13
					2202,75	138,83	2203	139	0,68	1
257.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	61200,00	--	15178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 8.5. Перемычки								28751
		Раздел: 10.1. Окна и витражи								
310.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,69	14809,86	1133,15	10263	785	82,10	57
					12892,50	398,25	8935	276	1,95	1
311.	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	38570,00	--	115710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.	С12022-1	Двери стальные однопольные утепленные ДМГ 21-10 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С99-2-15	Двери стальные однопольные утепленные ДМГ 16-9	шт	2,00	18203,00	--	36406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 10.1. Окна и витражи								212579
		Раздел: 10.4. Оконные проемы внутри помещений								
321.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	2,17	578,15	19,79	1255	43	1,46	3
					244,55	6,57	531	14	0,03	0
322.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	2,17	6920,00	--	15016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Е0110-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2	м2	0,96	3860,87	48,00	3706	46	5,99	6
					1057,50	18,14	1015	17	0,06	0
324.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	3,13	130,65	5,58	409	17	0,59	2
					94,05	2,12	294	7	0,01	0
		Итого по разделу: 10.4. Оконные проемы внутри помещений								20386
		Раздел: 12. Полы на отм. 0.000 м								
364.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	160,96	325,58	18,42	52405	2965	0,42	67
					85,95	6,91	13835	1112	0,03	5
376.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	521,92	849,09	--	443157	--	0,38	199
					58,50	--	30532	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: 12. Полы на отм. 0.000 м								495562
		Раздел: 16. Отделка фасадов Отделочные работы								
426.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1006,50	407,22	4,92	409869	4952	1,15	1157
					193,05	1,87	194305	1882	0,01	9
427.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1006,50	39,63	1,19	39888	1198	0,22	224
					37,80	0,45	38046	453	0,00	2
428.	С11011-75 6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм "рабица"	м2	1006,50	343,00	--	345230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1006,50	191,28	3,43	192522	3452	0,46	458
					73,73	1,31	74209	1319	0,01	6
430.	Е0115-155-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены	м2	1006,50	91,63	1,06	92224	1069	0,12	116
					18,56	0,40	18683	403	0,00	2
431.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены	м2	1406,50	92,29	2,06	129802	2901	0,08	109
					12,80	0,79	18003	1108	0,00	5
		Итого по разделу: Отделочные работы								1209535
		Раздел: 16.3. Ограждение балконов из фибробетона								
437.	Е0107-53-8	Установа экранов ограждений площадью до 10 м2	шт	20,00	531,16	285,47	10623	5709	1,01	20
					166,50	100,79	3330	2016	0,43	9
438.	С99-30-8	Малые архитектурные детали из фибробетона	м2	263,00	8063,00	--	2120569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	644,00	152,71	6,13	98345	3948	0,85	549
					135,00	2,34	86940	1507	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444.	С11011-36 7	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм	м2	676,00	476,00 / --	-- / --	321776 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: 16.3. Ограждение балконов из фибробетона								2551313
		Раздел: 17. Входная группа 9-11 17.1. Металлоконструкции								
452.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса покрытия крыльца	т	0,75	12047,84 / 5197,50	4590,56 / 840,11	9048 / 3903	3448 / 631	27,83 / 3,01	21 / 2
453.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,29	154400,00 / --	-- / --	45394 / --	-- / --	-- / --	-- / --
454.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,46	172800,00 / --	-- / --	78970 / --	-- / --	-- / --	-- / --
455.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	24,00	50,52 / 9,15	0,04 / --	1212 / 220	1 / --	0,05 / --	1 / --
		Итого по разделу: 17.1. Металлоконструкции								134624
		Раздел: 18. Входная группа 17-18 18.1. Металлоконструкции								
468.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса покрытия крыльца	т	0,76	12047,84 / 5197,50	4590,56 / 840,11	9096 / 3924	3466 / 634	27,83 / 3,01	21 / 2
469.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,44	154400,00 / --	-- / --	67164 / --	-- / --	-- / --	-- / --
470.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,32	172800,00 / --	-- / --	55296 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер	м2	28,70	50,52	0,04	1450	1	0,05	1
					9,15	--	263	--	--	--
		Итого по разделу: 18.1. Металлоконструкции								133006
		Раздел: 1. Отопление 1.1. Антикоррозийная защита и теплоизоляция								
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	260,00	148,40	0,07	38583	18	0,65	168
					108,00	0,02	28080	5	0,00	0
17.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	110,00	245,49	5,47	27004	602	0,24	26
					40,95	2,03	4504	223	0,01	1
18.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	120,00	280,02	6,01	33602	721	0,26	31
					44,33	2,25	5320	270	0,01	1
19.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	145,00	508,25	8,47	73696	1228	0,33	48
					55,13	3,15	7994	457	0,02	2
		Итого по разделу: 1.1. Антикоррозийная защита и теплоизоляция								172885
		Раздел: Раздел 2 Тепловой узел								
46.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 25 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
47.	С80-1-11	Узел учета тепла в комплекте с теплосчетчиком УЗР-2 диам.25 мм Q 6,0 м3/час	компл	1,00	120413,00	--	120413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	0,80	22,38	0,05	18	--	0,03	0
					6,39	0,02	5	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	0,80	50,52	0,04	40	--	0,05	0
					9,15	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 2 Тепловой узел								120547
		Раздел: Системы В и К Раздел 1 Холодное водоснабжение, В1, 1.1. Трубопроводы и запорная арматура								
3 .	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	200,00	362,67	4,19	72534	838	0,34	67
					59,85	1,58	11970	316	0,01	2
5 .	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	85,00	693,07	10,34	58911	879	0,43	37
					76,95	3,87	6541	329	0,02	2
6 .	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	120,00	965,42	12,21	115850	1465	0,56	67
					92,93	4,57	11152	548	0,02	3
7 .	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	185,40	318,09	12,19	58974	2260	1,64	304
					292,50	4,57	54230	847	0,02	4
9 .	С 8-4-4	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, д.16х2мм	м	189,41	91,00	--	17236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	143,00	328,00	--	46904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	8,00	371,00	--	2968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	22,00	471,00	--	10362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	573,00	10,99	--	6297	--	0,05	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	6125	--	--	--
14.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	120,00	11,13 10,69	-- --	1336 1283	-- --	0,05 --	6 --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4 Раздел 1 Холодное водоснабжение, В1, 1.1. Трубопроводы и запорная арматура								391373
		Раздел: 1.4. Антикоррозийная защита и теплоизоляция								
30.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	480,00	72,96 38,59	16,85 4,33	35023 18523	8088 2078	0,21 0,03	101 12
31.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	193,00	61,00 --	-- --	11773 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	200,00	81,00 --	-- --	16200 --	-- --	-- --	-- --
33.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	2,00	96,00 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11031-20 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	м	85,00	161,00 --	-- --	13685 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 1.4. Антикоррозийная защита и теплоизоляция								76873
		Раздел: 2. Горячее водоснабжение 2.1. Трубопроводы и запорная арматура								
35.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	180,00	421,13 292,50	12,19 4,57	75803 52650	2194 823	1,64 0,02	295 4
37.	С 8-4-4	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, д.16х2мм	м	180,00	91,00 --	-- --	16380 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	шт	103,00	7298,33	6,95	751728	716	2,48	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунных хромированных			414,00	2,25	42642	232	0,01	1
45.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	143,00	328,00 / --	-- / --	46904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	212,00	371,00 / --	-- / --	78652 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	22,00	471,00 / --	-- / --	10362 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	584,00 / --	-- / --	2336 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1029,00	10,99 / 10,69	-- / --	11309 / 11000	-- / --	0,05 / --	52 / --
		Итого по разделу: 2.1. Трубопроводы и запорная арматура								993474
		Раздел: 2.7. Антикоррозийная защита и теплоизоляция								
91.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	728,00	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	53118 / 28094	12267 / 3152	0,21 / 0,03	154 / 18
92.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	220,00	61,00 / --	-- / --	13420 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	215,00	81,00 / --	-- / --	17415 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	187,00	96,00 / --	-- / --	17952 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	9,00	106,00 / --	-- / --	954 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	С11031-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	97,00	161,00	--	15617	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2.7. Антикоррозийная защита и теплоизоляция								118476
		Раздел: 3. Канализация К1 3. 2. Сантехоборудование								
103.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	105,00	143,32	1,57	15049	165	0,70	74
					126,00	--	13230	--	--	--
104.	С1311О1-9 2	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	компл	105,00	1990,00	--	208950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0117-1-1 0	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	105,00	4260,08	54,70	447308	5744	0,99	104
					166,50	20,25	17482	2126	0,10	11
106.	С1311О1-5 4	Кабина душевая из полистирола с угловым входом BRV-80, в комплекте	шт	105,00	3630,00	--	381150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	71,00	460,28	21,53	32680	1529	1,95	138
					346,50	9,00	24602	639	0,04	3
108.	С1311О1-7 0	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	компл	71,00	5470,00	--	388370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	111,00	143,32	1,57	15909	174	0,70	78
					126,00	--	13986	--	--	--
110.	С1311О1-9 6	Смесители для умывальников См-Ум--НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	111,00	1750,00	--	194250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	68,00	636,62	39,24	43290	2668	2,22	151
					387,00	15,75	26316	1071	0,07	5
112.	С1311О1-8 0	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	68,00	3630,00	--	246840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С13110 1-9	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	компл	68,00	2710,00 --	-- --	184280 --	-- --	-- --	-- --
114.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	38,00	387,40 279,00	13,90 4,50	14721 10602	528 171	1,56 0,03	59 1
115.	С13110 1-2 6	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	38,00	3850,00 --	-- --	146300 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 3. 2. Сантехоборудование								2319097
		Раздел: Раздел 4. Канализация К2 (внутренние водостоки)								
116.	Е0116-10- 5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	105,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	130279 13702	2184 818	0,72 0,04	76 4
117.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	40,00	422,48 52,20	3,96 1,49	16899 2088	158 60	0,30 0,01	12 0
118.	С	Вентиль шаровый диам. 32мм	шт	4,00	588,00 --	-- --	2352 --	-- --	-- --	-- --
119.	С13090 4-3 1	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	586,00 --	-- --	2344 --	-- --	-- --	-- --
120.	С13110 1-6 0	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	4,00	284,00 --	-- --	1136 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0116-21- 1	Установка водосточных воронок	1воронка	8,00	8426,26 465,75	137,88 51,75	67410 3726	1103 414	2,58 0,25	21 2
		Итого по разделу: Раздел 4. Канализация К2 (внутренние водостоки)								220420
		Раздел: Раздел 5 Канализация производственная КЗН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Ц0107-218 -1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	3,00	5925,00	388,00	17775	1164	27,00	81
					4568,00	29,30	13704	88	0,17	1
123.	С131004-1	Дренажный насос WiLO-DrAin TM 32/7	шт	3,00	11700,00	--	35100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0108-482 -14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	шт	3,00	686,90	28,90	2061	87	2,00	6
					421,00	2,30	1263	7	0,01	0
125.	Ц0108-482 -1	Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса до 0.05 т	шт	3,00	675,10	99,50	2025	298	3,00	9
					500,00	33,80	1500	101	0,20	1
1026.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	422,48	3,96	5070	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
127.	С99-4-23	Вентиль шаровый диам. 32мм	шт	3,00	588,00	--	1764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	3,00	634,00	--	1902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0

Итого по разделу: Раздел 5 Канализация производственная КЗН 67117

Раздел: Раздел 6. Противопожарный водопровод

130.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	42,00	623,70	14,12	26195	593	0,55	23
					100,35	5,29	4215	222	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	1043,47	609,24	8348	4874	1,47	12
					254,25	244,53	2034	1956	0,07	1
132.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	3500,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	5,00	1645,93	90,13	8230	451	2,60	13
					447,75	33,75	2239	169	0,16	1
134.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	5,00	5190,00	--	25950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	42,00	10263,47	23,09	431066	970	0,90	38
					157,50	9,00	6615	378	0,04	2
136.	С99-2-26	Шкаф пластиковый вертикальный 540x230x1030	шт	42,00	7791,00	--	327222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С80-18-50	Огнетушители ОХВП-10	шт	84,00	3037,00	--	255108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	42,00	10,99	--	462	--	0,05	2
					10,69	--	449	--	--	--

Итого по разделу: Раздел 6. Противопожарный водопровод 1110580

Раздел: Электроосвещение и электрооборудование Раздел 1. Монтажные работы 1.4. Светильники

8.	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	30,00	335,70	125,00	10071	3750	0,96	29
					154,00	35,60	4620	1068	0,21	6
9.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами	шт	20,00	444,10	182,00	8882	3640	1,27	25
					204,00	51,10	4080	1022	0,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в светильнике								
10.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	21,00	520,90	206,00	10939	4326	1,59	33
					257,00	58,30	5397	1224	0,34	7
12.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	26,00	241,70	91,00	6284	2366	0,82	21
					131,00	25,70	3406	668	0,15	4
		Итого по разделу: Раздел 1. Монтажные работы 1.4. Светильники								36176
		Раздел: Раздел 2. 2.4. Светильники								
51.	С99-17-9	Светильник потолочный с 4-мя люминисцентными лампами мощностью 18 Вт, 220 В, тип "АОТ/OPL"	шт	10,00	2563,00	--	25630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С99-17-12	Светильник потолочный с 2-мя люминисцентными лампами мощностью 36 Вт, 220 В, тип "АОТ/OPL"	шт	40,00	1768,00	--	70720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С99-17-4	Светильник потолочный	шт	20,00	2054,00	--	41080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	100,00	14,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С99-70-39	Светильник потолочный с 4-мя люминисцентными лампами мощностью 18 Вт, 220 В, тип "АОТ/OPL"	шт	1,00	35,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздел 2. 2.4. Светильники								138865
		Раздел: Раздел 1. Пожарная сигнализация Приборы и оборудование,монтажные работы								
7.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	130,00	457,50	1,60	59475	208	2,00	260
					437,00	--	56810	--	--	--
12.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	10,00	195,70	--	1957	--	1,00	10
					178,00	--	1780	--	--	--
13.	С80-2-18	Пожарный ручной извещатель ИПР	шт	10,00	2404,00	--	24040	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		513-3А			---	---	---	---	---	---
14.	Ц0110-683 -14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	шт	10,00	2229,00	--	22290	--	14,00	140
					1782,00	--	17820	--	--	--
15.	С 80-2-19	Сирена состолбом	шт	10,00	10235,00	--	102350	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: Раздел 1. Приборы и оборудование,монтажные работы								210112

ИТОГО:

11307434	109745	6797
1164836	35594	169

Накладные расходы :

На монтажные работы	104321
На общестроительные работы	761272
На металломонтажные работы	16473
На сантехнические работы	449944
Всего накладных расходов:	1332010
Итого с накладными	12639444

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	758367
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13397811
Итого с временными, 1,8 %	13638972
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13823098
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13877654
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14014044