Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 2 291 123 150,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 г. 1 967 998 455,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 563 800 936,10 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 150 068 614,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	28.03.2017г.	6-д/1	23.11.2017г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)	тенге	1 967 998 455,00	19 374 245,37	19 374 245,37	0,00	1 413 732 322,10	1 563 800 936,10		130 694 368,63	1 563 800 936,10
	Итого:	тенге	1 967 998 455,00	19 374 245,37	19 374 245,37	0,00	1 413 732 322,10	1 563 800 936,10		130 694 368,63	1 563 800 936,10

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И. Абишев

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М. Егенов

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование объекта - **"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО" III-этап**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-11-1 Рекультивация по расширению канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)					
		П.1Земляные работы					
		1.1 под кавальеры					
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -под кавальеры. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**71150,0000**		**35,18**	**2503183**
		Итого оплата труда:				**10,24**	**728529**
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**2503183**
2	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - обратная надвижка. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**71150,0000**		**28,21**	**2007269**
		Итого оплата труда:				**8,21**	**584198**
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**2007269**
3	**11-010107-1307 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**71150,0000**		**18,63**	**1325870**
		Итого оплата труда:				**4,68**	**332712**
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**1325870**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5836321**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5836321**
Всего заработная плата -			Тенге				**1645439**
		Накладные расходы -	Тенге				**1244806**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				972455
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				272351
		Сметная прибыль -	Тенге				**566490**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7647617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1555**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1645439**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7647617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1555**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1645439
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 1-11-6 Рекультивация по узлу развязки дороги с каналом П-13 на ПК1381+45, П-14 на ПК1468+00 (2шт)					
				Земляные работы П-13 на ПК1381+45			
4	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта под кавальеры и выемки канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2800,0000		35,18	98509
		Итого оплата труда:				10,24	28670
		Итого эксплуатация машин:				35,18	98509
5	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2800,0000		29,58	82837
		Итого оплата труда:				8,61	24109
		Итого эксплуатация машин:				29,58	82837
6	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры(отвалы)Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2800,0000		18,64	52178
		Итого оплата труда:				4,68	13093
		Итого эксплуатация машин:				18,63	52178
7	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2800,0000		11,77	32948
		Итого оплата труда:				2,95	8268
		Итого эксплуатация машин:				11,77	32948
		П Земляные работы П-14 ПК1468+00					
8	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2400,0000		35,18	84436
		Итого оплата труда:				10,24	24574
		Итого эксплуатация машин:				35,18	84436
9	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2400,0000		29,58	71003
		Итого оплата труда:				8,61	20665
		Итого эксплуатация машин:				29,58	71003
10	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2400,0000		18,63	44724
		Итого оплата труда:				4,68	11223
		Итого эксплуатация машин:				18,63	44724
11	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2400,0000		11,77	28241
		Итого оплата труда:				2,95	7087

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				11,77	28241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				494876
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				494876
	Всего заработная плата -		Тенге				137689
		Накладные расходы -	Тенге				104424
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				81374
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				23050
		Сметная прибыль -	Тенге				47944
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				647243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				137689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				647243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				63549
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 1-13-1 Демонтаж мостов на сооружениях П-13, П-14					
		Демонтаж (разборка) существующего моста на сооружении П-13, П-14					
12	11-300111-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж блоков пролетного строения применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	30,9600		2691,34	83324
		Итого оплата труда:				1977,76	61231
		Итого эксплуатация машин:				895,85	27736
13	11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж насадок с отбивкой монолитного ж/бетона применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	6,7200		9792,26	65805
		Итого оплата труда:				6363,05	42760
		Итого эксплуатация машин:				4862,04	32673
14	11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Извлечение стоек-опор применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	4,8000		9792,29	47003
		Итого оплата труда:				6363,05	30543
		Итого эксплуатация машин:				4862,04	23338
15	11-300102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Извлечение фундаментов под опоры с подводкой вокруг	м3 бетона в деле	8,4500		2933,14	24784
		Итого оплата труда:				1993,86	16848
		Итого эксплуатация машин:				1320,89	11162
16	11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж плит открылков и обратная стенка в береговых опорах	м3 железобетона в деле	3,6000		8157,50	29368
		Итого оплата труда:				6774,56	24388
		Итого эксплуатация машин:				2208,86	7952

1	2	3	4	5	6	7	8
17	41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	123,7000		289,00	35749
18	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	т	3,2000		72,00	230
19	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	126,9000		68,36	8675
		Демонтаж (разборка) существующего моста на сооружении П-15, П-16					
20	11-300111-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж блоков пролетного строения применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	30,9600		2691,34	83324
		Итого оплата труда:				1977,76	61231
		Итого эксплуатация машин:				895,85	27736
21	11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж насадок с отбивкой монолитного ж/бетолна применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	6,7200		9792,35	65805
		Итого оплата труда:				6363,05	42760
		Итого эксплуатация машин:				4862,04	32673
22	11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Извлечение стоек-опор применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	4,8000		9792,29	47003
		Итого оплата труда:				6363,05	30543
		Итого эксплуатация машин:				4862,04	23338
23	11-300102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Извлечение фундаментов под опоры с подводкой вокруг	м3 бетона в деле	8,4500		2933,14	24784
		Итого оплата труда:				1993,86	16848
		Итого эксплуатация машин:				1320,89	11162
24	11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж плит открылков и обратная стенка в береговых опорах	м3 железобетона в деле	3,6000		8157,50	29367
		Итого оплата труда:				6774,56	24388
		Итого эксплуатация машин:				2208,86	7952
25	41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	123,7000		289,00	35749
26	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	т	3,2000		72,00	230
27	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	126,9000		68,36	8675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3			Тенге				589874
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				589874
	Всего заработная плата -		Тенге				351541
	Транспортные расходы -		Тенге				89309
		Накладные расходы -	Тенге				240763

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				208815
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31948
		Сметная прибыль -	Тенге				**66451**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**897085**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**442**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351541**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**897085**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**442**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351541**
	РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-21-1 Расширение канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)						
				Земляные работы			
28	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка дамбы канала. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**560,0000**		**39,98**	**22388**
		Итого оплата труда:				**11,64**	**6516**
		Итого эксплуатация машин:				**39,98**	**22388**
29	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Каналы, дамбы обвалования. Мехочистка каналов от растительности одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**840,0000**		**153,56**	**128989**
		Итого оплата труда:				**45,98**	**38620**
		Итого эксплуатация машин:				**143,57**	**120595**
30	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)до 10 м-вынутого грунта для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**1400,0000**		**32,06**	**44882**
		Итого оплата труда:				**9,33**	**13063**
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**44882**
31	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 с расширением и углублением. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников, применен коэффициент к затратам труда - 1,07 и к времени эксплуатации машин - 1,07**	**м3 грунта**	**253400,0000**		**210,31**	**53293592**
		Итого оплата труда:				**62,97**	**15956320**
		Итого эксплуатация машин:				**196,63**	**49825275**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м-вынутого грунта от выемки для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	253400,0000		32,06	8123714
		Итого оплата труда:				9,33	2364336
		Итого эксплуатация машин:				32,06	8123714
33	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=0,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-15м	м3 грунта	137200,0000		15,84	2173364
		Итого оплата труда:				4,61	632539
		Итого эксплуатация машин:				15,84	2173364
34	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой. Группа грунтов 2	м3 грунта	254800,0000		20,08	5115977
		Итого оплата труда:				5,04	1283795
		Итого эксплуатация машин:				20,08	5115977
35	11-360201-0203 РСНБ РК 2015	Гребень дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	106400,0000		4,80	510590
		Итого оплата труда:				0,88	93436
		Итого эксплуатация машин:				4,80	510590
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				69413498
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				69413498
Всего заработная плата -			Тенге				20388624
		Накладные расходы -	Тенге				15308496
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				12049957
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3258539
		Сметная прибыль -	Тенге				6777759
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				91499753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17780
		Сметная заработная плата -	Тенге				20388624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				91499753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17780
		Сметная заработная плата -	Тенге				20388624
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				76334572
Итого прямые затраты:							
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3771560
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				72473702
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				18751734
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				89309
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				13312602
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				89647173

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3585887**
	ИТОГО:		Тенге				**93233060**
	Сметная прибыль		Тенге				**7458645**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**100691698**
Временные здания и сооружения 3,44%							**3463794,00**
Итого							**104155492,00**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%							**5610336**
Средства,связанные с командированием работников 12043112 тг							**12043112**
Итого							**121808940**
В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107							**133989834**
Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)							**16078780**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							**150 068 614**

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____**Кемелбеков Б.**

На основание Письма ЗКФ № 18-17-22/1881 от 08.12.17

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____**Мадиев М.**

На осн.-письма ЗКФ от 08.12.17г. №18-17-22/1881 и акта технадзора за декабрь м-ц 2017г. №4783.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____**Джумагалиев Н.У**

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

_____**Утегалиев Г.Б**