Заказчик: ГУ "Министерство образования и науки РК"
Подрядчик: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"

Наименование стройки: Общежитие на 610 мест Египетского Университета Исламской культуры "Нур-Мубарак" ,в г.Алматы.

Реестр № 1 от 18.07.2012г
Актов выполненных работ за июнь 2012 г.

№№	Наименование объекта	Сумма по договору	Стоимость затрат (тенге)			
			с начала строительства по текущий месяц	из них		
				за прошедший период	за 2011-2012ггг.	в отчетном месяце 2012 г.
	Всего по стройке	1 056 499 380	431 040 872	341 675 448	431 040 872	89 365 424
2	**Основные объекты строительства**					
2-1-2	Блок А	694 597 836	264 418 530	213 364 629	264 418 530	51 053 901
2-2-2	Блок Б	255 648 699	126 370 102	88 058 579	126 370 102	38 311 523
7-6	Озеленение ,благоустройство прилегающей территории	56 494 813				
договор	Авторский надзор	1 011 584	505 792	505 792	505 792	
договор	Проектно -сметная документация	39 746 448	39 746 448	39 746 448	39 746 448	
договор	Дирекция строящихся обьектов	9 000 000				

Заказчик:

Директор ТОО "ДСО ОН РК" Пак А.В.

Заместитель директора Базилов Н.Д.

Начальник отдела технадзора КурманбаевК.К.

Инженер сметчик С.М.Королева

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" А.В.Майер

Инженер ПТО Абдукаримова К.М.

Инженер-сметчик Т.Н.Абрамова

Заказчик ГУ "Министерство образования и науки Республики Казахстан" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Договор №435 от 01.08.2011г.Доп.соглашени е №1 от 30 марта 2012г

Наименование строительства и его адрес: Общежитие на 610 мест Египетского Университета Исламской культуры "Нур-Мубарак" ,г.Алматы

Наименование обьекта: Общежитие Корпус Б

А К Т N 2 от 18.07.2012г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
131.	E0108-22-3	Заполнение каркасов легкрбетонными камнями при высоте этажа до 4 м	м3	46,00	1305,33	319,70	60045	14706	3,07	141
					461,25	119,25	21218	5486	0,58	27
132.	С99-30-17 Прайс-лист	Камни бетонные 400х200х200	1000шт	14,93	70667,00	--	1054705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	E0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней тодщиной 200мм	м3	266,42	1491,21	372,83	397288	99329	3,72	991
					594,00	139,50	158253	37166	0,68	181
134.	С99-30-17 Прайс-лист	Камни бетонные 400х200х200	1000шт	1,56	70667,00	--	110453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	E0108-22-1	Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	79,10	1491,21	372,83	117955	29491	3,72	294
					594,00	139,50	46985	11034	0,68	54
136.	С99-30-17 Прайс-лист	Камни бетонные 400х100х200	1000шт	9,60	43940,00	--	421824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	11,87	8679,65	422,15	103045	5012	56,40	670
					8257,50	157,50	98033	1870	0,77	9
138.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,46	50800,00	--	23571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,94	41200,00	--	79928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,47	50900,00	--	481921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	9,11	70437,87	304,24	641971	2773	58,00	529
					9675,00	114,75	88178	1046	0,56	5
142.	Е0108-22-11	Заполнение пустот легкобетонных блоков наружных и внутренних стен бетоном В10 на мелком заполнители	м3	118,00	302,02	106,27	35638	12540	1,22	144
					195,75	40,50	23098	4779	0,19	22
143.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	м3	118,00	5150,00	--	607700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								4136044
		Раздел: Оконные и дверные проемы								
285.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	114,05	14500,00	--	1653725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	32,40	8050,00	--	260820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С12031-184	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминевой обвязки	т	122,36	19340,00	--	2366442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291.	С12069-20	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм	м	110,55	958,00 --	-- --	105907 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оконные и дверные проемы								4386894
		Раздел: Отделка фасада								
355.	С99-30-8	Малые архитектурные детали из фибробетона	м2	34,80	8063,00 --	-- --	280592 --	-- --	-- --	-- --
360.	С99-30-8	Малые архитектурные детали из фибробетона	м2	384,00	8063,00 --	-- --	3096192 --	-- --	-- --	-- --
368.	С99-30-7	Детали карниза из фибробетона	м2	108,20	8768,00 --	-- --	948698 --	-- --	-- --	-- --
370.	С99-30-8	Малые архитектурные детали из фибробетона	м2	268,30	8063,00 --	-- --	2163303 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделка фасада								6488785
		Раздел: Пожарная лестница								
396.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	11,00	12191,72 1908,54	4199,41 1136,41	134109 20994	46193 12501	11,44 4,35	126 48
397.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	66000,00 --	-- --	24882 --	-- --	-- --	-- --
398.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1030 --	-- --	-- --	-- --
399.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,73	45800,00 --	-- --	79234 --	-- --	-- --	-- --
400.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,32	68200,00	--	21619	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
401.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	17,54	11458,03	3542,80	200974	62141	11,53	202
					1877,49	958,65	32931	16815	3,67	64
402.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,52	66000,00	--	34518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,41	64400,00	--	219346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,15	45800,00	--	98378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница								
408.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,90	12537,71	379,21	48897	1479	13,00	51
					2117,25	143,26	8257	559	0,70	3
409.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,41	61200,00	--	24970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00	--	13918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,06	64700,00	--	3843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная лестница								908216
		ИТОГО:					15919938	273666		3147
							497947	91256		413
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						671693		
		Всего накладных расходов:						671693		
		Итого с накладными						16591631		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	995498
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17587129
Итого с временными, 1,8 %	17903697
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18145397
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18217012
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18396049
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	33535997
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	670720
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34206717
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4104806
Итого с НДС	38311523

Заказчик:
РГУ «Министерство образования и науки РК»

Директор _____ Ф.Н.Жакыпова

Подрядчик:
ТОО «Акмола Курылыс Материалдары»

Генеральный директор _____ А.В.Майер

Начальник участка _____ Ж.Е.Рахжанов

Тех надзор
ТОО «ДСО ОН РК»

Директор _____ А.В.Пак

Зам.директора _____ Н.Д.Базилов

Тех. надзор _____ М.К.Алиев

Начальник отдела тех. надзора _____ К.К.Курманбаев

Инженер - сметчик _____ С.М.Королева