"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №16
приемки выполненных работ за июль 2019г.

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов		Страна происхождения
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 9 Проемы									
			9.2 Двери									
1	153	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	35,28	1790,76	323,72	63178	11421	16766	0,899	31,71672	
			м2		707,99	86,68	24978	3058	59,8	0,101	3,56328	
2	154	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	13,23	10620,04		140503					
			м2									
3	155	21-090102-0208	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	4,2	11208,4		47075					
			м2									
4	156	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	17,85	10621,68		189597					
			м2									
5	157	11-100107-0601	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	17,85	4488,74	14,34	80124	256	12123	1,6	28,56	
			м2		1129,92	5,77	20169	103	59,8	0,0062	0,11067	

6	158	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	21	4345,5		91256					
			шт.									
7	159	11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,15	1422,22	250,79	4480	790	1348	0,801	2,52315
			м2		645,71	69,84	2034	220	59,8	0,0811	0,25547
8	160	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15	3,15	8844,36		27860				
			м2								
9	161	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	1	4345,5		4346				
			шт.								
10	162	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,1	1910,95	30,48	4013	64	1945	2,0118	4,22478
			м2		1508,57	12,38	3168	26	60,9	0,0138	0,02898
11	163	21-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой(ДМП-Пульс-0,1/30 сплошная с фурнитурой)	2,1	35135,93		73785				
			м2								
			Раздел 10 Полы								
			10.1 Тип 1								
12	180	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	67,8	3097,04	13,58	209979	921	11511	0,382	25,8996
			м2 покрытия		272,11	6,68	18449	453	60,9	0,0085	0,5763
			10.2 Тип 2								
13	184	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	96,3	286,14	13,59	27555	1309	16350	0,382	36,7866
			м2 покрытия		272,12	6,68	26205	643	60,9	0,0085	0,81855
14	185	22-060101-0109	Линолеум DLW marmorette -4 мм (прим.)К=1,070;	103,041	7060,37		727508				
			м2								
15	186	21-100502-1803	Клей адгезированный UZIN-200S (расход 250гр/м2)	0,0241	747527,81		18015				
			т								
			10.4 Тип 4								

16	195	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	556,2	402,44	13,6	223837	7563	94436	0,382	212,4684
					272,11	6,68	151350	3718	60,9	0,0085	4,7277
17	198	22-060101-0401	Спортивный линолеум, общая толщина 8,3 ммК=1,070; *м2*	595,134	8563,68		5096537				
18	199	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *м плинтусов*	130	254,79	0,53	33123	69	5980	0,0899	11,687
					75,28	0,25	9787	32	60,9	0,0003	0,039
		10.5 Тип 5									
19	202	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	16,1	3630,5	48,51	58451	781	8011	1,06	17,066
					794,91	22,11	12798	356	60,9	0,0294	0,47334
		Раздел 11 Внутренняя отделка									
20	204	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	180,2	299,84	1,9	54032	343	19818	0,26	46,852
					199,79	0,9	36002	162	54,8	0,0011	0,19822
21	205	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	33,4	79,1	0,51	2642	17	1183	0,092	3,0728
					64,4	0,24	2151	8	54,8	0,0003	0,01002
22	208	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	524,67	269,15	1,9	141217	998	51294	0,231	121,19877
					177,51	0,9	93132	471	54,8	0,0011	0,57714
23	209	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	123,87	287	1,02	35551	126	9807	0,192	23,78304
					143,99	0,48	17836	60	54,8	0,0006	0,07432

24	210	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 75,2+1,8	77	3989,47	12,73	307189	980	66728	2	154
			м2 поверхности облицовки		1575,04	6,34	121278	488	54,8	0,0086	0,6622
			Раздел 12 Наружная отделка								
25	214	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	543,645	472,18	1,99	256 698	1 082	22 204	0,0924	35,94388
			м2 окрашиваемой поверхности		73,62	0,91	40 023	495	54,8	0,0011	0,4279
			Раздел 14 Ограждение радиаторов								
26	218	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений для радиаторных щитов	0,2328	415077,32	4952,75	96630	1153	5524	42,7	9,94056
			т стальных элементов		37362,54	850,52	8698	198	62,1	1,03	0,23978
27	219	11-330303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	0,2328	26215,64	18294,67	6103	4259	1395	7,13	1,65986
			т		5884,88	3827,32	1370	891	61,7	3,46	0,80549
28	220	11-100111-0301	Установка щитов ограждения радиаторов	12	628	67,17	7536	806	3575	0,677	8,124
			изделие		465,17	33,08	5582	397	59,8	0,042	0,504
29	221	21-070602-0101	Щиты деревянные реечныеК=12,000;	24,552	8337,48		204702				
			м2								
30	222	11-150404-0205	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	24,552	693,02	0,65	17015	16	1636	0,147	3,60914
			м2 покрытия		121,29	0,33	2978	8	54,8	0,0004	0,00982
			Всего прямые затраты				**8250537,3**				**779**
											14
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				586 604				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 645				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 645				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 558 270
Накладные расходы I уровня, тенге	351 634
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 602 171
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	364 732
Итого, тенге	8 966 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	717 352
Всего	**9 684 255**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	145 264
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 829 519**
- в текущих и прогнозных ценах	**10 419 290**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**9 358 269**
НДС (12 %)	1 122 992
Всего по акту с учетом НДС	**10 481 261**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестат № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №17
приемки выполненных работ за июль 2019г.
Водопровод и канализация (ЛС 2-1-2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование									
1	39	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	5	1877,8 1609	56,8 27,8	9389 8045	284 139	4943 60,4	1,95 0,035	9,75 0,175	
2	40	23-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	5	6841,11		34206					
3	41	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	5	742,23		3711					
4	42	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт*	5	604,6 577,6	– –	3023 2888	– –	1744 60,4	0,7 –	3,5 –	
5	43	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	5	3826,52		19133					
6	44	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	3	2408,33	113	7225	339	3383	2,22	6,66	

			комплект		1811,33	55,67	5434	167	60,4	0,071	0,213
7	45	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3	16557,32		49672				
			комплект								
8	46	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	6	1141,5	140,83	6849	845	3207	0,99	5,94
			комплект		816,83	68	4901	408	60,4	0,085	0,51
9	47	23-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	6	12668,36		76010				
			шт.	6	604,67	0,17	3628	1	2093	0,7	4,2
10	48	11-170201-0103	Смесители. Установка для душа								
			шт		577,5	–	3465	–	60,4	–	–
11	49	23-030102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	6	7196,6		43180				
			шт.	6	691,07		4146				
12	50	23-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94								
			шт.	2	7802,5	47	15605	94	815	0,79	1,58
13	51	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка								
			комплект		652	23	1304	46	60,4	0,029	0,058
		Всего прямые затраты					**275777**				**32**
											1

в том числе	26 037
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 185
Накладные расходы I уровня, тенге	291 962
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 379
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	304 341
Итого, тенге	24 347
Сметная прибыль (8 %), тенге	**328 688**
Всего	

Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 930
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**333 618**
- в текущих и прогнозных ценах	**353 635**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**317 624**
НДС (12 %)	38 115
Всего по акту с учетом НДС	**355 738**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050340010532
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 0002577
БИН 060340010771

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №19

приемки выполненных работ за июль 2019г.

Пожарная сигнализация (ЛС 2-1-5)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов		Страна происхождения
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	10027	3	10027	3	3966	11	11	
		шт		9768	–	9768	–	40,6	–	–	
2	13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	4	1128	0,25	4512	1	1795	1,3	5,2	
		луч		1105,5	–	4422	–	40,6	–	–	
3	23-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	1	10714,02		10714					
		шт.									
4	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	4548	1	4548	1	1776	5	5	
		шт		4375	–	4375	–	40,6	–	–	
5	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 04	1	13562,05		13562					
		шт.									
6	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	2	5122	–	10244	–	3531	5	10	
		шт		4125,5	–	8251	–	42,8	–	–	
7	23-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	2	2596,03		5192					
		шт.									

8	13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *шт*	6	9410 9211,83	1,17 –	56460 55271	7 –	22440 40,6	11 –	66 –
9	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-К-а *шт.*	6	2259,54		13557				
10	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт*	1	2209 1701	59 19	2209 1701	59 19	736 42,8	2 0,02	2 0,02
11	23-070201-0106	Щиток Щ1101 (прим.) *шт.*	1	3765,92		3766				
12	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования *шт*	7	2129,29 2026,14	1,71 –	14905 14183	12 –	5758 40,6	2 –	14 –
13	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М *шт.*	7	765,16		5356				
14	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *шт*	3	872,67 825	0,67 –	2618 2475	2 –	1005 40,6	1 –	3 –
15	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ *шт.*	3	1365,86		4098				
16	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический пламени, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *шт.*	6	872,33 825,17	0,5 –	5234 4951	3 –	2010 40,6	1 –	6 –
17	23-080302-0405	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-201 *шт.*	6	40982,97		245898				
18	13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования *шт.*	6	336 288,83	17,67 –	2016 1733	106 –	704 40,6	0,35 –	2,1 –
19	23-080306-0105	Крепежно-юстировочное устройство для Спектрон-201 *шт.*	6	31,75		191				
20	23-080306-0801	Защитная решетка для извещателя пламени	6	2276,68		13660				

		шт.								
21	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	15	422,07	–	6331	–	2550	0,5	7,5
		шт		418,73	–	6281	–	40,6	–	–
22	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	15	59,33		890				
		шт.								
23	13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	2	323	23	646	46	164	0,23	0,46
		м		185,5	6	371	12	42,8	0,0066	0,0132
24	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	2	39,84		80				
		м								
25	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования 30шт*2 м	60	152,53	2,07	9152	124	3415	0,1629	9,774
		м		132,9	0,07	7974	4	42,8	0,0001	0,006
26	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	60	27,66		1660				
		м								
27	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	62	202,65	87,94	12564	5452	2972	0,1	6,2
		м кабеля		82,52	29,47	5116	1827	42,8	0,0378	2,3436
28	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	193	277,69	1,67	53594	322	10701	0,16	30,88
		м		128,96	0,58	24890	112	42,8	0,0006	0,1158
29	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	139580,12		1396				
		км								
30	23-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,045	201161,04		9052				
		км								
31	23-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	0,2	17311,98		3462				
		км								
32	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	1	753	6	753	6	313	1	1
		шт								

				731	–	731	–	42,8	–	–
33	23-070202-0107	Бокс КМПн 1/2	1	1569,86		1570				
		шт.								
34	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1761	19	1761	19	349	1	1
		шт								
				816	–	816	–	42,8	–	–
35	23-070204-0604	Выключатель автоматический ВА69-29 1Р 4А	1	598,56		599				
		шт.								

Всего прямые затраты	**532277**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	372 805
Накладные расходы I уровня, тенге	64 185
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	596 462
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	25 290
Итого, тенге	621 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 740
Всего	**671 492**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 072
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**681 564**
- в текущих и прогнозных ценах	**722 458**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**648 888**
НДС (12 %)	77 867
Всего по акту с учетом НДС	**726 755**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строй Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №20
приемки выполненных работ за июль 2019г.

Электроснабжение (4-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4 Кабельные изделия									
1	18	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	47,2	1106,5	–	52227	–	30866	1,54	72,688	
			м3 грунта		1106,5	–	52227	–	59,1	–	–	
2	19	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	46,7	578,07	–	26996	–	15955	0,885	41,3295	
			м3 грунта		578,07	–	26996	–	59,1	–	–	
3	20	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	102	327,59	278,08	33414	28364	6370	0,06	6,12	
			м кабеля		49,51	96,4	5050	9833	42,8	0,0998	10,1796	
4	21	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	12	96,17	79,67	1154	956	227	0,02	0,24	
			м кабеля									

					16,5	27,67	198	332	42,8	0,0286	0,3432
5	22	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	34,2	2055,78		70308				
			м3								
6	23	13-080201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	281,5	261,91	136,26	73728	38358	17488	0,12	33,78
			м кабеля								
					99,01	46,13	27872	12987	42,8	0,0556	15,6514
7	24	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	20	371,45	182,5	7429	3650	1868	0,19	3,8
			м кабеля								
					156,75	61,45	3135	1229	42,8	0,0766	1,532
8	25	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	117	281,56	106,18	32943	12423	7969	0,15	17,55
			м кабеля								
					123,77	35,38	14481	4139	42,8	0,0468	5,4756
9	27	23-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3015	349772,15		105456				
			км								
10	28	29-100000-1000(	Кабель ААБл 3*50	20	2769		55380				
			м								
11	29	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,117	240981,48		28195				
			км								
12	30	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	510	285,79	236,28	145752	120504	28685	0,06	30,6
			м кабеля								
					49,51	81,91	25248	41774	42,8	0,0848	43,248
13	31	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,796	47955,76		38173				
			1000 шт.								
14	32	13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	6	988,33	55,67	5930	334	2169	1	6
			шт.								
					825,17	19,33	4951	116	42,8	0,02	0,12

15	33	23-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	4	9539,49		38158					
			шт.									
16	34	23-061703-1302	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	2	8893,33		17787					
			шт.									
			Раздел 5 Трубные изделия									
17	35	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий(12 м для освещения)	0,008	1000250	–	8002	–	630	175	1,4
			канало-километр трубопровода		126875	–	1015	–	62,1	–	–
18	36	11-340201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	0,012	97750	–	1173	–	718	133	1,596
			канало-километр трубопровода		96416,67	–	1157	–	62,1	–	–
19	37	23-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	12	547,65		6572				
			м									
			Всего прямые затраты				**748777**					**215**
												77
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				162 330					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				204 589					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				70 410					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				381 858					

Накладные расходы I уровня, тенге	112 945
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	861 722
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	36 537
Итого, тенге	898 259
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 861
Всего	**970 120**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 552
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**984 672**
- в текущих и прогнозных ценах	**1 043 752**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**937 464**
НДС (12 %)	112 496
Всего по акту с учетом НДС	**1 049 960**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Проверено на правильность
расценок

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №21
приемки выполненных работ за июль 2019г.

Кабельная линия ЛЭП-0,4 кВ (ЛС 4-1-3)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,4	1106,5	–	30318	–	17918	1,54	42,196	
			м3 грунта		1106,5	–	30318	–	59,1	–	–	
2	2	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	27,4	578,07	–	15839	–	9361	0,885	24,249	
			м3 грунта		578,07	–	15839	–	59,1	–	–	
3	3	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	127	327,58	278,08	41603	35316	7931	0,06	7,62	
			м кабеля		49,5	96,4	6287	12243	42,8	0,0998	12,6746	
4	4	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	40,13	96,19	79,69	3860	3198	758	0,02	0,8026	
			м кабеля		16,5	27,61	662	1108	42,8	0,0286	1,14772	
5	5	13-080201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	48	261,31	136,27	12543	6541	2982	0,12	5,76	
			м кабеля		99,02	46,15	4753	2215	42,8	0,0556	2,6688	
6	6	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	12	371,42	182,5	4457	2190	1121	0,19	2,28	
			м кабеля		156,75	61,42	1881	737	42,8	0,0766	0,9192	

7	7 11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий(12 м для освещения)	0,024	1000166,67	–	24004	–	1890	175	4,2
		канало-километр трубопровода		126833,33	–	3044	–	62,1	–	–
8	8 23-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	1946011,01		116761				
		км								
9	9 13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	4	988,25	55,75	3953	223	1445	1	4
		шт.		825	19,25	3300	77	42,8	0,02	0,08
10	10 23-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, типа rek-1КвТк-4-70/120-ВЛ-нб	4	9539,49		38158				
		шт.								
11	11 13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	24	988,5	55,71	23724	1337	8674	1	24
		шт.		825,13	19,33	19803	464	42,8	0,02	0,48
12	12 23-061703-1801	Муфты концевые для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, типа rek-1КнТК-2-10-ВЛ-нб	4	8332,99		33332				
		шт.								
13	13 23-061703-1702	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, типа rek- 1КнТК3-10-ВЛ-нб	4	12619,7		50479				
		шт.								
14	14 23-061703-0429	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, типа rek- 1КнТК4-10-ВЛ-нб	16	13553,71		216859				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**615890**				**115**
										18
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				85 887				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 198
Накладные расходы I уровня, тенге	52 080
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	667 970
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	28 322
Итого, тенге	696 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 703
Всего	**751 995**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 280
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**763 275**
- в текущих и прогнозных ценах	**809 072**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**726 682**
НДС (12 %)	87 202
Всего по акту с учетом НДС	**813 884**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010632
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строй Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 0002577
БИН 060340010771

Проверено правильность расчетов

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №22
приемки выполненных работ за июль 2019г.
МАФ (ЛС 7-1-3)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Спортивные элементы									
1	1	84-020201-0107	Гимнастический комплекс (для детей старших классов), тип ГК- 002	1	181349	5138	181349	5138	4237	–	–	
			шт.		4738	911	4738	911	75	–	–	
2	2	84-020201-0108	Гимнастический комплекс, силовой, тип ГК-003	1	151259	4657	151259	4657	4866	–	–	
			шт.		5601	887	5601	887	75	–	–	
3	3	84-020201-0109	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК- 004	1	181830	5348	181830	5348	4394	–	–	
			шт.		4911	948	4911	948	75	–	–	
4	4	84-020201-0110	Гимнастический комплекс (разборный), тип ГК-005	1	74142	1561	74142	1561	1482	–	–	
			шт.		1696	280	1696	280	75	–	–	
5	5	84-020202-0101	Турник	1	38729	3527	38729	3527	4382	–	–	
			шт.		4960	882	4960	882	75	–	–	
6	6	84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР- 003	1	66788	3020	66788	3020	2378	–	–	
			шт.		2637	534	2637	534	75	–	–	
7	7	84-020203-0101	Рукоход, тип 1	1	38613	3781	38613	3781	3857	–	–	
			шт.		4213	929	4213	929	75	–	–	

8	8	84-020203-0106	Рукоход, тип Р-003	шт.	1	53068	2559	53068	2559	2072	–	–
						2310	453	2310	453	75	–	–
9	9	84-020204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	1	30806	3547	30806	3547	3701	–	–
						4049	886	4049	886	75	–	–
10	10	84-020204-0201	Шведская стенка	шт.	1	87396	7112	87396	7112	7048	–	–
						7749	1648	7749	1648	75	–	–
11	11	84-020207-0102	Бум, тип 1Б	шт.	1	10197	384	10197	384	2179	–	–
						2826	79	2826	79	75	–	–
12	12	84-020207-0302	Спортивное бревно, тип 7823	шт.	1	39464	210	39464	210	2675	–	–
						3489	77	3489	77	75	–	–
13	13	84-020213-0201	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1	44378	35	44378	35	98	–	–
						122	8	122	8	75	–	–
14	14	84-020216-0105	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1	95941	1838	95941	1838	1929	–	–
						2217	355	2217	355	75	–	–
15	15	84-020216-0106	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1	119485	2733	119485	2733	3139	–	–
						3641	544	3641	544	75	–	–
16	16	84-020216-0107	Тренажер "Шейкер", тип УТ-007	шт.	1	74218	248	74218	248	719	–	–
						883	75	883	75	75	–	–
17	17	84-020216-0108	Тренажер "Скороход", тип УТ- 008	шт.	1	98123	1987	98123	1987	2572	–	–
						3017	412	3017	412	75	–	–
18	18	84-020307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	136827	5870	136827	5870	4602	–	–
						5100	1036	5100	1036	75	–	–
19	19	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК- 006	шт.	5	25620	35	128100	175	488	–	–
						122	8	610	40	75	–	–
20	20	84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	5	9860	–	49300	–	–	–	–
						–	–	–	–	75	–	–
		Всего прямые затраты						**1700013**				–
												–

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге	258 339
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 323 175
Накладные расходы I уровня, тенге	56 818
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 756 831
Итого, тенге	1 756 831
Сметная прибыль (8 %), тенге	140 546
Всего	**1 897 377**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 025
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 904 402**
- в текущих и прогнозных ценах	**2 018 666**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**1 813 100**
НДС (12 %)	217 572
Всего по акту с учетом НДС	**2 030 672**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Замечание не предъявлялось

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №23
приемки выполненных работ за июль 2019г.
Ограждение (ЛС 7-1-4)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов		Страна происхождения
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Ворота В1 - 2 шт.										
1	1	84-020605-0104	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М2	2	110168	3088	220336	6176	20415	–	–	
			шт.		12661	949	25322	1898	75	–	–	
		Раздел 2 Калитка К - 1 шт.										
2	2	84-020605-0203	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М2	1	51821	120	51821	120	4319	–	–	
			шт.		5720	38	5720	38	75	–	–	
		Раздел 3 Ограждение ОГ1, ОГ2										
3	4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	20,7	18123,81		375163					
			м3									
4	5	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(стойки СТ1-3 шт дополнительно 92-89=3)	0,10032	387490,78		38873					
			т									
5	6	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	338,285	62,67	1,02	21199	346	4966	0,0295	9,97941	
			м2		26,92	0,17	9107	56	54,2	0,0002	0,06766	

6	7 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	676,57	56,68	0,81	38345	548	6140	0,0213	14,41094
					16,58	0,17	11216	112	54,2	0,0002	0,13531

Всего прямые затраты	**745737**
	24
	–
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	469 505
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	217 677
Накладные расходы I уровня, тенге	35 840
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	781 577
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 551
Итого, тенге	802 128
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 170
Всего	**866 298**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 468
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**875 766**
- в текущих и прогнозных ценах	**928 312**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**833 780**
НДС (12 %)	100 054
Всего по акту с учетом НДС	**933 833**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Проверена правильность расценок

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №27

приемки выполненных работ за июль 2019г.

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (Включение)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 10 Полы									
	10.4 Тип 4									
1	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	66,72	9896,75	1157,25	660311	77212	116550	3,44	229,5168
		м3 изоляции		2514,06	354,33	167738	23641	60,9	0,45	30,024
2	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	83,43	22224,93	5,2	1854226	434	130176	3,66	305,3538
		м3 подстилающего слоя		2562,08	–	213754	–	60,9	–	–
3	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	556,2	620,25	18,29	344983	10174	85253	0,356	198,0072
		м2 стяжки		242,41	9,28	134827	5162	60,9	0,0127	7,06374
4	11-110101-4301	Покрытия наливные составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм. Устройство	556,2	1152,32	15,08	640922	8390	270949	0,8004	445,18248
		м2		798,02	1,88	443860	1048	60,9	0,0024	1,33488
	Раздел 13 Отмостка									
5	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 70 мм. Устройство	137	931,66	67,46	127638	9242	22398	0,361	49,457
		м2 покрытия		245,81	22,65	33676	3103	60,9	0,0284	3,8908
6	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=8,000;	1096	102,19	2,68	112000	2934	5653	0,0104	11,3984

м2 покрытия	7,08	1,39	7761	1522	60,9	0,0019	2,0824
Всего прямые затраты			**3740080**				**1239**
в том числе							**44**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 001 616				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			108 386				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			34 476				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 630 078				
Накладные расходы I уровня, тенге			630 979				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 371 059				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			185 333				
Итого, тенге			4 556 392				
Сметная прибыль (8 %), тенге			364 511				
Всего			**4 920 903**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			73 814				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			120 872				
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**5 115 589**				
- в текущих и прогнозных ценах			**5 422 524**				
в т.ч. с разбивкой по годам							
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)							
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755			**4 870 335**				
НДС (12 %)			584 440				
Всего по акту с учетом НДС			**5 454 776**				

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Мухацбетжанов А.С.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №31
приемки выполненных работ за июль 2019г.

Покрытие территории (Включение)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Асфальтовое покрытие. Тип 1. Проезды и парковка										
1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	36,4	2940,03 98,93	783,93 136,24	107017 3601	28535 4959	5162 60,3	0,144 0,1357	5,2416 4,93948
2	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	421	655,07 23,1	157,1 45,49	275785 9725	66141 19153	17413 60,3	0,033 0,04436	13,893 18,67556
3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 2л/м2-2*1,1кг=2,2 кг *т*	0,9262	110087,45 –	1195,21 550,64	101963 –	1107 510	308 60,3	– 0,58	– 0,5372

4	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	421	1369,86	65,86	576712	27728	11583	0,0336	14,1456
		м2 покрытия		27,72	17,9	11672	7537	60,3	0,01677	7,06017
5	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 смК=2,000;	842	159,99	0,02	134710	13	38	0,00009	0,07578
		м2 покрытия		0,07	–	63	–	60,3	–	–
6	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,9262	110087,45	1195,21	101963	1107	308	–	–
		т		–	550,64	–	510	60,3	0,58	0,5372
7	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	421	1652,67	66,01	695774	27790	11598	0,0336	14,1456
		м2 покрытия		27,72	17,96	11672	7562	60,3	0,01683	7,08543
		Раздел 3 Тротуар. Тип 2								
8	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	445	1905,53	27,63	847960	12297	74047	0,381	169,545
		м2 тротуара		266,71	9,24	118685	4112	60,3	0,0098	4,361
9	11-110101-2707	Покрытия из плит на клею из сухих смесей. Устройство (крыльцо 1,2,3,4)	50,62	3076,89	86,92	155752	4400	21912	0,8945	45,27959
		м2 покрытия		679,08	31,73	34375	1606	60,9	0,0388	1,96406
		Всего прямые затраты				**2997636**				**262**
										45
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				189 793				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				169 118				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 638 725
Накладные расходы I уровня, тенге	142 369
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 140 005
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	133 136
Итого, тенге	3 273 141
Сметная прибыль (8 %), тенге	261 851
Всего	**3 534 992**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	53 025
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 588 017**
- в текущих и прогнозных ценах	**3 803 298**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**3 415 999**
НДС (12 %)	409 920
Всего по акту с учетом НДС	**3 825 919**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Руководитель
БИН 060140013382
_____ Омаров А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010582
_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771