Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 2 291 123 150,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 г. 1 478 313 140,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 455 973 938,92 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 97 232 102,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Qazaq Banki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	28.03.2017г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)	тенге	1 478 313 140,00	335 871 390,92	29 169 630,60	306 701 760,32	358 741 836,92	455 973 938,92		68 062 471,40	455 973 938,92
	Итого:	тенге	1 478 313 140,00	335 871 390,92	29 169 630,60	306 701 760,32	358 741 836,92	455 973 938,92		68 062 471,40	455 973 938,92

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Н. Алдамжаров

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ С. Идрисов

Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области " 3-этап

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. лс №1-12-1 Рекультивацию канала с ПК1614 по ПК1785 от Сексенбая до Узеня (17,1км)					
		Земляные работы					
		1.1 под кавальеры					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. срезка растительного грунта под кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**27789,0000**		**35,18**	**977666**
		Итого оплата труда:				**10,24**	**284541**
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**977666**
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**27789,0000**		**29,58**	**822128**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**239273**
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**822128**
		1.2 под выемку					
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. срезка растительного грунта под кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**17829,0000**		**35,18**	**627256**
		Итого оплата труда:				**10,24**	**182557**
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**627256**
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**17829,0000**		**88,75**	**1582395**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**25,83**	**460542**
		Итого эксплуатация машин:				**88,75**	**1582395**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4009445**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4009445**
Всего заработная плата -			Тенге				**1166914**
		Накладные расходы -	Тенге				**877610**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**689646**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**187964**
		Сметная прибыль -	Тенге				**390964**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5278019**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1166914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5278019**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1166914**
		РАЗДЕЛ 2. лс №2-22-1 Строительство канала с ПК1614 по ПК1785 от Сексенбая до Узеня (17,1км)					
			Земляные работы				
5	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=4м**	**м3 грунта**	**117281,0000**		**139,60**	**16372297**
		Итого оплата труда:				**41,80**	**4901933**
		Итого эксплуатация машин:				**130,51**	**15306797**
6	**11-010107-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.91 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=5м. Глубина более учтенной в нормах, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**81871,0000**		**95,25**	**7798493**
		Итого оплата труда:				**37,65**	**3082619**
		Итого эксплуатация машин:				**90,37**	**7398362**
7	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м выемка для устройства кавальеров. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**199152,0000**		**33,98**	**6767660**
		Итого оплата труда:				**9,89**	**1969668**
		Итого эксплуатация машин:				**33,98**	**6767660**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**199152,0000**		**33,58**	**6688041**
		Итого оплата труда:				**9,77**	**1946496**
		Итого эксплуатация машин:				**33,58**	**6688041**
9	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	**Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой под заданную отметку. Группа грунтов 2- грунт от выемки**	**м3 грунта**	**199152,0000**		**20,08**	**3998654**
		Итого оплата труда:				**5,04**	**1003416**
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**3998654**
10	11-360201-0203 РСНБ РК 2015	**Гребень,дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	**м2 спланированной поверхности**	**40526,0000**		**4,80**	**194475**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**35588**
		Итого эксплуатация машин:				**4,80**	**194475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**41819621**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41819621**
Всего заработная плата -			Тенге				**12939721**
	Накладные расходы -		Тенге				**9626166**
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**7647482**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**1978684**
	Сметная прибыль -		Тенге				**4115663**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55561450**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**12707**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**12939721**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**55561450**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**12707**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**12939721**
РАЗДЕЛ 3. лс №2-22-7 Строительство перегораживающего сооружения П-18 на ПК1657+50							
				Строительные работы			
11	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый грунт. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**190,0000**		**98,46**	**18706**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				31,18	5924
		Итого эксплуатация машин:				91,98	17475
12	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (мокрый грунт). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	190,0000		29,71	5644
		Итого оплата труда:				10,59	2013
		Итого эксплуатация машин:				29,70	5644
13	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для качественной насыпи). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	90,0000		25,83	2325
		Итого оплата труда:				9,21	829
		Итого эксплуатация машин:				25,83	2325
14	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	200,0000		93,51	18702
		Итого оплата труда:				93,51	18702
				Бетонные и ж/бетонные работы			
				3.1 Устройство входной части сооружения (ВБ)			
15	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	3,5600		24127,25	85893
		Итого оплата труда:				1592,97	5671
		Итого эксплуатация машин:				392,77	1398
		Итого материалов:				22298,90	79384
16	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	3,8250		27527,84	105295
		Итого оплата труда:				3406,12	13028
		Итого эксплуатация машин:				478,39	1830
		Итого материалов:				23843,82	91203
17	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2693		18676,20	5029
		Итого оплата труда:				13426,54	3616

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1754
		Итого материалов:				702,22	189
18	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2693		178604,22	48098
19	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	8,6850		2933,91	25481
		Итого оплата труда:				770,83	6695
		Итого эксплуатация машин:				193,42	1680
		Итого материалов:				2046,92	17777
20	11-370401-0206 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных блоков	м3	1,3100		12454,96	16317
		Итого оплата труда:				6412,53	8400
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	5536
		Итого материалов:				3238,05	4242
21	29000018-0166 пл №1	Стоимость ж/б оголовка БН-15,15А В15 W4 F150	шт	1,0000		105551,00	105551
						3.2 Устройство водопроводящей трубчатой части	
22	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	6,6000		2933,86	19364
		Итого оплата труда:				770,83	5087
		Итого эксплуатация машин:				193,42	1277
		Итого материалов:				2046,92	13510
23	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание В25 W6 F150	м3	2,5500		24127,06	61524
		Итого оплата труда:				1592,97	4062
		Итого эксплуатация машин:				392,77	1002
		Итого материалов:				22298,90	56862
24	11-370401-0213 РСНБ РК 2015	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного ж/бетона	м3 сборных конструкций	14,9400		8870,75	132530
		Итого оплата труда:				4988,80	74533
		Итого эксплуатация машин:				3078,80	45997
		Итого материалов:				1847,45	27601
25	29000000-0000 пл №1	Стоимость ж/б труб ПТУ20-20 В25 W6 F150	шт	9,0000		157918,00	1421262

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство В25 W6 F150	м3 конструкции	5,6700		42621,69	241666
		Итого оплата труда:				4968,54	28172
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	7410
		Итого материалов:				36881,85	209120
27	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,4116		18672,94	7686
		Итого оплата труда:				13426,54	5526
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	2681
		Итого материалов:				702,22	289
28	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,4116		178604,22	73511
29	11-370401-0103 РСНБ РК 2015)	Заделка стыков из монолитного бетона В25 W6 F150	м3 конструкции	2,4600		28540,85	70210
		Итого оплата труда:				3594,98	8844
		Итого эксплуатация машин:				681,42	1676
		Итого материалов:				24534,40	60355
30	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0890		40230,47	3578
		Итого оплата труда:				29590,98	2632
		Итого эксплуатация машин:				14145,68	1258
		Итого материалов:				955,07	85
31	21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0890		129404,34	11511
32	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б диафрагмы В25 W6 F150	м3 конструкции	2,6500		42621,72	112948
		Итого оплата труда:				4968,54	13167
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	3463
		Итого материалов:				36881,85	97737
33	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1086		18672,31	2028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**13426,54**	**1458**
		Итого эксплуатация машин:				**6513,42**	**707**
		Итого материалов:				**702,22**	**76**
34	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1086**		**178604,22**	**19398**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2614255**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2614255**
Материалы -			Тенге				**658430**
Всего заработная плата -			Тенге				**208359**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1679331**
		Накладные расходы -	Тенге				**225487**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**116266**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**109221**
		Сметная прибыль -	Тенге				**227179**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3066921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208359**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3066921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208359**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**48443321**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1639013**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**44466547**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12675980**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2337760**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**8453394**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**56896715**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2275869**
ИТОГО:			Тенге				**59172583**
Сметная прибыль			Тенге				**4733807**
ИТОГО по смете:			Тенге				**63906390**
ИТОГО ПО СМЕТЕ						63906390	
Временные здания и сооружения 3,44%			3,44%	2198379,82		66104769,82	
Итого						66104769,82	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%			5,3865%	3560733,43		69665503	
Средства,связанные с командированием работников 8 606 860 тг						8606860	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на транспортировку материалов 649 797 тг				649797	
		Всего в текущих ценах				78922160	
		В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107	1,10000000107			86814376,35	
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	12 %			10417725,16	
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**97 232 102**	

Заместитель Генерального директора -главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

Кемелбеков Б.

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/1134 от 14.07.2017г

ИО Директора Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

Кажгалиев Т.К.

Начальник отдела гидротехнических сооружений отдела РРП РГП на ПХВ "Казводхоз"

Мадиев М.

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/1134 от 14.07.17г.

Технадзор:
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сапа»

Утегалиев Г.Б.