Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ 2 291 123 150,00 тенге

Лимит финансирования на 2017 г. 1 478 313 140,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

а) с начала года 1 413 732 322,10 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 39 737 699,31 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Qazaq Banki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	28.03.2017г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)	тенге	1 478 313 140,00	31 295 555,16	11 921 309,79	19 374 245,37	1 373 994 622,79	1 413 732 322,10		27 816 389,52	1 413 732 322,10
	Итого:	тенге	1 478 313 140,00	31 295 555,16	11 921 309,79	19 374 245,37	1 373 994 622,79	1 413 732 322,10		27 816 389,52	1 413 732 322,10

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И. Абишев

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М. Егенов

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование объек объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района III-этап"

Акт выполненных работ за октябрь 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-21-13 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопаням при самотечномподьеме воды (7шт)							
		1.Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	140,0000		35,20	4928
		Итого оплата труда:				10,24	1434
		Итого эксплуатация машин:				35,18	4925
2	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	140,0000		28,20	3950
		Итого оплата труда:				8,21	1150
		Итого эксплуатация машин:				28,21	3950
3	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	140,0000		11,75	1647
		Итого оплата труда:				2,95	413
		Итого эксплуатация машин:				11,77	1647

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	175,0000		39,96	6993
		Итого оплата труда:				11,64	2036
		Итого эксплуатация машин:				39,98	6996
5	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	175,0000		100,76	17633
		Итого оплата труда:				29,32	5131
		Итого эксплуатация машин:				100,75	17631
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	175,0000		114,64	20062
		Итого оплата труда:				87,49	15311
		Итого эксплуатация машин:				48,66	8516
7	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	175,0000		20,08	3514
		Итого оплата труда:				5,04	882
		Итого эксплуатация машин:				20,08	3514
						2.0Демонтажные работы	
8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	175,0000		138,08	24164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				43,69	7646
		Итого эксплуатация машин:				130,69	22871
		Итого материалов:				0,19	34
9	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	308,0000		52,71	16235
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	175,0000		15,04	2632
		Итого оплата труда:				6,23	1090
		Итого эксплуатация машин:				12,62	2208
		Итого материалов:				0,19	34
11	11-370401-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж существующей разрушенной железобетонной конструкции	м3 сборных конструкций	9,5200		7374,26	70204
		Итого оплата труда:				5130,03	48838
		Итого эксплуатация машин:				3380,66	32184
12	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,8000		359,00	8544
13	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	23,8000		68,36	1627
				3.Земляные работы			

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1050,0000		89,50	93975
		Итого оплата труда:				28,35	29763
		Итого эксплуатация машин:				83,61	87795
15	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	280,0000		98,45	27567
		Итого оплата труда:				31,18	8730
		Итого эксплуатация машин:				91,98	25753
16	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	9,8000		325,00	3185
17	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1330,0000		32,06	42638
		Итого оплата труда:				9,33	12409
		Итого эксплуатация машин:				32,06	42638

1	2	3	4	5	6	7	8
18	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м3 для насыпи и съездов т.ч.п.3.70: ктрм =0,85;ктэкс=0,85;	м3 грунта	1225,0000		32,06	39272
		Итого оплата труда:				9,33	11430
		Итого эксплуатация машин:				32,06	39272
19	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпи и съездов механизированным способом	м3 грунта	1225,0000		129,28	158373
		Итого оплата труда:				48,99	60010
		Итого эксплуатация машин:				112,11	137333
		Итого материалов:				0,00	--
20	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,0000		12,27	1288
		Итого оплата труда:				3,07	323
		Итого эксплуатация машин:				12,25	1286
21	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2240,0000		30,96	69342
		Итого оплата труда:				20,96	46941
		Итого эксплуатация машин:				12,74	28542
				Бетонные и ж/бетонные работы			
22	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3 бетона, гравия или песка в конструкци	138,0400		2933,87	404992
		Итого оплата труда:				770,83	106405
		Итого эксплуатация машин:				193,42	26700
		Итого материалов:				2046,92	282556
23	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	18,9000		24127,78	456005

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1592,97	30107
		Итого эксплуатация машин:				392,77	7423
		Итого материалов:				22298,90	421449
24	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	84,6300		27528,04	2329701
		Итого оплата труда:				3406,12	288260
		Итого эксплуатация машин:				478,39	40486
		Итого материалов:				23843,82	2017902
25	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	4,2798		18675,17	79925
		Итого оплата труда:				13426,54	57463
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	27876
		Итого материалов:				702,22	3005
26	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	4,2798		178604,22	764393
27	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружение Устройство под трубу	м3	70,0000		2933,90	205373
		Итого оплата труда:				770,83	53958
		Итого эксплуатация машин:				193,42	13540
		Итого материалов:				2046,92	143284
28	11-370401-0101 РСНБ РК 2015 К=7,71918	Устройство бетонного основания под трубу В7,5 W6	м3 конструкции	23,1000		19020,91	439383
		Итого оплата труда:				12296,45	284048
		Итого эксплуатация машин:				3031,90	70037
		Итого материалов:				4907,57	113365

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б диафрагмы B25 W6 F150	м3 конструкции	4,0600		42618,97	173033
		Итого оплата труда:				4968,54	20172
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	5306
		Итого материалов:				36881,85	149740
30	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1701		18641,98	3171
		Итого оплата труда:				13426,54	2284
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1108
		Итого материалов:				702,22	119
31	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1701		178604,22	30380
32	11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб д 600 мм.	км	0,0770		2041454,55	157192
		Итого оплата труда:				1180601,01	90906
		Итого эксплуатация машин:				948317,86	73020
		Итого материалов:				215068,11	16560
33	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубопроводы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	77,3080		41924,18	3241077
34	11-220601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0770		5764818,18	443891

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				390346,42	30057
		Итого эксплуатация машин:				512487,50	39462
		Итого материалов:				4985233,69	383863
35	11-370401-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/б блоков	м3	18,3400		15159,16	278019
		Итого оплата труда:				7846,56	143906
		Итого эксплуатация машин:				4239,94	77761
		Итого материалов:				4495,10	82440
36	29000018-0166 пл №1	Стоимость ж/б оголовка БН-15,БН-15А	шт	14,0000		105551,00	1477714
37	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя	м2	64,4000		588,91	37926
		Итого оплата труда:				388,53	25021
		Итого эксплуатация машин:				0,77	49
		Итого материалов:				199,77	12865
38	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	56,0000		813,63	45564
		Итого оплата труда:				208,56	11680
		Итого эксплуатация машин:				634,00	35504
		Итого материалов:				179,65	10060
39	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	2,2400		53897,77	120729
40	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба	м3	17,5000		2286,40	40012
		Итого оплата труда:				788,08	13791
		Итого эксплуатация машин:				147,42	2580
		Итого материалов:				1400,08	24501

1	2	3	4	5	6	7	8
				4.1 Узел соединения ст.трубы с БН			
41	11-370401-0103 РСНБ РК 2015)	Заделка стыков труб бетоном В7.5	м3 конструкции	1,6100		23213,04	37373
		Итого оплата труда:				3594,98	5788
		Итого эксплуатация машин:				681,42	1097
		Итого материалов:				24534,40	39500
42	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	49,0000		1963,86	96229
		Итого оплата труда:				510,31	25005
		Итого эксплуатация машин:				80,77	3958
		Итого материалов:				1409,03	69042
43	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж листовой стали	т конструкций	0,0112		38125,00	427
		Итого оплата труда:				34066,16	382
		Итого эксплуатация машин:				2178,24	24
		Итого материалов:				2820,82	32
44	21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0112		170592,81	1911
				4.2 Температурно-деформационные швы			
45	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	182,0000		1963,85	357420
		Итого оплата труда:				510,31	92877
		Итого эксплуатация машин:				80,77	14700
		Итого материалов:				1409,03	256443
				5.0 Металлоконструкции			
46	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка затворов	т конструкций	0,1666		266008,40	44317
		Итого оплата труда:				89288,20	14875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	12994
		Итого материалов:				113135,22	18848
47	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали	т	0,1666		345848,74	57618
48	13-220201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2т. Монтаж оборудования	комплект	7,0000		59721,00	419047
		Итого оплата труда:				51461,15	360228
		Итого эксплуатация машин:				9001,47	63010
		Итого материалов:				3852,01	26964
49	58000030-0001 №2	Стоимость подъемника 05В	шт	7,0000		95840,00	670880
50	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы	т конструкций	0,4340		265887,10	115395
		Итого оплата труда:				89288,20	38751
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	33850
		Итого материалов:				113135,22	49101
51	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к рамы	т	0,4340		327489,06	142128
52	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	0,7756		2563,18	1988
		Итого оплата труда:				1467,00	1138
		Итого эксплуатация машин:				532,28	413
		Итого материалов:				754,80	585

1	2	3	4	5	6	7	8
				5.1 Сороудерживающая решетка			
53	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сороудерживающей решетки	т конструкций	0,6461		265904,66	171801
		Итого оплата труда:				89288,20	57689
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	50393
		Итого материалов:				113135,22	73097
54	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к из уголка	т	0,3248		257853,69	83751
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3213		161333,88	51837
				5.2 Изготовление и монтаж затвора ЗК-600			
56	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж клапанного затвора ЗК-600	т конструкций	0,1389		265927,42	36932
		Итого оплата труда:				89288,20	12400
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	10832
		Итого материалов:				113135,22	15712
57	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к для клапанного затвора	т	0,1389		327489,06	45479

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска металлоконструкций**	**т**	**0,7840**		**2562,50**	**2009**
		Итого оплата труда:				**1467,00**	**1150**
		Итого эксплуатация машин:				**532,28**	**417**
		Итого материалов:				**754,80**	**592**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13681780**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**418037**
Материалы -			Тенге				**26964**
Всего заработная плата -			Тенге				**360228**
		Накладные расходы -	Тенге				**168824**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**146253**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22571**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46949**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**633810**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360228**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9701848**
Материалы -			Тенге				**4184701**
Всего заработная плата -			Тенге				**1662570**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2997112**
Местные материалы -			Тенге				**120731**
Транспортные расходы -			Тенге				**26406**
		Накладные расходы -	Тенге				**1364998**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**939350**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**425648**
		Сметная прибыль -	Тенге				**885348**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11952194**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2058**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1662570**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**329416**
Материалы -			Тенге				**32**
Всего заработная плата -			Тенге				**382**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**328981**
		Инженерное оборудование (поставки подрядчика)	Тенге				**670880**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				13418
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				232
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13186
		Сметная прибыль -	Тенге				27427
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				370261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				382
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3095736
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3095736
		Накладные расходы -	Тенге				123829
		Сметная прибыль -	Тенге				257566
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3477131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16433396
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2480
		Сметная заработная плата -	Тенге				2023180
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-21-1 Расширение канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)					
		1.Земляные работы					
59	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка дамбы канала. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**50,2250**		**39,98**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**39,98**	**2008**
60	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Каналы, дамбы обвалования. Мехочистка каналов от растительности одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**75,3600**		**153,56**	**11572**
		Итого оплата труда:				**45,98**	**3465**
		Итого эксплуатация машин:				**143,57**	**10819**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)до 10 м-вынутого грунта для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	125,6000		32,06	4027
		Итого эксплуатация машин:				32,06	4027
62	11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 с расширением и углублением. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников, применен коэффициент к затратам труда - 1,07 и к времени эксплуатации машин - 1,07	м3 грунта	22726,7700		210,31	4779760
		Итого оплата труда:				62,97	1431080
		Итого эксплуатация машин:				196,63	4468696
63	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м-вынутого грунта от выемки для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	22726,7700		32,06	728594
		Итого оплата труда:				9,33	212051
		Итого эксплуатация машин:				32,06	728594
64	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=0,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-15м	м3 грунта	12305,1000		15,84	194923
		Итого оплата труда:				4,61	56731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15,84**	**194923**
65	**11-010107-1308 РСНБ РК 2015**	**Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22852,0000**		**20,08**	**458832**
		Итого оплата труда:				**5,04**	**115138**
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**458832**
66	**11-360201-0203 РСНБ РК 2015**	**Гребень дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	**м2 спланированной поверхности**	**9543,0000**		**4,80**	**45795**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**8380**
		Итого эксплуатация машин:				**4,80**	**45795**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6225511**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6225511**
Всего заработная плата -			Тенге				**1828601**
		Накладные расходы -	Тенге				**1372978**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1080729**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**292249**
		Сметная прибыль -	Тенге				**607879**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8206368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1828601**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8206368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1828601**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**19907291**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1993401**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6996483**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1858380**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10899595**
		- перевозка грузов	Тенге				**26406**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**670880**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2166564**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				22082449
	Накладные расходы II уровня		Тенге				883298
	ИТОГО:		Тенге				22965747
	Сметная прибыль		Тенге				1837260
	ИТОГО по смете:		Тенге				24639764
	Оборудование						753532

Итого по смете без оборудования 23886232
Временные здания и сооружения 3,44% 821686
Итого 24707918
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865% 1330892
Итого, в т.ч. с оборудованием 26792342
Затраты на транспортировку материалов 3322,135тыс.тг 3322135
Средства,связанные с командированием работников 2140,14903тыс.тг 2140149,03
Итого 32254626,03
В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107 35480088,67
Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) 4257610,64
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 39737699,31

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____**Кемелбеков Б.**

На осн. письма ЗКФ
№18-17-22/1580 от 17.10.17

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____**Мадиев М.**

На осн. письма ЗКФ
№18-17-22/1580 от 17.10.2017г.
и отчета технадзора №3971

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____**Джумагалиев Н.У**

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

_____**Утегалиев Г.Б**