Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 2 291 123 150,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 г. 1 478 313 140,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Qazaq Banki"

а) с начала года 968 665 870,92 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 194 403 271,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		6	28.03.2017г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)	тенге	1 478 313 140,00	211 215 162,02	58 320 981,30	152 894 180,72	774 262 599,92	968 665 870,92		136 082 289,70	968 665 870,92
	Итого:	тенге	1 478 313 140,00	211 215 162,02	58 320 981,30	152 894 180,72	774 262 599,92	968 665 870,92		136 082 289,70	968 665 870,92

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Наименование стройки: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области " III-этап

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. лс №2-22-1 Строительство канала с ПК1614 по ПК1785 от Сексенбая до Узеня (17,1км)							
Земляные работы							
1	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=4м	м3 грунта	83145,0000		139,60	11606949
		Итого оплата труда:				41,80	3475168
		Итого эксплуатация машин:				130,51	10851576
2	11-010107-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.91 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=5м. Глубина более учтенной в нормах, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	74093,0000		95,25	7057612
		Итого оплата труда:				37,65	2789761
		Итого эксплуатация машин:				90,37	6695494
3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м выемка для устройства кавальеров. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	175137,0000		33,98	5951573
		Итого оплата труда:				9,89	1732153
		Итого эксплуатация машин:				33,98	5951573
4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	175137,0000		33,58	5881555
		Итого оплата труда:				9,77	1711775
		Итого эксплуатация машин:				33,58	5881555

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой под заданную отметку. Группа грунтов 2- грунт от выемки	м3 грунта	175137,0000		20,08	3516471
		Итого оплата труда:				5,04	882418
		Итого эксплуатация машин:				20,08	3516471
6	11-360201-0203 РСНБ РК 2015	Гребень,дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	31640,0000		4,80	151833
		Итого оплата труда:				0,88	27785
		Итого эксплуатация машин:				4,80	151833
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				34165994
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				34165994
Всего заработная плата -			Тенге				10619060
Накладные расходы -			Тенге				7893626
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				6275948
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1617678
Сметная прибыль -			Тенге				3364770
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				45424390
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				10378
Сметная заработная плата -			Тенге				10619060
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				45424390
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				10378
Сметная заработная плата -			Тенге				10619060
РАЗДЕЛ 2. лс №2-23-1 Пересечение канала с газопроводом САЦ							
П Подготовительные работы							
7	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат растительного грунта). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	12640,0000		28,21	356597
		Итого оплата труда:				8,21	103784
		Итого эксплуатация машин:				28,21	356597
8	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	12640,0000		55,82	705566
		Итого оплата труда:				16,25	205349
		Итого эксплуатация машин:				55,82	705566
9	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12640,0000		18,63	235545
		Итого оплата труда:				4,68	59107
		Итого эксплуатация машин:				18,63	235545

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	12640,0000		11,77	148736
		Итого оплата труда:				2,95	37324
		Итого эксплуатация машин:				11,77	148736
		П Пересечение ПТУ20-15 под газопроводом (3шт)					
11	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	15,6000		2933,89	45769
		Итого оплата труда:				770,83	12025
		Итого эксплуатация машин:				193,42	3017
		Итого материалов:				2046,92	31932
12	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Укладка под трубы монолитного бетона В25 W6 F150	м3	6,3000		24127,25	152002
		Итого оплата труда:				1592,97	10036
		Итого эксплуатация машин:				392,77	2474
		Итого материалов:				22298,90	140483
13	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3108		18673,32	5804
		Итого оплата труда:				13426,54	4173
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	2024
		Итого материалов:				702,22	218
14	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,3108		178604,22	55510
15	11-370401-0213 РСНБ РК 2015	Монтаж труб ПТУ20-15-1,5	м3 сборных конструкций	24,0000		7401,35	177632
		Итого оплата труда:				4988,80	119731
		Итого эксплуатация машин:				3078,80	73891
		Итого материалов:				378,00	9072
16	29000000-0000 пл №1	Стоимость трубы ПТУ20-15	шт	16,0000		249583,00	3993328
17	21-020101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	12,6000		21342,99	268922
18	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3136		40225,34	12615
		Итого оплата труда:				29590,98	9280
		Итого эксплуатация машин:				14145,68	4436
		Итого материалов:				955,07	300

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3136		174539,52	54736
20	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазочная изоляция сборных ж/б поверхностей битумом за 2 раза	м2	197,0000		589,06	116046
		Итого оплата труда:				388,53	76540
		Итого эксплуатация машин:				0,77	151
		Итого материалов:				199,77	39354
		П Крепление канала плитами ПВ40-20-1,5					
21	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6128,0000		59,34	363645
		Итого оплата труда:				50,15	307295
		Итого эксплуатация машин:				12,08	74041
22	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Выравнивающий слой из ПГС	м3	430,0000		2933,90	1261575
		Итого оплата труда:				770,83	331457
		Итого эксплуатация машин:				193,42	83172
		Итого материалов:				2046,92	880174
23	11-370401-0206 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5	м3 сборных конструкций	600,0000		11832,70	7099620
		Итого оплата труда:				6412,53	3847521
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	2535491
		Итого материалов:				2614,76	1568858
24	29000000-0000 пл №1	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	500,0000		80411,00	40205500
		НР второго уровня	%	4		3216,44	1608220
		Накладные расходы	%	--		3216,44	1608220
		Сметная прибыль	%	8		6690,20	3345098
		Сметная стоимость:				90317,64	45158818
25	21-020101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	143,6000		21342,99	3064853
26	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1170		40220,64	4706
		Итого оплата труда:				29590,98	3462
		Итого эксплуатация машин:				14145,68	1655
		Итого материалов:				955,07	112

1	2	3	4	5	6	7	8
27	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1170		159057,09	18610
28	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	5328,0000		589,06	3138532
		Итого оплата труда:				388,53	2070090
		Итого эксплуатация машин:				0,77	4076
		Итого материалов:				199,77	1064366
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				61485848
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				61485848
Материалы -			Тенге				3734868
Всего заработная плата -			Тенге				7197174
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				44327683
Местные материалы -			Тенге				3333775
Накладные расходы -			Тенге				6626845
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				4007126
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				2619719
Сметная прибыль -			Тенге				5449015
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				73561708
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				9000
Сметная заработная плата -			Тенге				7197174
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				73561708
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				9000
Сметная заработная плата -			Тенге				7197174
РАЗДЕЛ 3. лс №2-22-4 Строительство перегораживающего сооружения П-19 на ПК1716+30							
П Подготовительные работы							
29	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	130,0000		32,21	4187
		Итого оплата труда:				11,49	1494
		Итого эксплуатация машин:				32,21	4187
30	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	130,0000		27,56	3583
		Итого оплата труда:				9,83	1278
		Итого эксплуатация машин:				27,56	3583
31	11-360201-0106 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи переезда или кювета для временного объезда	м3 грунта	130,0000		339,16	44091

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				273,05	35497
		Итого эксплуатация машин:				109,61	14249
		Итого материалов:				0,00	--
32	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разборка перемычки экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый грунт. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	130,0000		98,45	12799
		Итого оплата труда:				31,18	4053
		Итого эксплуатация машин:				91,98	11957
33	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	130,0000		25,83	3358
		Итого оплата труда:				9,21	1198
		Итого эксплуатация машин:				25,83	3358
34	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,0000		37,95	4934
		Итого оплата труда:				12,63	1642
		Итого эксплуатация машин:				37,95	4934
35	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка временных знаков	шт.	4,0000		3283,75	13135
		Итого оплата труда:				2473,47	9894
		Итого эксплуатация машин:				692,55	2770
		Итого материалов:				271,79	1087
		П Строительные работы					
36	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	400,0000		89,50	35801
		Итого оплата труда:				28,35	11338
		Итого эксплуатация машин:				83,61	33446
37	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	400,0000		25,83	10332
		Итого оплата труда:				9,21	3685
		Итого эксплуатация машин:				25,83	10332

1	2	3	4	5	6	7	8
38	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	400,0000		37,95	15181
		Итого оплата труда:				12,63	5052
		Итого эксплуатация машин:				37,95	15181
39	11-010107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	400,0000		31,72	12688
		Итого оплата труда:				10,56	4222
		Итого эксплуатация машин:				31,72	12688
40	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	350,0000		93,51	32729
		Итого оплата труда:				93,51	32728
		Бетонные и ж/бетонные работы					
		3.1 Устройство входной части сооружения (ВБ)					
41	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	8,5300		24127,20	205805
		Итого оплата труда:				1592,97	13588
		Итого эксплуатация машин:				392,77	3350
		Итого материалов:				22298,90	190210
42	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,3232		18672,44	6034
		Итого оплата труда:				13426,54	4339
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	2105
		Итого материалов:				702,22	227
43	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,3232		178604,22	57716
44	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	20,8400		2933,93	61143
		Итого оплата труда:				770,83	16064
		Итого эксплуатация машин:				193,42	4031
		Итого материалов:				2046,92	42658
45	11-370401-0206 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных блоков	м3	2,6200		12454,96	32632
		Итого оплата труда:				6412,53	16800
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	11071
		Итого материалов:				3238,05	8484
46	29000018-0166 пл №1	Стоимость ж/б оголовка БН-15,15А В15 W4 F150	шт	2,0000		105551,00	211102
		НР второго уровня	%	4		4222,04	8444
		Накладные расходы	%	--		4222,04	8444

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8781,84	17564
		Сметная стоимость:				118554,88	237110
		3.2 Устройство водопроводящей трубчатой части					
47	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	21,2300		2933,91	62287
		Итого оплата труда:				770,83	16365
		Итого эксплуатация машин:				193,42	4107
		Итого материалов:				2046,92	43456
48	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание B25 W6 F150	м3	7,4400		24127,28	179507
		Итого оплата труда:				1592,97	11853
		Итого эксплуатация машин:				392,77	2922
		Итого материалов:				22298,90	165904
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1009046
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1009046
Материалы -			Тенге				452025
Всего заработная плата -			Тенге				191088
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				268818
		Накладные расходы -	Тенге				154924
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				110156
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				44768
		Сметная прибыль -	Тенге				93118
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1257087
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				246
		Сметная заработная плата -	Тенге				191088
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1257087
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				246
		Сметная заработная плата -	Тенге				191088
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				96660888
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7120069
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				37423649
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10887253
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				52117169
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				10393230
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				107054117
Накладные расходы II уровня			Тенге				4282165
ИТОГО:			Тенге				111336282
Сметная прибыль			Тенге				8906903
ИТОГО по смете:			Тенге				120243185

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					120243185	
	Временные здания и сооружения 3,44%		3,44%	4136365,56		124379550,56	
	Итого					124379550,56	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%		5,3865%	6699704,49		131079255	
	Средства,связанные с командированием работников 10 440 577 тг					10440577	
	Затраты на транспортировку материалов 16 275 031 тг					16275031	
	Всего в текущих ценах					157794863	
	В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107		1,10000000107			173574349,53	
	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)		12 %			20828921,94	
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**194 403 271**	

Заместитель Генерального директора -главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

на основ. письма ЗКФ № 18-17-22/1399 от 05.09.17

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У.**

Начальник отдела гидротехнических сооружений отдела РГП РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.**

на осн. письма ЗКФ № 18-17-22/1299 от 05.09.17г. и отчета технадзора за сентябрь (август) м-ц 2017г № 3430.

Технадзор:
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сапа»

_____ **Утегалиев Г.Б.**