ГУ"Министерство образования и науки Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Обьект: Общежитие на 610 мест Египетского Университета Исламской культуры "Нур-Мубарак" на закрепленном земельном участке по проспекту Аль-Фараби 73,в Бостандыкском районе г.Алматы

Договор № 435 от 01.08.2011г.

СПРАВКА от 22.12.2011г.

о стоимости выполненных работ за декабрь 2011год

Наименование обьектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	Оборудование	Прочие затраты	Всего	СМР в базисных ценах 2001г.	Оборудование	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт за декабрь	81 593 597	24 217 809			27 685 690	14 686 234	0	
Итого	81 593 597	24 217 809			27 685 690	14 686 234		
НДС 12%	9 791 232				3 322 283			
Итого	91 384 829				31 007 973			
Исключить аванс 30%	27415449				9302392			
Всего к оплате	63 969 380				21 705 581			

Заказчик:

ГУ"Министерство образования и науки РК"

зам.директора

Ф.Н.Жакыпова

Подрядчик:

ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Генеральный директор

Е.С.Алдунгаров

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся обьектов

Образования и науки Республики Казахстан"

Директор

А.Пак

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: ГУ "Министерство образования и науки РК"
Подрядчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Наименование стройки: Общежитие на 610 мест Египетского Университета Исламской культуры "Нур-Мубарак" ,в г.Алматы.

Реестр № 1
актов выполненных работ за декабрь 2011 г.

№№	Наименование объекта	Сумма по договору	Стоимость затрат (тенге)			
			с начала строительства по текущий месяц	из них		
				за прошедший период	за 2011гг.	в отчетном месяце 2011 г.
	Всего по стройке	1 056 500 000	91 384 829	60 376 856	91 384 829	31 007 973
2	**Основные объекты строительства**					
2-1-2	Блок А	262 986 174	35 866 871	10 562 731	61 171 011	25 304 140
2-2-2	Блок Б	95 488 712	15 265 718	9 561 885	20 969 551	5 703 833
договор	Авторский надзор	1 011 584	505 792	505 792	505 792	
договор	Проектно -сметная документация	39 746 448	39 746 448	39 746 448	39 746 448	

Заказчик

Директор ТОО "ДСО СН РК" Пак А.В.

Заместитель директора Базилов Н.Д.

Инженер -сметчик Королева С.М.

Начальник отдела технадзора Курманбаев К.К.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"
Б.С.Алдунгаров

И.О.начальника ПТО Хамиев Р.Б.

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ