Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ 2 291 123 150,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 г. 1 967 998 455,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 1 967 998 455,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 404 197 518,90 тенге, в.т.ч. НДС

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	28.03.2017г.	6-д/1	23.11.2017г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)	тенге	1 967 998 455,00	0,00	0,00	0,00	1 563 800 936,10	1 967 998 455,00		404 197 518,90	1 967 998 455,00
	Итого:	тенге	1 967 998 455,00	0,00	0,00	0,00	1 563 800 936,10	1 967 998 455,00		404 197 518,90	1 967 998 455,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И. Абишев

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М. Егенов

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование объекта - **Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-11-3 Рекультивация нового подводящего канала на Шункыркуль, отвод на Канат Кубик и Кабдулла					
				Земляные работы (на Шункуркуль)			
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2750,0000		35,18	96750
		Итого оплата труда:				10,24	28158
		Итого эксплуатация машин:				35,18	96750
2	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2750,0000		18,63	51246
		Итого оплата труда:				4,68	12860
		Итого эксплуатация машин:				18,63	51246
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с основания насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -полувыемки-полунасыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3000,0000		35,18	105545
		Итого оплата труда:				10,24	30718
		Итого эксплуатация машин:				35,18	105545
4	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3000,0000		18,63	55905
		Итого оплата труда:				4,68	14029
		Итого эксплуатация машин:				18,63	55905
5	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в выемке. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1850,0000		35,18	65086
		Итого оплата труда:				10,24	18943
		Итого эксплуатация машин:				35,18	65086
6	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеров бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1850,0000		18,63	34474
		Итого оплата труда:				4,68	8651
		Итого эксплуатация машин:				18,63	34474

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с бокового резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1450,0000		35,18	51014
		Итого оплата труда:				10,24	14847
		Итого эксплуатация машин:				35,18	51014
8	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры(отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1450,0000		18,63	27021
		Итого оплата труда:				4,68	6780
		Итого эксплуатация машин:				18,63	27021
				Земляные работы (на Канат Кубик)			
9	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	700,0000		35,18	24627
		Итого оплата труда:				10,24	7168
		Итого эксплуатация машин:				35,18	24627
10	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	700,0000		18,64	13044
		Итого оплата труда:				4,68	3273
		Итого эксплуатация машин:				18,63	13044
11	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с основания насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -полувыемки-полунасыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	400,0000		35,18	14073
		Итого оплата труда:				10,24	4096
		Итого эксплуатация машин:				35,18	14073
12	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	400,0000		18,64	7454
		Итого оплата труда:				4,68	1870
		Итого эксплуатация машин:				18,63	7454
				Земляные работы (на Кабдулла)			
13	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	400,0000		35,18	14073
		Итого оплата труда:				10,24	4096
		Итого эксплуатация машин:				35,18	14073
14	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	400,0000		18,64	7454
		Итого оплата труда:				4,68	1870
		Итого эксплуатация машин:				18,63	7454
15	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с основания насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -полувыемки-полунасыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	250,0000		35,18	8795

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				10,24	2560
		Итого эксплуатация машин:				35,18	8795
		Итого оплата труда:				4,68	1169
		Итого эксплуатация машин:				18,63	4659
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				581220
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				581220
Всего заработная плата -			Тенге				161088
Накладные расходы -			Тенге				122260
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				95203
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				27057
Сметная прибыль -			Тенге				56278
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				759758
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				141
Сметная заработная плата -			Тенге				161088
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				759758
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				141
Сметная заработная плата -			Тенге				161088
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №2-21-1 Расширение канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)							
РАЗДЕЛ 3. Земляные работы							
17	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка дамбы канала. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	246,5000		39,98	9855
		Итого оплата труда:				11,64	2868
		Итого эксплуатация машин:				39,98	9855
18	11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы, дамбы обвалования. Мехочистка каналов от растительности одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	370,4320		153,56	56883
		Итого оплата труда:				45,98	17031
		Итого эксплуатация машин:				143,57	53181
19	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)до 10 м-вынутого грунта для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	617,4370		32,06	19794
		Итого оплата труда:				9,33	5761
		Итого эксплуатация машин:				32,06	19794

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 с расширением и углублением. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников, применен коэффициент к затратам труда - 1,07 и к времени эксплуатации машин - 1,07	м3 грунта	111676,2300		210,31	23487086
		Итого оплата труда:				62,97	7032130
		Итого эксплуатация машин:				196,63	21958559
21	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м-вынутого грунта от выемки для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	111676,2300		32,06	3580212
		Итого оплата труда:				9,33	1041989
		Итого эксплуатация машин:				32,06	3580212
22	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=0,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-15м	м3 грунта	60467,1050		15,84	957850
		Итого оплата труда:				4,61	278774
		Итого эксплуатация машин:				15,84	957850
23	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой. Группа грунтов 2	м3 грунта	112280,0900		20,08	2254405
		Итого оплата труда:				5,04	565717
		Итого эксплуатация машин:				20,08	2254405
24	11-360201-0203 РСНБ РК 2015	Гребень дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	42717,4900		4,80	204992
		Итого оплата труда:				0,88	37513
		Итого эксплуатация машин:				4,80	204992
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				30571077
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				30571077
Всего заработная плата -			Тенге				8981783
Накладные расходы -			Тенге				6743523
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				5308346
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1435177
Сметная прибыль -			Тенге				2985168
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	40299768			40299768

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7832
		Сметная заработная плата -	Тенге				8981783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40299768
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7832
		Сметная заработная плата -	Тенге				8981783
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-21-4 Подводящий новый канал на Кишкенешал, отвод на Меншен					
				Земляные работы на Кишкенешал-10,1 км			
25	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18777,4900		39,98	750710
		Итого оплата труда:				11,64	218488
		Итого эксплуатация машин:				39,98	750710
26	11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 табл. 1 п.3.1 Кэм=0,22[к бульдозерам]	Устройство насыпи полотна из грунтов связных катками массой до 16тн	м3 грунта	18777,4900		95,22	1787991
		Итого оплата труда:				37,60	706042
		Итого эксплуатация машин:				78,04	1465482
		Итого материалов:				0,00	--
27	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	27279,4130		139,60	3808176
		Итого оплата труда:				41,80	1140183
		Итого эксплуатация машин:				130,51	3560342
28	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	10015,0000		139,60	1398083
		Итого оплата труда:				41,80	418592
		Итого эксплуатация машин:				130,51	1307096
29	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Переимещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	37293,2080		39,98	1490956
		Итого оплата труда:				11,64	433930
		Итого эксплуатация машин:				39,98	1490956
30	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	37293,2080		12,25	456777
		Итого оплата труда:				3,07	114623
		Итого эксплуатация машин:				12,25	456777
31	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	28166,2340		59,34	1671429
		Итого оплата труда:	50,15	1412425		50,15	1412425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				12,08	340318
		Земляные работы на Меншен - 1,6 км					
32	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3129,2480		39,98	125105
		Итого оплата труда:				11,64	36411
		Итого эксплуатация машин:				39,98	125105
33	11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 табл. 1 п.3.1 Кэм=0,22[к бульдозерам]	Устройство насыпи полотна из грунтов связных катками массой до 16тн	м3 грунта	3129,2480		95,22	297967
		Итого оплата труда:				37,60	117661
		Итого эксплуатация машин:				78,04	244221
		Итого материалов:				0,00	--
34	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	3911,5600		139,60	546049
		Итого оплата труда:				41,80	163489
		Итого эксплуатация машин:				130,51	510513
35	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3911,5600		39,98	156381
		Итого оплата труда:				11,64	45513
		Итого эксплуатация машин:				39,98	156381
36	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) добавлять на каждые последующие 10 м. при перемещении грунта Группа грунтов 1	м3 грунта	3911,5600		12,25	47910
		Итого оплата труда:				3,07	12022
		Итого эксплуатация машин:				12,25	47910
37	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3338,2450		59,34	198097
		Итого оплата труда:				50,15	167400
		Итого эксплуатация машин:				12,08	40334
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				12735631
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12735631
Всего заработная плата -			Тенге				4986780
Накладные расходы -			Тенге				3577070
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				2949658
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				627412
Сметная прибыль -			Тенге				1305016
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17617716

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6144
		Сметная заработная плата -	Тенге				4986780
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17617716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6144
		Сметная заработная плата -	Тенге				4986780
		РАЗДЕЛ 5. Лок смета 2-21-10 Строительство водовыпускного сооружения на Менешен и на Кишкенешал (2шт)					
		Земляные работы					
38	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	45,0000		89,51	4028
		Итого оплата труда:				28,35	1276
		Итого эксплуатация машин:				83,61	3763
39	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	45,0000		25,82	1162
		Итого оплата труда:				9,21	415
		Итого эксплуатация машин:				25,83	1162
40	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	45,0000		27,56	1240
		Итого оплата труда:				9,83	442
		Итого эксплуатация машин:				27,56	1240
		2 Бетонные и ж/бетонные работы					
		2.1 Устройство входной части сооружения (ВБ)					
41	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба (крупностью 17-24см)	м3	1,3100		2286,26	2995
		Итого оплата труда:				788,08	1032
		Итого материалов:				1400,08	1834
42	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	0,3000		24126,67	7238
		Итого оплата труда:				1592,97	478
		Итого эксплуатация машин:				392,77	118
		Итого материалов:				22298,90	6690
43	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	1,0800		27524,07	29730
		Итого оплата труда:				3406,12	3679
		Итого эксплуатация машин:				478,39	517
		Итого материалов:				23843,82	25751
44	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1352		18670,51	2525
		Итого оплата труда:				13426,54	1816

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	881
		Итого материалов:				702,22	95
45	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1352		178604,22	24154
46	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	1,3800		2934,06	4049
		Итого оплата труда:				770,83	1064
		2.2 Устройство водопроводящей трубчатой части					
47	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	0,7000		2932,86	2054
		Итого оплата труда:				770,83	540
		Итого эксплуатация машин:				193,42	135
		Итого материалов:				2046,92	1433
48	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание B25 W6 F150	м3	0,5600		24128,57	13512
		Итого оплата труда:				1592,97	892
		Итого эксплуатация машин:				392,77	220
		Итого материалов:				22298,90	12487
49	11-220301-0112РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж стальной трубы, диаметр 600 мм.	км трубопровода	0,0064		2041250,00	13064
		Итого оплата труда:				1610071,75	10304
		Итого эксплуатация машин:				1373454,52	8790
		Итого материалов:				360734,99	2309
50	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D630мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4256		41924,18	269388
51	11-220601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0064		5784687,50	36894
		Итого оплата труда:				530895,08	3398
		Итого эксплуатация машин:				845884,45	5414
		Итого материалов:				6567804,51	42034
52	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м3 конструкции	3,4400		42622,09	146620
		Итого оплата труда:				4968,54	17092
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	4495

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				36881,85	126874
53	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1560		18666,67	2912
		Итого оплата труда:				13426,54	2095
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1016
		Итого материалов:				702,22	110
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1560		178604,22	27862
55	11-390401-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж стальной диафрагмы	т	0,04946		45511,52	2251
		Итого оплата труда:				24871,56	1230
		Итого эксплуатация машин:				21224,38	1050
		Итого материалов:				3404,67	168
56	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость диафрагмы из листовой стали толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,04946		165432,09	8182
		2.3 Устройство проезжей части сооружения					
57	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы.	м3 грунта	45,0000		25,82	1162
		Итого оплата труда:				9,21	415
		Итого эксплуатация машин:				25,83	1162
58	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	45,0000		26,00	1170
		Итого оплата труда:				9,27	417
		Итого эксплуатация машин:				26,00	1170
59	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). При перемещении грунта до 10 м для устройства насыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	39,0000		32,21	1256
		Итого оплата труда:				11,49	448
		Итого эксплуатация машин:				32,21	1256
60	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	39,0000		27,56	1075
		Итого оплата труда:				9,27	362
		Итого эксплуатация машин:				26,00	1014
61	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	84,0000		129,29	10860
		Итого оплата труда:				48,99	4115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				112,11	9417
		Итого материалов:				0,00	--
62	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	57,0000		30,95	1764
		Итого оплата труда:				20,96	1194
		Итого эксплуатация машин:				12,74	726
63	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,1000		2566,67	13092
		Итого оплата труда:				239,27	1220
		Итого эксплуатация машин:				795,30	4056
		Итого материалов:				1673,61	8535
64	11-270403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	30,7700		173,61	5342
		Итого оплата труда:				75,38	2319
		Итого эксплуатация машин:				138,67	4267
		Итого материалов:				0,00	--
65	11-270403-0904 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903 толщ.13см	м2 покрытия	30,7700		-16,77	-516
		Итого оплата труда:				-4,78	-147
		Итого эксплуатация машин:				-16,77	-516
66	21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,0000		4737,50	18950
67	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4,0000		813,50	3254
		Итого оплата труда:				208,56	834
		Итого эксплуатация машин:				634,00	2536
		Итого материалов:				179,65	719
68	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	0,1600		53897,77	8624
						2.4 Устройство выходной части сооружения (НБ)	

1	2	3	4	5	6	7	8
69	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба (крупностью 17-24см)	м3	2,3300		2285,84	5327
		Итого оплата труда:				788,08	1836
		Итого эксплуатация машин:				147,42	343
		Итого материалов:				1400,08	3262
70	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство В25 W6 F150	м3	1,2400		27528,23	34135
		Итого оплата труда:				3406,12	4224
		Итого эксплуатация машин:				478,39	593
		Итого материалов:				23843,82	29566
71	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дна оснований на оросительных и осушительных системах В25 W6 F150	м3	0,5600		24128,57	13511
		Итого оплата труда:				1592,97	892
		Итого эксплуатация машин:				392,77	220
		Итого материалов:				22298,90	12487
72	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	7,0600		18673,09	131831
		Итого оплата труда:				13426,54	94791
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	45985
		Итого материалов:				702,22	4958
73	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	7,0600		178604,22	1260946
74	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружение. Устройство	м3	1,7800		2934,27	5223
		Итого оплата труда:				770,83	1372
		Итого эксплуатация машин:				193,42	344
		Итого материалов:				2046,92	3644
75	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка горячим битумом в два слоя	м2	15,8200		589,13	9320
		Итого оплата труда:				388,53	6147
		Итого эксплуатация машин:				0,77	12
		Итого материалов:				199,77	3160
				Металлоконструкции			
76	11-390101-0101	Установка затворов	т	0,0238		266008,40	6331
		Итого оплата труда:				89288,20	2125
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	1856
		Итого материалов:				113135,22	2693
77	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали	т	0,0238		345848,74	8231

1	2	3	4	5	6	7	8
78	13-220201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		59721,00	59721
		Итого оплата труда:				51461,15	51461
		Итого эксплуатация машин:				9001,47	9001
		Итого материалов:				3852,01	3852
79	58000030-0001 №2	Стоимость подъемника 10В	шт	1,0000		95840,00	95840
80	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы	т конструкций	0,0620		265887,10	16485
		Итого оплата труда:				89288,20	5536
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	4836
		Итого материалов:				113135,22	7014
81	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к рамы	т	0,0620		327489,06	20304
82	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	1,4000		2560,00	3584
		Итого оплата труда:				1467,00	2054
		Итого эксплуатация машин:				532,28	745
		Итого материалов:				754,80	1057
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2490744
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				59720
Материалы -			Тенге				3852
Всего заработная плата -			Тенге				51461
Накладные расходы -			Тенге				24118
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				20893
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3225
Сметная прибыль -			Тенге				6707
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				90544
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				60
Сметная заработная плата -			Тенге				51461
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1997602
Материалы -			Тенге				299704
Всего заработная плата -			Тенге				175906
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1416985
Местные материалы -			Тенге				27574
Накладные расходы -			Тенге				183081
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				99208
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				83873
Сметная прибыль -			Тенге				174455

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2355138
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				213
		Сметная заработная плата -	Тенге				175906
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				28536
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28536
		Накладные расходы -	Тенге				1141
		Сметная прибыль -	Тенге				2374
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				32051
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				404887
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				404887
		Накладные расходы -	Тенге				16195
		Сметная прибыль -	Тенге				33687
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				454769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2756917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				274
		Сметная заработная плата -	Тенге				227367
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-21-13 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопаням при самотечном подьеме воды					
					Подготовительные работы		
83	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	69,2000		35,20	2435
		Итого оплата труда:				10,24	709
		Итого эксплуатация машин:				35,18	2435
84	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	69,2000		28,20	1952
		Итого оплата труда:				8,21	568
		Итого эксплуатация машин:				28,21	1952
85	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,2000		11,75	814
		Итого оплата труда:				2,95	204
		Итого эксплуатация машин:				11,77	814
86	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	86,5000		39,96	3458
		Итого оплата труда:				11,64	1006
		Итого эксплуатация машин:				39,98	3458

1	2	3	4	5	6	7	8
87	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	86,5		100,76	8715
		Итого оплата труда:				29,32	2536
		Итого эксплуатация машин:				100,75	8715
88	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86,5000		114,64	9916
		Итого оплата труда:				87,49	7568
		Итого эксплуатация машин:				48,66	4209
89	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,5000		20,08	1737
		Итого оплата труда:				5,04	436
		Итого эксплуатация машин:				20,08	1737
			Демонтажные работы				
90	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	86,5000		138,08	11942
		Итого оплата труда:				43,69	3780
		Итого эксплуатация машин:				130,69	11305
		Итого материалов:				0,19	17
91	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	152,2400		52,71	8025
92	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	86,5000		15,04	1299
		Итого оплата труда:				6,23	539
		Итого эксплуатация машин:				12,62	1092
		Итого материалов:				0,19	17
93	11-370401-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж существующей разрушенной железобетонной конструкции	м3 сборных конструкций	4,7056		7374,26	34701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				5130,03	24140
		Итого эксплуатация машин:				3380,66	15908
94	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	11,7640		359,00	4223
95	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	11,7640		68,36	804
		Земляные работы					
96	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	519,0000		89,50	46452
		Итого оплата труда:				28,35	14711
		Итого эксплуатация машин:				83,61	43396
97	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	138,4000		98,45	13626
		Итого оплата труда:				31,18	4315
		Итого эксплуатация машин:				91,98	12729
98	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	4,8440		325,00	1575
99	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	657,4000		32,06	21075
		Итого оплата труда:				9,33	6134
		Итого эксплуатация машин:				32,06	21075
100	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	605,5000		32,06	19412
		Итого оплата труда:				9,33	5650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				32,06	19412
101	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпи и съездов механизированным способом	м3 грунта	605,5000		129,28	78281
		Итого оплата труда:				48,99	29662
		Итого эксплуатация машин:				112,11	67882
		Итого материалов:				0,00	--
102	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,9000		12,27	636
		Итого оплата труда:				3,07	160
		Итого эксплуатация машин:				12,25	636
103	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1107,2000		30,96	34272
		Итого оплата труда:				20,96	23202
		Итого эксплуатация машин:				12,74	14108
				Бетонные и ж/бетонные работы			
104	11-370103-0103	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3 бетона,	68,2312		2933,87	200183
		Итого оплата труда:				770,83	52595
		Итого эксплуатация машин:				193,42	13198
		Итого материалов:				2046,92	139664
105	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	9,3420		24127,78	225397
		Итого оплата труда:				1592,97	14882
		Итого эксплуатация машин:				392,77	3669
		Итого материалов:				22298,90	208316
106	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	41,8314		27528,04	1151538
		Итого оплата труда:				3406,12	142483
		Итого эксплуатация машин:				478,39	20012
		Итого материалов:				23843,82	997420
107	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	2,1154		18675,17	39502
		Итого оплата труда:				13426,54	28403
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	13779
		Итого материалов:				702,22	1486
108	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	2,1154		178604,22	377827
109	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружение Устройство под трубу	м3	34,6000		2933,90	101513
		Итого оплата труда:				770,83	26671
		Итого эксплуатация машин:				193,42	6692
		Итого материалов:				2046,92	70823

1	2	3	4	5	6	7	8
110	11-370401-0101 РСНБ РК 2015 К=7,71918	Устройство бетонного основания под трубу В7,5 W6	м3 конструкции	11,4180		19020,91	217181
		Итого оплата труда:				12296,45	140401
		Итого эксплуатация машин:				3031,90	34618
		Итого материалов:				4907,57	56035
111	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б диафрагмы В25 W6 F150	м3 конструкции	2,0068		42618,97	85533
		Итого оплата труда:				4968,54	9971
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	2622
		Итого материалов:				36881,85	74014
112	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0841		18641,98	1570
		Итого оплата труда:				13426,54	1129
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	548
		Итого материалов:				702,22	59
113	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0841		178604,22	15017
114	11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб д 600 мм.	км	0,0381		2041454,55	77698
		Итого оплата труда:				1180601,01	44934
		Итого эксплуатация машин:				948317,86	36093
		Итого материалов:				215068,11	8185
115	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубопроводы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,2122		41924,18	1602017
116	11-220601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0381		5764818,18	219410
		Итого оплата труда:				390346,42	14857
		Итого эксплуатация машин:				512487,50	19505
		Итого материалов:				4985233,69	189738
117	11-370401-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/б блоков	м3	9,0652		15159,16	137422
		Итого оплата труда:				7846,56	71131
		Итого эксплуатация машин:				4239,94	38436
		Итого материалов:				4495,10	40749

1	2	3	4	5	6	7	8
118	29000018-0166 пл №1	Стоимость ж/б оголовка БН-15,БН-15А	шт	6,9200		105551,00	730413
119	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя	м2	31,832		588,91	18751
		Итого оплата труда:				388,53	12368
		Итого эксплуатация машин:				0,77	24
		Итого материалов:				199,77	6359
120	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	27,6800		813,63	22522
		Итого оплата труда:				208,56	5773
		Итого эксплуатация машин:				634,00	17549
		Итого материалов:				179,65	4973
121	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	1,1072		53897,77	59676
122	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба	м3	8,6500		2286,40	19775
		Итого оплата труда:				788,08	6817
		Итого материалов:				1400,08	12111
		Узел соединения стальной трубы с БН					
123	11-370401-0103 РСНБ РК 2015)	Заделка стыков труб бетоном В7.5	м3 конструкции	0,7958		23213,04	22713
		Итого оплата труда:				3594,98	2861
		Итого эксплуатация машин:				681,42	542
		Итого материалов:				24534,40	19524
124	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	24,2200		1963,86	47565
		Итого оплата труда:				510,31	12360
		Итого эксплуатация машин:				80,77	1956
		Итого материалов:				1409,03	34127
125	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж листовой стали	т конструкций	0,0055		38125,00	215
		Итого оплата труда:				34066,16	189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2178,24	12
		Итого материалов:				2820,82	16
126	21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0055		170592,81	944
		4.2 Температурно-деформационные швы					
127	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	89,9600		1963,85	176669
		Итого оплата труда:				510,31	45908
		Итого эксплуатация машин:				80,77	7266
		Итого материалов:				1409,03	126756
		Металлоконструкции					
128	11-390101-0101	Установка затворов	т	0,0823		266008,40	21897
		Итого оплата труда:				89288,20	7353
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	6423
		Итого материалов:				113135,22	9316
129	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали	т	0,0823		345848,74	28480
130	13-220201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	3,4600		59721,00	206630
		Итого оплата труда:				51461,15	178056
		Итого эксплуатация машин:				9001,47	31145
		Итого материалов:				3852,01	13328
131	58000030-0001 №2	Стоимость подъемника 0,5В	шт	3,4600		95840,00	331606
132	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы	т конструкций	0,2145		265887,10	57043
		Итого оплата труда:				89288,20	19154
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	16732
		Итого материалов:				113135,22	24270
133	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к рамы	т	0,2145		327489,06	70253
134	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	0,3834		2563,18	981
		Итого оплата труда:				1467,00	562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				532,28	204
		Итого материалов:				754,80	289
		5.1 Сороудерживающая решетка					
135	11-390101-0101	Установка сороудерживающей решетки	т	0,3194		265904,66	84920
		Итого оплата труда:				89288,20	28515
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	24909
135.27	21-060106-9902	Металлические конструкции и изделия	т	1	0,319358	--	--
		Итого материалов:				113135,22	36131
136	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к из уголка	т	0,1605		257853,69	41397
137	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1588		161333,88	25622
		5.2 Изготовление и монтаж затвора ЗК-600					
138	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж клапанного затвора ЗК-600	т конструкций	0,0686		265927,42	18254
		Итого оплата труда:				89288,20	6129
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	5354
		Итого материалов:				113135,22	7766
139	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к для клапанного затвора	т	0,0686		327489,06	22481
140	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	0,3875		2562,50	992
		Итого материалов:				754,80	292
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				6766957
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				206630
	Материалы -		Тенге				13328
	Всего заработная плата -		Тенге				178056
		Накладные расходы -	Тенге				83447
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				72291
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11156
		Сметная прибыль -	Тенге				23206
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				313283
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				178056
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4795485
	Материалы -		Тенге				2068438
	Всего заработная плата -		Тенге				821785
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1481430
	Местные материалы -		Тенге				59676
	Транспортные расходы -		Тенге				13052
		Накладные расходы -	Тенге				674699
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				464307
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				210392
		Сметная прибыль -	Тенге				437615
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5907799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				821785
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				162825
	Материалы -		Тенге				16
	Всего заработная плата -		Тенге				189
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				162611
		Накладные расходы -	Тенге				6632
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				115
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6517
		Сметная прибыль -	Тенге				13557
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				183014
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				189
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1602017
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1602017
		Накладные расходы -	Тенге				64081
		Сметная прибыль -	Тенге				133288
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1799385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8122792
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1226
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000029
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-21-14 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопаням при машинном подъеме воды (1шт)					
				Подготовительные работы			
141	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при	м3 грунта	20,0000		35,20	704
		Итого оплата труда:				10,24	205
		Итого эксплуатация машин:				35,18	704
142	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	20,0000		28,20	564
		Итого оплата труда:				8,21	164
		Итого эксплуатация машин:				28,21	564

1	2	3	4	5	6	7	8
143	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,0000		11,75	235
		Итого оплата труда:				2,95	59
		Итого эксплуатация машин:				11,77	235
144	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	25,0000		39,96	999
		Итого оплата труда:				11,64	291
		Итого эксплуатация машин:				39,98	999
145	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	25,0000		100,76	2519
		Итого оплата труда:				29,32	733
		Итого эксплуатация машин:				100,75	2519
146	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,0000		114,64	2867
		Итого оплата труда:				87,49	2187
		Итого эксплуатация машин:				48,66	1217
147	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,0000		20,08	502
		Итого оплата труда:				5,04	126
		Итого эксплуатация машин:				20,08	502
				Демонтажные работы			
148	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	25,0000		138,08	3452
		Итого оплата труда:				43,69	1092
		Итого эксплуатация машин:				130,69	3267
		Итого материалов:				0,19	5
149	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	44,0000		52,71	2319
150	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,0000		15,04	375
		Итого оплата труда:				6,23	156
		Итого эксплуатация машин:				12,62	315
		Итого материалов:				0,19	5
151	11-370401-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж существующей разрушенной железобетонной конструкции	м3 сборных конструкций	1,3600		7374,26	10029
		Итого оплата труда:				5130,03	6977

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3380,66	4598
152	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,4000		359,00	1221
153	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3,4000		68,36	232
				Земляные работы			
154	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	115,0000		89,50	10293
		Итого оплата труда:				28,35	3260
		Итого эксплуатация машин:				83,61	9616
155	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	25,0000		98,44	2461
		Итого оплата труда:				31,18	779
		Итого эксплуатация машин:				91,98	2299
156	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	1,4000		325,00	455
157	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	140,0000		32,06	4488
		Итого оплата труда:				9,33	1306
		Итого эксплуатация машин:				32,06	4488
158	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	140,0000		32,06	4488
		Итого оплата труда:				9,33	1306
		Итого эксплуатация машин:				32,06	4488

1	2	3	4	5	6	7	8
159	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10,0000		40,00	400
		Итого оплата труда:				11,64	116
		Итого эксплуатация машин:				39,98	400
160	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпи и съездов механизированным способом	м3 грунта	150,0000		129,29	19393
		Итого оплата труда:				48,99	7348
		Итого эксплуатация машин:				112,11	16816
		Итого материалов:				0,00	--
161	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	320,0000		30,96	9905
		Итого оплата труда:				20,96	6706
		Итого эксплуатация машин:				12,74	4077
		Бетонные и ж/бетонные работы					
162	11-370103-0103	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3 бетона.	19,7200		2933,87	57856
		Итого оплата труда:				770,83	15201
		Итого эксплуатация машин:				193,42	3814
		Итого материалов:				2046,92	40365
163	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	2,7000		24127,78	65144
		Итого оплата труда:				1592,97	4301
		Итого эксплуатация машин:				392,77	1060
		Итого материалов:				22298,90	60207
164	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	12,0900		27528,04	332814
		Итого оплата труда:				3406,12	41180
		Итого эксплуатация машин:				478,39	5784
		Итого материалов:				23843,82	288272
165	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,6114		18675,17	11417
		Итого оплата труда:				13426,54	8209
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	3982
		Итого материалов:				702,22	429
166	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,6114		178604,22	109199
167	11-370401-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/б блоков	м3	2,6200		15159,32	39717
		Итого оплата труда:				7846,56	20558
		Итого эксплуатация машин:				4239,94	11109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				4495,10	11777
168	29000018-0166 пл №1	Стоимость ж/б оголовка БН-15,БН-15А	шт	2,0000		105551,00	211102
169	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя	м2	9,2000		589,91	5419
		Итого оплата труда:				388,53	3574
		Итого эксплуатация машин:				0,77	7
		Итого материалов:				199,77	1838
170	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	8,0000		813,63	6509
		Итого оплата труда:				208,56	1669
		Итого эксплуатация машин:				634,00	5072
		Итого материалов:				179,65	1437
171	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	0,3200		53897,77	17247
172	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба	м3	2,5000		2286,40	5715
		Итого оплата труда:				788,08	1970
		Итого эксплуатация машин:				147,42	369
		Итого материалов:				1400,08	3500
		4.1Температурно-информационные швы					
173	11-420103-0203	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными	м шва	26,0000		1963,85	51060
		Итого оплата труда:				510,31	13268
		Итого эксплуатация машин:				80,77	2100
		Итого материалов:				1409,03	36635
		Металлоконструкции					
174	11-390101-0101	Установка сороудерживающей решетки	т	0,0923		265904,66	24543
		Итого оплата труда:				89288,20	8241
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	7199
		Итого материалов:				113135,22	10442
175	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к из уголка	т	0,0464		257853,69	11964
176	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0459		161333,88	7405
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1035015

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1023051
		Материалы -	Тенге				454913
		Всего заработная плата -	Тенге				151169
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				327706
		Местные материалы -	Тенге				17247
		Транспортные расходы -	Тенге				3772
		Накладные расходы -	Тенге				129002
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				84692
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				44310
		Сметная прибыль -	Тенге				92164
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1244217
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				190
		Сметная заработная плата -	Тенге				151169
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11964
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11964
		Накладные расходы -	Тенге				479
		Сметная прибыль -	Тенге				995
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				13438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1257656
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				190
		Сметная заработная плата -	Тенге				151169
		РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 2-21-15 Открытый переезд на дороге Жалпактал-Талдыапан Д=820х8мм (1шт)					
		Земляные работы					
177	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	83,0000		89,51	7429
		Итого оплата труда:				28,35	2353
		Итого эксплуатация машин:				83,61	6940
178	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	83,0000		25,83	2144
		Итого оплата труда:				9,21	765
		Итого эксплуатация машин:				25,83	2144
179	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	83,0000		26,00	2158
		Итого оплата труда:				9,27	770
		Итого эксплуатация машин:				26,00	2158
		2 Бетонные и ж/бетонные работы					
		2.1 Устройство входной части сооружения (ВБ)					

1	2	3	4	5	6	7	8
180	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба (крупностью 17-24см)	м3	1,4100		2285,82	3223
		Итого оплата труда:				788,08	1111
		Итого эксплуатация машин:				147,42	208
		Итого материалов:				1400,08	1974
181	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	0,4000		24122,50	9651
		Итого оплата труда:				1592,97	637
		Итого эксплуатация машин:				392,77	157
		Итого материалов:				22298,90	8920
182	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	1,0800		27524,07	29730
		Итого оплата труда:				3406,12	3679
		Итого эксплуатация машин:				478,39	517
		Итого материалов:				23843,82	25751
183	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1450		18677,61	2708
		Итого оплата труда:				13426,54	1947
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	945
		Итого материалов:				702,22	102
184	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1450		178604,22	25905
185	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	1,4800		2933,78	4342
		Итого оплата труда:				770,83	1141
		Итого эксплуатация машин:				193,42	286
		Итого материалов:				2046,92	3029
				2.2 Устройство водопроводящей трубчатой части			
186	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	1,2000		2935,00	3521
		Итого оплата труда:				770,83	925
		Итого эксплуатация машин:				193,42	232
		Итого материалов:				2046,92	2456
187	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание В25 W6 F150	м3	1,0800		24125,93	26057
		Итого оплата труда:				1592,97	1720
		Итого эксплуатация машин:				392,77	424
		Итого материалов:				22298,90	24083
188	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж стальной трубы, диаметр 800 мм.	км трубопровода	0,0100		2939900,00	29399
		Итого оплата труда:				1610071,75	16101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1373454,52	13735
		Итого материалов:				360734,99	3607
189	23-010201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	10,0400		63011,56	632636
190	11-220601-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0100		7776400,00	77764
		Итого оплата труда:				530895,08	5309
		Итого эксплуатация машин:				845884,45	8459
		Итого материалов:				6567804,51	65678
191	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство B25 W6 F150	м3 конструкции	3,8200		42622,77	162815
		Итого оплата труда:				4968,54	18980
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	4992
		Итого материалов:				36881,85	140889
192	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,1740		18672,41	3249
		Итого оплата труда:				13426,54	2336
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1133
		Итого материалов:				702,22	122
193	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1740		178604,22	31077
194	11-390401-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж стальной диафрагмы	т	0,04946		45511,52	2251
		Итого оплата труда:				24871,56	1230
		Итого эксплуатация машин:				21224,38	1050
		Итого материалов:				3404,67	168
195	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость диафрагмы из листовой стали обыкновенного толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,04946		165432,09	8182
				2.3 Устройство проезжей части сооружения			
196	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	83,0000		25,83	2144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				9,21	765
		Итого эксплуатация машин:				25,83	2144
197	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	83,0000		26,00	2158
		Итого оплата труда:				9,27	770
		Итого эксплуатация машин:				26,00	2158
198	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для устройства насыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2,0000		32,00	64
		Итого оплата труда:				11,49	23
		Итого эксплуатация машин:				32,21	64
199	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	85,0000		129,28	10989
		Итого оплата труда:				48,99	4164
		Итого материалов:				0,00	--
200	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	61,0000		30,97	1888
		Итого оплата труда:				20,96	1278
		Итого эксплуатация машин:				12,74	777
201	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,0000		2567,08	33372
		Итого оплата труда:				239,27	3110
		Итого эксплуатация машин:				795,30	10339
		Итого материалов:				1673,61	21757
202	11-270403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	76,9200		173,65	13357
		Итого оплата труда:				75,38	6024
		Итого эксплуатация машин:				138,67	11083
		Итого материалов:				0,00	--
203	11-270403-0904 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903 толщ.13см	м2 покрытия	76,9200		-16,77	-1290
		Итого оплата труда:				-4,78	-368
		Итого эксплуатация машин:				-16,77	-1290
204	21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,0000		4737,50	47375

1	2	3	4	5	6	7	8
205	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	8,0000		813,63	6509
		Итого оплата труда:				208,56	1669
		Итого эксплуатация машин:				634,00	5072
		Итого материалов:				179,65	1437
206	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	0,3200		53897,77	17247
207	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0000		3283,75	13136
		Итого оплата труда:				2473,47	9894
		Итого эксплуатация машин:				692,55	2770
		Итого материалов:				271,79	1087
208	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость металлических стоек	м	10,8000		708,36	7650
209	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	4,0000		4870,22	19481
				2.4 Устройство выходной части сооружения (НБ)			
210	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба (крупностью 17-24см)	м3	2,9200		2285,96	6675
		Итого оплата труда:				788,08	2301
		Итого эксплуатация машин:				147,42	430
210. 4	21-010701-0201	Камень бутовый	м3	1,03	3,008	1359,30	4088
		Итого материалов:				1400,08	4088
211	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство В25 W6 F150	м3	1,2400		27528,23	34135
		Итого оплата труда:				3406,12	4224
		Итого эксплуатация машин:				478,39	593
		Итого материалов:				23843,82	29566
212	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дна оснований на оросительных и осушительных системах В25 W6 F150	м3	0,7900		24126,58	19061
		Итого оплата труда:				1592,97	1258
		Итого эксплуатация машин:				392,77	310
		Итого материалов:				22298,90	17616

1	2	3	4	5	6	7	8
213	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,19962		18670,47	3727
		Итого оплата труда:				13426,54	2680
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1300
		Итого материалов:				702,22	140
214	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,19962		178604,22	35653
215	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружение. Устройство	м3	2,0300		2933,99	5956
		Итого оплата труда:				770,83	1565
		Итого эксплуатация машин:				193,42	393
		Итого материалов:				2046,92	4155
216	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка горячим битумом в два слоя	м2	17,4200		588,98	10261
		Итого оплата труда:				388,53	6768
		Итого эксплуатация машин:				0,77	13
		Итого материалов:				199,77	3480
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1354313
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				714027
Материалы -			Тенге				360107
Всего заработная плата -			Тенге				105129
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				120298
Местные материалы -			Тенге				64622
		Накладные расходы -	Тенге				92027
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				61025
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31002
		Сметная прибыль -	Тенге				64484
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				870538
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				130
		Сметная заработная плата -	Тенге				105129
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				640286
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				640286
		Накладные расходы -	Тенге				25611
		Сметная прибыль -	Тенге				53272
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				719170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1588962
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				130
		Сметная заработная плата -	Тенге				105129

РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 2-21-17 Расчистка прудокопани СХТ Талдыкудук, Парк.Килак Кубик, Коссортон,Канат Кубик, Шайтык

Земляные работы по расчистке прудокопани СХТ Талдыкудук.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.1.Подготовительные работы.					
217	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	497,7250		35,18	17511
		Итого оплата труда:				10,24	5096
		Итого эксплуатация машин:				35,18	17511
218	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	497,7250		29,58	14725
		Итого оплата труда:				8,61	4286
		Итого эксплуатация машин:				29,58	14725
219	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	497,7250		18,64	9275
		Итого оплата труда:				4,68	2327
		Итого эксплуатация машин:				18,63	9275
220	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	497,7250		11,77	5857
		Итого оплата труда:				2,95	1470
		Итого эксплуатация машин:				11,77	5857
		1.2 Земляные работы					
221	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	517,6330		39,98	20695
		Итого оплата труда:				11,64	6023
		Итого эксплуатация машин:				39,98	20695
222	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	517,6330		159,92	82778
		Итого оплата труда:				46,54	24092
		Итого эксплуатация машин:				159,92	82778
223	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	630,4510		89,50	56427
		Итого оплата труда:				28,35	17870
		Итого эксплуатация машин:				83,61	52715

1	2	3	4	5	6	7	8
224	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	381,6590		98,45	37575
		Итого оплата труда:				31,18	11900
		Итого эксплуатация машин:				91,98	35103
225	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	248,8620		98,45	24501
		Итого оплата труда:				31,18	7760
		Итого эксплуатация машин:				91,98	22889
226	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	2,4660		325,18	802
227	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2272,9440		20,08	45637
		Итого оплата труда:				5,04	11452
		Итого эксплуатация машин:				20,08	45637
228	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2272,9440		12,25	27840
		Итого оплата труда:				3,07	6986
		Итого эксплуатация машин:				12,25	27840
229	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3152,0520		59,34	187048
		Итого оплата труда:				50,15	158063
		Итого эксплуатация машин:				12,08	38085
				2.Земляные работы по расчистке прудокопани Парк			
				2.1.Подготовительные работы.			

1	2	3	4	5	6	7	8
230	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		35,18	35022
		Итого оплата труда:				10,24	10193
		Итого эксплуатация машин:				35,18	35022
231	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		29,58	29450
		Итого оплата труда:				8,61	8571
		Итого эксплуатация машин:				29,58	29450
232	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		18,63	18550
		Итого оплата труда:				4,68	4655
		Итого эксплуатация машин:				18,63	18550
233	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		11,77	11714
		Итого оплата труда:				2,95	2939
		Итого эксплуатация машин:				11,77	11714
		2.2.Земляные работы					
234	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	282,0440		39,98	11276
		Итого оплата труда:				11,64	3282
		Итого эксплуатация машин:				39,98	11276
235	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	282,0440		159,92	45104
		Итого оплата труда:				46,54	13127
		Итого эксплуатация машин:				159,92	45104
236	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1045,2220		89,50	93550
		Итого оплата труда:				28,35	29627
		Итого эксплуатация машин:				83,61	87395

1	2	3	4	5	6	7	8
237	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	613,8610		98,45	60436
		Итого оплата труда:				31,18	19140
		Итого эксплуатация машин:				91,98	56460
238	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	414,7710		98,45	40835
		Итого оплата труда:				31,18	12933
		Итого эксплуатация машин:				91,98	38149
239	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	7,8240		325,19	2544
240	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3351,3480		20,08	67290
		Итого оплата труда:				5,04	16886
		Итого эксплуатация машин:				20,08	67290
241	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3351,3480		12,25	41048
		Итого оплата труда:				3,07	10301
		Итого эксплуатация машин:				12,25	41048
242	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6304,5140		59,34	374120
		Итого оплата труда:				50,15	316146
				3.Земляные работы по расчистке прудокопани Килан Кубик			
				3.1.Подготовительные работы.			
243	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		35,18	35022

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				10,24	10193
		Итого эксплуатация машин:				35,18	35022
244	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		29,58	29450
		Итого оплата труда:				8,61	8571
		Итого эксплуатация машин:				29,58	29450
245	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		18,63	18550
		Итого оплата труда:				4,68	4655
		Итого эксплуатация машин:				18,63	18550
246	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		11,77	11714
		Итого оплата труда:				2,95	2939
		Итого эксплуатация машин:				11,77	11714
				3.2 Земляные работы			
247	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальерабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	265,4530		39,98	10613
		Итого оплата труда:				11,64	3089
		Итого эксплуатация машин:				39,98	10613
248	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	265,4530		159,92	42450
		Итого оплата труда:				46,54	12355
		Итого эксплуатация машин:				159,92	42450
249	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1045,2220		89,50	93550
		Итого оплата труда:				28,35	29627
		Итого эксплуатация машин:				83,61	87395
250	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты раотка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	613,8600		98,45	60436
		Итого оплата труда:				31,18	19140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				91,98	56460
251	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	414,7510		98,45	40834
		Итого оплата труда:				31,18	12932
		Итого эксплуатация машин:				91,98	38147
252	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3334,7500		20,08	66956
		Итого оплата труда:				5,04	16802
		Итого эксплуатация машин:				20,08	66956
253	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3334,7500		12,25	40845
		Итого оплата труда:				3,07	10250
		Итого эксплуатация машин:				12,25	40845
254	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6304,5140		59,34	374120
		Итого оплата труда:				50,15	316146
		Итого эксплуатация машин:				12,08	76174
				4.Земляные работы по расчистке прудокопани Коссортон 2			
				4.1 Подготовительные работы			
255	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		35,18	35022
		Итого оплата труда:				10,24	10193
		Итого эксплуатация машин:				35,18	35022
256	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		29,58	29450
		Итого оплата труда:				8,61	8571
		Итого эксплуатация машин:				29,58	29450
257	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		18,63	18550
		Итого оплата труда:				4,68	4655
		Итого эксплуатация машин:				18,63	18550

1	2	3	4	5	6	7	8
258	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		11,77	11714
		Итого оплата труда:				2,95	2939
		Итого эксплуатация машин:				11,77	11714
		4.2 Земляные работы					
259	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	248,8620		39,98	9949
		Итого оплата труда:				11,64	2896
		Итого эксплуатация машин:				39,98	9949
260	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	248,8620		159,92	39797
		Итого оплата труда:				46,54	11583
		Итого эксплуатация машин:				159,92	39797
261	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1094,9900		89,50	98005
		Итого оплата труда:				28,35	31038
		Итого эксплуатация машин:				83,61	91557
262	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.(налипающий грунт) На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	663,6320		98,45	65337
		Итого оплата труда:				31,18	20692
		Итого эксплуатация машин:				91,98	61038
263	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	414,7710		98,45	40835
		Итого оплата труда:				31,18	12933
		Итого эксплуатация машин:				91,98	38149

1	2	3	4	5	6	7	8
264	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	3,0280		325,17	985
265	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3417,7100		20,08	68622
		Итого оплата труда:				5,04	17220
		Итого эксплуатация машин:				20,08	68622
266	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3417,7100		12,25	41861
		Итого оплата труда:				3,07	10505
		Итого эксплуатация машин:				12,25	41861
267	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6304,5140		59,34	374120
		Итого оплата труда:				50,15	316146
		Итого эксплуатация машин:				12,08	76174
				Земляные работы по расчистке прудокопани Коссортон1			
				5.1.Подготовительные работы			
268	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунтаа бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,1740		35,18	52532
		Итого оплата труда:				10,24	15289
		Итого эксплуатация машин:				35,18	52532
269	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,1740		29,58	44175
		Итого оплата труда:				8,61	12857
		Итого эксплуатация машин:				29,58	44175
270	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,1740		18,63	27825
		Итого оплата труда:				4,68	6982
		Итого эксплуатация машин:				18,63	27825
271	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,1740		11,77	17570
		Итого оплата труда:				2,95	4409
		Итого эксплуатация машин:				11,77	17570
				5.2 Земляные работы.			

1	2	3	4	5	6	7	8
272	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	248,8620		39,98	9949
		Итого оплата труда:				11,64	2896
		Итого эксплуатация машин:				39,98	9949
273	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	248,8620		159,92	39797
		Итого оплата труда:				46,54	11583
		Итого эксплуатация машин:				159,92	39797
274	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1708,8550		89,50	152947
		Итого оплата труда:				28,35	48438
		Итого эксплуатация машин:				83,61	142884
275	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1028,6310		98,45	101272
		Итого оплата труда:				31,18	32073
		Итого эксплуатация машин:				91,98	94609
276	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	663,6330		98,45	65337
		Итого оплата труда:				31,18	20692
		Итого эксплуатация машин:				91,98	61038
277	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	1,6590		325,20	539

1	2	3	4	5	6	7	8
278	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5143,1560		20,08	103266
		Итого оплата труда:				5,04	25913
		Итого эксплуатация машин:				20,08	103266
279	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5143,1560		12,25	62995
		Итого оплата труда:				3,07	15808
		Итого эксплуатация машин:				12,25	62995
280	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9456,7710		59,34	561180
		Итого оплата труда:				50,15	474220
		Итого эксплуатация машин:				12,08	114261
				6.Земляные работы по расчистке прудокопани Канат Кубик			
				6.1.Подготовительные работы.			
281	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,1740		35,18	52532
		Итого оплата труда:				10,24	15289
		Итого эксплуатация машин:				35,18	52532
282	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,1740		29,58	44175
		Итого оплата труда:				8,61	12857
		Итого эксплуатация машин:				29,58	44175
283	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,1740		18,63	27825
		Итого оплата труда:				4,68	6982
		Итого эксплуатация машин:				18,63	27825
284	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,1740		11,77	17570
		Итого оплата труда:				2,95	4409
		Итого эксплуатация машин:				11,77	17570
				6.2 Земляные работы			
285	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	182,4990		39,98	7296
		Итого оплата труда:				11,64	2123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				39,98	7296
286	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	182,4990		159,92	29185
		Итого оплата труда:				46,54	8494
		Итого эксплуатация машин:				159,92	29185
287	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1559,3800		89,50	139569
		Итого оплата труда:				28,35	44201
		Итого эксплуатация машин:				83,61	130386
288	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	929,0860		98,45	91471
		Итого оплата труда:				31,18	28969
		Итого эксплуатация машин:				91,98	85453
289	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	613,8600		98,45	60436
		Итого оплата труда:				31,18	19140
		Итого эксплуатация машин:				91,98	56460
290	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	2,1570		325,15	701
291	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4778,1580		20,08	95938
		Итого оплата труда:				5,04	24074
		Итого эксплуатация машин:				20,08	95938
292	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4778,1580		12,25	58524
		Итого оплата труда:				3,07	14686

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				12,25	58524
293	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9456,7700		59,34	561180
		Итого оплата труда:				50,15	474220
		Итого эксплуатация машин:				12,08	114261
				7.Земляные работы по расчистке прудокопани Кабдулла.			
				7.1.Подготовительные работы			
294	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		35,18	35022
		Итого оплата труда:				10,24	10193
		Итого эксплуатация машин:				35,18	35022
295	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		29,58	29450
		Итого оплата труда:				8,61	8571
		Итого эксплуатация машин:				29,58	29450
296	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		18,63	18550
		Итого оплата труда:				4,68	4655
		Итого эксплуатация машин:				18,63	18550
297	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		11,77	11714
		Итого оплата труда:				2,95	2939
		Итого эксплуатация машин:				11,77	11714
				Земляные работы по работы по расчистке прудокопани			
				8.1 Подготовительные работы.			
298	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,1740		35,18	52532
		Итого оплата труда:				10,24	15289
		Итого эксплуатация машин:				35,18	52532
299	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта перемещения грунта до 20 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,1740		29,58	44175

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8,61	12857
		Итого эксплуатация машин:				29,58	44175
300	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,1740		18,63	27825
		Итого оплата труда:				4,68	6982
		Итого эксплуатация машин:				18,63	27825
301	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,1740		11,77	17570
		Итого оплата труда:				2,95	4409
		Итого эксплуатация машин:				11,77	17570
		8.2. Земляные работы.					
302	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (сущесивующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	331,8160		39,98	13266
		Итого оплата труда:				11,64	3861
		Итого эксплуатация машин:				39,98	13266
303	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	331,8160		159,92	53063
		Итого оплата труда:				46,54	15444
		Итого эксплуатация машин:				159,92	53063
304	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1708,8550		89,50	152947
		Итого оплата труда:				28,35	48438
		Итого эксплуатация машин:				83,61	142884
305	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1028,6300		98,45	101272
		Итого оплата труда:				31,18	32073
		Итого эксплуатация машин:				91,98	94609

1	2	3	4	5	6	7	8
306	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	663,6330		98,45	65337
		Итого оплата труда:				31,18	20692
		Итого эксплуатация машин:				91,98	61038
307	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	3,9820		325,21	1295
308	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5226,1100		20,08	104932
		Итого оплата труда:				5,04	26331
		Итого эксплуатация машин:				20,08	104932
309	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5226,1100		12,25	64011
		Итого оплата труда:				3,07	16063
		Итого эксплуатация машин:				12,25	64011
310	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9456,7710		59,34	561180
		Итого оплата труда:				50,15	474220
		Итого эксплуатация машин:				12,08	114261
				9.Земляные работы по расчистке прудокопани Шункуркуль. 9.1.Подготовительные работы.			
311	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		35,18	35022
		Итого оплата труда:				10,24	10193
		Итого эксплуатация машин:				35,18	35022
312	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		29,58	29450
		Итого оплата труда:				8,61	8571
		Итого эксплуатация машин:				29,58	29450

1	2	3	4	5	6	7	8
313	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		18,63	18550
		Итого оплата труда:				4,68	4655
		Итого эксплуатация машин:				18,63	18550
314	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		11,77	11714
		Итого оплата труда:				2,95	2939
		Итого эксплуатация машин:				11,77	11714
		9.2.Земляные работы.					
315	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	298,6350		39,98	11939
		Итого оплата труда:				11,64	3475
		Итого эксплуатация машин:				39,98	11939
316	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	298,6350		159,92	47757
		Итого оплата труда:				46,54	13899
		Итого эксплуатация машин:				159,92	47757
317	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1128,1760		89,50	100975
		Итого оплата труда:				28,35	31979
		Итого эксплуатация машин:				83,61	94331
318	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	663,6330		98,45	65337
		Итого оплата труда:				31,18	20692
		Итого эксплуатация машин:				91,98	61038

1	2	3	4	5	6	7	8
319	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	447,9520		98,45	44102
		Итого оплата труда:				31,18	13967
		Итого эксплуатация машин:				91,98	41201
320	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	0,4980		325,33	162
321	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3533,8460		20,08	70954
		Итого оплата труда:				5,04	17805
		Итого эксплуатация машин:				20,08	70954
322	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3533,8460		12,25	43283
		Итого оплата труда:				3,07	10861
		Итого эксплуатация машин:				12,25	43283
323	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6304,5140		59,34	374120
		Итого оплата труда:				50,15	316146
		Итого эксплуатация машин:				12,08	76174
0.1.Подготовительные работы.						Земляные работы по расчистке прудокопани Кишкенешал	
324	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,7440		35,18	52553
		Итого оплата труда:				10,24	15295
		Итого эксплуатация машин:				35,18	52553
325	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1493,7440		29,58	44192
		Итого оплата труда:				8,61	12862
		Итого эксплуатация машин:				29,58	44192

1	2	3	4	5	6	7	8
326	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,7440		18,63	27836
		Итого оплата труда:				4,68	6985
		Итого эксплуатация машин:				18,63	27836
327	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1493,7440		11,77	17577
		Итого оплата труда:				2,95	4411
		Итого эксплуатация машин:				11,77	17577
				10.2.Земляные работы			
328	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	763,1780		39,98	30511
		Итого оплата труда:				11,64	8880
		Итого эксплуатация машин:				39,98	30511
329	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	763,1780		159,92	122045
		Итого оплата труда:				46,54	35520
		Итого эксплуатация машин:				159,92	122045
330	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1708,8550		89,50	152947
		Итого оплата труда:				28,35	48438
		Итого эксплуатация машин:				83,61	142884
331	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1028,6310		98,45	101272
		Итого оплата труда:				31,18	32073
		Итого эксплуатация машин:				91,98	94609

1	2	3	4	5	6	7	8
332	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	663,6330		98,45	65337
		Итого оплата труда:				31,18	20692
		Итого эксплуатация машин:				91,98	61038
333	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	9,2900		325,20	3021
334	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5657,4720		20,08	113593
		Итого оплата труда:				5,04	28505
		Итого эксплуатация машин:				20,08	113593
335	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5657,4720		12,25	69294
		Итого оплата труда:				3,07	17389
		Итого эксплуатация машин:				12,25	69294
336	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9456,7710		59,34	561180
		Итого оплата труда:				50,15	474220
		Итого эксплуатация машин:				12,08	114261
				11.Земляные работы по расчистке прудокопани Меншен			
				11.1Подготовительные работы			
337	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		35,18	35022
		Итого оплата труда:				10,24	10193
		Итого эксплуатация машин:				35,18	35022
338	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	995,4500		29,58	29450
		Итого оплата труда:				8,61	8571
		Итого эксплуатация машин:				29,58	29450

1	2	3	4	5	6	7	8
339	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		18,63	18550
		Итого оплата труда:				4,68	4655
		Итого эксплуатация машин:				18,63	18550
340	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	995,4500		11,77	11714
		Итого оплата труда:				2,95	2939
		Итого эксплуатация машин:				11,77	11714
		11.2.Земляные работы					
341	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	215,6810		39,98	8623
		Итого оплата труда:				11,64	2510
		Итого эксплуатация машин:				39,98	8623
342	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	215,6810		159,92	34491
		Итого оплата труда:				46,54	10038
		Итого эксплуатация машин:				159,92	34491
343	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1177,9490		89,50	105430
		Итого оплата труда:				28,35	33389
		Итого эксплуатация машин:				83,61	98493
344	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	713,4050		98,45	70237
		Итого эксплуатация машин:				91,98	65616

1	2	3	4	5	6	7	8
345	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	464,5430		98,45	45736
		Итого оплата труда:				31,18	14484
		Итого эксплуатация машин:				91,98	42727
346	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	0,1660		325,00	54
347	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3567,0280		20,08	71620
		Итого оплата труда:				5,04	17972
		Итого эксплуатация машин:				20,08	71620
348	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3567,0280		12,25	43690
		Итого оплата труда:				3,07	10963
		Итого эксплуатация машин:				12,25	43690
349	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6304,5140		59,34	374120
		Итого оплата труда:				50,15	316146
		Итого эксплуатация машин:				12,08	76174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				9863783
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9863783
Всего заработная плата -			Тенге				5249495
		Накладные расходы -	Тенге				3618568
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3100016
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				518552
		Сметная прибыль -	Тенге				1078588
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14560939
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6822
		Сметная заработная плата -	Тенге				5249495
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14560939
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6822
		Сметная заработная плата -	Тенге				5249495

РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 2-21-18 Сопряжение подводящего канала с прудокопанями

1	2	3	4	5	6	7	8
				ПРУДОКОПАНЬ СХТ ТАЛДЫКУДУК			
350	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	50,0000		114,66	5734
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433
351	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	86,0000		46,34	3986
		Итого оплата труда:				28,00	2408
		Итого эксплуатация машин:				7,98	687
		Итого материалов:				15,60	1342
352	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	86,0000		249,43	21451
353	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	80,0000		46,35	3708
		Итого оплата труда:				28,00	2240
		Итого эксплуатация машин:				7,98	639
		Итого материалов:				15,60	1248
354	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	80,0000		979,71	78377
355	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0050		22200,00	111
		Итого оплата труда:				17546,08	88
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	17
		Итого материалов:				1710,09	9
356	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050		174539,52	873
357	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	12,0000		5974,00	71687
		Итого оплата труда:				1882,03	22584
		Итого эксплуатация машин:				147,42	1769
		Итого материалов:				3993,97	47928
				ПРУДОКОПАНЬ ПАРК (2шт)			

1	2	3	4	5	6	7	8
358	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	100,0000		114,68	11467
		Итого оплата труда:				87,49	8749
		Итого эксплуатация машин:				48,66	4866
359	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	172,0000		46,35	7972
		Итого оплата труда:				28,00	4816
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1373
		Итого материалов:				15,60	2684
360	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	172,0000		249,43	42902
361	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	160,0000		46,34	7416
		Итого оплата труда:				28,00	4480
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1277
		Итого материалов:				15,60	2496
362	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	160,0000		979,71	156754
363	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0100		22300,00	223
		Итого оплата труда:				17546,08	175
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	34
		Итого материалов:				1710,09	17
364	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		174539,52	1745
365	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	24,0000		5973,92	143375
		Итого оплата труда:				1882,03	45169
		Итого эксплуатация машин:				147,42	3538
		Итого материалов:				3993,97	95855

1	2	3	4	5	6	7	8
366	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	100,0000		114,68	11467
		Итого оплата труда:				87,49	8749
		Итого эксплуатация машин:				48,66	4866
367	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	172,0000		46,35	7972
		Итого оплата труда:				28,00	4816
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1373
		Итого материалов:				15,60	2684
368	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	172,0000		249,43	42902
369	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	160,0000		46,34	7416
		Итого оплата труда:				28,00	4480
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1277
		Итого материалов:				15,60	2496
370	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	160,0000		979,71	156754
371	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0100		22300,00	223
		Итого оплата труда:				17546,08	175
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	34
		Итого материалов:				1710,09	17
372	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		174539,52	1745
373	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	24,0000		5973,92	143375
		Итого оплата труда:				1882,03	45169
		Итого эксплуатация машин:				147,42	3538
		Итого материалов:				3993,97	95855

1	2	3	4	5	6	7	8
374	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	100,0000		114,68	11467
		Итого оплата труда:				87,49	8749
		Итого эксплуатация машин:				48,66	4866
375	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	172,0000		46,35	7972
		Итого оплата труда:				28,00	4816
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1373
		Итого материалов:				15,60	2684
376	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	172,0000		249,43	42902
377	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	160,0000		46,34	7416
		Итого оплата труда:				28,00	4480
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1277
		Итого материалов:				15,60	2496
378	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	160,0000		979,71	156754
379	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0100		22300,00	223
		Итого оплата труда:				17546,08	175
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	34
		Итого материалов:				1710,09	17
380	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		174539,52	1745
381	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	24,0000		5973,92	143375
		Итого оплата труда:				1882,03	45169
		Итого эксплуатация машин:				147,42	3538
		Итого материалов:				3993,97	95855

1	2	3	4	5	6	7	8
382	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	100,0000		114,68	11467
		Итого оплата труда:				87,49	8749
		Итого эксплуатация машин:				48,66	4866
383	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	172,0000		46,35	7972
		Итого оплата труда:				28,00	4816
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1373
		Итого материалов:				15,60	2684
384	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	172,0000		249,43	42902
385	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	160,0000		46,34	7416
		Итого оплата труда:				28,00	4480
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1277
		Итого материалов:				15,60	2496
386	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	160,0000		979,71	156754
387	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0100		22300,00	223
		Итого оплата труда:				17546,08	175
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	34
		Итого материалов:				1710,09	17
388	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		174539,52	1745
389	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	24,0000		5973,92	143375
		Итого оплата труда:				1882,03	45169
		Итого эксплуатация машин:				147,42	3538
		Итого материалов:				3993,97	95855
390	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Канат Кубик (2шт) 100,0000		114,68	11467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				87,49	8749
		Итого эксплуатация машин:				48,66	4866
391	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	172,0000		46,35	7972
		Итого оплата труда:				28,00	4816
		Итого материалов:				15,60	2684
392	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	172,0000		249,43	42902
393	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	160,0000		46,34	7416
		Итого оплата труда:				28,00	4480
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1277
		Итого материалов:				15,60	2496
394	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	160,0000		979,71	156754
395	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0100		22300,00	223
		Итого оплата труда:				17546,08	175
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	34
		Итого материалов:				1710,09	17
396	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		174539,52	1745
397	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	24,0000		5973,92	143375
		Итого эксплуатация машин:				147,42	3538
		Итого материалов:				3993,97	95855
398	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Кабдулла 50,0000		114,66	5734
		Итого оплата труда:				87,49	4375
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433

1	2	3	4	5	6	7	8
399	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	86,0000		46,34	3986
		Итого оплата труда:				28,00	2408
		Итого эксплуатация машин:				7,98	687
		Итого материалов:				15,60	1342
400	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	86,0000		249,43	21451
401	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	80,0000		46,35	3708
		Итого оплата труда:				28,00	2240
		Итого эксплуатация машин:				7,98	639
		Итого материалов:				15,60	1248
402	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	80,0000		979,71	78377
403	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0050		22200,00	111
		Итого оплата труда:				17546,08	88
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	17
		Итого материалов:				1710,09	9
404	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050		174539,52	873
405	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	12,0000		5974,00	71687
		Итого эксплуатация машин:				147,42	1769
		Итого материалов:				3993,97	47928
406	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Шайтык (3шт) 150,0000		114,67	17201
		Итого оплата труда:				87,49	13124
		Итого эксплуатация машин:				48,66	7299

1	2	3	4	5	6	7	8
407	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	258,0000		46,35	11958
		Итого оплата труда:				28,00	7224
		Итого эксплуатация машин:				7,98	2060
		Итого материалов:				15,60	4026
408	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	258,0000		249,43	64353
409	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	240,0000		46,35	11123
		Итого оплата труда:				28,00	6720
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1916
		Итого материалов:				15,60	3745
410	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	240,0000		979,71	235130
411	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0150		22266,67	334
		Итого оплата труда:				17546,08	263
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	51
		Итого материалов:				1710,09	26
412	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0150		174539,52	2618
413	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	36,0000		5973,94	215062
		Итого оплата труда:				1882,03	67753
		Итого эксплуатация машин:				147,42	5307
		Итого материалов:				3993,97	143783
414	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Шункуркуль 50,0000		114,66	5734
		Итого оплата труда:				87,49	4375
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433

1	2	3	4	5	6	7	8
415	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	86,0000		46,34	3986
		Итого оплата труда:				28,00	2408
		Итого эксплуатация машин:				7,98	687
		Итого материалов:				15,60	1342
416	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	86,0000		249,43	21451
417	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	80,0000		46,35	3708
		Итого оплата труда:				28,00	2240
		Итого эксплуатация машин:				7,98	639
		Итого материалов:				15,60	1248
418	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	80,0000		979,71	78377
419	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0050		22200,00	111
		Итого оплата труда:				17546,08	88
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	17
		Итого материалов:				1710,09	9
420	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050		174539,52	873
421	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	12,0000		5974,00	71687
		Итого оплата труда:				1882,03	22584
		Итого эксплуатация машин:				147,42	1769
		Итого материалов:				3993,97	47928
422	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Кишкенешал (2шт) 100,0000		114,68	11467
		Итого оплата труда:				87,49	8749
		Итого эксплуатация машин:				48,66	4866

1	2	3	4	5	6	7	8
423	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	172,0000		46,35	7972
		Итого оплата труда:				28,00	4816
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1373
		Итого материалов:				15,60	2684
424	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	172,0000		249,43	42902
425	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	160,0000		46,34	7416
		Итого оплата труда:				28,00	4480
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1277
		Итого материалов:				15,60	2496
426	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	160,0000		979,71	156754
427	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0100		22300,00	223
		Итого оплата труда:				17546,08	175
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	34
		Итого материалов:				1710,09	17
428	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		174539,52	1745
429	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	24,0000		5973,92	143375
		Итого оплата труда:				1882,03	45169
		Итого эксплуатация машин:				147,42	3538
		Итого материалов:				3993,97	95855
430	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Меншен 50,0000		114,66	5734
		Итого оплата труда:				87,49	4375
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433

1	2	3	4	5	6	7	8
431	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	86,0000		46,34	3986
		Итого оплата труда:				28,00	2408
		Итого эксплуатация машин:				7,98	687
		Итого материалов:				15,60	1342
432	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	86,0000		249,43	21451
433	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	80,0000		46,35	3708
		Итого оплата труда:				28,00	2240
		Итого эксплуатация машин:				7,98	639
		Итого материалов:				15,60	1248
434	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	80,0000		979,71	78377
435	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0050		22200,00	111
		Итого оплата труда:				17546,08	88
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	17
		Итого материалов:				1710,09	9
436	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050		174539,52	873
437	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	12,0000		5974,00	71687
		Итого оплата труда:				1882,03	22584
		Итого эксплуатация машин:				147,42	1769
		Итого материалов:				3993,97	47928
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				3532599
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				3532599
Всего заработная плата -			Тенге				959999
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				602200
Накладные расходы -			Тенге				1913309
			Тенге				478510

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				324236
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				154274
		Сметная прибыль -	Тенге				320889
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				4331992
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				709
		Сметная заработная плата -	Тенге				602200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	чел.-ч				4331992
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				709
		Сметная заработная плата -	Тенге				602200
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 2-22-12 Расчистка подводящих каналов Сексенбай					
		Земляные работы по расчистке подводящих каналов					
		1.1.Подготовительные работы.					
438	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3240,0000		35,18	113989
		Итого оплата труда:				10,24	33175
		Итого эксплуатация машин:				35,18	113989
439	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3240,0000		29,58	95854
		Итого оплата труда:				8,61	27898
		Итого эксплуатация машин:				29,58	95854
440	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3240,0000		28,21	91406
		Итого оплата труда:				8,21	26603
		Итого эксплуатация машин:				28,21	91406
441	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3240,0000		27,91	90429
		Итого оплата труда:				8,12	26318
		Итого эксплуатация машин:				27,91	90429
442	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры(отвалы)Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3240,0000		18,63	60377
		Итого оплата труда:				4,68	15151
		Итого эксплуатация машин:				18,63	60377
443	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры(отвалы)Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3240,0000		11,77	38125
		Итого оплата труда:				2,95	9567
		Итого эксплуатация машин:				11,77	38125
		1.2 Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
444	11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07	Мехочистка каналов, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников, применен коэффициент к затратам труда - 1,07 и к времени эксплуатации машин - 1,07	м3 грунта	6750,0000		210,31	1419620
		Итого оплата труда:				62,97	425040
		Итого эксплуатация машин:				196,63	1327232
445	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	6750,0000		32,06	216397
		Итого оплата труда:				9,33	62981
		Итого эксплуатация машин:				32,06	216397
446	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6750,0000		20,08	135529
		Итого оплата труда:				5,04	34009
		Итого эксплуатация машин:				20,08	135529
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2261727
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				2261727
		Накладные расходы -	Тенге				660743
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				496588
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				390499
		Сметная прибыль -	Тенге				106089
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				220665
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2978979
		Сметная заработная плата -	Тенге				566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				660743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2978979
		Сметная заработная плата -	Тенге				566
							660743

РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 2-22-13 Расчистка прудокопани Сексенбай

Земляные работы по расчистке прудокопани Сексенбай

1.1.Подготовительные работы.

1	2	3	4	5	6	7	8
447	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9000,0000		35,18	316636
		Итого оплата труда:				10,24	92154
		Итого эксплуатация машин:				35,18	316636
448	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9000,0000		29,58	266262
		Итого оплата труда:				8,61	77493
		Итого эксплуатация машин:				29,58	266262
449	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9000,0000		18,63	167714
		Итого оплата труда:				4,68	42086
		Итого эксплуатация машин:				18,63	167714
450	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	9000,0000		11,77	105904
		Итого оплата труда:				2,95	26575
		Итого эксплуатация машин:				11,77	105904
		1.2 Земляные работы					
451	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5200,0000		39,98	207892
		Итого эксплуатация машин:				39,98	207892
452	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5200,0000		159,92	831569
		Итого оплата труда:				46,54	242021
		Итого эксплуатация машин:				159,92	831569
453	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10700,0000		89,50	957680
		Итого оплата труда:				28,35	303296
		Итого эксплуатация машин:				83,61	894671

1	2	3	4	5	6	7	8
454	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6400,0000		98,45	630100
		Итого оплата труда:				31,18	199552
		Итого эксплуатация машин:				91,98	588643
455	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4200,0000		98,45	413503
		Итого оплата труда:				31,18	130956
		Итого эксплуатация машин:				91,98	386297
456	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	64,0000		325,19	20812
457	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35500,0000		20,08	712783
		Итого оплата труда:				5,04	178865
		Итого эксплуатация машин:				20,08	712783
458	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35500,0000		12,25	434813
		Итого оплата труда:				3,07	109111
		Итого эксплуатация машин:				12,25	434813
459	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	57000,0000		59,34	3382470
		Итого оплата труда:				50,15	2858325
		Итого эксплуатация машин:				12,08	688701
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				8448138
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				8448138
Накладные расходы -			Тенге				4329428
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				2993748
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				2553675
			Тенге				440073

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				915351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12357260
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5461
		Сметная заработная плата -	Тенге				4329428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12357260
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5461
		Сметная заработная плата -	Тенге				4329428
		РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 2-22-14 Сопряжение подводящего канала с прудокопанями					
			Сексенбай (3шт)				
460	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	150,0000		114,67	17201
		Итого оплата труда:				87,49	13124
		Итого эксплуатация машин:				48,66	7299
461	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	258,0000		46,35	11958
		Итого оплата труда:				28,00	7224
		Итого эксплуатация машин:				7,98	2060
		Итого материалов:				15,60	4026
462	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	258,0000		249,43	64353
463	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	240,0000		46,35	11123
		Итого оплата труда:				28,00	6720
		Итого эксплуатация машин:				7,98	1916
		Итого материалов:				15,60	3745
464	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	240,0000		979,71	235130
465	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0150		22266,67	334
		Итого оплата труда:				17546,08	263
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	51
		Итого материалов:				1710,09	26

1	2	3	4	5	6	7	8
466	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0150		174539,52	2618
467	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	36,0000		5973,94	215062
		Итого оплата труда:				1882,03	67753
		Итого эксплуатация машин:				147,42	5307
		Итого материалов:				3993,97	143783
468	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Степной 50,0000		114,66	5734
		Итого оплата труда:				87,49	4375
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433
469	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	86,0000		46,34	3986
		Итого оплата труда:				28,00	2408
		Итого эксплуатация машин:				7,98	687
		Итого материалов:				15,60	1342
470	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	86,0000		249,43	21451
471	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	80,0000		46,35	3708
		Итого оплата труда:				28,00	2240
		Итого эксплуатация машин:				7,98	639
		Итого материалов:				15,60	1248
472	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	80,0000		979,71	78377
473	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0050		22200,00	111
		Итого оплата труда:				17546,08	88
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	17
		Итого материалов:				1710,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8
474	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050		174539,52	873
475	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	12,0000		5974,00	71687
		Итого оплата труда:				1882,03	22584
		Итого эксплуатация машин:				147,42	1769
		Итого материалов:				3993,97	47928
476	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	Дорожный 50,0000		114,66	5734
		Итого оплата труда:				87,49	4375
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433
477	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	86,0000		46,34	3986
		Итого оплата труда:				28,00	2408
		Итого эксплуатация машин:				7,98	687
		Итого материалов:				15,60	1342
478	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	86,0000		249,43	21451
479	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля ГКТ KGS350 толщ.2,7мм	м2 полиэтиленового экрана	80,0000		46,35	3708
		Итого оплата труда:				28,00	2240
		Итого эксплуатация машин:				7,98	639
		Итого материалов:				15,60	1248
480	21-080102-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	80,0000		979,71	78377
481	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса арматурой диаметром 8 мм.	т арматуры	0,0050		22200,00	111
		Итого оплата труда:				17546,08	88
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	17
		Итого материалов:				1710,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8
482	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050		174539,52	873
483	11-420101-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение геокаркаса щебнем	м3	12,0000		5974,00	71687
		Итого оплата труда:				1882,03	22584
		Итого эксплуатация машин:				147,42	1769
		Итого материалов:				3993,97	47928
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				929631
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				929631
Всего заработная плата -			Тенге				252631
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				158474
Накладные расходы -			Тенге				503502
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				125924
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				85325
Сметная прибыль -			Тенге				40599
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				84444
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1140000
Сметная заработная плата -			Тенге				187
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				158474
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1140000
Сметная заработная плата -			Тенге				187
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							158474
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				80570834
- зарплата рабочих-строителей							
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				12196553
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				55161819
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				14417130
- перевозка грузов			Тенге				13195638
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				16824
Накладные расходы I уровня			Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				15609490
Накладные расходы II уровня			Тенге				96180325
ИТОГО:			Тенге				3847213
Сметная прибыль			Тенге				100027538
ИТОГО по смете:			Тенге				8002203
ИТОГО по акту:			Тенге				107772739
			Тенге				107772739

903600

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе оборудование					480107
		Временные здания и сооружения 3,44%					3690866
		Итого					110983498
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%					5978126
		Средства,связанные с командированием работников 16146837тг					16146837
		Затраты на транспортировку материалов 4019194 тг					4019194
		Всего в текущих ценах					137607762
		В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107					151368538
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)					18164224
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					169 532 762

Заместитель Генерального директора -
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Кемелбеков Б.

На осн./письма ЗКФ №18-17-22/1945 от 24.12.2017г и отчета технадзора №4965

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Мадиев М.

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/1945 от 24.12.17г. и отчета технадзора за декабрь м-ц 2017г. №4965.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Джумагалиев Н.У.

Технадзор:
ТОО «Сектор строительных услуг
«Сенімді Сапа»

_____ Утегалиев Г.Б.