# Акт № 21 от 13 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной г. Жезкент | 1 | Услуга | 1 123 725,00 | 1 123 725,00 |

**Итого: 1 123 725,00**

**В том числе НДС 120 399,11**

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 123 725,00 KZT

**Один миллион сто двадцать три тысячи семьсот двадцать пять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"". Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за СЕНТЯБРЬ 2012 год**
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 1 003,326 | | | | | | | 120,399 | 1 123,725 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 1 003,326 | | | | | | 120,399 | 1 123,725 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **1 123,725** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №4

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"". Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# АКТ № 5

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-1-1 0032 | Подготовительные работы по ремонту подогревателя сетевой воды (ст-ть 455руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *кот.установка* | 1 | 46171,13 / 46171,13 | 0 / 0 | 46171 / 46171 | 0 / 0 | 0 / 0 | 225,225 / 0,000 | 225 / 0 |
| 2 | Е99-1-2 0741 | Проверка ребристого водянного экономайзера с количеством ребристых труб до 200шт (ст-ть 59руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *экономайзер* | 1 | 7557,24 / 5987,03 | 1570,21 / 598,95 | 7557 / 5987 | 1570 / 599 | 0 / 0 | 29,205 / 2,409 | 29 / 2 |
| 5 | Е9-49-1 ДМ | Снятие болтов М20х85 крепления с квадратной головкойктрр1=0,6 ктрм1=0,7 кзпр1=0,6 кэкс1=0,7 кзпм1=0,7 кмат1=0 *болт* | 1080 | 13,32 / 13,14 | 0,18 / 0,07 | 14386 / 14191 | 194 / 76 | 0 / 0 | 0,079 / 0,000 | 85 / 0 |
| 11 | Е99-1-9 0755 | Демонтаж блоков экономайзера (нижний, средний, верхний) при помощи такелажных приспособлений (ст-ть 19руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10ребристых труб* | 12,8 | 2433,39 / 1928,03 | 505,36 / 193,05 | 31147 / 24679 | 6469 / 2471 | 0 / 0 | 9,405 / 0,781 | 120 / 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е99-1-14 0674 | Сборка и разборка такелажной схемы для монтажных и демонтаных работ (ст-ть 82 руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *комплект* | 24 | 15493,2 | 7172,25 | 371837 | 172134 | 0 | 40,590 | 974 |
| | | | | 8320,95 | 2739,83 | 199703 | 65756 | 0 | 11,000 | 264 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **471098** | **180367** | | | **1433** |
| | | | | | | **290731** | **68902** | | | **276** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 0 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 160 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 0 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **471098** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 359633 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1869 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 471098 |
| Накладные расходы | | | 0 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 0 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **471098** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 471098 x 2,088 | 983652,624 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 19673,05248 | 1003326 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 120399 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **1 123 725** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.Я.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В. _____

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е. _____

Расценки пров. спец Н.Сарабекова

# Акт № 22 от 13 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п. Жезкент | 1 | Услуга | 2 623 693,00 | 2 623 693,00 |

**Итого: 2 623 693,00**
**В том числе НДС 281 109,96**

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 623 693,00 KZT
**Два миллиона шестьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто три тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663
Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383
Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО. подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО. подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за СЕНТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 2 342,583 | | | | | | | 281,110 | 2 623,693 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 2 342,583 | | | | | | 281,110 | 2 623,693 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **2 623,693** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»
Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №5

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# А К Т № 4

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-1-1 0001 | Техническое руководство капитальным ремонтом (стоимость работ по прейскуранту - 1314 руб - за единицу) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *котел* | 1 | 133338,15 | 0 | 133338 | 0 | 106670 | 650,43 | 650 |
| | | | | 133338,15 | 0 | 133338 | 0 | 80 | 0,00 | 0 |
| 2 | Е99-1-2 0032 | Подготовительные работы по ремонту экономайзера (ст-ть 455руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *кот.установка* | 1 | 46171,13 | 0 | 46171 | 0 | 36937 | 225,225 | 225 |
| | | | | 46171,13 | 0 | 46171 | 0 | 80 | 0,000 | 0 |
| 3 | Е99-1-3 0064 | Устройство и разборка инвентарных металлических лесов при ремонтных работах (ст-ть 267руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *компл.лесов* | 1 | 33370,96 | 6277,13 | 33371 | 6277 | 23181 | 132,165 | 132 |
| | | | | 27093,83 | 1882,45 | 27094 | 1882 | 80 | 10,923 | 11 |
| 4 | Е99-1-4 0674 | Сборка и разборка такелажной схемы для монтажных и демонтаных работ (ст-ть 82 руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *комплект* | 28 | 10248,02 | 1927,07 | 286945 | 53958 | 199343 | 40,590 | 1137 |
| | | | | 8320,95 | 578,29 | 232987 | 16192 | 80 | 3,354 | 94 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е9-25-1 ДМ | Демонтаж балок крепления стального экономайзера ктрр1=0,6 ктрм1=0,7 кзпр1=0,6 кэкс1=0,7 кзпм1=0,7 кмат1=0,5 | 0,4 | 3424,26 | 1555,42 | 1370 | 622 | 680 | 9,306 | 4 |
| | | *т конструкций* | | 1499,85 | 386,87 | 600 | 155 | 90 | 1,378 | 1 |
| 14 | Е99-1-12 0676а | Снятие ширм экономайзера на высоте 12-15м(ст-ть 26рубх1,1=28,6руб, к=1,1 работа на высоте) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; | 28 | 3575,85 | 672,67 | 100124 | 18835 | 69529 | 14,157 | 396 |
| | | *шт* | | 2903,18 | 200,77 | 81289 | 5622 | 80 | 1,166 | 33 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **601319** | **79692** | | | **2544** |
| | | | | | | **521479** | **23851** | | | **139** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1025 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 436340 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 65451 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 218 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 62269 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1099928** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 610781 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2901 | | | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | 601319 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 436340 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 62269 | | | | |
| | | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | **1099928** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 1099928 x 2,088 | | 2296649,664 | | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | | 45932,99328 | 2342583 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | | 281110 | | | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | **2 623 693** | | | | |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.Я. _____

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В. _____

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е. _____

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е _____

Решение пров. Серк Н. Сарабекова

# Акт № 23 от 13 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт пароперегревателя котла К-50/14 | 1 | Услуга | 2 515 034,00 | 2 515 034,00 |

**Итого: 2 515 034,00**

**В том числе НДС 269 467,93**

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 515 034,00 KZT

**Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч тридцать четыре тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ЖГОК". Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14
Наименование объекта: Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за СЕНТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 2 245,566 | | | | | | | 269,468 | 2 515,034 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 2 245,566 | | | | | | 269,468 | 2 515,034 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **2 515,034** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №6

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ЖГОК". Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14
Наименование объекта: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" ЖГОК. Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14

# А К Т № 3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-1-1 0001 | Техническое руководство работами по ремонту котельными агрегатами (стоимость работ по прейскуранту - 1314 руб - за единицу) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=225; kмат1=115; *котел* | 1 | 133338,15 | 0 | 133338 | 0 | 106670 | 650,43 | 650 |
| | | | | 133338,15 | 0 | 133338 | 0 | 80 | 0,00 | 0 |
| 2 | Е99-1-2 0032 | Подготовительные работы по ремонту котла (ст-ть 455руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=225; kмат1=115; *кот.установка* | 1 | 46171,13 | 0 | 46171 | 0 | 36937 | 225,225 | 225 |
| | | | | 46171,13 | 0 | 46171 | 0 | 80 | 0,000 | 0 |
| 3 | Е99-1-3 0719 | Изготовление змеевиков пароперегревателя из труб ф38мм в вертикальной плоскости из двух половин (ст-ть 3руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *труба* | 144 | 374,79 | 70,36 | 53970 | 10132 | 37442 | 1,485 | 214 |
| | | | | 304,43 | 20,59 | 43838 | 2965 | 80 | 0,121 | 17 |
| 19 | 99-1-1 | 8734-78* Трубы *тн* | 3,35 | 173183,5 | | 580165 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **813644** | **10132** | | | **1089** |
| | | | | | | **223347** | **2965** | | | **17** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 581776 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы, тенге | | | 181049 |
| - заработная плата, тенге в составе НР | | | 27157 |
| - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | 90 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 59682 |
| **Всего по смете** | | | **1054375** |
| Сметная заработная плата, тенге | | | 253469 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 1196 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 813644 |
| Накладные расходы | | | 181049 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 59682 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **1054375** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 1054375 x 2,088 | 2201535 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 44030,7 | 2245566 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 269468 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **2 515 034** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.Я.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.

Расценки пров. инж. Н. Сарыгбекова

# Акт № 24 от 13 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт экранов котла К-50/14, промкотельная п. Жезкент | 1 | Услуга | 26 284 515,00 | 26 284 515,00 |

**Итого: 26 284 515,00**

**В том числе НДС 2 816 198,04**

Всего оказано услуг 1, на сумму 26 284 515,00 KZT

**Двадцать шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятнадцать тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за СЕНТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 23 468,317 | | | | | | | 2 816,198 | 26 284,515 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 23 468,317 | | | | | | 2 816,198 | 26 284,515 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **26 284,515** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №2

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# А К Т № 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-1-1 0001 | Техническое руководство капитальным ремонтом котла (стоимость работ по прейскуранту - 1314 руб - за единицу) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 121216,5 | 0 | 121217 | 0 | 109095 | 591,30 | 591 |
| | | *котел* | | 121216,5 | 0 | 121217 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 2 | Е99-1-2 0031 | Подготовительные работы по ремонту котла (ст-ть 354рубх1,1=389,4) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 35921,25 | 0 | 35921 | 0 | 32329 | 175,230 | 175 |
| | | *кот.установка* | | 35921,25 | 0 | 35921 | 0 | 90 | 0,000 | 0 |
| 3 | Е99-1-3 0717 | Техническое обслуживание ремонтных бригад (ст-ть 567руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 52305,75 | 0 | 52306 | 0 | 47075 | 255,000 | 255 |
| | | *котлоагрегат* | | 52305,75 | 0 | 52306 | 0 | 90 | 0,000 | 0 |
| 4 | Е99-1-4 0203д | Изготовление экранных труб ф60мм длинной 12,5м имеющих 3 и более гибов в двух плоскостях из двух частей (ст-ть 27рубх0,8=21,6руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 298 | 2515,98 | 522,48 | 749762 | 155699 | 587760 | 9,720 | 2897 |
| | | *труба* | | 1993,5 | 198 | 594063 | 59004 | 90 | 0,800 | 238 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е99-1-5 О260 | Изготовление креплений экранных труб (ст-ть 2рубх0,7=1,4руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1192 | 162,03 | 33,78 | 193140 | 40266 | 152069 | 0,630 | 751 |
| | | *шт* | | 128,25 | 13,5 | 152874 | 16092 | 90 | 0,050 | 60 |
| 6 | Е99-1-6 О170в | Замена экранных труб ф60мм длинной 15м имеющих 3 и более гибов в двух плоскостях на высоте 15м (ст-ть 39рубх1,1х1,1х1,2х1,4=79,3руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 149 | 9231,6 | 1919,1 | 1375508 | 285946 | 1078970 | 35,680 | 5316 |
| | | *труба* | | 7312,5 | 733,5 | 1089563 | 109292 | 90 | 2,940 | 438 |
| 7 | Е99-1-7 О309 | Выбивка концов труб ф60мм из трубных отверстий коллекторов (ст-ть 6рубх1,1х1,1х1,2х1,4=12,2руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 29,8 | 1420,02 | 295,02 | 42317 | 8792 | 33190 | 5,490 | 164 |
| | | *10 концов труб* | | 1125 | 112,5 | 33525 | 3353 | 90 | 0,390 | 12 |
| 8 | Е99-1-8 О331 | Восстановление трубных отверстий ф60мм порежденных при вырезке концов труб (ст-ть 9рубх1,1х1,1х1,2х1,4=18,29руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 298 | 2127 | 441,75 | 633846 | 131642 | 497244 | 8,230 | 2453 |
| | | *отверстие* | | 1685,25 | 168,75 | 502205 | 50288 | 90 | 0,680 | 203 |
| 9 | Е99-1-9 О211в | Зачистка концов труб ф60мм в ручную (ст-ть 4,8рубх1,1х1,1х1,2х1,4=6,97руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 79,6 | 808,77 | 167,52 | 64378 | 13335 | 50453 | 3,130 | 249 |
| | | *10 концов труб* | | 641,25 | 63 | 51044 | 5015 | 90 | 0,259 | 21 |
| 10 | Е99-1-10 О261 | Изготовление гребеннок крепления (групповые скользящие опоры) из стального листа толщ.10мм (ст-ть 10руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 144 | 1164,51 | 242,01 | 167689 | 34849 | 131512 | 4,500 | 648 |
| | | *опора* | | 922,5 | 92,25 | 132840 | 13284 | 90 | 0,370 | 53 |
| 16 | Ц99-1-14 О063 | Устройство и разборка инвентарных лесов при капитальном ремонте котлов (ст-ть 267рубх1,1=293,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 34204,77 | 7110,27 | 34205 | 7110 | 26830 | 132,160 | 132 |
| | | *компл.лесов* | | 27094,5 | 2715,75 | 27095 | 2716 | 90 | 10,920 | 11 |
| 17 | П9-41-1 | Погрузка материалов | 33 | 247,1 | 247,1 | 8154 | 8154 | 5708 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 172,97 | 0 | 5708 | 100 | 0,363 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 2760800 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 623730 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **11019231** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 11019231 x 2,088 | 23008154,33 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 460163,0866 | 23468317 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 2816198 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **26 284 515** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.Я.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

Расценки пров. инж. Н. Садыбекова

# Акт № 25 от 13 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14, промкотельная п. Жезкент | 1 | Услуга | 15 912 764,00 | 15 912 764,00 |

**Итого: 15 912 764,00**

**В том числе НДС 1 704 939,00**

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 912 764,00 KZT

**Пятнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за СЕНТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 14 207,825 | | | | | | | 1 704,939 | 15 912,764 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 14 207,825 | | | | | | 1 704,939 | 15 912,764 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **15 912,764** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №3

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# А К Т № 1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-1-1 0001 | Техническое руководство капитальным ремонтом котла (стоимость работ по прейскуранту - 1314 руб - за единицу) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *котел* | 1 | 121216,5 / 121216,5 | 0 / 0 | 121217 / 121217 | 0 / 0 | 100536 / 82,939 | 591,30 / 0,00 | 591 / 0 |
| 2 | Е99-1-2 0031 | Подготовительные работы по ремонту котла (ст-ть 354рубх1,1=389,4) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *кот.установка* | 1 | 35921,25 / 35921,25 | 0 / 0 | 35921 / 35921 | 0 / 0 | 29793 / 82,939 | 175,230 / 0,000 | 175 / 0 |
| 3 | Е99-1-3 0195г | Изготовление труб ф60мм длинной 4м имеющих 2 и более гибов в двух плоскостях из двух частей (ст-ть 20руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 270 | 2329,02 / 1845 | 484,02 / 184,5 | 628835 / 498150 | 130685 / 49815 | 454477 / 82,939 | 9,000 / 0,740 | 2430 / 200 |
| 4 | Е99-1-4 0355д | Сверление трубных отверстий ф60мм в коллекторах ф133мм (ст-ть 9руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *отверстие* | 540 | 1047,66 / 830,25 | 217,41 / 83,25 | 565736 / 448335 | 117401 / 44955 | 409130 / 82,939 | 4,050 / 0,330 | 2187 / 178 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е99-1-5 0191б | Изготовление коллектора ф133мм длиной 4,5м, имеющих один гиб в одной плоскости (ст-ть 17руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *коллектор* | 56 | 1980,03 | 411,78 | 110882 | 23060 | 80154 | 7,650 | 428 |
| | | | | 1568,25 | 157,5 | 87822 | 8820 | 82,939 | 0,630 | 35 |
| 6 | Е99-1-6 0260 | Изготовление дистанционных планок на трубы ф102мм (ст-ть 2руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт* | 243 | 232,14 | 47,64 | 56410 | 11577 | 40813 | 0,900 | 219 |
| | | | | 184,5 | 18 | 44834 | 4374 | 82,939 | 0,074 | 18 |
| 7 | Е99-1-7 0261 | Изготовление гребеннок крепления (групповые скользящие опоры) из стального листа толщ.10мм (ст-ть 10руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *опора* | 72 | 1164,51 | 242,01 | 83845 | 17425 | 60597 | 4,500 | 324 |
| | | | | 922,5 | 92,25 | 66420 | 6642 | 82,939 | 0,370 | 27 |
| 8 | Е99-1-8 0182б | Изготовление труб прямых ф102мм длинной 4,5м (ст-ть 9руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 28 | 1047,66 | 217,41 | 29334 | 6087 | 21214 | 4,050 | 113 |
| | | | | 830,25 | 83,25 | 23247 | 2331 | 82,939 | 0,330 | 9 |
| 11 | Е99-1-11 0315 | Вырезка и выбивка концов труб ф133мм в барабане котла (ст-ть 10рубх1,1х1,1х1,2х1,4=20,32руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10концов труб* | 5,6 | 2365,2 | 490,95 | 13245 | 2749 | 9573 | 9,140 | 51 |
| | | | | 1874,25 | 186,75 | 10496 | 1046 | 82,939 | 0,750 | 4 |
| 15 | Е99-1-15 0156б | Замена труб прямых ф102мм в коллекторе ф133мм с дистанционными накладками (ст-ть 53рубх1,1х1,1х1,2х1,4=107,74руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 28 | 12546,48 | 2608,23 | 351301 | 73030 | 253943 | 48,480 | 1357 |
| | | | | 9938,25 | 996,75 | 278271 | 27909 | 82,939 | 4,000 | 112 |
| 16 | Е99-1-16 0258 | Замена крепления труб ф133мм (ст-ть 4рубх1,1х1,1х1,2=5,8руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 28 | 675,3 | 139,8 | 18908 | 3914 | 13690 | 2,610 | 73 |
| | | | | 535,5 | 54 | 14994 | 1512 | 82,939 | 0,210 | 6 |
| 18 | Е99-1-18 0334 | Восстановление трубных отверстий ф133мм в барабане котла (ст-ть 17рубх1,1х1,1х1,2х1,4=34,56руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *отверстие* | 56 | 4021,86 | 835,86 | 225224 | 46808 | 162816 | 15,550 | 871 |
| | | | | 3186 | 319,5 | 178416 | 17892 | 82,939 | 1,280 | 72 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е99-1-19 0289 | Изготовление колпачка заглушки ф133мм для ремонта коллектора (ст-ть 11руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 28 | 1281,36 | 266,61 | 35878 | 7465 | 25917 | 4,950 | 139 |
| | | *шт* | | 1014,75 | 101,25 | 28413 | 2835 | 82,939 | 0,409 | 11 |
| 21 | Е99-1-21 0061б | Изготовление плаза для гнутья труб с контуром, имеющим один-два гиба (ст-ть 31руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 14 | 3610,38 | 750,63 | 50545 | 10509 | 36525 | 13,950 | 195 |
| | | *плаз* | | 2859,75 | 285,75 | 40037 | 4001 | 82,939 | 1,150 | 16 |
| 33 | 99-1-1 | Трубы стальные бесшовные ф60х3мм из ст20 ГОСТ 8732-78* | 7,58 | 145388,61 | | 1102046 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 34 | 99-1-2 | Трубы стальные бесшовные ф133х6мм из ст20 ГОСТ 8732-78* | 6,787 | 106903,39 | | 725553 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 35 | 99-1-3 | Трубы стальные бесшовные ф102х4,5мм из ст20 ГОСТ 8732-78* | 3,35 | 106903,39 | | 358126 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 21 | 99-1-5 | Сталь листовая толщ.10мм | 0,4275 | 55589,76 | | 23765 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 22 | 99-1-6 | Сталь круглого сечения ф8мм | 0,045 | 56017,38 | | 2521 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 23 | 99-1-7 | Электроды МР-3 | 0,223 | 94074,99 | | 20979 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 24 | 99-1-8 | Газ пропан | 121,5 | 74,82 | | 9091 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 25 | 99-1-9 | Кислород технический | 216 | 67,14 | | 14502 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 26 | 99-1-10 | Диски отрезные ф400х32х4 | 20 | 384,85 | | 7697 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 99-1-11 | Круги зачистные ф150мм | 8 | 208,25 | | 1666 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-1-12 | Шлиф.круг ф60х50х32 | 6 | 179,6 | | 1078 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4594305** | **450710** | | | **9153** |
| | | | | | | **1876573** | **172132** | | | **688** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 2268950 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1699178 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 254877 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 924 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 377609 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по смете** | | | **6671092** |
| Сметная заработная плата, тенге | | | 2303583 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 10765 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 4594305 |
| Накладные расходы | | | 1699178 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 377609 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **6671092** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 6671092 x 2,088 | 13929240,1 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 278584,8019 | 14207825 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 1704939 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **15 912 764** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.Я.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.

Расценки пров. Сагр Н. Сарсембекова

# Акт № 26 от 13 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п. Жезкент | 1 | Услуга | 7 272 055,00 | 7 272 055,00 |

**Итого: 7 272 055,00**
**В том числе НДС 779 148,75**

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 272 055,00 KZT
**Семь миллионов двести семьдесят две тысячи пятьдесят пять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663
Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383
Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"- ПО " Востокцветмет". Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за СЕНТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 6 492,906 | | | | | | | 779,149 | 7 272,055 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 6 492,906 | | | | | | 779,149 | 7 272,055 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **7 272,055** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №7

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"- ПО " Востокцветмет". Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент

# А К Т № 6
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-1-10032 | Подготовительные работы по ремонту подогревателя сетевой воды (ст-ть 455руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *агрегат* | 1 | 41973,75 / 41973,75 | 0 / 0 | 41974 / 41974 | 0 / 0 | 0 / 0 | 205,00 / 0,00 | 205 / 0 |
| 2 | Е99-1-20425 | Снятие и установка верхней крышки подогревателя с креплением на болтах , высота выше 6м (ст-ть 8рубх1,1=8,8руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт* | 1 | 1025,85 / 812,25 | 213,6 / 81 | 1026 / 812 | 214 / 81 | 0 / 0 | 4,00 / 0,00 | 4 / 0 |
| 3 | Е99-1-30269 | Демонтаж трубного пучка из корпуса подогревателя на высоте свыше 6м (ст-ть 46рубх1,1=50,6руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *тн* | 8,6 | 5882,1 / 4657,5 | 1224,6 / 468 | 50586 / 40055 | 10532 / 4025 | 0 / 0 | 22,77 / 1,88 | 196 / 16 |
| 4 | Е99-1-40770 | Изготовление латунных труб Ф19мм трубного пучка (ст-ть 4руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 838,4 | 465,84 / 369 | 96,84 / 36 | 390560 / 309370 | 81191 / 30182 | 0 / 0 | 1,80 / 0,149 | 1509 / 125 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е99-1-6 0343 | Восстановление трубных отверстий в трубных досках(ст-ть 40руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 209,6 | 4658,04 | 968,04 | 976325 | 202901 | 0 | 18,00 | 3773 |
| | | *10 отверстий* | | 3690 | 369 | 773424 | 77342 | 0 | 1,49 | 312 |
| 7 | Е99-1-7 0261 | Изготовление перегородок (опор) трубного пучка из листов. стали толщ.10-12мм (ст-ть 10руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 6 | 1164,51 | 242,01 | 6987 | 1452 | 0 | 4,50 | 27 |
| | | *шт* | | 922,5 | 92,25 | 5535 | 554 | 0 | 0,37 | 2 |
| 8 | Е99-1-8 0624 | Сверление трубных отверстий ф20мм в перегородках трубного пучка(ст-ть 45руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 104,8 | 5239,86 | 1088,61 | 549137 | 114086 | 0 | 20,25 | 2122 |
| | | *10 отверстий* | | 4151,25 | 416,25 | 435051 | 43623 | 0 | 1,67 | 175 |
| 9 | Е99-1-9 0425 | Снятие и установка нижней крышки подогревателя с креплением на болтах , (ст-ть 8руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 932,37 | 194,37 | 932 | 194 | 0 | 3,60 | 4 |
| | | *шт* | | 738 | 74,25 | 738 | 74 | 0 | 0,30 | 0 |
| 12 | Е99-1-12 0674 | Сборка и разборка такелажной схемы (ст-ть 82 руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 4 | 9548,91 | 1984,41 | 38196 | 7938 | 0 | 36,90 | 148 |
| | | *комплект* | | 7564,5 | 758,25 | 30258 | 3033 | 0 | 3,05 | 12 |
| 13 | П9-41-1 | Погрузка материалов | 3 | 122,8 | 122,8 | 368 | 368 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 85,96 | 0 | 258 | 0 | 0,18 | 1 |
| 14 | П7-116-1 | Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза | 3 | 477,7 | 477,7 | 1433 | 1433 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 95,54 | 0 | 287 | 0 | 0,20 | 1 |
| 15 | П9-41-2 | Разгрузка материалов | 3 | 102,8 | 102,8 | 308 | 308 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 71,96 | 0 | 216 | 0 | 0,15 | 0 |
| 16 | 99-1-1 | Труба латунная Л-68 ф19х1мм | 1,584 | 598856,32 | | 948588 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 17 | 99-1-2 | Вальцовка ф17х19 | 6,4 | 2413,38 | | 15446 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 99-1-3 | Сталь листовая толщ.10-12мм | 0,704 | 26734,68 | | 18821 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 19 | 99-1-4 | Электроды МР-3 | 0,048 | 42011,64 | | 2017 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *тн* | | | | | |
| 20 | 99-1-5 | Газ пропан | | 28,8 | 32,65 | 940 | | |
| | | | *кг* | | | | | |
| 21 | 99-1-6 | Кислород технический | | 57,6 | 29,98 | 1727 | | |
| | | | *м3* | | | | | |
| 22 | 99-1-7 | Диски отрезные ф400х32х4 | | 11 | 171,86 | 1890 | | |
| | | | *шт* | | | | | |
| 23 | 99-1-8 | Круги зачистные ф150мм | | 15 | 93,00 | 1395 | | |
| | | | *шт* | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3048656** | **420617** | **7988** |
| | | | | | | **1637217** | **159675** | **644** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 990824 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 0 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 812 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 0 | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **3048654** | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 1796892 | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 9444 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 3048656 |
| Накладные расходы | | | 0 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 0 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **3048656** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 3048656 x 2,088 | 6365593,728 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 127311,8746 | 6492906 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 779149 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **7 272 055** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.Я. _____

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В. _____

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е. _____

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е _____

Расследование пров. спец. Н. Сарабекова

# Акт № 27 от 13 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт среднего воздухонагревателя котла К-50/14, промкотельной п. Жезкент | 1 | Услуга | 6 535 002,00 | 6 535 002,00 |

**Итого: 6 535 002,00**

**В том числе НДС 700 178,79**

Всего оказано услуг 1, на сумму 6 535 002,00 KZT

**Шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч два тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс". ЖГОК. Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта:ЖГОК. Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за СЕНТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 5 834,823 | | | | | | | 700,179 | 6 535,002 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 5 834,823 | | | | | | 700,179 | 6 535,002 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **6 535,002** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №1

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс". ЖГОК. Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта:ЖГОК. Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# А К Т № 7

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-1-1 0032 | Подготовительные работы по ремонту воздухоподогревателя (ст-ть 455рубх1,1х1,1 =550,55руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 64113,99 | 13326,99 | 64114 | 13327 | 0 | 247,74 | 248 |
| | | *котлоагрегат* | | 50787 | 5091,75 | 50787 | 5092 | 0 | 20,47 | 20 |
| 2 | Е99-1-2 0017 | Техническое обслуживание ремонтных бригад (ст-ть 567рубх1,1х1,1=686,07руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 63288 | 0 | 63288 | 0 | 0 | 308,73 | 309 |
| | | *котлоагрегат* | | 63288 | 0 | 63288 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Е99-1-3 0064 | Установка и разборка лесов при капитальном ремонте котлов (ст-ть 267рубх1,1=293,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 34204,77 | 7110,27 | 34205 | 7110 | 0 | 132,16 | 132 |
| | | *комплект* | | 27094,5 | 2715,75 | 27095 | 2716 | 0 | 10,92 | 11 |
| 4 | Е99-1-4 0800 | Изготовление компенсатора теплового расширения из листов стали толщ.4мм (ст-ть 7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 10,8 | 815,52 | 169,77 | 8808 | 1834 | 0 | 3,15 | 34 |
| | | *м* | | 645,75 | 65,25 | 6974 | 705 | 0 | 0,26 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е99-1-5 0799 | Изготовление компенсатора теплового расширения (ст-ть 7рубх1,1=7,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 10,8 | 893,94 | 185,19 | 9655 | 2000 | 0 | 3,46 | 37 |
| | | *м.компенсатора* | | 708,75 | 69,75 | 7655 | 753 | 0 | 0,28 | 3 |
| 9 | Е99-1-9 0807.8 | Установка и снятие такелажных приспособлений для замены кубов (ст-ть 436рубх1,1=479руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 14 | 55782,39 | 11594,64 | 780953 | 162325 | 0 | 215,55 | 3018 |
| | | *комплект* | | 44187,75 | 4428 | 618629 | 61992 | 0 | 17,81 | 249 |
| 10 | Е99-1-10 0279 | Демонтаж переходного газохода (ст-ть 46рубх1,1х1,1=55,66руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1,92 | 6481,23 | 1346,73 | 12444 | 2586 | 0 | 25,04 | 48 |
| | | *тн* | | 5134,5 | 515,25 | 9858 | 989 | 0 | 2,07 | 4 |
| 13 | 99-1-1 | Труба стальная ф40х1,6мм | 10,44 | 145388,61 | | 1517857 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 14 | 99-1-5 | Сталь листовая толщ.10-13мм | 1,56 | 55589,76 | | 86720 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 15 | 99-1-6 | Сталь листовая толщ.4мм | 1,158 | 55589,76 | | 64373 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 16 | 99-1-7 | Электроды МР-3 | 0,255 | 94074,99 | | 23989 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 17 | 99-1-8 | Газ пропан | 64,8 | 74,82 | | 4848 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 18 | 99-1-9 | Кислород технический | 108 | 67,14 | | 7251 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 19 | 99-1-10 | Диски отрезные ф400х32х4 | 23 | 384,85 | | 8852 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | 99-1-11 | Круги зачистные ф150мм | 10 | 208,25 | | 2083 | | | | |
| 21 | 99-1-12 | Шлиф.круг ф60х50х32 | 6 | 179,6 | | 1078 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2690518** | **189182** | | | **3826** |
| | | | | | | **784286** | **72247** | | | **290** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1717049 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - заработная плата, тенге в составе НР | | | 0 |
| - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | 386 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 49144 |
| **Всего по смете** | | | **2739662** |
| Сметная заработная плата, тенге | | | 856533 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 4502 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 2690518 |
| Накладные расходы | | | 0 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 49144 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **2739662** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 2739662 x 2,088 | 5720414,256 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 114408,2851 | 5834823 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 700179 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **6 535 002** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.Я.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

расчет пров. инж. Н. Сарсембекова

# Акт № 32 от 9 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14, промкотельная п. Жезкент | 1 | Услуга | 14 667 336,00 | 14 667 336,00 |

**Итого: 14 667 336,00**

**В том числе НДС 1 571 500,29**

Всего оказано услуг 1, на сумму 14 667 336,00 KZT

**Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч триста тридцать шесть тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16 11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 27 303,661 | | | | | | | 3 276,439 | 30 580,100 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 13 095,836 | | | | | | 1 571,500 | 14 667,336 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **14 667,336** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №3

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт конвективной части котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# А К Т № 14

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | E99-1-9 0445 | Изготовление коллектора ф159мм, массой до 0.5тн (ст-ть 260руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *коллектор* | 1 | 30280,02 / 23985 | 6295,02 / 2407,5 | 30280 / 23985 | 6295 / 2408 | 21890 / 82,939 | 117,000 / 9,600 | 117 / 10 |
| 10 | E99-1-10 03586 | Вырезка отверстий ф133мм в коллекторе ф159мм(ст-ть 21руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *отверстие* | 27 | 2445,87 / 1937,25 | 508,62 / 193,5 | 66038 / 52306 | 13733 / 5225 | 47716 / 82,939 | 9,450 / 0,780 | 255 / 21 |
| 12 | E99-1-12 0161a | Замена труб конвективной части котла ф60мм, имеющих два и более гиба в одной плоскости (ст-ть 23рубх1,1х1,1х1,2х1,4=46,75руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 270 | 5444,13 / 4313,25 | 1130,88 / 432 | 1469915 / 1164578 | 305338 / 116640 | 1062629 / 82,939 | 21,030 / 1,730 | 5678 / 467 |
| 13 | E99-1-13 0259 | Замена гребенок крепления коллекторов ф133мм (скользящих опор) (ст-ть 31рубх1,1х1,1х1,2=45руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *опора* | 72 | 5239,86 / 4151,25 | 1088,61 / 416,25 | 377270 / 298890 | 78380 / 29970 | 272753 / 82,939 | 20,250 / 1,670 | 1458 / 120 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е99-1-14 0166б | Замена труб ф133мм, имеющих один гиб в одной плоскости (ст-ть 69рубх1,1х1,1х1,2х1,4=140,26руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 56 | 16330,14 | 3392,64 | 914488 | 189988 | 661087 | 63,110 | 3534 |
| | | | | 12937,5 | 1296 | 724500 | 72576 | 82,939 | 5,200 | 291 |
| 17 | Е99-1-17 427а | Замена коллектора ф159мм при высоте подъема 15м (ст-ть 38рубх1,1х1,1х1,2х1,4=77,25руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *коллектор* | 1 | 8994,96 | 1869,21 | 8995 | 1869 | 6502 | 34,760 | 35 |
| | | | | 7125,75 | 713,25 | 7126 | 713 | 82,939 | 2,870 | 3 |
| 20 | Е99-1-20 0292 | Установка колпачка заглушки ф133мм в трубное отверстие барабана ф102мм (ст-ть 3рубх1,1х1,1х1,2х1,4=4,356руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт* | 28 | 506,52 | 106,02 | 14183 | 2969 | 10241 | 1,960 | 55 |
| | | | | 400,5 | 40,5 | 11214 | 1134 | 82,939 | 0,160 | 4 |
| 22 | Е99-1-22 0674 | Сборка и разборка такелажной схемы для монтажных и демонтаных работ (ст-ть 82 рубх1,1=90,2) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *комплект* | 28 | 10503,96 | 2183,46 | 294111 | 61137 | 212559 | 40,590 | 1137 |
| | | | | 8320,5 | 832,5 | 232974 | 23310 | 82,939 | 3,354 | 94 |
| 23 | Е99-1-23 0110 | Заключительные работы по ремонту котла и сдача агрегата инспектору ГГТН (ст-ть 140рубх1,1=154руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *котлоагрегат* | 1 | 17934,87 | 3728,37 | 17935 | 3728 | 12964 | 69,300 | 69 |
| | | | | 14206,5 | 1424,25 | 14207 | 1424 | 82,939 | 5,720 | 6 |
| 24 | Ц39-3-8 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения, трубопровод дм.60х4мм *стык* | 27 | 63,3 | 25 | 1709 | 675 | 908 | 0,200 | 5 |
| | | | | 38,3 | 2,25 | 1034 | 61 | 82,939 | 0,000 | 0 |
| 25 | Ц39-3-18 | Зачистка механизированная поверхности сварного *стык* | 56 | 116,3 | 46,5 | 6513 | 2604 | 3451 | 0,400 | 22 |
| | | | | 69,8 | 4,5 | 3909 | 252 | 82,939 | 0,000 | 0 |
| 26 | Ц39-23-3 | Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов, дм.до 63мм *стык* | 27 | 90 | 0 | 2430 | 0 | 1664 | 0,400 | 11 |
| | | | | 74,3 | 0 | 2006 | 0 | 82,939 | 0,000 | 0 |
| 27 | Ц39-23-6 | Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов, дм.до 133мм *стык* | 56 | 150,9 | 0 | 8450 | 0 | 5759 | 0,600 | 34 |
| | | | | 124 | 0 | 6944 | 0 | 82,939 | 0,000 | 0 |
| 28 | Ц99-1-24 0080б | Гидравлическое испытание котла после ремонта (ст-ть 69рубх1,1х1,1х1,2=100,19руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт* | 1 | 11667,6 | 2424,6 | 11668 | 2425 | 8435 | 45,080 | 45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9243 | 927 | 9243 | 927 | 82,939 | 3,720 | 4 |
| 29 | Ц99-1-25 0063 | Устройство и разборка инвентарных лесов при капитальном ремонте котлов (ст-ть 267рубх1,1=293,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 34204,77 | 7110,27 | 34205 | 7110 | 24725 | 132,160 | 132 |
| | | *компл.лесов* | | | | | | | | |
| | | | | 27094,5 | 2715,75 | 27095 | 2716 | 82,939 | 10,920 | 11 |
| 30 | П9-21-1 | Погрузка материалов | 20 | 247,1 | 247,1 | 4942 | 4942 | 3188 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 172,97 | 0 | 3459 | 92,154 | 0,363 | 7 |
| 31 | П7-116-1 | Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза | 20 | 477,7 | 477,7 | 9554 | 9554 | 1761 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 95,54 | 0 | 1911 | 92,154 | 0,201 | 4 |
| 32 | П9-21-2 | Разгрузка материалов и конструкций | 20 | 234,3 | 234,3 | 4686 | 4686 | 3023 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 164,01 | 0 | 3280 | 92,154 | 0,344 | 7 |
| 36 | 99-1-4 | Трубы стальные бесшовные ф159х8мм из ст20 | 0,584 | 106903,39 | | 62432 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 21 | 99-1-5 | Сталь листовая толщ.10мм | 0,5225 | 55589,76 | | 29046 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 22 | 99-1-6 | Сталь круглого сечения ф8мм | 0,055 | 56017,38 | | 3081 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 23 | 99-1-7 | Электроды МР-3 | 0,272 | 94074,99 | | 25588 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 24 | 99-1-8 | Газ пропан | 148,5 | 74,82 | | 11111 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 25 | 99-1-9 | Кислород технический | 264 | 67,14 | | 17725 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 26 | 99-1-10 | Диски отрезные ф400х32х4 | 25 | 384,85 | | 9621 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 99-1-11 | Круги зачистные ф150мм | 11 | 208,25 | | 2291 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-1-12 | Шлиф.круг ф60х50х32 | 8 | 179,6 | | 1437 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3439704** | **695433** | | | **12587** |
| | | | | | | **2580011** | **266006** | | | **1049** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 164258 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2361259 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 354189 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 1280 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 348058 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **6148977** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 3200207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 14916 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 3439704,00 |
| Накладные расходы | | | 2361259 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 348058 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **6149021** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 6149021 x 2,088 | 12839155,85 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 256680,12 | 13095836 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 1571500 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **14 667 336** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.И.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент
Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»
Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е.

расценки проверила Сауле Н. Сарсенбекова

# Акт № 34 от 9 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт экранов котла К-50/14, промкотельная п. Жезкент | 1 | Услуга | 16 685 765,00 | 16 685 765,00 |

**Итого: 16 685 765,00**

**В том числе НДС 1 787 760,54**

Всего оказано услуг 1, на сумму 16 685 765,00 KZT

**Шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят пять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 38 366,321 | | | | | | | 4 603,959 | 42 970,280 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 14 898,0044 | | | | | | 1 787,761 | 16 685,765 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **16 685,765** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №2

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 , промкотельная Жезкент

# А К Т № 13

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Е99-1-6 0170в | Замена экранных труб ф60мм длинной 15м имеющих 3 и более гибов в двух плоскостях на высоте 15м (ст-ть 39рубх1,1х1,1х1,2х1,4=79,3руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 149 | 9231,6 / 7312,5 | 1919,1 / 733,5 | 1375508 / 1089563 | 285946 / 109292 | 1078970 / 90 | 35,680 / 2,940 | 5316 / 438 |
| 7 | Е99-1-7 0309 | Выбивка концов труб ф60мм из трубных отверстий коллекторов (ст-ть 6рубх1,1х1,1х1,2х1,4=12,2руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10 концов труб* | 29,8 | 1420,02 / 1125 | 295,02 / 112,5 | 42317 / 33525 | 8792 / 3353 | 33190 / 90 | 5,490 / 0,390 | 164 / 12 |
| 8 | Е99-1-8 0331 | Восстановление трубных отверстий ф60мм порежденных при вырезке концов труб (ст-ть 9рубх1,1х1,1х1,2х1,4=18,29руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *отверстие* | 298 | 2127 / 1685,25 | 441,75 / 168,75 | 633846 / 502205 | 131642 / 50288 | 497244 / 90 | 8,230 / 0,680 | 2453 / 203 |
| 9 | Е99-1-9 0211в | Зачистка концов труб ф60мм в ручную (ст-ть 4,8рубх1,1х1,1х1,2х1,4=6,97руб ) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10 концов труб* | 79,6 | 808,77 / 641,25 | 167,52 / 63 | 64378 / 51044 | 13335 / 5015 | 50453 / 90 | 3,130 / 0,259 | 249 / 21 |
| 11 | Е99-1-11 0259 | Замена гребеннок крепления экранных труб (скользящие опоры) (ст-ть 31рубх1,1х1,1х1,2х1,4=45руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 144 | 5239,86 | 1088,61 | 754540 | 156760 | 591948 | 20,250 | 2916 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *опора* | | 4151,25 | 416,25 | 597780 | 59940 | 90 | 1,670 | 240 |
| 12 | Е99-1-12 0110 | Заключительные работы по ремонту экранов котла и сдача агрегата инспектору ГГТН (ст-ть 140рубх1,1=154руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 17934,87 | 3728,37 | 17935 | 3728 | 14068 | 69,300 | 69 |
| | | *котлоагрегат* | | 14206,5 | 1424,25 | 14207 | 1424 | 90 | 5,720 | 6 |
| 13 | Ц39-3-8 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения, трубопровод дм.60х4мм | 56 | 63,3 | 25 | 3545 | 1400 | 2044 | 0,200 | 11 |
| | | *стык* | | 38,3 | 2,25 | 2145 | 126 | 90 | 0,000 | 0 |
| 14 | Ц39-23-3 | Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов, дм.до 63мм | 56 | 90 | 0 | 5040 | 0 | 3745 | 0,400 | 22 |
| | | *стык* | | 74,3 | 0 | 4161 | 0 | 90 | 0,000 | 0 |
| 15 | Ц99-1-13 0080б | Гидравлическое испытание котла после ремонта (ст-ть 69рубх1,1х1,1х1,2=100,19руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 11667,6 | 2424,6 | 11668 | 2425 | 9153 | 45,080 | 45 |
| | | *шт* | | 9243 | 927 | 9243 | 927 | 90 | 3,720 | 4 |
| 21 | 99-1-5 | Сталь листовая толщ.10мм | 1,254 | 55589,76 | | 69710 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 22 | 99-1-6 | Сталь круглого сечения ф22мм | 1,397 | 56017,38 | | 78256 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 23 | 99-1-7 | Электроды МР-3 | 0,539 | 94074,99 | | 50706 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 24 | 99-1-8 | Газ пропан | 253 | 74,82 | | 18929 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 25 | 99-1-9 | Кислород технический | 418 | 67,14 | | 28065 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 26 | 99-1-10 | Диски отрезные ф400х32х4 | 28 | 384,85 | | 10776 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 99-1-11 | Круги зачистные ф150мм | 12 | 208,25 | | 2499 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-1-12 | Шлиф.круг ф60х50х32 | 18 | 179,6 | | 3233 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3170951** | **604028** | | | **11245** |
| | | | | | | **2303873** | **230365** | | | **924** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 263053 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2280815 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 342122 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 1142 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 327106 |
| **Всего по смете** | | | **5778872** |
| Сметная заработная плата, тенге | | | 2876360 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 13311 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 3170951 |
| Накладные расходы | | | 2280815 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 327106 |
| Командировочные расходы | | | 1216285 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **6995157** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 6995157 x 2,088 | 14605887,82 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 292117,76 | 14898004,4 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 1787761 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **16 685 765** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.И.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент
Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е.

Расценки проверила Н. Сарсенбекова

# Акт № 35 от 9 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт пароперегревателя котла К-50/14 | 1 | Услуга | 7 716 966,00 | 7 716 966,00 |

**Итого: 7 716 966,00**

**В том числе НДС 826 817,79**

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 716 966,00 KZT

**Семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ЖГОК". Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14
Наименование объекта: Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке. | 9 135,714 | | | | | | | 1 096,286 | 10 232,000 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 6 890,148 | | | | | | 826,818 | 7 716,966 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **7 716,966** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №6

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ЖГОК". Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14
Наименование объекта: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" ЖГОК. Капитальный ремонт парогревателя котла К-50/14

# А К Т № 12

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Е99-1-4 0644а | Замена змеевиков пароперегревателя из труб ф38мм в вертикальной плоскости из 2х участков с настила на высоте +15м (ст-ть 38рубх1,1=41,8руб с коэф.учит.ухудшение условий труда-работа с лесов и подмостей) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *шт* | 144 | 5225,42 | 983,27 | 752460 | 141591 | 522698 | 20,691 | 2980 |
| | | | | 4242,15 | 295,15 | 610870 | 42502 | 80 | 1,705 | 246 |
| 5 | Е99-1-5 0209а | Зачистка концов труб ф38х3мм вручную (ст-ть 3рубх1,2=3,6руб-применение к коэф-ту 1,2) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *10концов* | 28,8 | 450,38 | 84,08 | 12971 | 2422 | 9032 | 1,782 | 51 |
| | | | | 366,3 | 25,74 | 10549 | 741 | 80 | 0,143 | 4 |
| 6 | Е99-1-6 0307а | Выбивка концов труб ф38мм из трубных отверстий вручную на высоте 15м (ст-ть 4рубх1,1=4,4руб, работа с лесов к=1,1) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *10концов* | 14,4 | 548,46 | 102,96 | 7898 | 1483 | 5488 | 2,178 | 31 |
| | | | | 445,5 | 30,89 | 6415 | 445 | 80 | 0,176 | 3 |
| 7 | Е99-1-7 0410 | Восстановление мостиков (перемычек) между трубными отверстиями на высоте +15(ст-ть 14рубх1,1=15,4руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; *мостик* | 144 | 1971,62 | 409,89 | 283913 | 59024 | 197874 | 7,623 | 1098 |
| | | | | 1561,73 | 155,93 | 224889 | 22454 | 80 | 0,627 | 90 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц99-1-8 0657а | Правка (рихтовка)труб потолочной части парогревателя с настила на высоте +15м(ст-ть 4рубх1,1=4,4руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *погиб* | 72 | 548,46 | 102,96 | 39489 | 7413 | 27440 | 2,178 | 157 |
| | | | | 445,5 | 30,89 | 32076 | 2224 | 80 | 0,176 | 13 |
| 9 | Е99-1-9 0729 | Изготовление подвесок змеевиков из н/стали(ст-ть 6руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *подвеска* | 72 | 749,56 | 140,71 | 53968 | 10131 | 37541 | 2,970 | 214 |
| | | | | 608,85 | 42,9 | 43837 | 3089 | 80 | 0,242 | 17 |
| 10 | Е99-1-10 0670а | Замена подвесок крепления парогревателя из н/ст с лесов на высоте +15м(ст-ть 3рубх1,1=3.3руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *шт* | 72 | 411,35 | 77,22 | 29617 | 5560 | 20530 | 1,628 | 117 |
| | | | | 334,13 | 22,31 | 24057 | 1606 | 80 | 0,132 | 10 |
| 11 | Е99-1-11 0150а | Замена труб парогревателя ф38мм с приваркой к крепежной гребенке в обмуровке котла на высоте +15мм(ст-ть 15рубх1,1=16,5руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *труба* | 72 | 2060,92 | 387,82 | 148386 | 27923 | 103092 | 8,162 | 588 |
| | | | | 1673,1 | 116,69 | 120463 | 8402 | 80 | 0,671 | 48 |
| 12 | Е99-1-12 0666 | Электродуговая сварка состыкованных участков труб ф38х3мм с лесов на высоте +15м (ст-ть 5рубх1,1=5,5руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *10стыков* | 14,4 | 685,58 | 28,7 | 9872 | 1853 | 6870 | 2,717 | 39 |
| | | | | 556,88 | 39,47 | 8019 | 568 | 80 | 0,224 | 3 |
| 13 | Е99-1-13 0728 | Замена дистанционных гребенок (хомутов) (ст-ть 3руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *шт* | 72 | 374,79 | 70,36 | 26985 | 5066 | 18721 | 1,485 | 107 |
| | | | | 304,43 | 20,59 | 21919 | 1482 | 80 | 0,121 | 9 |
| 14 | Ц39-5-18 | Зачистка в ручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов дм.38х3мм *стык* | 144 | 111,1 | 0 | 15998 | 0 | 14398 | 0,660 | 95 |
| | | | | 111,1 | 0 | 15998 | 0 | 90 | 0,000 | 0 |
| 15 | Ц39-23-2 | Гаммадефектоскопия, контроль трубопроводов, дм. До 38мм *стык* | 144 | 70,6 | 0 | 10166 | 0 | 7699 | 0,330 | 48 |
| | | | | 59,4 | 0 | 8554 | 0 | 90 | 0,000 | 0 |
| 16 | Е99-1-3 0064 | Устройство и разборка инвентарных металлических лесов при ремонтных работах (ст-ть 267руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *компл.лесов* | 1 | 33370,96 | 6277,13 | 33371 | 6277 | 23181 | 132,165 | 132 |
| | | | | 27093,83 | 1882,45 | 27094 | 1882 | 80 | 10,923 | 11 |
| 17 | Е99-1-4 0674 | Сборка и разборка такелажной схемы для монтажных и демонтаных работ (ст-ть 82 руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 12 | 10248,02 | 1927,07 | 122976 | 23125 | 85432 | 40,590 | 487 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 8320,95 | 578,29 | 99851 | 6939 | 80 | 3,354 | 40 |
| 18 | Е99-1-18 0711 | Гидравлическое испытаниепарогревателя (ст-ть 26руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; | 1 | 3249,25 | 610,9 | 3249 | 611 | 2258 | 12,870 | 13 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 2638,35 | 183,61 | 2638 | 184 | 80 | 1,067 | 1 |
| 19 | П9-41-1 | Погрузка материалов | 4 | 135,08 | 135,08 | 540 | 540 | 378 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 94,56 | 0 | 378 | 100 | 0,199 | 1 |
| 20 | П7-116-1 | Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза | 4 | 477,7 | 477,7 | 1911 | 1911 | 382 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 95,54 | 0 | 382 | 100 | 0,201 | 1 |
| 21 | П9-41-2 | Разгрузка материалов и конструкций | 4 | 102,8 | 102,8 | 411 | 411 | 288 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 71,96 | 0 | 288 | 100 | 0,151 | 1 |
| 20 | 99-1-2 | Сталь листовая нержавеющая толщ.4-6мм | 0,16 | 248568,24 | | 39771 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 21 | 99-1-3 | Электроды МР-3 | 0,1 | 94074,99 | | 9407 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 22 | 99-1-4 | Электроды н/ст ЦЛ-7 ф3мм | 10 | 1049,95 | | 10500 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 23 | 99-1-5 | Газ пропан | 27 | 73,12 | | 1974 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 24 | 99-1-7 | Кислород технический | 54 | 67,14 | | 3626 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 25 | 99-1-8 | Диски отрезные ф400х32х4 | 12 | 384,85 | | 4618 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 99-1-9 | Круги зачистные ф150мм | 9 | 208,25 | | 1874 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1625951** | **295341** | | | **6157** |
| | | | | | | **1257229** | **93566** | | | **498** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 73381 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1083302 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 162495 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 542 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 162555 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **2871808** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 1513290 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7197 | | | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | 1625951 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 1083302 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 162557 |
| Командировочные расходы | | | 363366 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **3235176** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 3235176 x 2,088 | 6755047,488 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 135100,9498 | 6890148 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 826818 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **7 716 966** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.И.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент
Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е.

Расценки проверены ОСР Н. Садабековс

# Акт № 36 от 9 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п. Жезкент | 1 | Услуга | 20 316 307,00 | 20 316 307,00 |

**Итого: 20 316 307,00**

**В том числе НДС 2 176 747,18**

Всего оказано услуг 1, на сумму 20 316 307,00 KZT

**Двадцать миллионов триста шестнадцать тысяч триста семь тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 20 482,143 | | | | | | | 2 457,857 | 22 940,000 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 18 139,560 | | | | | | 2 176,747 | 20 316,307 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **20 316,307** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №5

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

**А К Т № 11**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2012г**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Е99-1-5 0704 | Изготовление ширм змеевиков, имеющих 16 гибов в одной плоскости из труб ф28мм (ст-ть 361руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *ширма* | 28 | 45119,82 | 8487,34 | 1263355 | 237646 | 877610 | 178,695 | 5003 |
| | | | | 36632,48 | 2546,54 | 1025709 | 71303 | 80 | 14,762 | 413 |
| 6 | Е99-1-6 0693 | Изготовление уток змеевиков, из труб ф28мм (ст-ть 6руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *шт* | 56 | 749,56 | 140,71 | 41975 | 7880 | 29198 | 2,970 | 166 |
| | | | | 608,85 | 42,9 | 34096 | 2402 | 80 | 0,242 | 14 |
| 7 | Е99-1-7 0717 | Сборка в панели стального водянного экономайзера(ст-ть 525руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *панель* | 28 | 65612,42 | 12338,04 | 1837148 | 345465 | 1276258 | 259,875 | 7277 |
| | | | | 53274,38 | 3701,41 | 1491683 | 103639 | 80 | 21,472 | 601 |
| 8 | Ц99-1-8 0665 | Сварка состыкованных участков концов труб ф28мм(ст-ть 3руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; *10стыков* | 61,6 | 374,79 | 70,36 | 23087 | 4334 | 16017 | 1,485 | 91 |
| | | | | 304,43 | 20,59 | 18753 | 1268 | 80 | 0,121 | 7 |
| 9 | Е99-1-9 0726 | Изготовление групповых скользящих опор змеевиков из н/стали(ст-ть 5руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=156; кттр2=0,8; ктрм2=0,8; кзпр2=0,8; кэкс2=0,8; кзпм2=0,8; *опора* | 336 | 499,25 | 93,35 | 167748 | 31366 | 116855 | 1,980 | 665 |
| | | | | 405,9 | 28,83 | 136382 | 9687 | 80 | 0,164 | 55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е99-1-10 0649 | Установка групповых скользящих опор змеевиков(ст-ть 11рубх0,8=8.8руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *10опор* | 33,6 | 1099,4 | 205,92 | 36940 | 6919 | 25678 | 4,356 | 146 |
| | | | | 893,48 | 61,78 | 30021 | 2076 | 80 | 0,360 | 12 |
| 11 | Е99-1-1 0711 | Гидравлическое испытание панелей стального экономайзера раздельно от котла(ст-ть 26руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *шт* | 28 | 3249,25 | 610,9 | 90979 | 17105 | 63212 | 12,870 | 360 |
| | | | | 2638,35 | 183,61 | 73874 | 5141 | 80 | 1,056 | 30 |
| 12 | Е9-25-1 | Монтаж балок крепления стального экономайзера (ст-ть 44руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=225; kмат1=115; *т конструкции* | 0,4 | 5459,75 | 2222,02 | 2184 | 889 | 1099 | 15,510 | 6 |
| | | | | 2499,75 | 552,67 | 1000 | 221 | 90 | 1,969 | 1 |
| 15 | Е99-1-13 0676б | Установка ширм экономайзера на высоте 12-15м(ст-ть 43рубх1,1=47,3руб, к=1,1 работа на высоте) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *шт* | 28 | 5911 | 1111,97 | 165508 | 31135 | 114955 | 23,408 | 655 |
| | | | | 4799,03 | 332,9 | 134373 | 9321 | 80 | 1,925 | 54 |
| 16 | Е99-1-14 0307 | Выбивка концов труб ф28мм из трубных отверстий коллекторов на высоте 12-15м (ст-ть 4рубх1,1=4,4руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *10 концов труб* | 5,6 | 548,46 | 102,96 | 3071 | 577 | 2134 | 2,178 | 12 |
| | | | | 445,5 | 30,89 | 2495 | 173 | 80 | 0,176 | 1 |
| 17 | Е99-1-15 0331 | Восстановление трубных отверстий труб ф28мм в коллекторе на высоте 12-15м (ст-ть 9рубх1,1=9,9руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *отверстие* | 56 | 1236,51 | 231,66 | 69245 | 12973 | 48170 | 4,895 | 274 |
| | | | | 1004,85 | 70,36 | 56272 | 3940 | 80 | 0,407 | 23 |
| 18 | Е99-1-16 0110 | Заключительные работы по ремонту котла (ст-ть 140руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *котлоагрегат* | 1 | 17604,18 | 3397,68 | 17604 | 3398 | 12155 | 69,300 | 69 |
| | | | | 14206,5 | 986,7 | 14207 | 987 | 80 | 5,720 | 6 |
| 19 | Е99-1-17 0744 | Гидравлическое испытание стального экономайзера (ст-ть 23руб) kзпр1=225; kэкс1=156; kзпм1=156; *шт* | 1 | 2874,47 | 540,54 | 2874 | 541 | 1996 | 11,385 | 11 |
| | | | | 2333,93 | 161,3 | 2334 | 161 | 80 | 0,935 | 1 |
| 20 | Ц39-5-16 | Зачистка вручную околошовной зоны (сварного шва) трубопроводов, дм.28х3 *стык* | 52 | 101,53 | 0 | 5280 | 0 | 4752 | 0,660 | 34 |
| | | | | 101,53 | 0 | 5280 | 0 | 90 | 0,000 | 0 |
| 21 | Ц39-23-2 | Гаммадефектоскопия, контроль трубопроводов, дм. До 38мм *стык* | 52 | 70,6 | 0 | 3671 | 0 | 2780 | 0,330 | 17 |
| | | | | 59,4 | 0 | 3089 | 0 | 90 | 0,000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | П9-41-1 | Погрузка материалов | т | 8 | 135,08 | 135,08 | 1081 | 1081 | 756 | 0,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 94,56 | 0 | 756 | 100 | 0,199 | 2 |
| 23 | П7-116-1 | Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза | т | 8 | 477,7 | 477,7 | 3822 | 3822 | 764 | 0,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 95,54 | 0 | 764 | 100 | 0,201 | 2 |
| 24 | П9-41-2 | Разгрузка материалов и конструкций | т | 8 | 102,8 | 102,8 | 822 | 822 | 576 | 0,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 71,96 | 0 | 576 | 100 | 0,151 | 1 |
| 25 | 99-1-1 | Трубы стальные бесшовные ф28х3мм из ст20 ГОСТ | тн | 6,4 | 173183,5 | | 1108374 | | | | |
| 26 | 99-1-2 | сталь листовая нержавеющая толщ.4-6мм | тн | 0,58 | 248568,24 | | 144170 | | | | |
| 27 | 99-1-3 | Электроды МР-3 | тн | 0,165 | 94074,99 | | 15522 | | | | |
| 28 | 99-1-4 | Электроды н/ст ЦЛ-7 ф3мм | кг | 45 | 1049,95 | | 47248 | | | | |
| 29 | 99-1-5 | Газ пропан | кг | 54 | 73,12 | | 3948 | | | | |
| 30 | 99-1-7 | Кислород технический | м3 | 96 | 67,14 | | 6445 | | | | |
| 31 | 99-1-8 | Диски отрезные ф400х32х4 | шт | 15 | 384,85 | | 5773 | | | | |
| 32 | 99-1-9 | Круги зачистные ф150мм | шт | 11 | 208,25 | | 2291 | | | | |
| 33 | 99-1-10 | Балка стальная №10 из углеродистой стали | тн | 0,4 | 87660,78 | | 35064 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **5105229** | **705953** | | | **14786** |
| | | | | | | | **3029568** | **212415** | | | **1223** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | | 1369860 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 2594965 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | | 389245 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | | 1298 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 462012 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | | **8162206** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | | 3631228 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 17307 | | | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | | | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | | 5105229 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 2594965 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 462012 | | | | |
| | | Командировочные расходы | | | | | 354979 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **8517185** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 8517185 x 2,088 | 17783882,28 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 355677,6456 | 18139560 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 2176747 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **20 316 307** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.И.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

Расценка проверена: Ст. Н. Сарсембекова

# Акт № 37 от 9 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п. Жезкент | 1 | Услуга | 14 563 275,00 | 14 563 275,00 |

**Итого: 14 563 275,00**

**В том числе НДС 1 560 350,89**

Всего оказано услуг 1, на сумму 14 563 275,00 KZT

**Четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести семьдесят пять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663
Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383
Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" , г. Алматы
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"". Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 14 006,250 | | | | | | | 1 680,750 | 15 687,000 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 13 002,924 | | | | | | 1 560,351 | 14 563,275 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **14 563,275** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №4

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"". Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# АКТ № 10

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Е99-1-3 0737 | Снятие и установка обшивки экономайзера при помощи лебедки электрической (ст-ть 6руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *экономайзер* | 1 | 768,54 | 159,69 | 769 | 160 | 0 | 2,970 | 3 |
| | | | | 608,85 | 61,88 | 609 | 62 | 0 | 0,242 | 0 |
| 4 | Е99-1-4 0746 | Снятие и установка чугунных калачей при помощи лебедок (ст-ть 12рубх1,4=16,8руб.к=1,4 повышенные отложения) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10калачей* | 25,6 | 2154,8 | 447,05 | 55163 | 11444 | 0 | 8,316 | 213 |
| | | | | 1707,75 | 170,78 | 43718 | 4372 | 0 | 0,682 | 17 |
| 6 | Е99-1-5 0748 | Снятие и установка чугунных труб(ст-ть 25рубх1,4=35руб, к-1,4 повышен отложения) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *трубы* | 128 | 4484,61 | 932,98 | 574030 | 119421 | 0 | 17,325 | 2218 |
| | | | | 3551,63 | 356,4 | 454609 | 45619 | 0 | 1,430 | 183 |
| 7 | Е99-1-6 0758 | Гидравлическое испытание чугунных калачей (ст-ть 11руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10калачей* | 25,6 | 1407,79 | 291,56 | 36039 | 7464 | 0 | 5,445 | 139 |
| | | | | 1116,23 | 111,38 | 28575 | 2851 | 0 | 0,451 | 12 |
| 8 | Е99-1-7 0757 | Гидравлическое испытание чугунных труб(ст-ть 15руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10труб* | 12,8 | 1920,97 | 398,84 | 24588 | 5105 | 0 | 7,425 | 95 |
| | | | | 1522,13 | 153,45 | 19483 | 1964 | 0 | 0,616 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е9-49-1 | Постановка болтов крепления М20х85 с гайками и шайбами | 1080 | 22,15 | 0,25 | 23922 | 270 | 0 | 0,131 | 141 |
| | | *болт* | | 21,9 | 0,1 | 23652 | 108 | 0 | 0,000 | 0 |
| 10 | Е99-1-8 0615 | Изготовление прокладок из паронита (ст-ть 1руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 25,6 | 128,54 | 27,06 | 3291 | 693 | 0 | 0,495 | 13 |
| | | *10прокладок* | | 101,48 | 9,9 | 2598 | 253 | 0 | 0,041 | 1 |
| 12 | Е99-1-10 0756 | Монтаж блоков экономайзера при помощи такелажных приспособлений и уплотнение фланцев и труб (ст-ть 44руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 12,8 | 5635,31 | 1170,41 | 72132 | 14981 | 0 | 21,780 | 279 |
| | | *10ребристых труб* | | 4464,9 | 447,98 | 57151 | 5734 | 0 | 1,793 | 23 |
| 13 | Е99-1-11 0744 | Гидравлическое испытание экономайзера отдельно от котла(ст-ть 23руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 2946,58 | 612,65 | 2947 | 613 | 0 | 11,385 | 11 |
| | | *экономайзер* | | 2333,93 | 235,13 | 2334 | 235 | 0 | 0,941 | 1 |
| 14 | Е99-1-12 0726 | Изготовление опор (стоек) (ст-ть 5руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 256 | 800,65 | 293,27 | 204966 | 75077 | 0 | 2,475 | 634 |
| | | *опора* | | 507,38 | 111,38 | 129889 | 28513 | 0 | 0,450 | 115 |
| 15 | Е99-1-13 0649 | Монтаж опор (стоек) (ст-ть 11руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 25,6 | 1409,5 | 293,27 | 36083 | 7508 | 0 | 5,445 | 139 |
| | | *10опор* | | 1116,23 | 111,38 | 28575 | 2851 | 0 | 0,451 | 12 |
| 17 | П9-41-1 | Погрузка материалов | 25 | 135,08 | 135,08 | 3377 | 3377 | 0 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 94,56 | 0 | 2364 | 0 | 0,199 | 5 |
| 18 | П7-116-1 | Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза | 25 | 477,7 | 477,7 | 11943 | 11943 | 0 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 95,54 | 0 | 2389 | 0 | 0,201 | 5 |
| 19 | П9-41-2 | Разгрузка материалов и конструкций | 25 | 102,8 | 102,8 | 2570 | 2570 | 0 | 0,000 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 71,96 | 0 | 1799 | 0 | 0,151 | 4 |
| 20 | 99-1-1 | Комплект чугунного экономайзера | 1 | 4623015,87 | | 4623016 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 21 | 1-1-1028 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН | 0,097 | 736700 | | 71460 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 22 | 99-1-2 | Электроды МР-3 | 0,05 | 94074,99 | | 4704 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 23 | 99-1-4 3 | Газ пропан | 54 | 73,12 | | 3948 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 24 | 99-1-4 | Кислород технический | 90 | 67,14 | | 6043 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 99-1-5 | Паронит листовой толщ.4-6мм | кг | 68 | 406,23 | 27624 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **5788615** | **260626** | **3885** |
| | | | | | | **791193** | **99114** | **386** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 4736796 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 0 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 400 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 316732 | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **6105347** | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 890307 | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 4671 | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | 5788615 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 316732 | | |
| | | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | **6105347** | | |
| | | Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | | 6105347 x 2,088 | 12747964,54 | | | |
| | | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | | 2% | 254959,2907 | 13002924 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12% | | 1560351 | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | **14 563 275** | | |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.И.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.М.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е.

Расценки проверила
Н. Сарсембекова

# Акт № 38 от 9 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п. Жезкент | 1 | Услуга | 3 283 465,00 | 3 283 465,00 |

**Итого: 3 283 465,00**
**В том числе НДС 351 799,82**

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 283 465,00 KZT
**Три миллиона двести восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят пять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663
Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383
Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"- ПО " Востокцветмет". Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 9 424,571 | | | | | | | 1 130,949 | 10 555,520 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 2 931,665 | | | | | | 351,800 | 3 283,465 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **3 283,465** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №7

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"- ПО " Востокцветмет". Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200 промкотельной п.Жезкент

# АКТ № 8
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Е99-1-4 0770 | Изготовление латунных труб Ф19мм трубного пучка (ст-ть 4руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 209,6 | 465,84 | 96,84 | 97640 | 20298 | 0 | 1,80 | 377 |
| | | | | 369 | 36 | 77342 | 7546 | 0 | 0,149 | 31 |
| 5 | Е99-1-5 0769 | Замена латунных труб трубного пучка (ст-ть 7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба* | 1048 | 815,52 | 169,77 | 854665 | 177919 | 0 | 3,15 | 3301 |
| | | | | 645,75 | 65,25 | 676746 | 68382 | 0 | 0,26 | 272 |
| 10 | Е99-1-10 0270 | Установка трубного пучка в корпус подогревателя на высоте свыше 6м (ст-ть 157рубх1,1-172,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *тн* | 8,6 | 20110,86 | 4180,86 | 172953 | 35955 | 0 | 70,65 | 608 |
| | | | | 15930 | 1597,5 | 136998 | 13739 | 0 | 6,42 | 55 |
| 11 | Е99-1-11 0745 | Гидравлическое испытание подогревателя (ст-ть 30руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *подогреватель* | 1 | 3493,53 | 726,03 | 3494 | 726 | 0 | 13,50 | 14 |
| | | | | 2767,5 | 276,75 | 2768 | 277 | 0 | 1,11 | 1 |
| 16 | 99-1-1 | Труба латунная Л-68 ф19х1мм *тн* | 0,396 | 598856,32 | | 237147 | | | | |
| 17 | 99-1-2 | Вальцовка ф17х19 *шт* | 1,6 | 2413,38 | | 3861 | | | | |
| 18 | 99-1-3 | Сталь листовая толщ.10-12мм *тн* | 0,176 | 26734,68 | | 4705 | | | | |
| 19 | 99-1-4 | Электроды МР-3 *тн* | 0,012 | 42011,64 | | 504 | | | | |
| 20 | 99-1-5 | Газ пропан *кг* | 7,2 | 32,65 | | 235 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 99-1-6 | Кислород технический | м3 | 14,4 | 29,98 | 432 | | | |
| 22 | 99-1-7 | Диски отрезные ф400х32х4 | шт | 3 | 171,86 | 516 | | | |
| 23 | 99-1-8 | Круги зачистные ф150мм | шт | 4 | 93,00 | 372 | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1376524** | **234898** | | **4300** |
| | | | | | | **893854** | **89944** | | **359** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 247772 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 0 | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 438 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 0 | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1376522** | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 983798 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5097 | | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | 1376524 | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 0 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 0 | | | |
| | | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | **1376524** | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | | 1376524 x 2,088 | 2874182,112 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | | 2% | 57483,64224 | 2931666 | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12% | | 351800 | | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | **3 283 465** | | | |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.И.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

Расценки проверена Осер Н. Садубенова

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.

# Акт № 39 от 9 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14, промкотельной п. Жезкент | 1 | Услуга | 4 418 998,00 | 4 418 998,00 |

**Итого: 4 418 998,00**
**В том числе НДС 473 464,07**

Всего оказано услуг 1, на сумму 4 418 998,00 KZT
**Четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663
Адрес: 100408, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383
Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс". ЖГОК. Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта:ЖГОК Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2012 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | Д1234-190900-101241 | 05.09.2012 | | | | |

тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 9 780,357 | | | | | | | 1 173,643 | 10 954,000 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 3 945,534 | | | | | | 473,464 | 4 418,998 |
| удержание аванса | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **4 418,998** |

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г. Приложение №1

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс". ЖГОК. Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта:ЖГОК. Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котла К-50/14 промкотельной п.Жезкент

# АКТ №9

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2012г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Е99-1-4 0800 | Изготовление компенсатора теплового расширения из листов стали толщ.4мм (ст-ть 7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *м* | 7,2 | 815,52 / 645,75 | 169,77 / 65,25 | 5872 / 4649 | 1222 / 470 | 0 / 0 | 3,15 / 0,26 | 23 / 2 |
| 5 | Е99-1-5 0799 | Изготовление компенсатора теплового расширения (ст-ть 7рубх1,1=7,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *м.компенсатора* | 7,2 | 893,94 / 708,75 | 185,19 / 69,75 | 6436 / 5103 | 1333 / 502 | 0 / 0 | 3,46 / 0,28 | 25 / 2 |
| 6 | Е99-1-6 0811 | Замена нижних кубов воздухоподогревателя с их транспортировкой до 300м(ст-ть 633рубх1,1=696,3руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт* | 2 | 81088,62 / 64233 | 16855,62 / 6439,5 | 162177 / 128466 | 33711 / 12879 | 0 / 0 | 313,33 / 25,89 | 627 / 52 |
| 7 | Е99-1-7 0814а | Замена верхних кубов воздухоподогревателя с их транспортировкой до 300м(ст-ть 676рубх1,1=743,6руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт* | 2 | 86598,36 / 68598 | 18000,36 / 6876 | 173197 / 137196 | 36001 / 13752 | 0 / 0 | 334,62 / 27,65 | 669 / 55 |
| 8 | Е99-1-8 0815 | Сборка кубов трубчатых воздухоподогревателей(ст-ть 339х1,1=372,9руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *куб* | 4 | 43430,31 | 9027,81 | 173721 | 36111 | 0 | 167,80 | 671 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 34402,5 | 3449,25 | 137610 | 13797 | 0 | 13,86 | 55 |
| 10 | Е99-1-10 0279 | Демонтаж переходного газохода (ст-ть 46рубх1,1х1,1=55,66руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1,28 | 6481,23 | 1346,73 | 8296 | 1724 | 0 | 25,04 | 32 |
| | | *тн* | | 5134,5 | 515,25 | 6572 | 660 | 0 | 2,07 | 3 |
| 11 | Е99-1-11 0280 | Монтаж переходного газохода (ст-ть 159рубх1,1х1,1=192,39руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 3,2 | 22405,26 | 4657,26 | 71697 | 14903 | 0 | 86,57 | 277 |
| | | *тн* | | 17748 | 1777,5 | 56794 | 5688 | 0 | 7,15 | 23 |
| 12 | Е99-1-12 0783 | Испытание воздухоподогревателя (ст-ть 7 рубх1,1=7,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; | 1 | 896,88 | 185,88 | 897 | 186 | 0 | 3,46 | 3 |
| | | *испытание.* | | 711 | 72 | 711 | 72 | 0 | 0,28 | 0 |
| 13 | 99-1-1 | Труба стальная ф40х1,6мм | 6,96 | 145388,61 | | 1011905 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 14 | 99-1-5 | Сталь листовая толщ.10-13мм | 1,04 | 55589,76 | | 57813 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 15 | 99-1-6 | Сталь листовая толщ.4мм | 0,772 | 55589,76 | | 42915 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 16 | 99-1-7 | Электроды МР-3 | 0,17 | 94074,99 | | 15993 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 17 | 99-1-8 | Газ пропан | 43,2 | 74,82 | | 3232 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 18 | 99-1-9 | Кислород технический | 72 | 67,14 | | 4834 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 19 | 99-1-10 | Диски отрезные ф400х32х4 | 15 | 384,85 | | 5773 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | 99-1-11 | Круги зачистные ф150мм | 9 | 208,25 | | 1874 | | | | |
| 21 | 99-1-12 | Шлиф.круг ф60х50х32 | 6 | 179,6 | | 1078 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1747710** | **125191** | | | **2327** |
| | | | | | | **477101** | **47820** | | | **192** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1145415 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге в составе НР | | | | 0 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч в составе НР | | | | 236 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 104862 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1852572** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата, тенге | | | 524921 |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 2755 |
| Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | |
| Итого прямых затрат | | | 1747710 |
| Накладные расходы | | | 0 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 104862 |
| **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | **1852572** |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 1852572 x 2,088 | 3868170,336 | |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2% | 77363,40672 | 3945534 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 473464 |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **4 418 998** |

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

Директор СО РЭС ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Курле В.И.

Технический директор ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент

Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е

Расценки проверена ведущ. Н. Сарабенова

# Акт № 50 от 20 ноября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор подряда на выполнение работ № Д1234-190900-101241 от 05.09.2012г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по обмуровке котла №2 марки К50-14 промкотельной п. Жезкент | 1 | шт | 21 664 422,00 | 21 664 422,00 |

**Итого: 21 664 422,00**

**В том числе НДС 2 321 188,07**

Всего оказано услуг 1, на сумму 21 664 422,00 KZT

**Двадцать один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать два тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

РНН: 301900227663

Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383

Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

РНН: 181600268079

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)