Счет-фактура № 53 от 24 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 24.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540006757, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000797, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ8894803KZT22030755, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/141 от 24.05.2017г. (дом №10 А,Б,В,Г)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040540006757, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство 9-ти этажного жилого дома №10 (блоки А,Б,В,Г) в мкр №3, ж/м "Нур-Актобе", г. Актобе (без наружных инженерных сетей)	тенге	1	187 969 943,75	187 969 943,75	12%	22 556 393,25	210 526 337,00		
Всего по счету:					**187 969 943,75**		**22 556 393,25**	**210 526 337,00**		

Руководитель: Жолдыбаев К. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Суюншалиева К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Нургазина Д.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3, тел.: 222141 220071 221755 908553 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121 — 040540006757

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/141 от 24.05.2017г. (дом №10 А,Б,В,Г) от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	24.05.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство 9-ти этажного жилого дома №10 (блоки А,Б,В,Г) в мкр №3, ж/м "Нур-Актобе", г. Актобе (без наружных инженерных сетей)		тенге	1	210 526 337,00	210 526 337,00	22 556 393,25	210 526 337,00
			Итого	1	x	210 526 337,00	22 556 393,25	210 526 337,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жолдыбаев К.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актобе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №10 в мкр.№3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/141	24.05.2017г				
		доп.согл.№1	22.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**444 519 265**								**47 627 064**	**444 519 265**
За отчетный месяц		**187 969 944**							**22 556 393**	**210 526 337**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

И.о. директора _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 10 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т

выполненных работ за май 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

на **общестроительные работы блока А**

		РАЗДЕЛ 16.Стены					
193	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М75**	м3 кладки	**83,6900**		**17126,10**	**1433283,48**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**325126,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**118681,79**
		Итого материалов:				**12151,89**	**1016991,61**
		Накладные расходы	%	--		2783,35	232938,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1592,76	133297,75
		Сметная стоимость:				**21502,21**	**1799519,59**
194	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	107,7540		**17044,25**	**1836585,80**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**418612,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**152807,24**
		Итого материалов:				**12070,03**	**1300594,47**
		Накладные расходы	%	--		2779,88	299542,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,93	170890,29
		Сметная стоимость:				**21410,05**	**2307018,95**
195	Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство пароизоляции из пленки**	м2 поверхности покрытия изоляции	416,7623		**201,02**	**83779,09**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**45566,96**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**1806,98**
		Итого материалов:				**89,41**	**37261,57**
		Накладные расходы	%	--		71,55	29819,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	9087,86
		Сметная стоимость:				**294,38**	**122686,14**
196	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	м3 изоляции	39,2445		**31780,68**	**1247218,17**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**668704,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**61914,96**
		Итого материалов:				**13730,73**	**538856,13**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	438355,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	134845,87
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**1820419,21**
199	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	16,8750		**24640,52**	**415808,70**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**65557,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**23930,64**
		Итого материалов:				**19666,30**	**331868,86**
		Накладные расходы	%	--		3101,96	52345,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2219,40	37452,34
		Сметная стоимость:				**29961,87**	**505606,60**
201	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**57,3500**		**21428,15**	**1228904,41**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**292078,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**75229,07**
		Итого материалов:				**15327,61**	**879038,65**
		Накладные расходы	%	--		3605,45	206772,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2002,69	114854,16
		Сметная стоимость:				**27036,29**	**1550531,12**
202	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**53,1200**		**19618,62**	**1042141,34**
		Итого оплата труда:				**4402,60**	**233866,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**62147,34**
		Итого материалов:				**14317,33**	**760536,56**
		Накладные расходы	%	--		3163,18	168028,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822,54	96813,56
		Сметная стоимость:				**24604,35**	**1306983,00**
206	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**8,1400**		**24975,07**	**203297,05**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18366,38**	**149502,35**
		Накладные расходы	%	--		4082,61	33232,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2324,61	18922,36
		Сметная стоимость:				**31382,29**	**255451,83**
207	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**8,1400**		**24896,49**	**202657,40**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,33**
		Итого материалов:				**18287,80**	**148862,70**
		Накладные расходы	%	--		4079,28	33205,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,06	18869,02
		Сметная стоимость:				**31293,82**	**254731,72**
210	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из цветного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**2,1400**		**24640,52**	**52730,70**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**8313,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**3034,76**
		Итого материалов:				**19666,30**	**42085,89**
		Накладные расходы	%	--		3101,96	6638,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2219,40	4749,51
		Сметная стоимость:				**29961,87**	**64118,41**
212	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 до 30м**	**м2 вертикальной проекции**	**4142,3250**		**89,84**	**372133,45**
		Итого оплата труда:				**48,82**	**202240,29**
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**1436,81**
		Итого материалов:				**40,83**	**169137,32**
		Накладные расходы	%	--		29,66	122872,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,56	39600,49
		Сметная стоимость:				**129,06**	**534606,55**
216	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М75**	**м3 кладки**	**162,7400**		**16465,81**	**2679646,58**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**559332,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**230783,55**
		Итого материалов:				**11939,52**	**1943037,92**
		Накладные расходы	%	--		2518,16	409805,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1518,72	247156,15
		Сметная стоимость:				**20502,69**	**3336608,00**
217	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	92,2260		**16387,23**	**1511328,98**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**316977,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**130786,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11860,94**	**1093887,23**
		Накладные расходы	%	--		2514,83	231932,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1512,16	139460,92
		Сметная стоимость:				**20414,23**	**1882722,39**
221	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	270,0000		**284,41**	**76790,95**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**39396,39**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**40280,57**
		Итого материалов:				**24,66**	**6657,07**
		Накладные расходы	%	--		106,51	28758,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	8443,95
		Сметная стоимость:				**422,20**	**113993,32**
222	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6,00		**1393,33**	**8359,94**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**4709,49**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**4594,65**
		Итого материалов:				**20,18**	**121,07**
		Накладные расходы	%	--		567,18	3403,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	941,04
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**12704,04**
224	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	4,0000		**284,41**	**1137,64**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**583,65**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**596,75**
		Итого материалов:				**24,66**	**98,62**
		Накладные расходы	%	--		106,51	426,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	125,10
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1688,79**
226	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	шт. сборных конструкций	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,94**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
228	Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка деревянного бруса**	м3	0,3316		**51644,65**	**17123,07**
		Итого оплата труда:				**32862,72**	**10895,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**785,36**	**260,39**
		Итого материалов:				**18323,54**	**6075,27**
		Накладные расходы	%	--		22674,88	7517,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5945,56	1971,28
		Сметная стоимость:				**80265,09**	**26612,34**
229	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита бруса**	м3 древесины в конструкции	**0,3316**		**6132,06**	**2033,12**
		Итого оплата труда:				**590,43**	**195,76**
		Итого эксплуатация машин:				**34,88**	**11,56**
		Итого материалов:				**5522,12**	**1830,89**
		Накладные расходы	%	--		628,05	208,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,81	179,31
		Сметная стоимость:				**7300,91**	**2420,66**
230	Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015	**Антисептирование бруса**	м2 перекрытия	**8,2889**		**282,32**	**2340,14**
		Итого оплата труда:				**51,51**	**426,94**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**6,65**
		Итого материалов:				**230,37**	**1909,52**
		Накладные расходы	%	--		44,08	365,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,11	216,44
		Сметная стоимость:				**352,51**	**2921,94**
231	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических перемычек**	т стальных элементов	**0,2553**		**38178,20**	**9747,66**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**7202,44**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**1248,99**
		Итого материалов:				**5915,26**	**1510,28**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	5075,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	1185,87
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**16009,18**
239	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	**0,3620**		**261240,83**	**94569,18**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**15601,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**489,80**
		Итого материалов:				**217233,59**	**78638,56**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	12271,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,17	8547,24
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**115387,76**
240	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	**1,8889**		**261240,82**	**493454,89**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**81407,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**2555,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**217233,59**	**410330,11**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	64030,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	44598,86
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**602084,67**
241	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка связевых сеток**	т металлических изделий	0,1791		**44007,24**	**7881,25**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**7718,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**242,32**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	4421,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	984,21
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**13286,83**
246	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	13,3778		**616,34**	**8245,30**
		Итого оплата труда:				**407,62**	**5453,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**20,88**
		Итого материалов:				**207,90**	**2781,29**
		Накладные расходы	%	--		290,00	3879,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,51	969,98
		Сметная стоимость:				**978,85**	**13094,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**13032904,77**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**2396485,11**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**1234351,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**16663741,08**
		РАЗДЕЛ 17.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51					
251	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		**29,22**	**2619,53**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2347,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**264,44**
		Итого материалов:				**1,30**	**116,53**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4529,62**
252	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0896		**17681,77**	**1583,40**
		Накладные расходы	%	--		749,71	67,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	132,04
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1782,58**
253	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		**32643,79**	**409679,53**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36045,98**
		Итого материалов:				**23456,30**	**294376,57**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**508577,94**
256	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3408		**13188,94**	**4495,09**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4252,41**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**212,69**
		Итого материалов:				**275,40**	**93,86**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2340,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	546,84
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**7382,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**418377,56**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**65208,12**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**38686,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**522272,53**

РАЗДЕЛ 18.Арматурный пояс-5шт

257	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,6151**		**44007,24**	**27068,85**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**26509,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**832,26**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	15185,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	3380,36
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**45634,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**27068,85**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**15185,60**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**3380,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**45634,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 20.Перегородки					
265	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	620,5600		**2359,98**	**1464510,50**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**567640,80**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**90422,42**
		Итого материалов:				**1333,33**	**827411,64**
		Накладные расходы	%	--		584,45	362683,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	146175,50
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**1973369,29**
266	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	181,2933		**2907,90**	**527182,64**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**165833,27**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**26416,43**
		Итого материалов:				**1881,25**	**341057,56**
		Накладные расходы	%	--		607,68	110167,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	50988,03
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**688338,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1991693,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**472851,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**197163,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2661707,72**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0.000					
269	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50,000		**2708,03**	**135401,44**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**75712,47**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**29157,51**
		Итого материалов:				**743,79**	**37189,42**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	54752,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	15212,28
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**205365,71**
270	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50,00		**4099,40**	**204969,95**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**117147,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**39183,14**
		Итого материалов:				**1153,79**	**57689,63**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	84523,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	23159,48
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**312653,02**
275	Е11-070512-0103 11-070512-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**1365,95**	**5463,82**
		Итого оплата труда:				**784,82**	**3139,29**
		Итого эксплуатация машин:				**545,97**	**2183,89**
		Итого материалов:				**161,74**	**646,97**
		Накладные расходы	%	--		565,96	2263,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,55	618,21
		Сметная стоимость:				**2086,46**	**8345,85**
276	Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**2202,99**	**17623,91**
		Итого оплата труда:				**1236,30**	**9890,40**
		Итого эксплуатация машин:				**918,23**	**7345,82**
		Итого материалов:				**261,35**	**2090,82**
		Накладные расходы	%	--		893,70	7149,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,74	1981,88
		Сметная стоимость:				**3344,42**	**26755,40**
278	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**7834,11**	**31336,44**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**18502,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**15331,83**
		Итого материалов:				**256,41**	**1025,62**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	13305,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	3571,39
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**48213,80**
280	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**284,41**	**1137,64**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**583,64**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**596,76**
		Итого материалов:				**24,66**	**98,64**
		Накладные расходы	%	--		106,51	426,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	125,10
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1688,79**
282	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	**1,0000**		**284,41**	**284,41**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**145,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**149,19**
		Итого материалов:				**24,66**	**24,66**
		Накладные расходы	%	--		106,51	106,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	31,27
		Сметная стоимость:				**422,20**	**422,20**
284	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	м3	0,7200		**24903,04**	**17930,19**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**3205,06**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**639,27**
		Итого материалов:				**19775,97**	**14238,70**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	2380,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	1624,86
		Сметная стоимость:				**30466,19**	**21935,65**
288	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических балок МБЛ-1-МБЛ-5**	**т конструкций**	**4,5278**		**20337,18**	**92082,68**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**55499,09**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**32350,74**
		Итого материалов:				**2658,44**	**12036,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	39136,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	10497,52
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**141716,53**
292	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,1346		**174783,56**	**23527,27**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**20065,59**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**1299,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**2280,29**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	13986,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	3001,11
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**40515,00**
296	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей**	т стальных элементов	0,0120		**415040,06**	**4980,48**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**456,81**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**60,61**
		Итого материалов:				**372768,36**	**4473,22**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	506,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	438,99
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**5926,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
297	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,0120**		**103400,57**	**1240,81**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	52,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	103,47
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**1396,89**
298	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Укладка пенопласта между балконной плитой и плитой перекрытия**	м2 утепляемого покрытия	**1,7378**		**168,05**	**292,04**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**248,78**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**56,71**
		Накладные расходы	%	--		91,29	158,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	36,05
		Сметная стоимость:				**280,09**	**486,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**536271,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**218749,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60401,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**815421,92**

РАЗДЕЛ 22.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

306	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	8,0000		**4099,40**	**32795,16**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**18743,52**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**6269,28**
		Итого материалов:				**1153,79**	**9230,32**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	13523,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	3705,51
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**50024,44**
310	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0109		**343858,43**	**3743,47**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1622,84**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**105,12**
		Итого материалов:				**186015,11**	**2025,08**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	1209,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	396,22
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**5348,93**