Счет-фактура № 62 от 14 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 14.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540006757, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000797, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ8894803KZT22030755, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/141 от 24.05.2017г. (дом №10 А,Б,В,Г)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040540006757, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство 9-ти этажного жилого дома №10 (блоки А,Б,В,Г) в мкр №3, ж/м "Нур-Актобе", г. Актобе (без наружных инженерных сетей)	тенге	1	176 229 406,25	176 229 406,25	12%	21 147 528,75	197 376 935,00		
Всего по счету:					**176 229 406,25**		**21 147 528,75**	**197 376 935,00**		

Руководитель: Жолдыбаев К. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Черниязова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Черниязова С.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3, тел.: 222141 220071 221755 908553** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/141 от 24.05.2017г. (дом №10 А,Б,В,Г) от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	14.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство 9-ти этажного жилого дома №10 (блоки А,Б,В,Г) в мкр №3, ж/м "Нур-Актобе", г. Актобе (без наружных инженерных сетей)		тенге	1	197 376 935,00	197 376 935,00	21 147 528,75	197 376 935,00
			Итого	1	x	197 376 935,00	21 147 528,75	197 376 935,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жолдыбаев К.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақтөбе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №10 в мкр.№3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/141	24.05.2017г				
		доп.согл.№1	22.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**641 896 200**								**68 774 593**	**641 896 200**
За отчетный месяц		**176 229 406**							**21 147 529**	**197 376 935**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

И.о. директора _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 10 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т
выполненных работ за июнь 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на **общестроительные работы блока А**

		РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал					
125	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лобовая балка из швеллера.Монтаж**	т конструкций	**0,0313**		**20337,18**	**636,15**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**383,41**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**223,49**
		Итого материалов:				**2658,44**	**83,16**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	270,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	72,52
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**979,04**
126	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость лобовой балки из швеллера №20**	т	**0,0313**		**176488,09**	**5520,55**
		Накладные расходы	%	--		7483,10	234,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14717,69	460,37
		Сметная стоимость:				**198688,88**	**6214,99**
127	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0229**		**38178,20**	**875,04**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**646,56**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**112,12**

		Итого материалов:				**5915,26**	**135,58**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	455,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	106,45
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**1437,14**
128	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0229**		**115532,16**	**2648,00**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	112,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	220,82
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**2981,09**
129	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров из швеллера №20**	т конструкций	**0,0916**		**46269,59**	**4240,15**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**2583,09**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**1433,92**
		Итого материалов:				**7417,26**	**679,72**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	1819,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	484,78
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**6544,51**
130	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость косоуров из швеллера №20**	т	**0,0916**		**176488,09**	**16173,37**
		Накладные расходы	%	--		7483,10	685,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14717,69	1348,73
		Сметная стоимость:				**198688,88**	**18207,85**
131	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	**9,6000**		**891,13**	**8554,89**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**8170,30**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**305,92**
		Итого материалов:				**21,93**	**210,55**
		Накладные расходы	%	--		588,71	5651,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	1136,52
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**15343,02**
132	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**9,6000**		**2524,81**	**24238,18**
		Накладные расходы	%	--		107,05	1027,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,55	2021,27

		Сметная стоимость:				**2842,41**	**27287,14**
133	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	м3	**2,0000**		**17972,60**	**35945,20**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**4531,97**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**1585,38**
		Итого материалов:				**15100,86**	**30201,73**
		Накладные расходы	%	--		1907,64	3815,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1590,42	3180,84
		Сметная стоимость:				**21470,66**	**42941,31**
134	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**2,0000**		**110,00**	**220,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	9,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	18,35
		Сметная стоимость:				**123,84**	**247,67**
135	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,1458**		**17072,62**	**2489,87**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**1683,14**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**125,78**
		Итого материалов:				**4882,89**	**712,12**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	1195,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	294,80
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**3979,79**
136	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,3000**		**17368,70**	**5210,61**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**314,46**
		Итого эксплуатация машин:				**645,65**	**193,69**
		Итого материалов:				**15823,88**	**4747,16**
		Накладные расходы	%	--		1266,36	379,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1490,80	447,24
		Сметная стоимость:				**20125,86**	**6037,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**106752,01**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**15656,64**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**9792,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**132201,34**

РАЗДЕЛ 11.Пандус внутренний

157	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**0,9000**	**9840,68**	**8856,61**
		Итого оплата труда:			**2857,47**	**2571,73**
		Итого эксплуатация машин:			**1122,70**	**1010,43**
		Итого материалов:			**6213,49**	**5592,14**
		Накладные расходы	%	--	2231,23	2008,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	965,75	869,18
		Сметная стоимость:			**13037,67**	**11733,90**
158	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**5,8000**	**846,47**	**4909,55**
		Итого оплата труда:			**267,44**	**1551,14**
		Итого эксплуатация машин:			**64,38**	**373,43**
		Итого материалов:			**537,22**	**3115,85**
		Накладные расходы	%	--	205,67	1192,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,17	488,19
		Сметная стоимость:			**1136,31**	**6590,60**
159	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 80мм**	м2 покрытия	**58,0000**	**92,16**	**5345,16**
		Итого оплата труда:			**8,44**	**489,39**
		Итого эксплуатация машин:			**2,69**	**156,03**
		Итого материалов:			**82,41**	**4779,96**
		Накладные расходы	%	--	9,26	537,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,11	470,60
		Сметная стоимость:			**109,54**	**6353,07**
160	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование бетонных покрытий сеткой диаметром 4ВрI**	т	**0,0081**	**226868,28**	**1842,17**
		Итого оплата труда:			**9130,08**	**74,14**
		Итого эксплуатация машин:			**831,85**	**6,75**
		Итого материалов:			**217263,58**	**1764,18**
		Накладные расходы	%	--	14235,06	115,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19288,27	156,62
		Сметная стоимость:			**260391,60**	**2114,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*			**20953,49**
		Накладные расходы -	*Тенге*			**3853,87**
		Сметная прибыль -	*Тенге*			**1984,59**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**26791,95**
		РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера					
178	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**12,0000**		**191,35**	**2296,21**
		Итого оплата труда:				**55,98**	**671,73**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**249,07**
		Итого материалов:				**121,85**	**1462,21**
		Накладные расходы	%	--		43,65	523,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,80	225,60
		Сметная стоимость:				**253,80**	**3045,60**
179	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	**3,6400**		**17972,60**	**65420,26**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**8248,19**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**2885,39**
		Итого материалов:				**15100,86**	**54967,14**
		Накладные расходы	%	--		1907,64	6943,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1590,42	5789,13
		Сметная стоимость:				**21470,66**	**78153,19**
180	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**3,6400**		**110,00**	**400,40**
		Накладные расходы	%	--		4,66	16,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	33,39
		Сметная стоимость:				**123,84**	**450,77**
181	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В12,5**	м3	**3,1000**		**18213,89**	**56463,07**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**4781,82**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**3088,56**
		Итого материалов:				**15914,37**	**49334,56**
		Накладные расходы	%	--		1552,11	4811,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1581,28	4901,97
		Сметная стоимость:				**21347,29**	**66176,59**

182	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0390**		**193979,63**	**7565,21**
		Накладные расходы	%	--		8224,74	320,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16176,35	630,88
		Сметная стоимость:				**218380,72**	**8516,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**132145,15**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**12616,89**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**11580,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**156343,00**

РАЗДЕЛ 24.Кровля

320	С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пенопласт ФРП-1**	**м3**	**27,7241**		**35804,04**	**992634,71**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	42087,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	82777,79
		Сметная стоимость:				**40307,90**	**1117500,22**
330	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)**	**м2**	**1239,3090**		**339,06**	**420200,11**
		Накладные расходы	%	--		14,38	17816,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,27	35041,33
		Сметная стоимость:				**381,71**	**473057,92**
331	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)**	**м2**	**619,6545**		**240,16**	**148816,22**
		Накладные расходы	%	--		10,18	6309,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,03	12410,08
		Сметная стоимость:				**270,37**	**167536,12**

333	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)**	**м2**	**85,0200**	**339,06**	**28826,88**
		Накладные расходы	%	--	14,38	1222,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,27	2403,93
		Сметная стоимость:			**381,71**	**32453,07**
334	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)**	**м2**	**111,1800**	**240,16**	**26700,99**
		Накладные расходы	%	--	10,18	1132,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,03	2226,65
		Сметная стоимость:			**270,37**	**30059,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**1617178,91**
		Накладные расходы -	Тенге			**68568,38**
		Сметная прибыль -	Тенге			**134859,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1820607,07**

РАЗДЕЛ 25.Окна

340	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	**170,2000**	**2726,39**	**464032,36**
		Итого оплата труда:			**1024,78**	**174416,99**
		Итого эксплуатация машин:			**110,47**	**18801,60**
		Итого материалов:			**1642,48**	**279550,39**
		Накладные расходы	%	--	754,40	128398,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,46	47394,49
		Сметная стоимость:			**3759,26**	**639825,56**
341	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**5,7600**	**2302,56**	**13262,75**
		Итого оплата труда:			**882,89**	**5085,43**
		Итого эксплуатация машин:			**110,81**	**638,26**
		Итого материалов:			**1360,92**	**7838,92**
		Накладные расходы	%	--	647,98	3732,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,04	1359,61
		Сметная стоимость:			**3186,58**	**18354,73**

342	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**60,0000**	**1733,23**	**103993,52**
		Итого оплата труда:			**662,05**	**39723,02**
		Итого эксплуатация машин:			**108,56**	**6513,65**
		Итого материалов:			**1014,67**	**60880,42**
		Накладные расходы	%	--	486,18	29170,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,55	10653,15
		Сметная стоимость:			**2396,96**	**143817,55**
343	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**285,0000**	**1920,46**	**547330,64**
		Итого оплата труда:			**817,28**	**232923,77**
		Итого эксплуатация машин:			**110,02**	**31356,96**
		Итого материалов:			**1045,87**	**298073,61**
		Накладные расходы	%	--	590,88	168401,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,91	57258,54
		Сметная стоимость:			**2712,25**	**772990,25**
344	С121-090201-0803 21-090201-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**5,7600**	**14869,87**	**85650,45**
		Накладные расходы	%	--	630,48	3631,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1240,03	7142,56
		Сметная стоимость:			**16740,38**	**96424,59**
351	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**166,0267**	**2715,33**	**450817,37**
		Итого оплата труда:			**1015,75**	**168641,09**
		Итого эксплуатация машин:			**114,50**	**19009,95**
		Итого материалов:			**1638,89**	**272099,69**
		Накладные расходы	%	--	748,30	124237,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	277,09	46004,43
		Сметная стоимость:			**3740,72**	**621059,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**1665087,09**
		Накладные расходы -	Тенге			**457572,56**
		Сметная прибыль -	Тенге			**169812,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2292472,42**

		РАЗДЕЛ 27.Двери					
363	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**589,6800**		**9643,94**	**5686838,54**
		Накладные расходы	%	--		408,90	241121,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,23	474236,84
		Сметная стоимость:				**10857,07**	**6402197,33**
364	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**816,4800**		**7642,25**	**6239744,28**
		Накладные расходы	%	--		324,03	264565,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		637,30	520344,75
		Сметная стоимость:				**8603,58**	**7024654,19**
365	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**849,2400**		**5593,25**	**4750011,63**
		Накладные расходы	%	--		237,15	201400,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,43	396112,97
		Сметная стоимость:				**6296,84**	**5347525,09**
366	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобяные изделия для дверей**	шт	**1224,0000**		**1851,92**	**2266750,08**
		Накладные расходы	%	--		78,52	96110,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,44	189028,82
		Сметная стоимость:				**2084,88**	**2551889,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**18943344,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**803197,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1579723,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**21326265,72**
		РАЗДЕЛ 29.Полы 1 этажа					

373	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**16,0000**	**191,35**	**3061,61**
		Итого оплата труда:			**55,98**	**895,64**
		Итого эксплуатация машин:			**20,76**	**332,09**
		Итого материалов:			**121,85**	**1949,62**
		Накладные расходы	%	--	43,65	698,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,80	300,80
		Сметная стоимость:			**253,80**	**4060,80**
374	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона М300**	м3 подстилающего слоя	**1,2800**	**22703,95**	**29061,06**
		Итого оплата труда:			**2552,30**	**3266,95**
		Итого эксплуатация машин:			**5,24**	**6,71**
		Итого материалов:			**20146,41**	**25787,40**
		Накладные расходы	%	--	2582,90	3306,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2022,95	2589,37
		Сметная стоимость:			**27309,80**	**34956,55**
375	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**16,0000**	**472,71**	**7563,33**
		Итого оплата труда:			**250,73**	**4011,65**
		Итого эксплуатация машин:			**18,38**	**294,10**
		Итого материалов:			**212,85**	**3405,52**
		Накладные расходы	%	--	179,21	2867,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,15	834,46
		Сметная стоимость:			**704,07**	**11265,15**
376	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50мм**	м2 стяжки	**96,0000**	**59,11**	**5674,19**
		Итого оплата труда:			**4,51**	**433,30**
		Итого эксплуатация машин:			**3,13**	**300,38**
		Итого материалов:			**52,99**	**5087,28**
		Накладные расходы	%	--	5,37	515,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,16	495,19
		Сметная стоимость:			**69,64**	**6685,03**
377	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование стяжки сеткой**	т	**0,0192**	**70685,15**	**1357,15**
		Итого оплата труда:			**9130,08**	**175,30**
		Итого эксплуатация машин:			**831,85**	**15,97**
		Итого материалов:			**61080,45**	**1172,74**
		Накладные расходы	%	--	7612,89	146,17

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6263,84	120,27
		Сметная стоимость:			**84561,88**	**1623,59**
380	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	м2 изолируемой поверхности	**1342,4000**	**824,40**	**1106669,48**
		Итого оплата труда:			**407,85**	**547500,39**
		Итого эксплуатация машин:			**53,92**	**72381,01**
		Итого материалов:			**370,31**	**497109,82**
		Накладные расходы	%	--	293,87	394487,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,46	120092,59
		Сметная стоимость:			**1207,72**	**1621249,93**
381	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**1342,4000**	**216,96**	**291243,60**
		Итого оплата труда:			**206,86**	**277691,84**
		Итого эксплуатация машин:			**19,46**	**26124,41**
		Накладные расходы	%	--	140,52	188633,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,60	38390,17
		Сметная стоимость:			**386,08**	**518267,27**
382	С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пенопласт ФРП-1**	м3	**124,4405**	**35804,04**	**4455471,92**
		Накладные расходы	%	--	1518,09	188912,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2985,77	371550,71
		Сметная стоимость:			**40307,90**	**5015934,65**
383	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1342,4000**	**472,71**	**634563,47**
		Итого оплата труда:			**250,73**	**336577,48**
		Итого эксплуатация машин:			**18,38**	**24674,91**
		Итого материалов:			**212,85**	**285723,23**
		Накладные расходы	%	--	179,21	240572,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,15	70010,85
		Сметная стоимость:			**704,07**	**945146,46**
384	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**5369,6000**	**59,11**	**317376,15**
		Итого оплата труда:			**4,51**	**24235,76**
		Итого эксплуатация машин:			**3,13**	**16801,37**
		Итого материалов:			**52,99**	**284548,63**
		Накладные расходы	%	--	5,37	28842,13

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,16	27697,46
		Сметная стоимость:				**69,64**	**373915,74**
385	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование стяжки сеткой**	т	**1,6109**		**70685,15**	**113865,29**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**14707,47**
		Итого эксплуатация машин:				**831,85**	**1340,02**
		Итого материалов:				**61080,45**	**98393,27**
		Накладные расходы	%	--		7612,89	12263,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6263,84	10090,30
		Сметная стоимость:				**84561,88**	**136219,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**6965907,25**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**1061244,79**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**642172,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**8669324,20**

РАЗДЕЛ 32.Внутренняя отделка

404	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**8244,8900**		**395,12**	**3257691,83**
		Итого оплата труда:				**391,33**	**3226480,63**
		Итого эксплуатация машин:				**19,52**	**160931,76**
		Итого материалов:				**0,19**	**1525,31**
		Накладные расходы	%	--		240,29	1981205,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,83	419111,78
		Сметная стоимость:				**686,24**	**5658009,05**
405	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**89044,8000**		**73,74**	**6566163,55**
		Накладные расходы	%	--		3,13	278405,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,15	547565,51
		Сметная стоимость:				**83,02**	**7392134,40**
407	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12483,6000**		**940,95**	**11746394,35**
		Итого оплата труда:				**634,51**	**7920963,67**

		Итого эксплуатация машин:				**52,92**	**660613,01**
		Итого материалов:				**293,85**	**3668330,81**
		Накладные расходы	%	--		402,35	5022780,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,46	1341533,98
		Сметная стоимость:				**1450,76**	**18110708,71**
408	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19757,3333		**307,13**	**6068162,02**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**6004737,72**
		Итого эксплуатация машин:				**16,70**	**330041,67**
		Итого материалов:				**0,16**	**3111,78**
		Накладные расходы	%	--		186,63	3687407,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,50	780445,56
		Сметная стоимость:				**533,27**	**10536015,21**
409	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**213379,2000**		**73,74**	**15734582,21**
		Накладные расходы	%	--		3,13	667146,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,15	1312138,28
		Сметная стоимость:				**83,02**	**17713866,77**
411	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	6172,2163		**3989,74**	**24625541,40**
		Итого оплата труда:				**1575,35**	**9723389,70**
		Итого эксплуатация машин:				**12,71**	**78475,75**
		Итого материалов:				**2407,99**	**14862611,47**
		Накладные расходы	%	--		1069,06	6598465,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,70	2497920,55
		Сметная стоимость:				**5463,50**	**33721927,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**67998535,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**18235410,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6898715,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**93132661,50**

РАЗДЕЛ 35.Ограждение лоджий

449	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	5,6050	**415040,06**	**2326303,69**

		Итого оплата труда:				**38067,79**	**213370,35**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**28308,33**
		Итого материалов:				**372768,36**	**2089370,37**
		Накладные расходы	%	--		23640,10	132503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35094,41	196704,54
		Сметная стоимость:				**473774,57**	**2655511,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2326303,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**132503,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196704,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2655511,23**

РАЗДЕЛ 36.Строительная часть лифта

450	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей**	т стальных элементов	**0,1289**		**415040,06**	**53504,47**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**4907,47**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**651,09**
		Итого материалов:				**372768,36**	**48055,06**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	5445,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	4715,99
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**63665,81**
451	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных деталей**	т	**0,1289**		**103400,57**	**13329,78**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	565,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	1111,60
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**15006,56**
453	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка уголка над проемами**	т стальных элементов	**0,0161**		**50158,71**	**809,06**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**614,03**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**81,47**
		Итого материалов:				**7887,01**	**127,22**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	431,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	99,27
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1340,11**

454	С121-050201-0128 21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0161**	**154698,41**	**2495,29**
		Накладные расходы	%	--	6559,21	105,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12900,61	208,09
		Сметная стоимость:			**174158,23**	**2809,17**
455	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**27,0000**	**284,41**	**7679,10**
		Итого оплата труда:			**145,91**	**3939,64**
		Итого эксплуатация машин:			**149,19**	**4028,06**
		Итого материалов:			**24,66**	**665,71**
		Накладные расходы	%	--	106,51	2875,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,27	844,39
		Сметная стоимость:			**422,20**	**11399,33**
456	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,7830**	**62743,34**	**49128,04**
		Накладные расходы	%	--	2660,32	2083,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5232,29	4096,89
		Сметная стоимость:			**70635,95**	**55307,95**
457	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Установка опорных подушек**	шт. сборных конструкций	**2,0000**	**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:			**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:			**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:			**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--	106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,27	62,55
		Сметная стоимость:			**422,20**	**844,39**
458	С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость опорных подушек ОП5-4**	шт.	**2,0000**	**2989,47**	**5978,94**
		Накладные расходы	%	--	126,75	253,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	249,30	498,60
		Сметная стоимость:			**3365,52**	**6731,04**
459	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0414**	**50158,71**	**2078,58**

		Итого оплата труда:				**38067,79**	**1577,53**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**209,29**
		Итого материалов:				**7887,01**	**326,84**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	1109,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	255,03
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**3442,92**
460	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0392**		**115532,16**	**4528,86**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	192,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	377,67
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**5098,56**
461	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0022**		**167025,77**	**374,14**
		Накладные расходы	%	--		7081,89	15,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13928,61	31,20
		Сметная стоимость:				**188036,28**	**421,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**140475,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**13290,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12301,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**166067,06**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление блока А

		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
108	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-20мм**	**м трубопровода**	257,0000		**1703,53**	**437807,94**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**382668,26**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**77458,73**
		Итого материалов:				**12,83**	**3296,65**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	259494,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	55784,21

		Сметная стоимость:				**2930,30**	**753086,81**
109	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**257,0000**		**339,20**	**87174,40**
		Накладные расходы	%	--		14,38	3696,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,29	7269,65
		Сметная стоимость:				**381,87**	**98140,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**524982,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**263190,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63053,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**851227,06**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

канализация блока А

		ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование					
31	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**54,0000**		**9879,82**	**533510,28**
		Накладные расходы	%	--		418,90	22620,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,90	44490,49
		Сметная стоимость:				**11122,62**	**600621,61**
33	С123-030102-0909 23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	**54,0000**		**5249,10**	**283451,40**
		Накладные расходы	%	--		222,56	12018,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		437,73	23637,58
		Сметная стоимость:				**5909,39**	**319107,32**
35	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**54,0000**		**14956,97**	**807676,38**
		Накладные расходы	%	--		634,18	34245,48

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,29	67353,75
		Сметная стоимость:				**16838,44**	**909275,61**
37	С123-030102-1118 23-030102-1118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	шт.	**54,0000**		**3833,40**	**207003,60**
		Накладные расходы	%	--		162,54	8776,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,67	17262,44
		Сметная стоимость:				**4315,61**	**233043,00**
39	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**54,0000**		**2239,68**	**120942,72**
		Накладные расходы	%	--		94,96	5127,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,77	10085,66
		Сметная стоимость:				**2521,41**	**136156,35**
40	С123-030102-1228 23-030102-1228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**54,0000**		**3011,43**	**162617,22**
		Накладные расходы	%	--		127,68	6894,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,13	13560,98
		Сметная стоимость:				**3390,24**	**183073,17**
41	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**54,0000**		**2812,97**	**151900,38**
		Накладные расходы	%	--		119,27	6440,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,58	12667,28
		Сметная стоимость:				**3166,82**	**171008,23**
42	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**54,0000**		**865,37**	**46729,98**
		Накладные расходы	%	--		36,69	1981,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,16	3896,91
		Сметная стоимость:				**974,23**	**52608,24**
43	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**108,0000**		**719,51**	**77707,08**

		Накладные расходы	%	--		30,51	3294,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,00	6480,15
		Сметная стоимость:				**810,02**	**87482,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2391539,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**101401,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**199435,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2692375,52**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

внутреннее газоснабжение блока А

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	**1,0000**		**17902,93**	**17902,93**
		Итого оплата труда:				**6674,44**	**6674,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1133,18**	**1133,18**
		Итого материалов:				**10348,47**	**10348,47**
		Накладные расходы	%	--		5079,65	5079,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1838,61	1838,61
		Сметная стоимость:				**24821,19**	**24821,19**
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (для цокольного ввода)**	м	**5,2520**		**750,98**	**3944,15**
		Накладные расходы	%	--		31,84	167,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,63	328,91
		Сметная стоимость:				**845,45**	**4440,29**
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных тру,диаметр до 40мм.Прокладка**	м трубопровода	**343,5000**		**508,91**	**174811,78**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**161530,71**
		Итого эксплуатация машин:				**25,94**	**8911,47**
		Итого материалов:				**21,63**	**7429,94**
		Накладные расходы	%	--		317,65	109113,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	22714,01
		Сметная стоимость:				**892,69**	**306639,09**

4	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметр 18мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**122,0000**	**166,32**	**20291,04**
		Накладные расходы	%	--	7,05	860,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,87	1692,11
		Сметная стоимость:			**187,24**	**22843,49**
5	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**139,0000**	**211,64**	**29417,96**
		Накладные расходы	%	--	8,97	1247,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,65	2453,22
		Сметная стоимость:			**238,26**	**33118,50**
6	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**75,0000**	**277,19**	**20789,25**
		Накладные расходы	%	--	11,75	881,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,12	1733,66
		Сметная стоимость:			**312,06**	**23404,37**
7	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметр 38мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**7,5000**	**350,23**	**2626,72**
		Накладные расходы	%	--	14,85	111,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,21	219,05
		Сметная стоимость:			**394,29**	**2957,15**
8	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**17,0000**	**511,25**	**8691,22**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**7994,24**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**441,03**
		Итого материалов:			**23,97**	**407,41**
		Накладные расходы	%	--	317,75	5401,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,32	1127,44
		Сметная стоимость:			**895,32**	**15220,42**
9	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**17,0000**	**750,98**	**12766,66**

		Накладные расходы	%	--	31,84	541,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,63	1064,64
		Сметная стоимость:			**845,45**	**14372,60**
11	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,7000**	**2575,99**	**1803,19**
		Итого оплата труда:			**619,66**	**433,76**
		Итого эксплуатация машин:			**45,44**	**31,80**
		Итого материалов:			**1925,72**	**1348,01**
		Накладные расходы	%	--	499,37	349,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,03	172,22
		Сметная стоимость:			**3321,38**	**2324,97**
12	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляры для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**2,8500**	**511,25**	**1457,06**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**1340,21**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**73,94**
		Итого материалов:			**23,97**	**68,30**
		Накладные расходы	%	--	317,75	905,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,32	189,01
		Сметная стоимость:			**895,32**	**2551,66**
13	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**2,8500**	**750,98**	**2140,29**
		Накладные расходы	%	--	31,84	90,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,63	178,48
		Сметная стоимость:			**845,45**	**2409,52**
14	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляры для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,3000**	**508,91**	**152,67**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**141,07**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**7,78**
		Итого материалов:			**21,63**	**6,49**
		Накладные расходы	%	--	317,65	95,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,13	19,84
		Сметная стоимость:			**892,69**	**267,81**

15	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 45мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**0,3000**	**419,55**	**125,86**
		Накладные расходы	%	--	17,79	5,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,99	10,50
		Сметная стоимость:			**472,33**	**141,70**
16	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гильзы для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40мм.Прокладка**	м трубопровода	**16,8000**	**508,91**	**8549,75**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**7900,19**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**435,84**
		Итого материалов:			**21,63**	**363,39**
		Накладные расходы	%	--	317,65	5336,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,13	1110,90
		Сметная стоимость:			**892,69**	**14997,20**
17	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 45мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**16,8000**	**419,55**	**7048,44**
		Накладные расходы	%	--	17,79	298,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,99	587,78
		Сметная стоимость:			**472,33**	**7935,08**
18	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**60,0000**	**1494,32**	**89659,09**
		Итого оплата труда:			**1147,93**	**68875,52**
		Итого эксплуатация машин:			**71,11**	**4266,39**
		Итого материалов:			**283,51**	**17010,36**
		Накладные расходы	%	--	786,10	47166,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,43	10946,03
		Сметная стоимость:			**2462,86**	**147771,35**
19	С123-040905-0303 23-040905-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**6,0000**	**1268,78**	**7612,68**
		Накладные расходы	%	--	53,80	322,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,81	634,84
		Сметная стоимость:			**1428,38**	**8570,29**

20	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**54,0000**	**556,22**	**30035,88**
		Накладные расходы	%	--	23,58	1273,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,38	2504,75
		Сметная стоимость:			**626,19**	**33814,15**
21	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**	**1511,66**	**1511,66**
		Итого оплата труда:			**1156,15**	**1156,15**
		Итого эксплуатация машин:			**88,45**	**88,45**
		Итого материалов:			**283,51**	**283,51**
		Накладные расходы	%	--	792,01	792,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	184,29	184,29
		Сметная стоимость:			**2487,97**	**2487,97**
22	С123-040902-1025 23-040902-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1,0000**	**10393,83**	**10393,83**
		НР второго уровня	%	4,24	440,70	440,70
		Накладные расходы	%	--	440,70	440,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	866,76	866,76
		Сметная стоимость:			**11701,29**	**11701,29**
29	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**5,0000**	**227,81**	**1139,05**
		Накладные расходы	%	--	9,66	48,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,00	94,99
		Сметная стоимость:			**256,47**	**1282,33**
30	С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой или низколегированной стали,наружными лиаметрами и толщинами стенок 57ммх3мм-38ммх2мм ГОСТ 17380-2001**	шт.	**1,0000**	**246,10**	**246,10**
		Накладные расходы	%	--	10,43	10,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,52	20,52
		Сметная стоимость:			**277,06**	**277,06**

31	С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой или низколегированной стали,наружными лиаметрами и толщинами стенок 57ммх3мм-32ммх2мм ГОСТ 17380-2001**	шт.	1,0000	264,31	264,31
		Накладные расходы	%	--	11,21	11,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,04	22,04
		Сметная стоимость:			297,56	297,56
32	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,4000	511,02	2759,51
		Накладные расходы	%	--	21,67	117,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	230,12
		Сметная стоимость:			575,30	3106,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			456141,08
		Накладные расходы -	Тенге			180667,87
		Сметная прибыль -	Тенге			50944,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			687753,67

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на электроосвещение блока А

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

47	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	2062,0000	275,60	568283,06
		Итого оплата труда:			129,05	266096,45
		Итого эксплуатация машин:			1,54	3165,43
		Итого материалов:			145,59	300211,67
		Накладные расходы	%	--	69,26	142813,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,59	56887,72
		Сметная стоимость:			372,45	767984,16
48	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	1374,0000	120,32	165314,69
		Итого оплата труда:			88,90	122149,62
		Итого эксплуатация машин:			1,54	2109,26
		Итого материалов:			30,46	41849,08
		Накладные расходы	%	--	44,76	61506,05