Акт № 17 от 14 июня 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"**

Основание: **Договор №Д1334-190972-102658 от 07.06.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 с заменой трубных секций промкотельной п. Жезкент	1	Услуга	42 235 295,00	42 235 295,00

Итого: 42 235 295,00

В том числе НДС 4 525 210,18

Всего оказано услуг 1, на сумму 42 235 295,00 KZT
Сорок два миллиона двести тридцать пять тысяч двести девяносто пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"

БИН: 110140011764
Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383
Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

БИН: 091142015010
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121

Расчетный счет: KZ636010151000153720 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Алматы
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет". Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 с заменой трубных секций промкотельной п.Жезкент
Наименование объекта: Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 с заменой трубных секций промкотельной п.Жезкент

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2013 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№Д1334-190972-102658	07.06.2013г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	37 710 085							4 525 210	42 235 295
В отчётном месяце:		37 710 085						4 525 210	42 235 295
ИТОГО к оплате									**42 235 295**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор №_____от "_____"_____

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс"- ПО " Востокцветмет". Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 промкотельной п.Жезкент

Наименование объекта: Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 с заменой трубных секций промкотельной п.Жезкент

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2013г.

Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 с заменой трубных секций промкотельной п.Жезкент-2шт.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1 0032	Подготовительные работы по ремонту подогревателя сетевой воды (ст-ть 455руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *агрегат*	1	41973,75 / 41973,75	– / –	41974 / 41974	– / –	37777 / 90	204,75 / –	205 / –
2	Е99-1-2 0425	Снятие и установка верхней крышки подогревателя с креплением на болтах , высота выше 6м (ст-ть 8рубх1,1=8,8руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт*	1	1025,85 / 812,25	213,6 / 81	1026 / 812	214 / 81	804 / 90	3,96 / 0,33	4 / –
3	Е99-1-3 0269	Демонтаж трубного пучка из корпуса подогревателя на высоте свыше 6м (ст-ть 46рубх1,1=50,6руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *тн*	8,6	5882,1 / 4657,5	1224,6 / 468	50586 / 40055	10532 / 4025	39672 / 90	22,77 / 1,88	196 / 16

4	Е99-1-4 0770	Изготовление латунных труб Ф19мм трубного пучка (ст-ть 4руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба*	1048	465,84	96,84	488200	101488	381996	1,8	1886
				369	36	386712	37728	90	0,149	156
5	Е99-1-5 0769	Замена латунных труб трубного пучка (ст-ть 7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *труба*	1048	815,52	169,77	854665	177919	670615	3,15	3301
				645,75	65,25	676746	68382	90	0,26	272
6	Е99-1-6 0343	Восстановление трубных отверстий в трубных досках(ст-ть 40руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10 отверстий*	209,6	4658,04	968,04	976325	202901	765689	18	3773
				3690	369	773424	77342	90	1,49	312
7	Е99-1-7 0261	Изготовление перегородок (опор) трубного пучка из листов. стали толщ.10-12мм (ст-ть 10руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт*	6	1164,51	242,01	6987	1452	5480	4,5	27
				922,5	92,25	5535	554	90	0,37	2
8	Е99-1-8 0624	Сверление трубных отверстий ф20мм в перегородках трубного пучка(ст-ть 45руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *10 отверстий*	104,8	5239,86	1088,61	549137	114086	430807	20,25	2122
				4151,25	416,25	435051	43623	90	1,67	175
9	Е99-1-9 0425	Снятие и установка нижней крышки подогревателя с креплением на болтах , (ст-ть 8руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *шт*	1	932,37	194,37	932	194	731	3,6	4
				738	74,25	738	74	90	0,297	–
10	Е99-1-10 0270	Установка трубного пучка в корпус подогревателя на высоте свыше 6м (ст-ть 157рубх1,1-172,7руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *тн*	8,6	20110,86	4180,86	172953	35955	135663	70,65	608
				15930	1597,5	136998	13739	90	6,42	55
11	Е99-1-11 0745	Гидравлическое испытание подогревателя (ст-ть 30руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *подогреватель*	1	3493,53	726,03	3494	726	2741	13,5	14
				2767,5	276,75	2768	277	90	1,11	1

12	Е99-1-12 0674	Сборка и разборка такелажной схемы (ст-ть 82 руб) кзпр1=225; кэкс1=156; кзпм1=225; кмат1=115; *комплект*	4	9548,91	1984,41	38196	7938	29962	36,9	148
				7564,5	758,25	30258	3033	90	3,049	12
13	П9-41-1	Погрузка материалов *т*	3	122,8	122,8	368	368	258	–	–
				–	85,96	–	258	100	0,18052	1
14	П7-116-1	Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза *т*	3	477,7	477,7	1433	1433	287	–	–
				–	95,54	–	287	100	0,20063	1
15	П9-41-2	Разгрузка материалов *т*	3	102,8	102,8	308	308	216	–	–
				–	71,96	–	216	100	0,15112	–
16	99-1-1	Труба латунная Л-68 ф19х1мм *тн*	1,98	1340995		2655170				
17	99-1-2	Вальцовка ф17х19 *шт*	8	5404,18		43233				
18	99-1-3	Сталь листовая толщ.10-12мм *тн*	0,88	59865,9		52682				
19	99-1-4	Электроды МР-3 *тн*	0,06	94074,99		5644				
20	99-1-5	Газ пропан *кг*	36	73,12		2632				
21	99-1-6	Кислород технический *м3*	72	67,14		4834				
22	99-1-7	Диски отрезные ф400х32х4 *шт*	14	384,85		5388				
23	99-1-8	Круги зачистные ф150мм *шт*	19	208,25		3957				
		Всего прямые затраты				**5960124**	**655514**			**12288**
						2531071	**249619**			**1003**
		Стоимость: материалов, тенге				2773539				
		Накладные расходы, тенге				2316089				
		- заработная плата, тенге				375405				
		- трудоемкость, чел-ч				1251				
		Всего по акту				**8276213**				
		Сметная заработная плата, тенге				3156095				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				14542				

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.				
Итого прямых затрат				5960124
Накладные расходы				2316089
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**8276213**
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	8276213 x 2,23355		18485336	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%		369707	18855042
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%			2262605
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**21117647**
ИТОГО по АКТУ				**42235295**

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО «Корпорация Казахмыс»
Сибагатулин В.Б.

Директор ВКРП "Энергосети" ДУТЭС ТЭК ТОО "Корпорация Казахмыс"
Морозов И.В.

Начальник Промкотельной Орловской площадки п.Жезкент
Тусубаев Е.

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

Жапаров Е.