Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №10 в мкр.№3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/141	24.05.2017г				
		доп.согл.№1	22.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**20 356 196**								**2 181 021**	**20 356 196**
За отчетный месяц		**18 175 175**							**2 181 021**	**20 356 196**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

И.о. директора _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 10 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т

выполненных работ за апрель 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

на **общестроительные работы блока А**

РАЗДЕЛ 16.Стены

223	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	29,7810		**62743,34**	**1868559,41**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	79226,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	155822,91
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**2103609,23**
225	С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	9,0000		**3478,12**	**31303,08**
		Накладные расходы	%	--		147,47	1327,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	2610,43
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**35240,76**
237	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка арматуры диаметром 16АIII в пустотах блоков**	т металлических изделий	**0,4741**		**204612,47**	**97010,86**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**20433,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**641,51**
		Итого материалов:				**160605,23**	**76146,15**
		Накладные расходы	%	--		31497,68	14933,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18888,81	8955,56
		Сметная стоимость:				**254998,96**	**120900,11**
238	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пустот в блоках бетоном В15**	м3	**3,6000**		**18022,25**	**64880,10**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**3773,49**
		Итого эксплуатация машин:				**640,40**	**2305,46**
		Итого материалов:				**16482,68**	**59337,64**
		Накладные расходы	%	--		1294,07	4658,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1545,31	5563,10
		Сметная стоимость:				**20861,63**	**75101,86**
239	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	0,9050		**261240,83**	**236422,95**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**39003,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1224,51**
		Итого материалов:				**217233,59**	**196596,40**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	30678,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,17	21368,11
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**288469,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**2298176,40**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**130824,85**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**194320,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**2623321,35**
		РАЗДЕЛ 17.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51					
251	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		**29,22**	**2619,53**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2347,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**264,44**
		Итого материалов:				**1,30**	**116,53**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4529,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
252	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0898		**17681,77**	**1586,94**
		Накладные расходы	%	--		749,71	67,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	132,34
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1786,56**
253	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		**32643,79**	**409679,53**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36045,98**
		Итого материалов:				**23456,30**	**294376,57**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**508577,94**
256	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3407		**13188,94**	**4493,77**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4251,16**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**212,63**
		Итого материалов:				**275,40**	**93,83**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2339,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	546,68
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**7380,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**418379,77**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**65207,58**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**38686,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**522274,35**
		РАЗДЕЛ 18.Арматурный пояс-5шт					
257	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,2303		**44007,24**	**54141,23**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**53022,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1664,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24688,02	30373,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	6761,15
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**91275,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**54141,23**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**30373,17**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**6761,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**91275,55**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
269	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25,000		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	27376,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	7606,14
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**102682,86**
270	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50,00		**4099,40**	**204969,95**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**117147,07**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**39183,14**
		Итого материалов:				**1153,79**	**57689,63**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	84523,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	23159,48
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**312653,02**
278	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2,0000		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
280	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2,0000		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,82**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,38**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,32**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,40**
282	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	2,0000		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,82**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,38**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,32**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,39**
292	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0673		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**301240,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**125971,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34176,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**461389,06**

РАЗДЕЛ 22.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

306	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		**4099,40**	**16397,58**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,64**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,16**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,76
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,22**
310	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0055		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**2699,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**18286,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**7372,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2052,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**27711,25**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

412	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
415	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,3054		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**
418	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,2916		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**
422	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0005		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
424	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	25,000		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**43713,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**23800,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5401,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**72915,40**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на **общестроительные работы блока Б**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 17.Стены					
229	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	43,3545		**62743,34**	**2720206,13**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	115336,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	226843,43
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**3062386,30**
231	С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	шт.	9,0000		**3478,12**	**31303,08**
		Накладные расходы	%	--		147,47	1327,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	2610,43
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**35240,76**
243	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка арматуры диаметром 16АIII в пустотах блоков**	т металлических изделий	**0,4741**		**204612,47**	**97010,86**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**20433,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**641,51**
		Итого материалов:				**160605,23**	**76146,15**
		Накладные расходы	%	--		31497,68	14933,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18888,81	8955,56
		Сметная стоимость:				**254998,96**	**120900,11**
244	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пустот в блоках бетоном В15**	м3	**3,6000**		**18022,25**	**64880,10**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**3773,49**
		Итого эксплуатация машин:				**640,40**	**2305,46**
		Итого материалов:				**16482,68**	**59337,64**
		Накладные расходы	%	--		1294,07	4658,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1545,31	5563,10
		Сметная стоимость:				**20861,63**	**75101,86**
245	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	0,8869		**261240,83**	**231685,78**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**38222,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1199,97**
		Итого материалов:				**217233,59**	**192657,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		33898,72	30063,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,17	20939,96
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**282689,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**3145085,96**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**166319,98**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**264912,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**3576318,41**

РАЗДЕЛ 18.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51

256	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	97,6000		**29,22**	**2852,15**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2556,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**287,92**
		Итого материалов:				**1,30**	**126,88**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1714,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	365,32
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4931,85**
257	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0975		**17681,77**	**1723,97**
		Накладные расходы	%	--		749,71	73,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	143,77
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1940,83**
258	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	13,6650		**32643,79**	**446077,36**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**94452,75**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**39248,48**
		Итого материалов:				**23456,30**	**320530,34**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	66665,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	41019,43
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**553762,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
261	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3710		**13188,94**	**4892,80**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4628,65**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**231,51**
		Итого материалов:				**275,40**	**102,17**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2547,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	595,23
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**8035,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**455546,28**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**71000,58**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**42123,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**568670,60**

РАЗДЕЛ 19.Арматурный пояс-5шт

262	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,6354		**44007,24**	**27960,44**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**27382,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**859,67**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	15685,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	3491,70
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**47137,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**27960,44**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**15685,78**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**3491,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**47137,92**

РАЗДЕЛ 22.Перекрытие выше отметки 0.000

274	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	32,0000		**2708,03**	**86656,92**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**48455,98**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**18660,81**
		Итого материалов:				**743,79**	**23801,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1095,04	35041,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9735,86
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**131434,06**
275	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46,0000		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
283	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2,0000		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
297	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0797		**174783,56**	**13933,75**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**11883,61**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**769,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1350,48**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	8283,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1777,37
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**23994,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**304831,07**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**127739,31**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**34605,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**467176,01**

РАЗДЕЛ 23.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
322	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		**4099,40**	**16397,58**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,76**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,64**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,16**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,76
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,22**
326	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0055		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**2699,03**
327	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0055		**103400,57**	**568,01**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**18854,52**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**7396,14**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**2100,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**28350,71**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

412	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
415	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,3054		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**
418	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,2916		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**
422	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0005		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
424	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	25,000		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**43713,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**23800,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5401,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**72915,40**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на **общестроительные работы блока В**

		РАЗДЕЛ 15.Стены					
218	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	29,8065		**62743,34**	**1870159,36**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	79294,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	155956,33
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**2105410,45**
220	С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	9,0000		**3478,12**	**31303,08**
		Накладные расходы	%	--		147,47	1327,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	2610,43
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**35240,76**
232	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка арматуры диаметром 16АIII в пустотах блоков**	т металлических изделий	**0,4741**		**204612,47**	**97010,86**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**20433,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**641,51**
		Итого материалов:				**160605,23**	**76146,15**
		Накладные расходы	%	--		31497,68	14933,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18888,81	8955,56
		Сметная стоимость:				**254998,96**	**120900,11**
233	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пустот в блоках бетоном В15**	м3	**3,6000**		**18022,25**	**64880,10**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**3773,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**640,40**	**2305,46**
		Итого материалов:				**16482,68**	**59337,64**
		Накладные расходы	%	--		1294,07	4658,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1545,31	5563,10
		Сметная стоимость:				**20861,63**	**75101,86**
234	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	1,0764		**261240,83**	**281201,46**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**46391,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1456,43**
		Итого материалов:				**217233,59**	**233831,76**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	36488,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,17	25415,22
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**343105,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2344554,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**136703,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**198497,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2679755,67**

РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51

246	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		**29,22**	**2619,53**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2347,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**264,44**
		Итого материалов:				**1,30**	**116,53**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4529,63**
247	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0898		**17681,77**	**1586,94**
		Накладные расходы	%	--		749,71	67,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	132,34
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1786,56**
248	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		**32643,79**	**409679,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36045,98**
		Итого материалов:				**23456,30**	**294376,57**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**508577,94**
251	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,3629		**13188,94**	**17975,08**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**17004,66**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**850,53**
		Итого материалов:				**275,40**	**375,34**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	9359,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	2186,73
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**29520,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**431861,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**72226,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40327,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**544415,02**

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

264	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25,0000		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	27376,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	7606,14
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**102682,86**
265	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46,0000		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
273	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2,0000		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
287	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0673		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**283704,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**118783,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32199,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**434687,78**

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

301	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		**4099,40**	**16397,58**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,76**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,64**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,16**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,76
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,22**
305	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12AI.Установка**	т стальных элементов	0,0055		**343858,43**	**1888,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**2699,03**
306	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0055		**103400,57**	**568,01**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**18854,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**7396,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2100,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**28350,71**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

335	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
338	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,3054		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**
341	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,2916		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**
345	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0005		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
347	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	25,000		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**43713,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**23800,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5401,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**72915,40**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-1

на **общестроительные работы блока Г**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
217	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	29,7810		**62743,34**	**1868559,41**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	79226,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	155822,91
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**2103609,23**
220	С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	шт.	9,0000		**3478,12**	**31303,08**
		Накладные расходы	%	--		147,47	1327,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	2610,43
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**35240,76**
231	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка арматуры диаметром 16АIII в пустотах блоков**	т металлических изделий	**0,4741**		**204612,47**	**97010,86**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**20433,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**641,51**
		Итого материалов:				**160605,23**	**76146,15**
		Накладные расходы	%	--		31497,68	14933,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18888,81	8955,56
		Сметная стоимость:				**254998,96**	**120900,11**
232	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка пустот в блоках бетоном В15**	м3	**3,6000**		**18022,25**	**64880,10**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**3773,49**
		Итого эксплуатация машин:				**640,40**	**2305,46**
		Итого материалов:				**16482,68**	**59337,64**
		Накладные расходы	%	--		1294,07	4658,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1545,31	5563,10
		Сметная стоимость:				**20861,63**	**75101,86**
234	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	0,9050		**261240,83**	**236422,95**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**39003,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1224,51**
		Итого материалов:				**217233,59**	**196596,40**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	30678,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,17	21368,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**288469,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2298176,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**130824,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**194320,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2623321,35**
		РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51					
245	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		**29,22**	**2619,53**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2347,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**264,44**
		Итого материалов:				**1,30**	**116,53**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4529,62**
246	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0898		**17681,77**	**1586,94**
		Накладные расходы	%	--		749,71	67,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	132,34
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1786,56**
247	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		**32643,79**	**409679,53**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36045,98**
		Итого материалов:				**23456,30**	**294376,57**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**508577,94**
250	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3407		**13188,94**	**4493,77**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4251,16**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**212,63**
		Итого материалов:				**275,40**	**93,83**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2339,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	546,68
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**7380,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**418379,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**65207,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38686,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**522274,35**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
263	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25,0000		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	27376,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	7606,14
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**102682,86**
264	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46,0000		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
272	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2,0000		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
286	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0673		**174783,56**	**11763,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**283704,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**118783,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32199,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**434687,78**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
300	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		**4099,40**	**16397,58**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,76**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,64**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,16**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,76
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,22**
304	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0055		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**2699,03**
305	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0055		**103400,57**	**568,01**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**18854,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				7396,14
		Сметная прибыль -	Тенге				2100,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				28350,71
		РАЗДЕЛ 27.Лестница №1					
412	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	6,0000		284,41	1706,47
		Итого оплата труда:				145,91	875,48
		Итого эксплуатация машин:				149,19	895,12
		Итого материалов:				24,66	147,93
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				422,20	2533,19
415	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,3054		20337,18	6210,93
		Итого оплата труда:				12257,41	3743,39
		Итого эксплуатация машин:				7144,91	2182,04
		Итого материалов:				2658,44	811,88
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				31299,20	9558,71
418	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,2916		46269,59	13493,04
		Итого оплата труда:				28187,35	8219,93
		Итого эксплуатация машин:				15647,36	4563,05
		Итого материалов:				7417,26	2163,00
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				71415,39	20826,00
422	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0005		50158,71	25,21
		Итого оплата труда:				38067,79	19,14
		Итого эксплуатация машин:				5050,54	2,54
		Итого материалов:				7887,01	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
424	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	25,000		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**
425	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**143,0000**		**2524,81**	**361047,83**
		Накладные расходы	%	--		107,05	15308,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,55	30108,50
		Сметная стоимость:				**2842,41**	**406464,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**404761,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**39108,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35509,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**479380,15**

Итого прямые затраты		**13 676 496,8**
Накладные расходы , тенге		1 500 037,8
Итого с накладными расходами , тенге		**15 176 534,5**
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 214 121,8
Итого на подряд, тенге		**16 390 656,3**
Итого по акту:		16 390 656
Строительно-монтажные работы		16 390 656
Временные здания и сооружения	0,9%	147 516

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО				16 538 172	
		Зимнее удорожание		2,73%		451 492	
		Итого				16 989 664	
		в ценах 2017 г (К=1,0697784)				18 175 175	
		НДС 12%		12%		2 181 021	
		Итого с НДС				20 356 196	
		Итого по акту:				**20 356 196**	

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А

Технадзор :

Кантарбаев Р.

Сметные расчеты проверил