Заказчик ГУ "Департамент Внутренних Дел г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №2-64 от 31.05.11

Наименование строительства и его адрес: Департамент Внутренних Дел г.Алматы

Наименование обьекта: Текущий ремонт зданий ДВД г. Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	152,00	20,63	2,42	3135	368	0,13	19
					18,20	0,19	2767	29	0,00	1
2.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,50	22051,18	401,14	55128	1003	26,52	66
					4077,00	151,20	10192	378	0,74	2
3.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	24,17	0,28	1933	22	0,14	11
					23,89	0,11	1911	9	0,00	0
4.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	231,00	170,60	3,06	39408	707	0,24	54
					34,54	0,49	7978	114	0,01	1
6.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций огнезащитным материалом"Казантикор У"/ стропил, мауэрлатов,ходовые доски/	м3	2,50	183,81	33,73	460	84	0,94	2
					148,50	12,70	371	32	0,06	0
7.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю огнезащитным материалом"Казантикор У"	м2	383,00	7,01	1,09	2684	418	0,03	13
					5,62	0,41	2151	156	0,00	1
8.	ТТОО	Стоимость огнезащитного материала "Казантикор У"	кг	36,77	909,22	--	33430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	383,00	129,97	41,55	49780	15913	0,38	146
					61,30	10,14	23476	3884	0,04	14
10.	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,04	475300,00	--	19297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	402,15	1190,00	--	478558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	67,00	308,49	1,01	20669	68	0,17	12
					26,81	0,17	1796	11	0,00	0
13.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,00	746,76	1,49	8214	16	1,17	13
					183,88	0,56	2023	6	0,00	0
14.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	275,00	20,63	2,42	5673	667	0,13	35
					18,20	0,19	5006	53	0,00	1
15.	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, металлических каркасов кровли, количество окрасок 2	м2	196,00	157,83	0,08	30934	16	0,78	152
					129,60	0,02	25402	5	0,00	0
16.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	275,00	129,97	41,55	35743	11426	0,38	105
					61,30	10,14	16856	2788	0,04	10
17.	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,03	475300,00	--	13831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	288,75	1190,00	--	343612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0158-18-4	Устройство ендов из листовой стали	м	4,00	261,93	0,67	1048	3	0,31	1
					49,03	0,11	196	--	0,00	0
20.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	7,00	308,49	1,01	2159	7	0,17	1
					26,81	0,17	188	1	0,00	0
21.	Е0112-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	м2	18,50	746,76	1,49	13815	28	1,17	22
					183,88	0,56	3402	10	0,00	0
22.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	731,00	20,63	2,42	15079	1772	0,13	92
					18,20	0,19	13307	140	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	67,00	17,27	1,55	1157	104	0,11	7
					15,72	0,28	1053	18	0,00	0
24.	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, металлических каркасов кровли, количество окрасок 2	м2	236,60	157,83	0,08	37342	20	0,78	183
					129,60	0,02	30663	6	0,00	0
		Итого по разделу: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								1213987
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	77,00	6,77	0,23	521	18	0,05	3
					6,54	0,02	504	2	0,00	0
32.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	87,50	61,60	5,87	5390	513	0,40	35
					55,73	1,00	4876	87	0,01	1
33.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	87,50	13,28	0,05	1162	4	0,09	8
					13,24	0,02	1158	2	0,00	0
34.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	87,50	497,02	7,66	43489	670	0,54	47
					83,44	2,87	7301	251	0,01	1
35.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	87,50	1926,29	13,24	168550	1158	0,72	63
					114,22	4,97	9994	435	0,02	2
36.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	595,00	640,78	40,55	381263	24126	2,72	1618
					465,18	6,74	276782	4013	0,04	22
37.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных. смесей стен	м2	792,00	393,41	4,12	311582	3260	0,55	433
					88,48	1,57	70073	1245	0,01	6
38.	С11011-12-1	Грунтовка праймер	т	0,49	101380,00	--	49940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	75,00	759,80	41,47	56985	3110	3,36	252
					576,53	6,89	43240	517	0,04	3
41.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей потолков	м2	146,00	478,02	4,73	69791	690	0,66	97
					122,53	1,79	17890	261	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	477,00	342,12	2,80	163192	1334	0,59	280
					97,48	1,06	46496	504	0,01	2
43.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	144,00	112,34	0,55	16177	79	0,09	13
					14,45	0,22	2081	31	0,00	0
44.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	392,00	184,00	2,26	72128	884	0,56	220
					93,96	0,86	36832	339	0,00	2
45.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	м2	14,40	101,45	0,05	1461	1	0,46	7
					81,73	0,01	1177	--	0,00	0
46.	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	155,60	220,78	0,17	34353	26	1,01	157
					160,55	0,04	24981	6	0,00	0
47.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	23,20	333,51	0,14	7738	3	1,69	39
					276,50	0,04	6415	1	0,00	0
48.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	23,20	174,22	0,05	4042	1	0,89	21
					142,67	0,02	3310	1	0,00	0
49.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	101,00	6,77	0,23	684	23	0,05	5
					6,54	0,02	661	2	0,00	0
50.	Е0157-4-1 3	Перестилка дощатых покрытий из бруса	1м2	374,20	624,11	--	233542	--	0,52	196
					78,84	--	29502	--	--	--
51.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	249,20	13,28	0,05	3310	12	0,09	23
					13,24	0,02	3298	6	0,00	0
52.	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	249,20	604,89	10,74	150738	2676	0,92	228
					137,68	1,70	34309	425	0,02	5
53.	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	1м2	540,00	66,50	--	35912	--	0,42	228
					66,50	--	35912	--	--	--
54.	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	м2	540,00	3,62	--	1957	--	0,03	15
					3,62	--	1957	--	--	--
64.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	7,14	190,06	28,54	1357	204	1,09	8
					161,52	10,78	1153	77	0,05	0
65.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	32,50	17,27	1,55	561	50	0,11	4
					15,72	0,28	511	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,12	33642,24 / 19656,00	11806,26 / 2528,80	37679 / 22015	13223 / 2832	109,20 / 8,83	122 / 10
67.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,30	75900,00 / --	-- / --	22770 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,90	59500,00 / --	-- / --	53550 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	С	Стоимость самореза	т	0,01	475300,00 / --	-- / --	2757 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С	Стоимость сетки AXIAL SUPER250 25Х2.0м	м2	200,00	748,97 / --	-- / --	149794 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	Е0109-59-1	Монтаж ограждающих сетчатых конструкций	м2	193,00	1245,71 / 1074,60	122,80 / 14,34	240421 / 207398	23700 / 2768	6,54 / 0,05	1262 / 9
72.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов/рамки сетчатого каркаса/ диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,00	170,01 / 129,60	0,08 / 0,02	4080 / 3110	2 / 1	0,78 / 0,00	19 / 0
73.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,47	450,36 / 181,98	124,08 / 42,80	662 / 268	182 / 63	1,08 / 0,17	2 / 0
74.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00 / --	-- / --	6248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	5,67	368,94 / 166,60	100,52 / 35,00	2092 / 945	570 / 198	0,96 / 0,14	5 / 1
76.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	5,67	16500,00 / --	-- / --	93555 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1380,00 / --	-- / --	5520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00 / --	-- / --	2532 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	27,80	675,44	7,34	18777	204	0,97	27
					169,67	2,78	4717	77	0,01	0
80.	Е0163-5-8	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на двойной замазке при площади стекла до 1 м2	м2	12,00	996,26	3,91	11955	47	1,25	15
					210,60	1,19	2527	14	0,01	0
81.	Е0109-62-3	Изготовление каркаса оконного проема в построечных условиях и на производственных базах	т	0,05	33642,24	11806,26	1749	614	109,20	6
					19656,00	2528,80	1022	131	8,83	0
82.	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, обрамлений окон м2	т	0,05	11684,64	3401,26	608	177	43,56	2
					7560,00	883,72	393	46	4,21	0
83.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,05	58700,00	--	3111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-208-5	Остекление стальных переплетов стеклом оконным	м2	1,36	1072,21	3,37	1458	5	0,57	1
					89,38	1,27	122	2	0,01	0
85.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,05	520,53	23,18	1588	71	1,56	5
					261,28	7,42	797	23	0,04	0
86.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	3,05	14500,00	--	44225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0162-36-4	Снятие набелов со стен	м2	596,00	44,45	--	26491	--	0,31	184
					44,45	--	26491	--	--	--
88.	С11011-121	Грунтовка праймер	т	0,09	101380,00	--	9063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0115-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	596,00	319,93	2,52	190676	1502	0,47	279
					78,04	0,95	46509	565	0,00	3
90.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	596,00	393,41	4,12	234474	2453	0,55	326
					88,48	1,57	52732	937	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	м2	670,00	104,25	0,08	69850	56	0,37	249
					59,03	0,02	39549	16	0,00	0
92.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	765,00	72,20	--	55236	--	0,45	347
					72,20	--	55236	--	--	--
93.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	61,00	159,79	28,30	9747	1726	0,89	54
					131,50	4,99	8021	305	0,03	2
94.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	11,50	139,96	12,67	1609	146	0,84	10
					127,28	2,00	1464	23	0,02	0
95.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	24,00	24,91	0,23	598	5	0,17	4
					24,68	0,02	592	1	0,00	0
96.	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из декорпанелей	м2	24,00	53,94	5,66	1295	136	0,35	8
					48,28	0,95	1159	23	0,01	0
97.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	61,00	1915,22	5,54	116828	338	1,82	111
					305,96	--	18664	--	0,02	1
98.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	11,50	1588,51	18,24	18268	210	1,28	15
					207,96	8,84	2392	102	0,04	1
99.	Е0154-13-1	Устройство подшивки потолков строганными досками	м2	11,50	217,22	4,85	2498	56	0,87	10
					149,99	0,78	1725	9	0,01	0
100.	С11011-59-3	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком	м2	12,00	1080,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0162-34-7	Промывка окон на фасадах, окрашенных масляными красками, с лестниц	м2	475,00	18,65	--	8858	--	0,12	59
					17,69	--	8402	--	--	--
102.	Е0162-34-3	Промывка поверхностей окон и дверей внутренних помещений, окрашенных масляными красками	м2	475,00	15,11	--	7176	--	0,10	47
					14,15	--	6720	--	--	--
103.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	61,6	333,51	0,14	20544	89	1,69	1040
					276,50	0,04	17032	22	0,00	0

1060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0111-39-1	Устройство нащельников деревянных	м	50,00	112,34	0,55	5617	28	0,09	5
					14,45	0,22	722	11	0,00	0
105.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	126,22	325,08	28,54	41032	3602	1,98	251
					296,54	10,78	37430	1360	0,05	7
106.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	49,50	17,27	1,55	855	77	0,11	5
					15,72	0,28	778	14	0,00	0
107.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	126,22	413,57	22,62	52201	2855	1,12	141
					187,28	7,42	23639	937	0,04	5
108.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	49,50	261,93	0,67	12965	33	0,31	16
					49,03	0,11	2427	5	0,00	0
109.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	20,20	250,23	6,70	5055	135	0,70	14
					112,86	2,54	2280	51	0,01	0
110.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	126,22	8050,00	--	1016071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12069-9	Доски подоконные из ПВХ ширина 400 мм	м	49,50	1330,00	--	65835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	32,40	675,44	7,34	21884	238	0,97	31
					169,67	2,78	5497	90	0,01	0
113.	Е0115-180-3	Водоэмульсионная окраска откосов	м2	32,40	319,93	2,52	10366	82	0,47	15
					78,04	0,95	2528	31	0,00	0
114.	Е0115-211-2	Остекление металлопластиковых переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	м2	1,20	3073,85	10,60	3689	13	1,64	2
					263,26	4,00	316	5	0,02	0
115.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	165,00	20,36	0,08	3360	14	0,14	23
					20,28	0,02	3346	4	0,00	0
116.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	120,00	139,13	91,50	16695	10980	0,31	38
					47,63	33,72	5715	4046	0,18	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	120,00	29,81	--	3577	--	0,18	21
					29,81	--	3577	--	--	--
118.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,13	63700,00	--	8026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	120,00	85,14	0,97	10217	117	0,39	47
					77,39	0,17	9287	20	0,00	0
120.	Е0121-12-1	Прокладка коробов	м короба	42,00	175,86	92,23	7386	3874	0,48	20
					76,68	57,29	3221	2406	0,25	10
121.	С151803-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей/длиной 2м/	шт	21,00	145,00	--	3045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	м	42,00	14,68	4,98	617	209	0,05	2
					8,81	3,15	370	133	0,01	1
123.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	63700,00	--	2809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	10,00	45,06	--	451	--	0,29	3
					45,06	--	451	--	--	--
125.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	6,00	226,00	--	1356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	3,00	242,00	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	1,00	264,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0108-545-6	Коробка распределительная, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2/монтаж/	шт	2,00	912,84	29,04	1826	58	3,60	7
					550,80	2,76	1102	6	0,02	0
130.	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	2,00	70,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0162-36-4	Снятие набелов со стен	м2	1048,00	44,45	--	46582	--	0,31	323
					44,45	--	46582	--	--	--
132.	С11011-12-1	Грунтовка праймер	т	0,30	101380,00	--	30211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0115-64-3	Ремонт отдельными местами из сухих растворных смесей толщ до 10 мм стен	м2	1320,00	374,01	4,12	493696	5433	0,55	721
					88,48	1,57	116788	2075	0,01	10
135.	Е0115-180-4	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	695,00	342,12	2,80	237775	1943	0,59	409
					97,48	1,06	67746	734	0,01	4
136.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	398,00	20,86	1,12	8301	444	0,14	54
					19,74	0,17	7857	67	0,00	1
137.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	199,00	239,65	16,81	47690	3346	0,70	139
					102,95	2,65	20487	528	0,01	3
138.	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	м2	398,00	507,47	58,38	201975	23235	0,72	287
					118,26	21,88	47067	8707	0,11	43
139.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого	м2	380,00	196,36	5,88	74617	2234	0,46	174
					70,20	2,22	26676	844	0,01	4
140.	С79705	Линолеум коммерческий "Таркет"	м2	406,60	1325,43	--	538920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	м2	18,00	2024,51	5,58	36441	100	0,57	10
					86,68	2,08	1560	37	0,01	0
142.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	336,00	126,58	0,19	42531	65	0,11	36
					19,42	0,08	6524	28	0,00	0
143.	Е0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2	31,50	1411,32	3,55	44457	112	0,42	13
					92,82	--	2924	--	0,01	0
144.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	3,00	5920,71	2298,93	17762	6897	25,49	76
					3621,78	645,71	10865	1937	3,49	10
145.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	м2	103,00	98,12	7,00	10107	721	0,64	65
					91,13	1,14	9386	117	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	17,80	1832,31	16,68	32615	297	2,30	41
					386,10	6,29	6873	112	0,03	1
147.	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	38,00	41,73	5,18	1586	197	0,22	8
					33,48	1,97	1272	75	0,01	0
148.	С11011-585	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, сверхтвердые, группа А, с декоративным покрытием, толщиной 5 мм	1000м2	0,04	345200,00	--	14429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0110-9-3	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой ЛДСП с двух сторон	м2	10,50	428,03	5,18	4494	54	1,72	18
					267,30	1,97	2807	21	0,01	0
150.	С11011-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 18 мм	м2	11,55	1080,00	--	12474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	18,00	390,63	2,65	7031	48	2,11	38
					383,40	1,00	6901	18	0,00	0
152.	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	19,80	1070,00	--	21186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	290,41	928,60	5,84	269675	1696	1,55	449
					267,43	1,69	77665	491	0,01	2
154.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	12,00	838,40	36,42	10061	437	5,40	65
					801,98	3,52	9624	42	0,23	3
155.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,45	450,36	124,08	4256	1173	1,08	10
					181,98	42,80	1720	404	0,17	2
156.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	9,45	4250,00	--	40162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,28	17648,54	1397,18	4942	391	98,52	28
					15471,00	477,90	4332	134	2,34	1
158.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	11,34	12300,00	--	139482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	С	Стоимость двери решетчатой для оружейной комнаты	шт	1,00	19476,14	--	19476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1805,78	116,48	1806	116	9,44	9
					1644,30	43,20	1644	43	0,22	0
161.	С131202-8	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,4 К.280 объемом 0,44 м3	шт	1,00	31700,00	--	31700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0117-1-10	Установка душевых поддонов	комплект	1,00	354,32	65,64	354	66	1,19	1
					199,80	24,30	200	24	0,12	0
163.	ТПрайс-листстоимость	Душевая кабина	комплект	1,00	66092,06	--	66092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С	Жалюзи солнцезащитные раздвижные, регулируемые	м2	17,80	1290,86	--	22977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	38,00	457,06	9,48	17368	360	1,55	59
					278,10	3,54	10568	135	0,02	1

Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 7341486

ИТОГО: 8555471 188681 12819

2083201 49704 242

Накладные расходы :

На монтажные работы	14292
На общестроительные работы	4009442
На металломонтажные работы	335126
На сантехнические работы	28800
Всего накладных расходов:	4387661
Итого с накладными	12908105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	776588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13684693
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13739431
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13876279
Пересчет в текущие цены, К-1,82323	25299648
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2 %	505993
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25805641
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3096677
Итого с НДС	28902318

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Департамент Внутренних Дел г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №2-64 от 31.05.11

Наименование строительства и его адрес: Департамент Внутренних Дел г.Алматы

Наименование обьекта: Текущий ремонт зданий ДВД г. Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	м2	731,00	129,97	41,55	95012	30372	0,38	278
					61,30	10,14	44807	7412	0,04	26
26.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	767,55	1190,00	--	913384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C	Стоимость самореза	т	0,08	475300,00	--	36836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	11,00	308,49	1,01	3393	11	0,17	2
					26,81	0,17	295	2	0,00	0
29.	E0158-18-4	Устройство ендов из листовой стали	м	19,00	261,93	0,67	4977	13	0,31	6
					49,03	0,11	932	2	0,00	0
30.	E0112-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	м2	37,00	746,76	1,49	27630	55	1,17	43
					183,88	0,56	6803	21	0,00	0
		Итого по разделу: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								1081232
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
39.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1568,00	319,93	2,52	501644	3951	0,47	734
					78,04	0,95	122360	1486	0,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	540,00	1945,76	6,28	1050709	3389	0,90	487
					144,13	1,00	77831	538	0,01	7
56.	Е0157-6-6	Острожка /Шлифовка/паркетно-строгальной машиной дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	1м2	540,00	39,20	--	21170	--	0,22	119
					39,20	--	21170	--	--	--
57.	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	м2	540,00	3,62	--	1957	--	0,03	15
					3,62	--	1957	--	--	--
58.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	101,00	112,34	0,55	11346	56	0,09	9
					14,45	0,22	1459	22	0,00	0
59.	Е0115-151-2	Огрунтовка деревянных полов улучшенная	м2	540,00	19,25	0,19	10396	104	0,12	65
					18,90	0,08	10206	45	0,00	0
60.	С11011-109	Грунтовка масляная, готовая к применению	т	0,11	226200,00	--	24430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0115-181-13	Набивка фриза по трафарету масляная	м2	420,00	620,66	4,50	260679	1890	2,88	1210
					591,30	1,70	248346	716	0,01	3
62.	Е0115-154-4	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов 2 и более	м2	420,00	20,70	--	8694	--	0,07	30
					14,58	--	6124	--	--	--
63.	Е0115-167-3	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	540,00	259,04	0,28	139884	149	0,84	456
					149,58	0,11	80773	58	0,00	0
134.	Е0115-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	1490,00	319,93	2,52	476690	3755	0,47	697
					78,04	0,95	116274	1413	0,00	7
165.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14,00	367,94	47,09	5151	659	1,76	25
					305,10	18,90	4271	265	0,08	1
166.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	14,00	483,00	--	6762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	6,00	1918,83	1,88	11513	11	0,84	5
					151,20	--	907	--	--	--
168.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	74,00	61,28	0,83	4535	61	0,40	29
					60,46	0,13	4474	10	0,00	0
169.	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	м	19,00	1004,45	676,89	19085	12861	2,21	42
					327,56	247,34	6224	4700	1,36	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	36,00	560,41	14,63	20175	527	1,97	71
					351,00	5,48	12636	197	0,03	1
172.	С130804-35	Муфта, d-20 мм	10шт	1,20	80,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С130804-42	Переход, Dy-20x16 мм	10шт	0,40	56,00	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С130804-52	Тройник прямой, d-20 мм	10шт	0,60	112,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С130804-75	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	шт	16,00	11,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С130804-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	3,00	21,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	22,00	15,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	8,00	84,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	6,00	106,00	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С130810-58	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 15 мм	шт	12,00	32,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	шт	4,00	38,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С130810-66	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	шт	8,00	184,00	--	1472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С130810-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт	12,00	219,00	--	2628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1x0,5 кирпича	м	19,00	545,35	33,77	10362	642	1,26	24
					184,96	4,32	3514	82	0,03	0
185.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	400,00	7,30	--	2918	--	0,06	22
					7,30	--	2918	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	53,00	27,10	--	1436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	53,00	38,60	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С010332-А 35-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	т	53,00	215,49	--	11421	--	1,04	55
					49,73	--	2636	--	--	--
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2609701

ИТОГО:

3690933	58506	4425
776917	16969	80

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1552551
На металломонтажные работы	85510
На сантехнические работы	52378
Всего накладных расходов:	1690440
Итого с накладными	5381536

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	322892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5704346
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5727164
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5784207
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	10545940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	210919
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10756859
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1290823
Итого с НДС	12047682

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан