Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №10 в мкр.№3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/141	24.05.2017г				
		доп.согл.№1	22.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**964 742 128**								**103 365 228**	**964 742 128**
За отчетный месяц		**138 894 032**							**16 667 284**	**155 561 316**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 10 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т

выполненных работ за август 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1					
		на **общестроительные работы блока А**					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
75	Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада**	м деталей	**49,1400**		**642,71**	**31582,94**
		Итого оплата труда:				**606,74**	**29815,01**
		Итого эксплуатация машин:				**8,64**	**424,47**
		Итого материалов:				**30,56**	**1501,91**
		Накладные расходы	%	--		373,84	18370,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,32	3996,27
		Сметная стоимость:				**1097,88**	**53949,71**
76	С12072-70 Т12072-70	**Детали декоративные**	м	**49,1400**		**1863,74**	**91583,99**
		Накладные расходы	%	--		79,02	3883,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,42	7637,37
		Сметная стоимость:				**2098,18**	**103104,52**
77	С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбель**	10 шт.	**49,2000**		**182,65**	**8986,38**
		Накладные расходы	%	--		7,74	381,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	749,39
		Сметная стоимость:				**205,63**	**10116,79**
78	С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм**	1000 шт.	**0,3940**		**1688,21**	**665,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		71,58	28,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,78	55,47
		Сметная стоимость:				**1900,57**	**748,83**
79	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)**	м	**98,2800**		**254,90**	**25051,57**
		Накладные расходы	%	--		10,81	1062,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	2089,10
		Сметная стоимость:				**286,96**	**28202,86**
		Исключить за июль 2017г					
51	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**-1286,0000**		**244,64**	**-314607,04**
		Накладные расходы	%	--		10,37	-13339,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,40	-26235,71
		Сметная стоимость:				**275,41**	**-354182,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**-156737,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**10385,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-11708,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**-158059,38**

РАЗДЕЛ 5.Проемы

114	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**2,8000**		**2424,95**	**6789,87**
		Итого оплата труда:				**1083,95**	**3035,05**
		Итого эксплуатация машин:				**106,35**	**297,79**
		Итого материалов:				**1285,98**	**3600,76**
		Накладные расходы	%	--		778,50	2179,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,28	717,57
		Сметная стоимость:				**3459,73**	**9687,25**
115	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**2,8000**		**9107,72**	**25501,62**
		Накладные расходы	%	--		386,17	1081,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759,51	2126,63
		Сметная стоимость:				**10253,40**	**28709,52**
116	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки из ПВХ.Установка**	м2 проемов	**2,8000**		**2424,95**	**6789,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1083,95**	**3035,05**
		Итого эксплуатация машин:				**106,35**	**297,79**
		Итого материалов:				**1285,98**	**3600,76**
		Накладные расходы	%	--		778,50	2179,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,28	717,57
		Сметная стоимость:				**3459,73**	**9687,25**
117	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**2,8000**		**9107,72**	**25501,62**
		Накладные расходы	%	--		386,17	1081,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759,51	2126,63
		Сметная стоимость:				**10253,40**	**28709,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**64582,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**6522,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5688,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**76793,53**
		РАЗДЕЛ 12.Крыльцо					
161	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	**0,0472**		**170503,31**	**8047,76**
		Итого оплата труда:				**15844,19**	**747,85**
		Итого эксплуатация машин:				**786,37**	**37,12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**7278,75**
		Накладные расходы	%	--		15239,59	719,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14859,43	701,37
		Сметная стоимость:				**200602,33**	**9468,43**
162	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**2,2000**		**191,35**	**420,97**
		Итого оплата труда:				**55,98**	**123,15**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**45,66**
		Итого материалов:				**121,85**	**268,07**
		Накладные расходы	%	--		43,65	96,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,80	41,36
		Сметная стоимость:				**253,80**	**558,36**
163	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство крыльца из бетона В12,5**	м3	**6,4000**		**18213,89**	**116568,92**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**9872,14**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**6376,38**
		Итого материалов:				**15914,37**	**101852,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1552,11	9933,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1581,28	10120,20
		Сметная стоимость:				**21347,29**	**136622,64**
164	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**6,4000**		**110,00**	**704,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	29,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	58,71
		Сметная стоимость:				**123,84**	**792,56**
165	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0075**		**217840,49**	**1633,80**
		Накладные расходы	%	--		9236,44	69,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18166,15	136,25
		Сметная стоимость:				**245243,08**	**1839,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**127375,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**10847,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11057,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**149281,30**
		РАЗДЕЛ 13.Пандус					
169	Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство стенок пандуса из бетона В12,5**	м3	**15,0000**		**26068,63**	**391029,46**
		Итого оплата труда:				**7065,29**	**105979,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1535,36**	**23030,46**
		Итого материалов:				**17817,02**	**267255,26**
		Накладные расходы	%	--		4677,27	70159,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2459,67	36895,08
		Сметная стоимость:				**33205,57**	**498083,53**
170	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**15,0000**		**110,00**	**1650,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	69,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	137,60
		Сметная стоимость:				**123,84**	**1857,56**
171	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**8,0000**		**191,35**	**1530,81**
		Итого оплата труда:				**55,98**	**447,82**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**166,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**121,85**	**974,81**
		Накладные расходы	%	--		43,65	349,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,80	150,40
		Сметная стоимость:				**253,80**	**2030,40**
172	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**0,9200**		**18750,50**	**17250,46**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**2348,12**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**4,82**
		Итого материалов:				**16192,96**	**14897,52**
		Накладные расходы	%	--		2415,28	2222,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1693,26	1557,80
		Сметная стоимость:				**22859,04**	**21030,32**
173	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В12,5**	м2 покрытия	**8,0000**		**823,65**	**6589,20**
		Итого оплата труда:				**267,44**	**2139,50**
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**515,08**
		Итого материалов:				**514,39**	**4115,13**
		Накладные расходы	%	--		204,70	1637,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,27	658,14
		Сметная стоимость:				**1110,62**	**8884,93**
174	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм**	м2 покрытия	**16,0000**		**-88,35**	**-1413,66**
		Итого оплата труда:				**-8,44**	**-135,01**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,69**	**-43,04**
		Итого материалов:				**-78,61**	**-1257,75**
		Накладные расходы	%	--		-9,10	-145,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,80	-124,74
		Сметная стоимость:				**-105,25**	**-1684,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**416636,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**74292,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39274,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**530202,69**
		РАЗДЕЛ 16.Стены					
194	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	71,8360		**17044,25**	**1224390,53**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**279074,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**101871,49**
		Итого материалов:				**12070,03**	**867062,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2779,88	199695,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,93	113926,86
		Сметная стоимость:				**21410,05**	**1538012,64**
217	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	61,4900		**16387,23**	**1007650,98**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**211339,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**87199,71**
		Итого материалов:				**11860,94**	**729329,32**
		Накладные расходы	%	--		2514,83	154636,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1512,16	92983,02
		Сметная стоимость:				**20414,23**	**1255270,75**
218	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка вентканалов из керамического кирпича**	м3 кладки	**2,3100**		**19999,24**	**46198,25**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**7939,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**3275,84**
		Итого материалов:				**15472,95**	**35742,52**
		Накладные расходы	%	--		2667,98	6163,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1813,38	4188,90
		Сметная стоимость:				**24480,60**	**56550,18**
219	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка внутренних стен из пеноблоков**	м3 кладки	**3,7300**		**5508,35**	**20546,14**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**11578,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**5818,51**
		Итого материалов:				**1205,86**	**4497,84**
		Накладные расходы	%	--		1877,37	7002,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,86	2203,90
		Сметная стоимость:				**7976,58**	**29752,63**
220	С121-030301-0301 21-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость пеноблоков**	м3	**3,7300**		**11516,37**	**42956,06**
		Накладные расходы	%	--		488,29	1821,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,37	3582,19
		Сметная стоимость:				**12965,04**	**48359,59**
221	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	133,0000		**284,41**	**37826,66**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**19406,37**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**19841,91**
		Итого материалов:				**24,66**	**3279,22**
		Накладные расходы	%	--		106,51	14166,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4159,43
		Сметная стоимость:				**422,20**	**56152,27**
247	Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Утепление стен колясочной пенопластом**	м3 изоляции	**1,2015**		**44695,79**	**53701,99**
		Итого оплата труда:				**7858,65**	**9442,17**
		Итого эксплуатация машин:				**571,82**	**687,05**
		Итого материалов:				**36520,12**	**43878,93**
		Накладные расходы	%	--		6425,20	7719,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4089,68	4913,75
		Сметная стоимость:				**55210,67**	**66335,61**
248	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	**24,0300**		**1501,99**	**36092,74**
		Итого оплата труда:				**615,38**	**14787,55**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**205,41**
		Итого материалов:				**881,33**	**21178,39**
		Накладные расходы	%	--		447,28	10748,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,94	3747,28
		Сметная стоимость:				**2105,21**	**50588,25**
249	Е11-150108-1607 11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Облицовка гипсокартонными листами стен по деревянному каркасу**	м2	**16,2100**		**8502,95**	**137832,81**
		Итого оплата труда:				**6087,25**	**98674,31**
		Итого эксплуатация машин:				**67,48**	**1093,85**
		Итого материалов:				**2380,30**	**38584,63**
		Накладные расходы	%	--		3837,78	62210,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		987,26	16003,45
		Сметная стоимость:				**13327,98**	**216046,61**
250	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	**1,6696**		**8873,64**	**14815,70**
		Накладные расходы	%	--		376,24	628,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,99	1235,51
		Сметная стоимость:				**9989,87**	**16679,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2622011,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**464791,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**246944,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3333747,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 19.Декоративный пояс-4шт					
260	Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада**	м деталей	**196,5600**		**642,71**	**126331,75**
		Итого оплата труда:				**606,74**	**119260,02**
		Итого эксплуатация машин:				**8,64**	**1697,88**
		Итого материалов:				**30,56**	**6007,66**
		Накладные расходы	%	--		373,84	73481,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,32	15985,10
		Сметная стоимость:				**1097,88**	**215798,84**
261	С12072-70 Т12072-70	**Детали декоративные**	м	**196,5600**		**1863,74**	**366335,95**
		Накладные расходы	%	--		79,02	15532,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,42	30549,49
		Сметная стоимость:				**2098,18**	**412418,08**
262	С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбели**	10 шт.	**196,6000**		**182,65**	**35908,99**
		Накладные расходы	%	--		7,74	1522,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	2994,52
		Сметная стоимость:				**205,63**	**40426,05**
263	С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм**	1000 шт.	**1,5730**		**1688,21**	**2655,55**
		Накладные расходы	%	--		71,58	112,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,78	221,45
		Сметная стоимость:				**1900,57**	**2989,60**
264	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)**	м	**393,1200**		**254,90**	**100206,29**
		Накладные расходы	%	--		10,81	4248,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	8356,40
		Сметная стоимость:				**286,96**	**112811,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**631438,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**94898,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58106,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**784444,01**
		РАЗДЕЛ 20.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
267	Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Утепление перегородок пенопластом**	м3 изоляции	**0,0975**		**44695,79**	**4357,84**
		Итого оплата труда:				**7858,65**	**766,22**
		Итого эксплуатация машин:				**571,82**	**55,75**
		Итого материалов:				**36520,12**	**3560,71**
		Накладные расходы	%	--		6425,20	626,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4089,68	398,74
		Сметная стоимость:				**55210,67**	**5383,04**
268	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	**1,9500**		**1501,99**	**2928,87**
		Итого оплата труда:				**615,38**	**1199,99**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**16,67**
		Итого материалов:				**881,33**	**1718,60**
		Накладные расходы	%	--		447,28	872,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,94	304,09
		Сметная стоимость:				**2105,21**	**4105,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7286,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**1498,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**702,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9488,20**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0.000					
269	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	19,000		**2708,03**	**51452,55**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**28770,74**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**11079,85**
		Итого материалов:				**743,79**	**14131,98**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	20805,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	5780,66
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**78038,97**
270	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	54,00		**4099,40**	**221367,35**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**126518,73**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**42317,75**
		Итого материалов:				**1153,79**	**62304,75**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	91285,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	25012,22
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**337664,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
271	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	360,1510		**5135,14**	**1849425,81**
		Накладные расходы	%	--		217,73	78415,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	154227,32
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**2082068,78**
272	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	10,3680		**4618,93**	**47889,07**
		Накладные расходы	%	--		195,84	2030,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	3993,57
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**53913,13**
273	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий ж/б ПБ высотой 220мм,под нагрузку 12**	**м2**	129,6000		**4618,93**	**598613,33**
		Накладные расходы	%	--		195,84	25381,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	49919,56
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**673914,10**
280	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1,0000		**284,41**	**284,41**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**145,91**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**149,19**
		Итого материалов:				**24,66**	**24,66**
		Накладные расходы	%	--		106,51	106,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	31,27
		Сметная стоимость:				**422,20**	**422,20**
292	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0673		**174783,56**	**11762,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,20**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,85**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,08**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6992,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,47
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20256,29**
300	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка люков в перекрытиях**	т конструкций	**0,3948**		**63730,42**	**25160,77**
		Итого оплата труда:				**60913,17**	**24048,52**
		Итого эксплуатация машин:				**2890,28**	**1141,08**
		Итого материалов:				**1067,24**	**421,35**
		Накладные расходы	%	--		41371,17	16333,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8408,13	3319,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**113509,72**	**44813,64**
302	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Установка лестниц МПЛ**	т конструкций	**1,1760**		**46269,59**	**54413,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**33148,33**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**18401,29**
		Итого материалов:				**7417,26**	**8722,70**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	23350,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	6221,07
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**83984,50**
304	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,0986**		**17072,62**	**104119,09**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**70383,89**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5259,73**
		Итого материалов:				**4882,89**	**29778,81**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	49976,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	12327,63
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**166423,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2964488,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**314677,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**262333,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3541499,57**
		РАЗДЕЛ 22.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
310	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0001		**343858,43**	**34,39**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**14,91**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**0,97**
		Итого материалов:				**186015,11**	**18,60**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	11,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	3,64
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**49,13**
311	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0001		**103400,57**	**10,34**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	0,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	0,86
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**11,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
312	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	м3	**0,6800**		**24903,04**	**16934,07**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**3027,00**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**603,76**
		Итого материалов:				**19775,97**	**13447,66**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	2248,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	1534,59
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**20717,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**16978,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**2259,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1539,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**20777,78**
		РАЗДЕЛ 23.Перекрытие на отметке 27,70м(МП-1)					
314	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты из бетона В25**	м3	**2,4300**		**26540,03**	**64492,28**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**10817,06**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**2157,54**
		Итого материалов:				**21412,97**	**52033,51**
		Накладные расходы	%	--		3375,80	8203,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,27	5815,64
		Сметная стоимость:				**32309,10**	**78511,10**
315	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2306**		**170440,95**	**39303,68**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	1666,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	3277,61
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**44247,77**
316	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Дополнительные элементы усиления.Установка**	т	**0,1033**		**16292,57**	**1683,02**
		Итого оплата труда:				**15844,19**	**1636,70**
		Итого эксплуатация машин:				**786,37**	**81,23**
		Накладные расходы	%	--		8701,06	898,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1999,49	206,55
		Сметная стоимость:				**26993,11**	**2788,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
317	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0214**		**115532,16**	**2477,01**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	105,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	206,56
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**2788,60**
318	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0819**		**153592,73**	**12573,10**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	533,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	1048,50
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**14154,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**120529,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**11406,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10554,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**142490,57**
		РАЗДЕЛ 24.Кровля					
319	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**448,6100**		**353,44**	**158556,87**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**64221,92**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**14640,07**
		Итого материалов:				**185,39**	**83167,25**
		Накладные расходы	%	--		99,15	44479,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,21	16242,93
		Сметная стоимость:				**488,80**	**219279,56**
321	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом над лоджиями 9 этажа**	м3 утеплителя	**1,7800**		**8762,47**	**15597,20**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**3710,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**2028,11**
		Итого материалов:				**5818,09**	**10356,20**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	2842,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	1475,19
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**19915,07**
322	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**448,6100**		**422,28**	**189441,17**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**79761,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**30669,30**
		Итого материалов:				**192,07**	**86164,27**
		Накладные расходы	%	--		122,43	54925,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	19549,30
		Сметная стоимость:				**588,30**	**263915,48**
323	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**11215,2500**		**11,10**	**124533,05**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**9488,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**11255,36**
		Итого материалов:				**9,50**	**106554,77**
		Накладные расходы	%	--		0,97	10858,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,97	10831,33
		Сметная стоимость:				**13,04**	**146223,00**
324	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	**538,8300**		**408,31**	**220008,74**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**68406,40**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**8643,56**
		Итого материалов:				**267,81**	**144304,72**
		Накладные расходы	%	--		91,95	49545,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,02	21564,33
		Сметная стоимость:				**540,28**	**291118,50**
325	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	**107,7660**		**25524,32**	**2750654,00**
		Итого оплата труда:				**2656,13**	**286240,81**
		Итого эксплуатация машин:				**971,12**	**104654,11**
		Итого материалов:				**22135,44**	**2385447,39**
		Накладные расходы	%	--		2643,81	284912,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2253,45	242845,33
		Сметная стоимость:				**30421,58**	**3278411,89**
326	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону 100-300мм)**	м3 утеплителя	**107,7660**		**8762,47**	**944296,43**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**224634,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**122787,11**
		Итого материалов:				**5818,09**	**626992,17**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	172103,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	89312,02
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**1205712,29**
327	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**538,8300**		**430,67**	**232055,33**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**95802,02**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**36837,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**200,45**	**108008,40**
		Накладные расходы	%	--		122,79	66162,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,28	23857,42
		Сметная стоимость:				**597,73**	**322075,20**
328	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	**8082,4500**		**11,66**	**94262,37**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**6838,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**8111,35**
		Итого материалов:				**10,06**	**81306,03**
		Накладные расходы	%	--		0,99	8016,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	8182,34
		Сметная стоимость:				**13,67**	**110461,61**
329	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя бикроста**	м2 кровли	**538,8300**		**168,73**	**90917,68**
		Итого оплата труда:				**148,29**	**79902,08**
		Итого эксплуатация машин:				**13,46**	**7252,52**
		Итого материалов:				**10,74**	**5788,50**
		Накладные расходы	%	--		94,33	50830,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,05	11339,85
		Сметная стоимость:				**284,11**	**153087,96**
332	Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	**130,8000**		**1155,70**	**151165,74**
		Итого оплата труда:				**336,49**	**44012,96**
		Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**2419,97**
		Итого материалов:				**804,85**	**105274,09**
		Накладные расходы	%	--		246,83	32285,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,20	14676,08
		Сметная стоимость:				**1514,73**	**198127,06**
335	Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**47,0000**		**949,98**	**44649,04**
		Итого оплата труда:				**484,86**	**22788,46**
		Итого эксплуатация машин:				**518,56**	**24372,48**
		Итого материалов:				**126,24**	**5933,18**
		Накладные расходы	%	--		354,14	16644,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,33	4903,51
		Сметная стоимость:				**1408,45**	**66197,33**
336	С143021-29 Т143021-29	**Плиты парапета**	м3	**5,3580**		**24772,64**	**132731,81**
		Накладные расходы	%	--		1050,36	5627,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2065,84	11068,77
		Сметная стоимость:				**27888,84**	**149428,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
337	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0904**		**407153,05**	**36794,42**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**3440,19**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**456,42**
		Итого материалов:				**364881,35**	**32974,33**
		Накладные расходы	%	--		41905,73	3787,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35924,70	3246,52
		Сметная стоимость:				**484983,49**	**43827,96**
338	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**13,1000**		**2044,90**	**26788,13**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**9299,48**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**108,79**
		Итого материалов:				**1328,93**	**17408,94**
		Накладные расходы	%	--		504,05	6603,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,92	2671,30
		Сметная стоимость:				**2752,87**	**36062,54**
339	С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбель-гвоздь полипропилен с оцинкованным сердечником**	шт.	**198,0000**		**22,56**	**4466,88**
		Накладные расходы	%	--		0,96	189,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,88	372,50
		Сметная стоимость:				**25,40**	**5028,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5216918,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**809815,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**482138,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6508872,68**
		РАЗДЕЛ 25.Окна					
349	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**1112,4000**		**635,35**	**706762,48**
		Итого оплата труда:				**155,80**	**173309,66**
		Итого эксплуатация машин:				**3,15**	**3503,16**
		Итого материалов:				**477,93**	**531645,15**
		Накладные расходы	%	--		124,06	138000,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,75	67581,01
		Сметная стоимость:				**820,16**	**912343,70**
353	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	**3,2400**		**2519,84**	**8164,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**969,66**	**3141,69**
		Итого эксплуатация машин:				**315,56**	**1022,41**
		Итого материалов:				**1316,34**	**4264,94**
		Накладные расходы	%	--		711,28	2304,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,49	837,51
		Сметная стоимость:				**3489,62**	**11306,36**
354	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 ДЛ9-9ГУ**	м2	**3,2400**		**31516,69**	**102114,08**
		Накладные расходы	%	--		1336,31	4329,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,24	8515,50
		Сметная стоимость:				**35481,24**	**114959,21**
355	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобяные изделия для люка**	шт	**4,0000**		**1019,24**	**4076,96**
		Накладные расходы	%	--		43,22	172,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,00	339,99
		Сметная стоимость:				**1147,45**	**4589,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**821117,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**144807,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77274,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1043199,09**
		ОТДЕЛ 1.Полы					
		РАЗДЕЛ 29.Полы 1 этажа					
378	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**16,0000**		**2328,76**	**37260,21**
		Итого оплата труда:				**813,91**	**13022,57**
		Итого эксплуатация машин:				**48,03**	**768,54**
		Итого материалов:				**1488,82**	**23821,19**
		Накладные расходы	%	--		615,43	9846,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,54	3768,56
		Сметная стоимость:				**3179,73**	**50875,62**
379	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**17,1200**		**433,22**	**7416,65**
		Итого оплата труда:				**192,30**	**3292,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**17,81**
		Итого материалов:				**240,36**	**4115,02**
		Накладные расходы	%	--		140,45	2404,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,89	785,69
		Сметная стоимость:				**619,56**	**10606,79**
386	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**104,8000**		**2328,76**	**244054,40**
		Итого оплата труда:				**813,91**	**85297,83**
		Итого эксплуатация машин:				**48,03**	**5033,96**
		Итого материалов:				**1488,82**	**156028,82**
		Накладные расходы	%	--		615,43	64496,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,54	24684,10
		Сметная стоимость:				**3179,73**	**333235,31**
387	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**112,1360**		**433,22**	**48579,03**
		Итого оплата труда:				**192,30**	**21564,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**116,69**
		Итого материалов:				**240,36**	**26953,38**
		Накладные расходы	%	--		140,45	15749,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,89	5146,26
		Сметная стоимость:				**619,56**	**69474,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**337310,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**92497,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34384,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**464192,22**
		РАЗДЕЛ 30.Полы 2-9 этажей					
390	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	м2 изолируемой поверхности	314,4000		**824,40**	**259190,17**
		Итого оплата труда:				**407,85**	**128228,64**
		Итого эксплуатация машин:				**53,92**	**16952,17**
		Итого материалов:				**370,31**	**116426,79**
		Накладные расходы	%	--		293,87	92391,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,46	28126,57
		Сметная стоимость:				**1207,72**	**379708,71**
391	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	171,1620		**9840,68**	**1684350,95**
		Итого оплата труда:				**2857,47**	**489090,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1122,70**	**192163,20**
		Итого материалов:				**6213,49**	**1063513,88**
		Накладные расходы	%	--		2231,23	381901,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,75	165300,22
		Сметная стоимость:				**13037,67**	**2231553,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
392	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4279,0500		**472,71**	**2022741,96**
		Итого оплата труда:				**250,73**	**1072878,31**
		Итого эксплуатация машин:				**18,38**	**78654,03**
		Итого материалов:				**212,85**	**910774,72**
		Накладные расходы	%	--		179,21	766850,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,15	223167,40
		Сметная стоимость:				**704,07**	**3012759,95**
393	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм**	м2 стяжки	8558,1000		**59,11**	**505835,97**
		Итого оплата труда:				**4,51**	**38627,10**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**26778,12**
		Итого материалов:				**52,99**	**453515,28**
		Накладные расходы	%	--		5,37	45968,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,16	44144,38
		Сметная стоимость:				**69,64**	**595949,10**
394	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование стяжки сеткой**	т	**12,6869**		**70685,15**	**896774,00**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**115832,27**
		Итого эксплуатация машин:				**831,85**	**10553,64**
		Итого материалов:				**61080,45**	**774920,29**
		Накладные расходы	%	--		7612,89	96583,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6263,84	79468,63
		Сметная стоимость:				**84561,88**	**1072826,47**
395	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**838,4000**		**2328,76**	**1952435,22**
		Итого оплата труда:				**813,91**	**682382,61**
		Итого эксплуатация машин:				**48,03**	**40271,67**
		Итого материалов:				**1488,82**	**1248230,57**
		Накладные расходы	%	--		615,43	515974,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,54	197472,78
		Сметная стоимость:				**3179,73**	**2665882,47**
396	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**897,0880**		**433,22**	**388632,22**
		Итого оплата труда:				**192,30**	**172514,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**933,49**
		Итого материалов:				**240,36**	**215627,06**
		Накладные расходы	%	--		140,45	125993,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,89	41170,07
		Сметная стоимость:				**619,56**	**555795,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7709960,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**2025665,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**778850,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10514475,72**
		РАЗДЕЛ 31.Полы 1-9 этажей(балконы,лоджии,площадки,коридоры)					
399	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3185,0000**		**472,71**	**1505575,57**
		Итого оплата труда:				**250,73**	**798569,17**
		Итого эксплуатация машин:				**18,38**	**58544,09**
		Итого материалов:				**212,85**	**677911,57**
		Накладные расходы	%	--		179,21	570785,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,15	166108,87
		Сметная стоимость:				**704,07**	**2242469,81**
400	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50мм**	**м2 стяжки**	**19110,0000**		**59,11**	**1129517,69**
		Итого оплата труда:				**4,51**	**86253,23**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**59794,79**
		Итого материалов:				**52,99**	**1012687,00**
		Накладные расходы	%	--		5,37	102646,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,16	98573,17
		Сметная стоимость:				**69,64**	**1330737,82**
401	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование стяжки сеткой**	**т**	**3,8220**		**70685,15**	**270158,64**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**34895,18**
		Итого эксплуатация машин:				**831,85**	**3179,35**
		Итого материалов:				**61080,45**	**233449,46**
		Накладные расходы	%	--		7612,89	29096,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6263,84	23940,41
		Сметная стоимость:				**84561,88**	**323195,52**
402	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**3185,0000**		**2328,76**	**7417111,38**
		Итого оплата труда:				**813,91**	**2592305,13**
		Итого эксплуатация машин:				**48,03**	**152988,14**
		Итого материалов:				**1488,82**	**4741906,45**
		Накладные расходы	%	--		615,43	1960136,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,54	750179,86
		Сметная стоимость:				**3179,73**	**10127428,04**
403	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**3407,9500**		**433,22**	**1476376,00**
		Итого оплата труда:				**192,30**	**655364,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3546,24**
		Итого материалов:				**240,36**	**819146,20**
		Накладные расходы	%	--		140,45	478637,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,89	156401,10
		Сметная стоимость:				**619,56**	**2111414,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**11798739,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**3141303,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1195203,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**16135246,03**
		РАЗДЕЛ 32.Внутренняя отделка					
406	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4452,2400		**297,70**	**1325420,37**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**890101,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**8331,19**
		Итого материалов:				**96,80**	**430971,43**
		Накладные расходы	%	--		126,82	564655,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,96	151206,04
		Сметная стоимость:				**458,48**	**2041281,54**
407	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	-240,0000		**940,95**	**-225827,06**
		Итого оплата труда:				**634,51**	**-152282,30**
		Итого эксплуатация машин:				**52,92**	**-12700,43**
		Итого материалов:				**293,85**	**-70524,48**
		Накладные расходы	%	--		402,35	-96564,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,46	-25791,29
		Сметная стоимость:				**1450,76**	**-348182,42**
410	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	12840,4200		**417,90**	**5365993,33**
		Итого оплата труда:				**299,92**	**3851094,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,88**	**36920,32**
		Итого материалов:				**116,48**	**1495679,91**
		Накладные расходы	%	--		189,04	2427398,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,56	623471,37
		Сметная стоимость:				**655,50**	**8416863,54**
	С122-040802-0101 22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	-11,1615		**133086,20**	**-1485442,98**
		Накладные расходы	%	--		5642,85	-62982,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11098,32	-123874,06
		Сметная стоимость:				**149827,38**	**-1672299,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4980143,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**2832507,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**625012,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8437662,84**
		РАЗДЕЛ 33.Лестница №1					
428	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1,МЛ-1**	т конструкций	**0,4585**		**46269,59**	**21215,07**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**12924,18**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**7174,47**
		Итого материалов:				**7417,26**	**3400,89**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	9104,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	2425,53
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**32744,67**
429	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических лестниц ИМЛ-1,МЛ-1**	т	**0,4585**		**299947,97**	**137529,14**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	5831,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	11468,83
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**154829,21**
430	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических ограждений**	т конструкций	**0,8183**		**46269,59**	**37861,94**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**23065,43**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**12804,08**
		Итого материалов:				**7417,26**	**6069,47**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	16247,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	4328,78
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**58438,50**
431	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических ограждений**	т	**0,8183**		**299947,97**	**245444,42**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	10406,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	20468,10
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**276319,37**
432	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,6545**		**17072,62**	**113609,14**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**76799,11**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5739,13**
		Итого материалов:				**4882,89**	**32493,04**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	54531,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	13451,25
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**181591,81**
433	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**97,2000**		**2765,77**	**268832,79**
		Итого оплата труда:				**912,81**	**88725,46**
		Итого эксплуатация машин:				**22,34**	**2171,92**
		Итого материалов:				**1841,23**	**178967,22**
		Накладные расходы	%	--		638,70	62081,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,36	26473,15
		Сметная стоимость:				**3676,83**	**357387,56**
434	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**97,2000**		**423,33**	**41147,84**
		Итого оплата труда:				**176,55**	**17160,85**
		Итого эксплуатация машин:				**4,38**	**425,38**
		Итого материалов:				**244,01**	**23717,51**
		Накладные расходы	%	--		118,80	11547,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,37	4215,63
		Сметная стоимость:				**585,50**	**56911,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**865640,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**169750,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82831,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1118222,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 34.Завершение балконов					
436	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,1480**		**56434,42**	**8352,29**
		Итого оплата труда:				**16400,73**	**2427,31**
		Итого эксплуатация машин:				**649,54**	**96,13**
		Итого материалов:				**39680,05**	**5872,65**
		Накладные расходы	%	--		12616,30	1867,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,06	817,56
		Сметная стоимость:				**74574,78**	**11037,07**
437	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,2300**		**64663,23**	**14872,54**
		Итого оплата труда:				**16029,03**	**3686,68**
		Итого эксплуатация машин:				**834,32**	**191,89**
		Итого материалов:				**48146,08**	**11073,60**
		Накладные расходы	%	--		12733,50	2928,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6191,74	1424,10
		Сметная стоимость:				**83588,46**	**19225,35**
438	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	**16,0000**		**3164,69**	**50635,06**
		Итого оплата труда:				**1277,54**	**20440,63**
		Итого эксплуатация машин:				**58,86**	**941,83**
		Итого материалов:				**1845,13**	**29522,07**
		Накладные расходы	%	--		885,27	14164,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,00	5183,94
		Сметная стоимость:				**4373,95**	**69983,25**
439	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0186**		**50158,71**	**934,96**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**709,58**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**94,14**
		Итого материалов:				**7887,01**	**147,01**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	498,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	114,71
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1548,65**
440	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0186**		**157417,73**	**2934,27**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	124,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	244,69
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**3303,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
441	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**0,3780**		**6132,05**	**2317,92**
		Итого оплата труда:				**590,43**	**223,18**
		Итого эксплуатация машин:				**34,88**	**13,19**
		Итого материалов:				**5522,12**	**2087,36**
		Накладные расходы	%	--		628,05	237,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,81	204,43
		Сметная стоимость:				**7300,91**	**2759,74**
442	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**16,0000**		**213,34**	**3413,51**
		Итого оплата труда:				**22,38**	**358,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**25,90**
		Итого материалов:				**190,06**	**3040,96**
		Накладные расходы	%	--		23,00	367,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	302,52
		Сметная стоимость:				**255,25**	**4083,96**
443	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**16,0000**		**48,32**	**773,14**
		Итого оплата труда:				**30,66**	**490,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**20,11**
		Итого материалов:				**16,96**	**271,31**
		Накладные расходы	%	--		21,16	338,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,56	88,93
		Сметная стоимость:				**75,04**	**1200,61**
444	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** .	м2 покрытия	**8,0000**		**2054,39**	**16435,11**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**5679,07**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**66,44**
		Итого материалов:				**1338,42**	**10707,36**
		Накладные расходы	%	--		504,46	4035,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	1637,66
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**22108,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**100668,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10018,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**135250,44**

РАЗДЕЛ 35.Ограждение лоджий

Исключить за июнь 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
449	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	-5,6050		**415040,06**	**-2326303,69**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**-213370,35**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**-28308,33**
		Итого материалов:				**372768,36**	**-2089370,37**
		Накладные расходы	%	--		23640,10	-132503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35094,41	-196704,54
		Сметная стоимость:				473774,57	-2655511,23
		Включить					
446	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	**5,6050**		**415040,06**	**2326295,39**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**213369,59**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**28308,23**
		Итого материалов:				**372768,36**	**2089362,91**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	236755,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	205044,08
		Сметная стоимость:				**493862,61**	**2768094,98**
447	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,3056**		**17072,62**	**107653,29**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**72772,99**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5438,26**
		Итого материалов:				**4882,89**	**30789,62**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	51672,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	12746,08
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**172072,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**107644,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**155925,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21085,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**284655,82**
		РАЗДЕЛ 36.Строительная часть лифта					
452	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скоба**	кг	**2,4200**		**329,46**	**797,29**
		Накладные расходы	%	--		13,97	33,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	66,49
		Сметная стоимость:				**370,90**	**897,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
462	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка монорельса**	т конструкций	**0,1281**		**20337,18**	**2605,19**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**1570,17**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**915,26**
		Итого материалов:				**2658,44**	**340,55**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	1107,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	296,99
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**4009,43**
463	С121-050203-0506 21-050203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость монорельса**	т	**0,1281**		**248307,02**	**31808,13**
		Накладные расходы	%	--		10528,22	1348,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20706,82	2652,54
		Сметная стоимость:				**279542,06**	**35809,34**
464	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Деревянное обрамление проемов**	м3 древесины в конструкции	**0,5890**		**56434,42**	**33239,87**
		Итого оплата труда:				**16400,73**	**9660,03**
		Итого эксплуатация машин:				**649,54**	**382,58**
		Итого материалов:				**39680,05**	**23371,55**
		Накладные расходы	%	--		12616,30	7431,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,06	3253,67
		Сметная стоимость:				**74574,78**	**43924,54**
465	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	**1,3000**		**2519,84**	**3275,80**
		Итого оплата труда:				**969,66**	**1260,55**
		Итого эксплуатация машин:				**315,56**	**410,22**
		Итого материалов:				**1316,34**	**1711,24**
		Накладные расходы	%	--		711,28	924,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,49	336,04
		Сметная стоимость:				**3489,62**	**4536,50**
466	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	**1,3000**		**31516,69**	**40971,70**
		Накладные расходы	%	--		1336,31	1737,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,24	3416,71
		Сметная стоимость:				**35481,24**	**46125,61**
467	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобяные изделия для люка**	шт	**1,0000**		**1019,24**	**1019,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43,22	43,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,00	85,00
		Сметная стоимость:				**1147,45**	**1147,45**
468	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство из раствора М100**	м2 покрытия	**21,0400**		**485,80**	**10221,26**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**4280,88**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**1248,04**
		Итого материалов:				**244,02**	**5134,09**
		Накладные расходы	%	--		149,76	3150,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,84	1069,78
		Сметная стоимость:				**686,41**	**14442,01**
469	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	м2 покрытия	**126,2400**		**59,84**	**7554,09**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**1039,50**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**339,61**
		Итого материалов:				**50,30**	**6349,60**
		Накладные расходы	%	--		7,76	980,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,41	682,74
		Сметная стоимость:				**73,01**	**9217,03**
470	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	**21,0400**		**583,98**	**12286,87**
		Итого оплата труда:				**552,14**	**11617,09**
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**972,65**
		Итого материалов:				**2,78**	**58,58**
		Накладные расходы	%	--		375,27	7895,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,74	1614,61
		Сметная стоимость:				**1035,99**	**21797,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**143779,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**24652,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13474,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**181906,71**
		РАЗДЕЛ 37.Утепление пола в машинном отделении					
471	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**5,6300**		**1016,79**	**5724,53**
		Итого оплата труда:				**407,85**	**2296,21**
		Итого эксплуатация машин:				**53,92**	**303,56**
		Итого материалов:				**562,71**	**3168,05**
		Накладные расходы	%	--		302,03	1700,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,51	593,99
		Сметная стоимость:				**1424,32**	**8018,92**
472	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**5,6300**		**216,96**	**1221,47**
		Итого оплата труда:				**206,86**	**1164,63**
		Итого эксплуатация машин:				**19,46**	**109,57**
		Накладные расходы	%	--		140,52	791,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,60	161,01
		Сметная стоимость:				**386,08**	**2173,60**
473	С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пенопласт ФРП-1**	м3	**0,3479**		**35804,04**	**12457,44**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	528,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	1038,85
		Сметная стоимость:				**40307,90**	**14024,49**
474	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**0,5630**		**9840,68**	**5540,30**
		Итого оплата труда:				**2857,47**	**1608,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1122,70**	**632,08**
		Итого материалов:				**6213,49**	**3498,20**
		Накладные расходы	%	--		2231,23	1256,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,75	543,72
		Сметная стоимость:				**13037,67**	**7340,21**
475	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	**5,6300**		**485,80**	**2735,06**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**1145,50**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**333,96**
		Итого материалов:				**244,02**	**1373,81**
		Накладные расходы	%	--		149,76	843,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,84	286,26
		Сметная стоимость:				**686,41**	**3864,47**
476	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм**	м2 покрытия	**11,2600**		**59,84**	**673,79**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**92,72**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**30,29**
		Итого материалов:				**50,30**	**566,35**
		Накладные расходы	%	--		7,76	87,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,41	60,90
		Сметная стоимость:				**73,01**	**822,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
477	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	**5,6300**		**583,98**	**3287,79**
		Итого оплата труда:				**552,14**	**3108,57**
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**260,27**
		Итого материалов:				**2,78**	**15,68**
		Накладные расходы	%	--		375,27	2112,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,74	432,05
		Сметная стоимость:				**1035,99**	**5832,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**31640,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**7319,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3116,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**42076,44**
		РАЗДЕЛ 38.Вентшахта					
478	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**6,9300**		**22662,97**	**157054,41**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**26922,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**9827,52**
		Итого материалов:				**17688,76**	**122583,11**
		Накладные расходы	%	--		3018,11	20915,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2054,49	14237,59
		Сметная стоимость:				**27735,57**	**192207,51**
479	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**6,0000**		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,18**
480	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,2460**		**62743,34**	**15434,86**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	654,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	1287,14
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**17376,44**
481	Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Утепление стен минплитой**	м3 изоляции	**1,7000**		**9495,23**	**16141,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8890,85**	**15114,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,57**	**1865,86**
		Накладные расходы	%	--		5527,70	9397,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,83	2043,12
		Сметная стоимость:				**16224,76**	**27582,10**
482	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	**1,7340**		**12359,65**	**21431,63**
		Накладные расходы	%	--		524,05	908,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1030,70	1787,23
		Сметная стоимость:				**13914,40**	**24127,56**
483	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических поддонов**	т конструкций	**0,1680**		**38810,34**	**6520,14**
		Итого оплата труда:				**34215,61**	**5748,22**
		Итого эксплуатация машин:				**2201,97**	**369,93**
		Итого материалов:				**2681,24**	**450,45**
		Накладные расходы	%	--		23366,36	3925,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4974,14	835,65
		Сметная стоимость:				**67150,84**	**11281,34**
484	С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических поддонов**	т	**0,1680**		**224819,25**	**37769,63**
		Накладные расходы	%	--		9532,34	1601,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18748,13	3149,69
		Сметная стоимость:				**253099,71**	**42520,75**
485	Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических опорных стоек**	т конструкций	**0,1416**		**17242,73**	**2442,26**
		Итого оплата труда:				**6587,75**	**933,09**
		Итого эксплуатация машин:				**8234,78**	**1166,37**
		Итого материалов:				**4506,87**	**638,35**
		Накладные расходы	%	--		4913,14	695,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,47	251,05
		Сметная стоимость:				**23928,34**	**3389,21**
486	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических опорных стоек**	т	**0,1416**		**115532,16**	**16363,98**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	693,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	1364,62
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**18422,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
487	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических балок**	т конструкций	**0,1278**		**20337,18**	**2598,68**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**1566,25**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**912,98**
		Итого материалов:				**2658,44**	**339,70**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	1104,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	296,25
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**3999,41**
488	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0699**		**153592,73**	**10729,99**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	454,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	894,80
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**12079,73**
489	С121-050204-0205 21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0579**		**155717,73**	**9019,17**
		Накладные расходы	%	--		6602,43	382,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12985,61	752,13
		Сметная стоимость:				**175305,77**	**10153,71**
490	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0195**		**50158,71**	**980,50**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**744,15**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**98,73**
		Итого материалов:				**7887,01**	**154,18**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	523,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	120,30
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1624,09**
491	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1489**		**38178,20**	**5685,50**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**4200,95**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**728,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**880,90**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	2960,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	691,68
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**9337,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
492	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1595**		**157417,73**	**25111,28**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	1064,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	2094,08
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**28270,07**
493	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Анкер диаметром 12AI**	т	**0,0018**		**126271,01**	**224,26**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	9,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	18,70
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**252,47**
494	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0038**		**168164,16**	**633,64**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	52,84
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**713,35**
495	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0003**		**164521,30**	**55,94**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	2,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	4,66
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**62,97**
496	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Распорный анкер**	т	**0,0031**		**178506,12**	**546,94**
		Накладные расходы	%	--		7568,66	23,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14885,98	45,61
		Сметная стоимость:				**200960,76**	**615,74**
497	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**1,0000**		**4099,40**	**4099,40**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**2342,94**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**783,66**
		Итого материалов:				**1153,79**	**1153,79**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	1690,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	463,19
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**6253,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
498	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плиты П20-3**	м3	**1,0300**		**32703,01**	**33684,10**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	1428,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	2808,98
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**37921,29**
499	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка сетки диаметром 3Врl**	т металлических изделий	**0,0111**		**262151,69**	**2909,88**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**478,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**15,02**
		Итого материалов:				**218144,45**	**2421,40**
		Накладные расходы	%	--		33937,34	376,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23687,12	262,93
		Сметная стоимость:				**319776,15**	**3549,52**
500	Е11-340101-1504 11-340101-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,4490**		**21883,49**	**9825,43**
		Итого оплата труда:				**16231,62**	**7287,80**
		Итого эксплуатация машин:				**982,69**	**441,22**
		Итого материалов:				**4882,89**	**2192,36**
		Накладные расходы	%	--		11435,08	5134,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2665,49	1196,77
		Сметная стоимость:				**35984,06**	**16156,41**
501	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**6,6000**		**2054,39**	**13558,97**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**4685,23**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**54,81**
		Итого материалов:				**1338,42**	**8833,57**
		Накладные расходы	%	--		504,46	3329,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	1351,07
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**18239,45**
502	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**7,4000**		**438,75**	**3246,74**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**1315,69**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**505,90**
		Итого материалов:				**208,53**	**1543,15**
		Накладные расходы	%	--		123,13	911,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,95	332,63
		Сметная стоимость:				**606,83**	**4490,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
503	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм**	м2 стяжки	**259,0000**		**12,20**	**3160,20**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**219,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**259,93**
		Итого материалов:				**10,60**	**2745,01**
		Накладные расходы	%	--		1,01	262,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,06	273,84
		Сметная стоимость:				**14,27**	**3696,85**
504	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	**7,4000**		**92,23**	**682,49**
		Итого оплата труда:				**82,06**	**607,25**
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**18,46**
		Итого материалов:				**8,46**	**62,58**
		Накладные расходы	%	--		56,00	414,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,86	87,75
		Сметная стоимость:				**160,09**	**1184,67**
505	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	**32,4000**		**3960,54**	**128321,47**
		Итого оплата труда:				**2177,65**	**70555,91**
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**652,50**
		Итого материалов:				**1772,46**	**57427,78**
		Накладные расходы	%	--		1411,88	45744,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,79	13925,31
		Сметная стоимость:				**5802,21**	**187991,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**529939,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**105276,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50817,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**686033,17**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-2

на отопление блока А

ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

78	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**35,0000**		**53,54**	**1873,95**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**944,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**36,22**
		Итого материалов:				**25,69**	**899,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,52	613,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	198,96
		Сметная стоимость:				**76,74**	**2685,96**
79	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** 5. Контроль качества	м2	**70,0000**		**56,15**	**3930,53**
		Итого оплата труда:				**12,65**	**885,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**93,92**
		Итого материалов:				**42,40**	**2968,26**
		Накладные расходы	%	--		9,53	667,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	367,80
		Сметная стоимость:				**70,93**	**4965,34**
80	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	**2,6000**		**24876,06**	**64677,75**
		Итого оплата труда:				**16062,62**	**41762,81**
		Итого эксплуатация машин:				**716,13**	**1861,93**
		Итого материалов:				**8434,32**	**21929,23**
		Накладные расходы	%	--		10314,00	26816,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2815,20	7319,53
		Сметная стоимость:				**38005,26**	**98813,68**
81	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	**4,2900**		**6079,71**	**26081,96**
		Накладные расходы	%	--		257,78	1105,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,00	2175,03
		Сметная стоимость:				**6844,49**	**29362,86**
82	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**72,0000**		**379,52**	**27325,57**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**17253,78**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**729,64**
		Итого материалов:				**133,62**	**9620,30**
		Накладные расходы	%	--		154,23	11104,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	3074,41
		Сметная стоимость:				**576,45**	**41504,47**
83	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0828**		**211499,07**	**17512,12**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	742,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	1460,37
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**19715,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**141401,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**41049,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14596,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**197047,31**
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы					
98	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**20,0000**		**401,30**	**8026,09**
		Итого оплата труда:				**199,30**	**3985,92**
		Итого эксплуатация машин:				**43,36**	**867,15**
		Итого материалов:				**179,20**	**3584,01**
		Накладные расходы	%	--		131,90	2637,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,66	853,13
		Сметная стоимость:				**575,86**	**11517,19**
99	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	**22,0000**		**175,34**	**3857,48**
		Накладные расходы	%	--		7,43	163,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,62	321,68
		Сметная стоимость:				**197,40**	**4342,72**
100	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**51,7500**		**53,54**	**2770,77**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**1396,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**53,55**
		Итого материалов:				**25,69**	**1329,30**
		Накладные расходы	%	--		17,52	906,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	294,18
		Сметная стоимость:				**76,74**	**3971,38**
101	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**103,5000**		**56,15**	**5811,57**
		Итого оплата труда:				**12,65**	**1309,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**138,87**
		Итого материалов:				**42,40**	**4388,79**
		Накладные расходы	%	--		9,53	986,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	543,82
		Сметная стоимость:				**70,93**	**7341,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	**4,9200**		**24876,06**	**122390,21**
		Итого оплата труда:				**16062,62**	**79028,09**
		Итого эксплуатация машин:				**716,13**	**3523,35**
		Итого материалов:				**8434,32**	**41496,84**
		Накладные расходы	%	--		10314,00	50744,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2815,20	13850,81
		Сметная стоимость:				**38005,26**	**186985,88**
103	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	**8,1180**		**6079,71**	**49355,09**
		Накладные расходы	%	--		257,78	2092,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,00	4115,82
		Сметная стоимость:				**6844,49**	**55563,56**
104	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**102,7000**		**379,52**	**38976,89**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**24610,60**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**1040,76**
		Итого материалов:				**133,62**	**13722,29**
		Накладные расходы	%	--		154,23	15839,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	4385,30
		Сметная стоимость:				**576,45**	**59201,52**
105	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,1181**		**211499,07**	**24979,10**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	1059,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	2083,06
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**28121,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**256167,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**74430,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26447,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**357045,15**

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
106	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-15мм**	м трубопровода	**25,0000**		**1703,53**	**42588,32**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**37224,54**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**7534,90**
		Итого материалов:				**12,83**	**320,69**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	25242,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	5426,48
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**73257,47**
123	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство распределительной гребенки д-50мм**	шт.	**18,0000**		**6030,16**	**108542,90**
		Итого оплата труда:				**5847,52**	**105255,36**
		Итого эксплуатация машин:				**143,25**	**2578,53**
		Итого материалов:				**79,03**	**1422,61**
		Накладные расходы	%	--		3937,33	70872,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,40	14353,19
		Сметная стоимость:				**10764,89**	**193768,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**151131,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**96114,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19779,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**267025,56**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-4

на холодное водоснабжение блока А

ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

33	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	**0,8500**		**75537,14**	**64206,57**
		Итого оплата труда:				**74119,99**	**63001,99**
		Итого эксплуатация машин:				**664,90**	**565,17**
		Итого материалов:				**1064,60**	**904,91**
		Накладные расходы	%	--		45929,04	39039,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	8259,70
		Сметная стоимость:				**131183,47**	**111505,95**
34	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	**0,8755**		**18376,76**	**16088,85**
		Накладные расходы	%	--		779,17	682,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	1341,68