# Акт № 26 от 18 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"**

Основание: **Договор № Д1324-190923-001390 от 18.06.2013г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт теплообменника ТП-1400 | 1 | тг | 24 991 540,00 | 24 991 540,00 |

**Итого: 24 991 540,00**

**В том числе НДС 2 677 665,00**

Всего оказано услуг 1, на сумму 24 991 540,00 KZT

**Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"**

БИН: 110140011764
Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383
Расчетный счет: KZ358560000004356118 в АО " Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)"**

БИН: 110440001807
Адрес: Республика Казахстан, г. Балхаш, ул. Ленина, дом № 1

Расчетный счет: KZ096010171000150423 в АО "Народный Банк Казахстана" ,г. Жезказган
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

24.07.13.

24.07.13г

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Балхашский медеплавильный завод ТОО "Kazakhmys Smelting"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Балхашский медеплавильный завод

Наименование объекта: Ремонт теплообменника ТП-1400-2шт.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ИЮЛЬ 2013 год
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | №Д1324-190923-001390 | 18.06.2013г. | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 22 313 875 | | | | | | | 2 677 665 | 24 991 540 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 22 313 875 | | | | | | 2 677 665 | 24 991 540 |
| | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **24 991 540** |

Заказчик:
Балхашский медеплавильный завод
ТОО "Kazakhmys Smelting"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Караганда-Котломаш"
Кульбаев Б.Р.

Заказчик: Балхашский медеплавильный завод ТОО "Kazakhmys Smelting"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор:№Д1324-190923-001390 от 18.06.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Балхашский медеплавильный завод ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ремонт теплообменника ТП-1400-2шт.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2013г.

НА Ремонт теплообменника ТП-1400-2шт.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу | обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-001 | -Удаление дефектной трубы из трубной решетки с выбивкой колокольчиков и зачисткой трубных отверстий | 2910 | 207,54 | - | 603948 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 207,54 | - | 603948 | - | - | - | - | | | | |
| 2 | ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-003 | -Подварка электросваркой трубных отверстий трубных решеток поврежденных коррозией и при выбивке труб | 291 труба | 1008,06 | - | 293346 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 1008,06 | - | 293346 | - | - | - | - | | | | |
| 3 | ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-006 | -Зачистка шлифовальной машинкой подваренных трубных отверстий дм. до 38мм | 291 10отв | 1363,85 | - | 396880 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 1363,85 | - | 396880 | - | - | - | - | | | | |
| 4 | ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-009 | -Восстановление в стенках трубных решеток трубных отверстий дм. до 38мм | 291 10отв | 1017,95 | - | 296222 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 1017,95 | - | 296222 | - | - | - | - | | | | |
| 5 | ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-012 | -Рейберовка трубных отверстий дм. до 38мм | 291 10отв | 513,91 | - | 149549 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | 513,91 | - | 149549 | - | - | - | - | | | | |
| 6 | ЕПр-нт | -Восстановление мостиков между | 2910 | 1205,72 | - | 3508652 | - | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-015 | трубными отверстиями дм. до 38мм | | 1205,72 | - | 3508652 | - | - | - | - |
| | | мост | | | | | | | | |
| 7 | ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-018 | -Восстановление новой трубы взамен удаленной дм. до 38мм | 2910 | 276,72 | - | 805264 | - | - | - | - |
| | | | | 276,72 | - | 805264 | - | - | - | - |
| | | труба | | | | | | | | |
| 8 | ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.3 п.07.7-021 | -Подвальцовка пропускающих вальцовочных соединений труб дм. до 38мм | 2910 | 118,6 | - | 345113 | - | - | - | - |
| | | | | 118,6 | - | 345113 | - | - | - | - |
| | | конец | | | | | | | | |
| 9 | Спрайс-лист | -Трубы стальные бесшовные холоднокатаные из стали марки 20, 25х2,5 мм | 24,2694 | 116588,16 | - | 2829525 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | С11011-1050 | -Электроды, d-4 мм | 0,05 | 64989 | - | 3249 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | С11011-230 | -Кислород технический газообразный | 22 | 62,25 | - | 1370 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Спрайс-лист | -Пропан | 60 | 62,25 | - | 3735 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Спрайс-лист | -Шлифовальные круги | 30 | 43,99 | - | 1320 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 9238174 | - | | | - |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 6398976 | - | | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6398976 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 6398976 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 383939 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6782914 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 6398976 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9674 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9674 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 573 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10247 | - | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2829525 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2829525 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 169771 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2999296 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО Акту | | Тенге | | | 9792457 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 7877568 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

| | |
|---|---|
| Итого по Акту | 9 792 457 |
| ИТОГО ПО Акту В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г К-2,234 | 21 876 349 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | 437 526 |
| ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами | 22 313 875 |
| НДС (12%) | 2 677 665 |
| ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС) | 24 991 540 |

Заказчик:

Директор
Балхашского медеплавильного завода
ТОО "Kazakhmys Smelting"

_____Камирдинов Г.Ш.

Главный энергетик БМЗ

_____Абсалыков М.К.

Начальник МПЦ БМЗ

_____Алипов Б.Б.

И.о. Старший энергетик МПЦ БМЗ
Медиплавильный цех

_____Са сиков Р.С.

Начальник ПУ МПЦ БМЗ

_____Шамбулаев Б.Б.

Мастер по РЭО МПЦ БМЗ

_____Насиров М.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»
_____Кульбаев Б.Р.

Главный инженер ТОО «Караганда-Котломаш»
_____Тукенев Д.Т.

Главный энергетик ТОО «Караганда-Котломаш»
_____Курбанов С.К.