Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №44 от 21.04.11.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания конторы АТЭТУ

Наименование обьекта: Здание конторы АТЭТУ

А К Т N 1

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	50,00	498,38	33,79	24919	1690	1,95	98
					329,54	5,62	16477	281	0,03	2
2.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	50,00	222,98	3,43	11149	172	0,46	23
					73,73	1,31	3686	65	0,01	0
5.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	380,00	3,69	--	1402	--	0,03	10
					3,69	--	1402	--	--	--
6.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	380,00	115,94	76,25	44057	28975	0,26	100
					39,69	28,10	15082	10678	0,15	59
7.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	380,00	24,84	--	9439	--	0,15	57
					24,84	--	9439	--	--	--
8.	С151607-167	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2 мм2	1000м	0,38	21100,00	--	8018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	65,00	8,42	--	547	--	0,06	4
					8,42	--	547	--	--	--
10.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	40,00	9,32	0,23	373	9	0,06	3
					9,09	0,05	364	2	0,00	0
11.	Е0167-7-4	Демонтаж плафонов	шт	5,00	14,95	0,19	75	1	0,11	1
					14,76	0,02	74	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	65,00	37,55	--	2441	--	0,24	16
					37,55	--	2441	--	--	--
13.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	30,00	242,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	35,00	226,00	--	7910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,07	16300,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-420-1	Монтаж коробки ответвительные	шт	25,00	578,10	31,10	14452	778	2,09	52
					403,00	7,60	10075	190	0,04	1
17.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	25,00	1080,00	--	27000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-593-1	Монтаж.Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	30,00	216,30	120,00	6489	3600	0,41	12
					65,00	34,40	1950	1032	0,20	6
19.	Ц0108-594-3	Монтаж.Светильник с энергосберегающими лампами, потолочный	шт	10,00	467,80	183,00	4678	1830	1,46	15
					234,00	51,80	2340	518	0,30	3
20.	Ц0108-593-7	Монтаж.Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	5,00	357,50	164,00	1788	820	0,82	4
					131,00	46,60	655	233	0,27	1
21.	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	шт	10,00	970,00	--	9700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	шт	30,00	1850,00	--	55500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	шт	5,00	1290,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151706-82	Лампы ртутные энергосберегающие	шт	45,00	236,00	--	10620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-526-2	Монтаж.Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
27.	С151801-5 1	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /трехполюсный/, до 100А	шт	1,00	1230,00	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151801-4 8	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /однополюсный/, до 25А	шт	12,00	461,00	--	5532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-53- 1	Демонтаж конструкций дверей металлических	т	0,07	8940,70	815,02	626	57	49,26	3
					7735,50	278,77	541	20	1,36	0
32.	Е0165-19- 1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1,00	197,20	15,96	197	16	1,21	1
					181,24	2,52	181	3	0,02	0
36.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	24,00	17,38	0,93	417	22	0,11	3
					16,45	0,14	395	3	0,00	0
38.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	1,00	161,43	4,65	161	5	0,99	1
					156,78	0,72	157	1	0,01	0
39.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	1,00	293,06	0,56	293	1	1,66	2
					292,50	0,09	292	--	0,00	0
40.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	244,84	6,45	245	6	1,43	1
					238,39	1,04	238	1	0,01	0
41.	Е0165-30- 1	Демонтаж водоподогревателя	прибор	1,00	290,84	17,55	291	18	1,81	2
					273,29	2,77	273	3	0,02	0
52.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	342,00	17,38	0,93	5944	318	0,11	39
					16,45	0,14	5626	48	0,00	0
53.	Е0157-2-1 1	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в два слоя	1м2	12,00	36,83	2,27	442	27	0,24	3
					34,56	0,36	415	4	0,00	0
58.	Е0156-11- 2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,00	698,67	30,35	1397	61	4,50	9
					668,32	2,93	1337	6	0,19	0
59.	Е0156-12- 1	Снятие дверных полотен	м2	8,00	59,88	6,55	479	52	0,36	3
					53,33	1,04	427	8	0,01	0
61.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	4,00	12700,00	--	50800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	1,00	698,67	30,35	699	30	4,50	4
					668,32	2,93	668	3	0,19	0
65.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,00	59,88	6,55	120	13	0,36	1
					53,33	1,04	107	2	0,01	0
66.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	5,00	6,47	0,30	32	1	0,04	0
					6,17	0,05	31	--	0,00	0
67.	Е0153-18-1	Заделка проема кирпичной кладкой	м3	0,25	12638,33	474,95	3160	119	35,39	9
					5258,25	78,75	1315	20	0,43	0
68.	Е0161-2-9	Штукатурка кирпичной кладки цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	4,00	498,38	33,79	1994	135	1,95	8
					329,54	5,62	1318	22	0,03	0
69.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание оштукатуренных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	4,00	358,58	3,43	1434	14	0,46	2
					73,73	1,31	295	5	0,01	0
70.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,25	2975,47	1238,47	744	310	10,60	3
					1737,00	468,00	434	117	2,28	1
72.	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	2,00	4880,00	--	9760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0109-24-1	Демонтаж металлических конструкций крыльца	т	0,50	8680,51	2864,82	4340	1432	33,90	17
					5454,00	750,30	2727	375	2,67	1
74.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,90	28398,53	9838,55	25559	8855	91,00	82
					16380,00	2107,33	14742	1897	7,36	7
75.	Е0109-62-8	Изготовление гнутых профильных конструкций для навеса из полигаля	т	0,30	26598,55	5056,32	7980	1517	110,00	33
					19800,00	697,37	5940	209	2,55	1
77.	С130806-13	Трубы стальные профильные, черные легкие 80х80х3,5 мм	м	53,00	509,00	--	26977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130806-23	Трубы стальные профильные, черные обыкновенные 50х25х2,5 мм	м	118,00	306,00	--	36108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0109-62-5	Изготовление каркаса ограждения с перилами в построечных условиях и на производственных базах	т	0,20	29385,19	6303,66	5877	1261	120,00	24
					21600,00	1029,79	4320	206	4,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С130807-20	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х3,00 мм	10м	4,50	13900,00	--	62550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности фасадов от старой штукатурки с земли и лесов	м2	60,00	65,48	38,07	3929	2284	0,16	9
					26,42	14,40	1585	864	0,08	5
ИТОГО:							558920	54614		665
							110960	16848		89

Накладные расходы :

На монтажные работы	32954
На общестроительные работы	58806
На металломонтажные работы	27879
На сантехнические работы	1324
Всего накладных расходов:	120963
Итого с накладными	679883
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	723559
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	730766
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1425701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28514
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1454215
Налог на добавленную стоимость, 12 %	174506
Итого с НДС	1628721
За минусом предоплаты 15%	832200
Итого к оплате	**796521**

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №44 от 21.04.11

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт служебного эксплутационного дома противоселевого сооружения на реке Каргалинка

Наименование обьекта: Служебно-эксплутационный дом противоселевого сооружения на р.Каргалинка

А К Т N 1

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	530,00	25,15	0,05	13330	26	0,14	76
					22,05	0,02	11686	11	0,00	0
2.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,00	698,67	30,35	1397	61	4,50	9
					668,32	2,93	1337	6	0,19	0
3.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	4,00	59,88	6,55	240	26	0,36	1
					53,33	1,04	213	4	0,01	0
4.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	т	0,08	14837,18	1164,32	1187	93	82,10	7
					12892,50	398,25	1031	32	1,95	0
5.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	4,00	12300,00	--	49200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	8,00	698,67	30,35	5589	243	4,50	36
					668,32	2,93	5347	23	0,19	2
7.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	16,00	59,88	6,55	958	105	0,36	6
					53,33	1,04	853	17	0,01	0
8.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с	м2	16,00	4010,00	--	64160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние			-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
9.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	225,00	5,64 5,45	0,19 0,02	1269 1226	43 4	0,04 0,00	8 0
10.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	148,00	17,38 16,45	0,93 0,14	2572 2435	138 21	0,11 0,00	17 0
11.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	148,00	925,06 58,50	4,90 1,85	136909 8658	725 274	0,38 0,01	57 1
12.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	225,00	178,36 15,12	0,09 0,02	40131 3402	20 4	0,09 0,00	21 0
13.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	30,00	498,38 329,54	33,79 5,62	14951 9886	1014 169	1,95 0,03	59 1
14.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	135,00	115,94 39,69	76,25 28,10	15652 5358	10294 3794	0,26 0,15	35 21
15.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	135,00	24,84 24,84	-- --	3353 3353	-- --	0,15 --	20 --
16.	С151607-167	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2 мм2	1000м	0,14	21100,00 --	-- --	2848 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	36,00	8,42 8,42	-- --	303 303	-- --	0,06 --	2 --
18.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	12,00	9,32 9,09	0,23 0,05	112 109	3 1	0,06 0,00	1 0
19.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	36,00	37,55 37,55	-- --	1352 1352	-- --	0,24 --	9 --
20.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	12,00	242,00 --	-- --	2904 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	24,00	226,00	--	5424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,04	16300,00	--	587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-420-1	Монтаж коробки ответвительные	шт	12,00	578,10	31,10	6937	373	2,09	25
					403,00	7,60	4836	91	0,04	1
24.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	12,00	158,00	--	1896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-593-1	Монтаж.Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	12,00	216,30	120,00	2596	1440	0,41	5
					65,00	34,40	780	413	0,20	2
26.	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	шт	12,00	1850,00	--	22200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-593-7	Монтаж.Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	357,50	164,00	1430	656	0,82	3
					131,00	46,60	524	186	0,27	1
28.	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	шт	4,00	1290,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151706-82	Лампы ртутные энергосберегающие	шт	20,00	236,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	12,00	593,40	21,45	7121	257	3,82	46
					571,95	3,40	6863	41	0,03	0
31.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	24,00	74,90	6,81	1798	163	0,46	11
					68,09	1,08	1634	26	0,01	0
32.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до	м2	24,00	473,12	19,32	11355	464	1,30	31
					217,73	6,18	5226	148	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м2								
33.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	24,00	13516,00 ---	-- --	324384 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,60	402,75 402,75	-- --	1047 1047	-- --	2,80 --	7 --
35.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек и столбов	м3	4,41	6760,94 695,25	98,32 37,15	29816 3066	434 164	4,41 0,18	19 1
36.	С130806-1 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	м	37,50	509,00 ---	-- --	19088 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130806-2 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные для изготовления ворот /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	м	40,00	270,00 ---	-- --	10800 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130806-8 0	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	5,20	882,00 ---	-- --	4586 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0109-62- 3	Изготовление конструкций ворот в построечных условиях и на производственных базах	т	0,16	28398,53 16380,00	9838,55 2107,33	4544 2621	1574 337	91,00 7,36	15 1
40.	Е0109-46- 1	Монтаж каркасов ворот, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,16	32163,61 7650,00	18122,03 2428,67	5146 1224	2900 389	41,40 8,15	7 1
41.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,20	21,80 5,81	0,05 0,02	157 42	-- --	0,03 0,00	0 0
42.	Е0162-28- 7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	м2	7,20	115,22 92,48	0,03 0,01	830 666	-- --	0,59 0,00	4 0
43.	Е0109-36- 3	Монтаж ограждений сетчатых	м2	112,00	118,57 81,00	4,28 1,62	13280 9072	479 181	0,48 0,01	54 1
44.	С11011-75 8	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из	м2	112,00	385,00	--	43120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проволоки диаметром 1,6 мм			--	--	--	--	--	--
45.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	280,00	364,67	4,19	102108	1173	0,34	94
					59,85	1,58	16758	442	0,01	2
46.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	309,24	39,24	618	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
47.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	2,00	408,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							989981	22782		688
							111416	6809		37

Накладные расходы :

На монтажные работы	11464
На общестроительные работы	76993
На металломонтажные работы	13399
На сантехнические работы	22708
Всего накладных расходов:	124563
Итого с накладными	1114545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1181421
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1186144
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1197961
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2337185
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46744
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2383929
Налог на добавленную стоимость, 12 %	286071
Итого с НДС	2670000
За минусом предоплаты	400500
Итого к оплате	**2269500**

Составил: Сдал:

Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №44 от 21.04.11

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания конторы АТЭТУ

Наименование обьекта: Здание конторы АТЭТУ

А К Т N 2

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	м2	568,00	316,51	2,33	179778	1323	0,63	355
					111,60	0,88	63389	500	0,00	2
4.	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	342,00	358,22	2,81	122512	961	0,81	278
					144,45	1,06	49402	363	0,01	2
30.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,06	14837,18	1164,32	890	70	82,10	5
					12892,50	398,25	774	24	1,95	0
31.	С12064-3	Блоки дверные служебные с трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП	м2	2,00	16500,00	--	33000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0118-6-2	Установка радиаторов	1кВт	1,48	231,30	18,61	342	28	0,59	1
					97,43	6,98	144	10	0,03	0
34.	С	Радиатор отопления алюминиевый	кВт	1,00	3587,00	--	3587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	25,70	5,64	0,19	145	5	0,04	1
					5,45	0,02	140	1	0,00	0
37.	Е0111-34-	Укладка ламинированного напольного	м2	24,00	1395,26	2,96	33486	71	0,35	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом			77,35	--	1856	--	0,00	0
42.	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект	1,00	9183,78	61,65	9184	62	2,26	2
					387,00	22,50	387	23	0,11	0
43.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	5983,32	1,57	5983	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
44.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
45.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32	97,07	1512	97	7,87	8
					1370,25	36,00	1370	36	0,18	0
46.	С131202-9	Водоподогреватели паровые	шт	1,00	34100,00	--	34100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	18,20	133,16	23,58	2424	429	0,74	14
					109,58	4,16	1994	76	0,02	0
48.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	18,00	1846,36	2,10	33234	38	2,00	36
					333,00	0,79	5994	14	0,00	0
49.	Е0156-14-1	Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	шт	8,00	18,74	--	150	--	0,14	1
					18,74	--	150	--	--	--
50.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	8,00	77,90	--	623	--	0,39	3
					76,46	--	612	--	--	--
51.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0157-13-1	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит насухо два слоя площадью до 20 м2	1м2	12,00	560,01	2,63	6720	32	0,26	3
					38,61	0,41	463	5	0,00	0
55.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	342,00	925,06	4,90	316371	1676	0,38	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					58,50	1,85	20007	633	0,01	3
56.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	315,00	178,36	0,09	56183	28	0,09	30
					15,12	0,02	4763	6	0,00	0
57.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	31,70	158,06	0,07	5011	2	0,63	20
					102,15	0,02	3238	1	0,00	0
60.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	4,00	329,12	20,77	1316	83	0,74	3
					124,24	7,13	497	29	0,03	0
62.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,06	14837,18	1164,32	890	70	82,10	5
					12892,50	398,25	774	24	1,95	0
71.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,00	399,35	103,40	799	207	0,90	2
					151,65	35,67	303	71	0,14	0
76.	Е0109-26-1	Монтаж каркасов навесов	т	0,90	13590,37	8797,19	12231	7917	21,50	19
					3847,50	2097,91	3463	1888	7,02	6
79.	Е0109-27-4	Монтаж из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками оконных фонарных покрытий	м2	36,00	456,18	187,44	16422	6748	1,01	36
					182,25	48,45	6561	1744	0,17	6
80.	С	Сотовый поликарбонат 2х6	м2	36,00	1980,00	--	71280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С	Профиль соединительный 6,0м	шт	5,00	2530,00	--	12650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Профиль торцевой 2,1м	шт	10,00	172,00	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С	Лента герметезирующая 50м	шт	2,00	2972,00	--	5944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С	Шайба резиновая	шт	288,00	35,60	--	10253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, перил	т	0,20	23938,04	10602,66	4788	2121	54,30	11
					10170,00	1974,78	2034	395	7,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0134-60-10	Облицовка каркасов перил плитами поликарбонатными	м2	26,00	584,74	4,41	15203	115	3,20	83
					504,00	1,69	13104	44	0,01	0
89.	С	Монолитный поликарбонат 2х3	м2	26,00	3744,00	--	97344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0115-55-1	Фактурная отделка по штукатурке стен гладких под шубу	м2	244,00	396,83	2,85	96826	695	1,43	349
					258,75	0,72	63135	176	0,03	7
92.	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	244,00	316,51	2,33	77229	569	0,63	153
					111,60	0,88	27230	215	0,00	1
93.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	41,30	421,24	7,54	17397	311	1,43	59
					214,65	2,86	8865	118	0,01	1
94.	С11011-58-8	Плиты OSB, твердые, группа А, марки Тс-400, толщиной 10 мм	1000м2	0,05	510200,00	--	22959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1330653	23701		1619
							281162	6412		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	286371
На металломонтажные работы	15912
На сантехнические работы	3199
Всего накладных расходов:	305482
Итого с накладными	1636135
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1741182
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1758525
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3430829
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68617
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3499446
Налог на добавленную стоимость, 12 %	419933
Итого с НДС	**3919379**
За минусом переплаты	15
Итого к оплате	**3919364**

Нурмбеков Д.Н.

Нурлепбаев Б.

Сдал: Кохалибаев И.Б.

Барлыбаев О.О.