Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №10 в мкр.№3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/141	24.05.2017г				
		доп.согл.№1	22.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 097 809 179**								**117 622 412**	**1 097 809 179**
За отчетный месяц		**23 231 831**							**2 787 820**	**26 019 651**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 10 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т

выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

на **общестроительные работы блока А**

РАЗДЕЛ 30.Полы 2-9 этажей

397	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**-4228,9600**		**2092,85**	**8850600,02**
		Итого оплата труда:				**277,74**	**1174537,33**
		Итого эксплуатация машин:				**13,46**	**56939,67**
		Итого материалов:				**1808,31**	**7647279,54**
		Накладные расходы	%	--		265,05	1120887,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,63	797718,97
		Сметная стоимость:				**2546,54**	**10769206,10**
	С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	**-4818,4800**		**1503,94**	**-7246704,81**
		Накладные расходы	%	--		63,77	-307260,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,42	-604317,21
		Сметная стоимость:				**1693,12**	**-8158282,30**
398	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	**11312,4680**		**236,98**	**2680797,84**
		Итого оплата труда:				**75,25**	**851214,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,52**	**5885,76**
		Итого материалов:				**161,46**	**1826487,44**
		Накладные расходы	%	--		57,82	654034,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,58	266786,63
		Сметная стоимость:				**318,38**	**3601619,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4284693,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**1467661,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**460188,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6212543,24**
		РАЗДЕЛ 39.Козырек по оси Ж					
506	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	**4,3000**		**491,70**	**2114,31**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**545,90**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**68,98**
		Итого материалов:				**351,20**	**1510,17**
		Накладные расходы	%	--		95,49	410,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,97	201,99
		Сметная стоимость:				**634,16**	**2726,89**
507	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	**0,4300**		**8762,47**	**3767,86**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**896,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**489,94**
		Итого материалов:				**5818,09**	**2501,78**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	686,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	356,37
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**4810,94**
508	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**4,3000**		**422,28**	**1815,82**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**764,52**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**293,97**
		Итого материалов:				**192,07**	**825,90**
		Накладные расходы	%	--		122,43	526,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	187,38
		Сметная стоимость:				**588,30**	**2529,67**
509	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	**64,5000**		**11,10**	**716,20**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**54,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**64,73**
		Итого материалов:				**9,50**	**612,81**
		Накладные расходы	%	--		0,97	62,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,97	62,29
		Сметная стоимость:				**13,04**	**840,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
510	Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство кровли из двух слоев рубероида**	м2 кровли	**4,3000**		**657,66**	**2827,94**
		Итого оплата труда:				**121,43**	**522,14**
		Итого эксплуатация машин:				**40,68**	**174,92**
		Итого материалов:				**499,75**	**2148,94**
		Накладные расходы	%	--		99,27	426,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,55	260,39
		Сметная стоимость:				**817,49**	**3515,21**
511	С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	**4,9450**		**229,36**	**1134,19**
		Накладные расходы	%	--		9,72	48,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,13	94,58
		Сметная стоимость:				**258,21**	**1276,86**
512	С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93**	м2	**4,8590**		**80,75**	**392,36**
		Накладные расходы	%	--		3,42	16,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,73	32,72
		Сметная стоимость:				**90,91**	**441,72**
513	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж стоек с опорной пластиной**	т конструкций	**0,3260**		**15573,12**	**5076,84**
		Итого оплата труда:				**9249,38**	**3015,30**
		Итого эксплуатация машин:				**6968,24**	**2271,65**
		Итого материалов:				**1269,62**	**413,89**
		Накладные расходы	%	--		6532,00	2129,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,41	576,50
		Сметная стоимость:				**23873,54**	**7782,77**
514	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость стоек с опорной пластиной**	т	**0,3260**		**363762,02**	**118586,42**
		Накладные расходы	%	--		15423,51	5028,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30334,84	9889,16
		Сметная стоимость:				**409520,37**	**133503,64**
515	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0085**		**415040,06**	**3519,54**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**322,81**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**42,83**
		Итого материалов:				**372768,36**	**3161,08**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	358,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	310,22
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**4187,95**
516	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж швеллера №16**	т конструкций	**0,2400**		**20337,18**	**4880,92**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**2941,78**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**1714,78**
		Итого материалов:				**2658,44**	**638,03**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2074,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	556,43
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**7511,81**
517	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,2400**		**153592,73**	**36862,26**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	1562,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	3074,02
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**41499,23**
518	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство каркаса козырька из уголков**	т конструкций	**0,1778**		**56396,44**	**10025,03**
		Итого оплата труда:				**45649,11**	**8114,59**
		Итого эксплуатация машин:				**12759,43**	**2268,12**
		Итого материалов:				**1426,99**	**253,66**
		Накладные расходы	%	--		31370,25	5576,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7021,34	1248,11
		Сметная стоимость:				**94788,03**	**16849,52**
519	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1778**		**157417,73**	**27982,58**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	1186,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	2333,52
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**31502,56**
520	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,7522**		**17072,62**	**12842,71**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**8681,60**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**648,77**
		Итого материалов:				**4882,89**	**3673,11**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	6164,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	1520,57
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**20527,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
521	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**16,0000**		**496,36**	**7941,73**
		Итого оплата труда:				**438,15**	**7010,39**
		Итого эксплуатация машин:				**12,45**	**199,27**
		Итого материалов:				**50,41**	**806,50**
		Накладные расходы	%	--		278,64	4458,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	992,00
		Сметная стоимость:				**837,00**	**13391,96**
522	С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**18,4000**		**1618,72**	**29784,45**
		Накладные расходы	%	--		68,63	1262,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,99	2483,78
		Сметная стоимость:				**1822,34**	**33531,09**
523	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Фартук из оцинкованной кровельной стали.Устройство**	м2 покрытия	**2,6000**		**2054,39**	**5341,41**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**1845,70**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**21,59**
		Итого материалов:				**1338,42**	**3479,89**
		Накладные расходы	%	--		504,46	1311,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	532,24
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**7185,24**
524	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Подшивка козырька профнастилом**	м2 потолка	**18,0000**		**1293,20**	**23277,68**
		Итого оплата труда:				**770,45**	**13868,17**
		Итого эксплуатация машин:				**8,45**	**152,09**
		Итого материалов:				**517,57**	**9316,31**
		Накладные расходы	%	--		535,10	9631,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,26	2632,76
		Сметная стоимость:				**1974,57**	**35542,20**
525	С121-100104-0222 21-100104-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**18,5400**		**1972,35**	**36567,37**
		Накладные расходы	%	--		83,63	1550,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,48	3049,43
		Сметная стоимость:				**2220,46**	**41167,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
526	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка экрана профлистом**	м2 кровли	7,1000		496,36	3524,14
		Итого оплата труда:				438,15	3110,86
		Итого эксплуатация машин:				12,45	88,43
		Итого материалов:				50,41	357,89
		Накладные расходы	%	--		278,64	1978,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	440,20
		Сметная стоимость:				837,00	5942,68
527	С121-050109-0722 21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	8,1650		1696,27	13850,04
		Накладные расходы	%	--		71,92	587,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,46	1154,98
		Сметная стоимость:				1909,65	15592,27
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				352831,80
		Накладные расходы -	Тенге				47038,68
		Сметная прибыль -	Тенге				31989,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				431860,12

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-2

на отопление блока А

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

91	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70,0000		52,17	3652,17
		Итого оплата труда:				49,76	3483,29
		Итого эксплуатация машин:				1,90	133,16
		Итого материалов:				0,51	35,72
		Накладные расходы	%	--		33,54	2347,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	480,01
		Сметная стоимость:				92,57	6480,15
92	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	135,0000		52,87	7137,98
		Итого оплата труда:				49,76	6717,78
		Итого эксплуатация машин:				1,90	256,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1,21**	**163,39**
		Накладные расходы	%	--		33,57	4532,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	933,62
		Сметная стоимость:				**93,36**	**12603,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**10790,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**6880,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1413,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**19083,98**
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
111	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**18,0000**		**52,17**	**939,13**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**895,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**34,24**
		Итого материалов:				**0,51**	**9,18**
		Накладные расходы	%	--		33,54	603,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	123,43
		Сметная стоимость:				**92,57**	**1666,32**
113	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**100,0000**		**52,87**	**5287,39**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**4976,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**190,23**
		Итого материалов:				**1,21**	**121,03**
		Накладные расходы	%	--		33,57	3357,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	691,57
		Сметная стоимость:				**93,36**	**9336,16**
125	Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика**	шт.	**54,0000**		**5847,58**	**315769,14**
		Итого оплата труда:				**4737,29**	**255813,70**
		Итого эксплуатация машин:				**537,63**	**29032,18**
		Итого материалов:				**827,46**	**44683,04**
		Накладные расходы	%	--		2420,72	130719,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		661,46	35719,06
		Сметная стоимость:				**8929,76**	**482207,30**
129	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**54,0000**		**743,35**	**40141,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**651,04**	**35156,09**
		Итого эксплуатация машин:				**109,41**	**5907,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**738,56**
		Накладные расходы	%	--		441,42	23836,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	5118,21
		Сметная стоимость:				**1279,55**	**69095,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**362136,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**158516,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41652,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**562305,66**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-4

на холодное водоснабжение блока А

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Узел учета холодной воды(в квартирах).Счетчики(водомеры),диаметром 15мм.Установка**	счетчик (водомер)	**54,0000**		**358,17**	**19341,44**
		Итого оплата труда:				**337,43**	**18220,96**
		Итого эксплуатация машин:				**17,34**	**936,52**
		Итого материалов:				**11,63**	**627,83**
		Накладные расходы	%	--		227,63	12292,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,86	2530,69
		Сметная стоимость:				**632,67**	**34164,29**
45	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый для очистки воды,диаметром 15мм.Установка**	фильтр	**54,0000**		**743,35**	**40141,07**
		Итого оплата труда:				**651,04**	**35156,09**
		Итого эксплуатация машин:				**109,41**	**5907,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**738,56**
		Накладные расходы	%	--		441,42	23836,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	5118,21
		Сметная стоимость:				**1279,55**	**69095,88**
58	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	**27,0000**		**378,53**	**10220,31**
		Накладные расходы	%	--		16,05	433,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,57	852,29
		Сметная стоимость:				**426,15**	**11505,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**69702,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**36562,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**8501,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**114766,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-9

на электроосвещение блока А

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Монтаж вводного устройства**	шт.	**1,0000**		**32866,29**	**32866,29**
		Итого оплата труда:				**28834,35**	**28834,35**
		Итого эксплуатация машин:				**4962,63**	**4962,63**
		Итого материалов:				**778,65**	**778,65**
		Накладные расходы	%	--		14257,89	14257,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,93	3769,93
		Сметная стоимость:				**50894,12**	**50894,12**
3	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Монтаж распределительного устройства**	шт.	**1,0000**		**32866,29**	**32866,29**
		Итого оплата труда:				**28834,35**	**28834,35**
		Итого эксплуатация машин:				**4962,63**	**4962,63**
		Итого материалов:				**778,65**	**778,65**
		Накладные расходы	%	--		14257,89	14257,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,93	3769,93
		Сметная стоимость:				**50894,12**	**50894,12**
5	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**4,0000**		**793,69**	**3174,75**
		Итого оплата труда:				**756,26**	**3025,03**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**204,68**
		Итого материалов:				**5,50**	**22,02**
		Накладные расходы	%	--		371,05	1484,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,18	372,72
		Сметная стоимость:				**1257,92**	**5031,68**
9	Ц13-080103-0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**2177,33**	**6531,98**
		Итого оплата труда:				**1735,48**	**5206,44**
		Итого эксплуатация машин:				**249,17**	**747,51**
		Итого материалов:				**284,22**	**852,65**
		Накладные расходы	%	--		866,60	2599,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,51	730,54
		Сметная стоимость:				**3287,44**	**9862,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ц13-080303-0401 13-080303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	**1,0000**		**3470,12**	**3470,12**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**
		Итого эксплуатация машин:				77,92	77,92
		Итого материалов:				**1697,92**	**1697,92**
		Накладные расходы	%	--		911,62	911,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,54	350,54
		Сметная стоимость:				**4732,28**	**4732,28**
13	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**1,0000**		**793,69**	**793,69**
		Итого оплата труда:				**756,26**	**756,26**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**51,17**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	--		371,05	371,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,18	93,18
		Сметная стоимость:				**1257,92**	**1257,92**
15	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**18,0000**		**3044,34**	**54798,15**
		Итого оплата труда:				**2560,66**	**46091,97**
		Итого эксплуатация машин:				**56,84**	**1023,13**
		Итого материалов:				**446,08**	**8029,47**
		Накладные расходы	%	--		1271,51	22887,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,27	6214,83
		Сметная стоимость:				**4661,12**	**83900,23**
17	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**216,0000**		**1752,99**	**378644,80**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**175556,16**
		Итого эксплуатация машин:				**20,36**	**4397,26**
		Итого материалов:				**919,87**	**198691,38**
		Накладные расходы	%	--		436,94	94378,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,19	37841,86
		Сметная стоимость:				**2365,12**	**510865,09**
20	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**56,0000**		**2906,52**	**162765,34**
		Итого оплата труда:				**1644,76**	**92106,83**
		Итого эксплуатация машин:				**75,83**	**4246,62**
		Итого материалов:				**1205,17**	**67489,60**
		Накладные расходы	%	--		857,04	47994,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,09	16860,78
		Сметная стоимость:				**4064,65**	**227620,58**
23	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	**54,0000**		**344,70**	**18613,96**
		Итого оплата труда:				**307,27**	**16592,71**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**2763,22**
		Итого материалов:				**5,50**	**297,25**
		Накладные расходы	%	--		151,70	8192,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,71	2144,48
		Сметная стоимость:				**536,12**	**28950,47**
25	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**969,16**	**2907,49**
		Итого оплата труда:				**885,63**	**2656,89**
		Итого эксплуатация машин:				**104,87**	**314,60**
		Итого материалов:				**17,16**	**51,48**
		Накладные расходы	%	--		436,21	1308,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,43	337,29
		Сметная стоимость:				**1517,81**	**4553,43**
29	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	**9,0000**		**313,85**	**2824,68**
		Итого оплата труда:				**305,74**	**2751,66**
		Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**24,01**
		Итого материалов:				**6,21**	**55,93**
		Накладные расходы	%	--		149,71	1347,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	333,77
		Сметная стоимость:				**500,65**	**4505,86**
33	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель брызгозащищенный.Монтаж при открытой проводке**	шт.	**16,0000**		**691,29**	**11060,71**
		Итого оплата труда:				**577,98**	**9247,67**
		Итого эксплуатация машин:				**12,24**	**195,91**
		Итого материалов:				**102,99**	**1647,92**
		Накладные расходы	%	--		287,17	4594,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,28	1252,44
		Сметная стоимость:				**1056,75**	**16907,95**
34	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**35,0000**		**1752,99**	**61354,48**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**28446,60**
		Итого эксплуатация машин:				**20,36**	**712,52**
		Итого материалов:				**919,87**	**32195,36**
		Накладные расходы	%	--		436,94	15292,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,19	6131,78
		Сметная стоимость:				**2365,12**	**82779,07**
35	Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	**54,0000**		**574,77**	**31037,67**
		Итого оплата труда:				**544,09**	**29381,08**
		Итого эксплуатация машин:				**6,98**	**377,00**
		Итого материалов:				**25,62**	**1383,52**
		Накладные расходы	%	--		267,12	14424,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,35	3636,96
		Сметная стоимость:				**909,24**	**49098,91**
36	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная.Установка**	шт.	**214,0000**		**994,88**	**212905,33**
		Итого оплата труда:				**697,35**	**149232,90**
		Итого материалов:				**297,53**	**63672,43**
		Накладные расходы	%	--		337,31	72184,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,58	22807,20
		Сметная стоимость:				**1438,77**	**307897,23**
37	Ц13-100902-1209 13-100902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**48,0000**		**1530,00**	**73440,08**
		Итого оплата труда:				**1464,32**	**70287,35**
		Итого эксплуатация машин:				**33,25**	**1595,89**
		Итого материалов:				**40,65**	**1951,39**
		Накладные расходы	%	--		718,17	34472,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,85	8633,00
		Сметная стоимость:				**2428,03**	**116545,44**
38	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	**2,0000**		**689,23**	**1378,45**
		Итого оплата труда:				**578,36**	**1156,73**
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**26,54**
		Итого материалов:				**99,90**	**199,80**
		Накладные расходы	%	--		287,26	574,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,12	156,24
		Сметная стоимость:				**1054,60**	**2109,21**
46	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	**0,1780**		**68939,80**	**12272,66**
		Итого оплата труда:				**46091,04**	**8205,13**
		Итого эксплуатация машин:				**11223,23**	**1997,96**
		Итого материалов:				**14974,13**	**2665,69**
		Накладные расходы	%	--		23486,43	4181,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7394,10	1316,30
		Сметная стоимость:				**99820,33**	**17770,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1103706,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**355715,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116753,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1576175,85**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
70	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Розетка потолочная**	шт.	**214,0000**		**214,25**	**45849,50**
		Накладные расходы	%	--		9,08	1944,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	3823,48
		Сметная стоимость:				**241,20**	**51617,00**
71	С2405-29-1441 Т2405-29-1441	**Крюк для подвески светильников**	1000шт	**0,2140**		**32860,33**	**7032,11**
		Накладные расходы	%	--		1393,28	298,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2740,29	586,42
		Сметная стоимость:				**36993,89**	**7916,69**
76	С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	**54,0000**		**704,95**	**38067,30**
		Накладные расходы	%	--		29,89	1614,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	3174,51
		Сметная стоимость:				**793,63**	**42855,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**90948,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**3856,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7584,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**102389,55**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-1

на общестроительные работы блока Б

		РАЗДЕЛ 33.Козырек по оси Ж					
455	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	**4,3000**		**491,70**	**2114,31**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**545,90**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**68,98**
		Итого материалов:				**351,20**	**1510,17**
		Накладные расходы	%	--		95,49	410,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,97	201,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**634,16**	**2726,89**
456	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	**0,4300**		**8762,47**	**3767,86**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**896,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**489,94**
		Итого материалов:				**5818,09**	**2501,78**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	686,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	356,37
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**4810,94**
457	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**4,3000**		**422,28**	**1815,82**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**764,52**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**293,97**
		Итого материалов:				**192,07**	**825,90**
		Накладные расходы	%	--		122,43	526,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	187,38
		Сметная стоимость:				**588,30**	**2529,67**
458	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	**64,5000**		**11,10**	**716,20**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**54,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**64,73**
		Итого материалов:				**9,50**	**612,81**
		Накладные расходы	%	--		0,97	62,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,97	62,29
		Сметная стоимость:				**13,04**	**840,94**
459	Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство кровли из двух слоев рубероида**	м2 кровли	**4,3000**		**657,66**	**2827,94**
		Итого оплата труда:				**121,43**	**522,14**
		Итого эксплуатация машин:				**40,68**	**174,92**
		Итого материалов:				**499,75**	**2148,94**
		Накладные расходы	%	--		99,27	426,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,55	260,39
		Сметная стоимость:				**817,49**	**3515,21**
460	С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	**4,9450**		**229,36**	**1134,19**
		Накладные расходы	%	--		9,72	48,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,13	94,58
		Сметная стоимость:				**258,21**	**1276,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
461	С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93**	м2	**4,8590**		**80,75**	**392,36**
		Накладные расходы	%	--		3,42	16,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,73	32,72
		Сметная стоимость:				**90,91**	**441,72**
462	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж стоек с опорной пластиной**	т конструкций	**0,3260**		**15573,12**	**5076,84**
		Итого оплата труда:				**9249,38**	**3015,30**
		Итого эксплуатация машин:				**6968,24**	**2271,65**
		Итого материалов:				**1269,62**	**413,89**
		Накладные расходы	%	--		6532,00	2129,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,41	576,50
		Сметная стоимость:				**23873,54**	**7782,77**
463	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость стоек с опорной пластиной**	т	**0,3260**		**363762,02**	**118586,42**
		Накладные расходы	%	--		15423,51	5028,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30334,84	9889,16
		Сметная стоимость:				**409520,37**	**133503,64**
464	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0085**		**415040,06**	**3519,54**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**322,81**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**42,83**
		Итого материалов:				**372768,36**	**3161,08**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	358,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	310,22
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**4187,95**
465	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж швеллера №16**	т конструкций	**0,2400**		**20337,18**	**4880,92**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**2941,78**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**1714,78**
		Итого материалов:				**2658,44**	**638,03**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2074,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	556,43
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**7511,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
466	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,2400**		**153592,73**	**36862,26**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	1562,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	3074,02
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**41499,23**
467	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство каркаса козырька из уголков**	т конструкций	**0,1778**		**56396,44**	**10025,03**
		Итого оплата труда:				**45649,11**	**8114,59**
		Итого эксплуатация машин:				**12759,43**	**2268,12**
		Итого материалов:				**1426,99**	**253,66**
		Накладные расходы	%	--		31370,25	5576,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7021,34	1248,11
		Сметная стоимость:				**94788,03**	**16849,52**
468	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1778**		**157417,73**	**27982,58**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	1186,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	2333,52
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**31502,56**
469	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,7522**		**17072,62**	**12842,71**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**8681,60**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**648,77**
		Итого материалов:				**4882,89**	**3673,11**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	6164,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	1520,57
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**20527,67**
470	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**16,0000**		**496,36**	**7941,73**
		Итого оплата труда:				**438,15**	**7010,39**
		Итого эксплуатация машин:				**12,45**	**199,27**
		Итого материалов:				**50,41**	**806,50**
		Накладные расходы	%	--		278,64	4458,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	992,00
		Сметная стоимость:				**837,00**	**13391,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
471	С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**18,4000**		**1618,72**	**29784,45**
		Накладные расходы	%	--		68,63	1262,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,99	2483,78
		Сметная стоимость:				**1822,34**	**33531,09**
472	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Фартук из оцинкованной кровельной стали.Устройство**	м2 покрытия	**2,6000**		**2054,39**	**5341,41**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**1845,70**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**21,59**
		Итого материалов:				**1338,42**	**3479,89**
		Накладные расходы	%	--		504,46	1311,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	532,24
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**7185,24**
473	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Подшивка козырька профнастилом**	м2 потолка	**18,0000**		**1293,20**	**23277,68**
		Итого оплата труда:				**770,45**	**13868,17**
		Итого эксплуатация машин:				**8,45**	**152,09**
		Итого материалов:				**517,57**	**9316,31**
		Накладные расходы	%	--		535,10	9631,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,26	2632,76
		Сметная стоимость:				**1974,57**	**35542,20**
474	С121-100104-0222 21-100104-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**18,5400**		**1972,35**	**36567,37**
		Накладные расходы	%	--		83,63	1550,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,48	3049,43
		Сметная стоимость:				**2220,46**	**41167,25**
475	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка экрана профлистом**	м2 кровли	**7,1000**		**496,36**	**3524,14**
		Итого оплата труда:				**438,15**	**3110,86**
		Итого эксплуатация машин:				**12,45**	**88,43**
		Итого материалов:				**50,41**	**357,89**
		Накладные расходы	%	--		278,64	1978,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	440,20
		Сметная стоимость:				**837,00**	**5942,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
476	С121-050109-0722 21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**8,1650**		**1696,27**	**13850,04**
		Накладные расходы	%	--		71,92	587,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,46	1154,98
		Сметная стоимость:				**1909,65**	**15592,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**352831,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**47038,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31989,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**431860,12**
		РАЗДЕЛ 34.Антенная опора					
477	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка антенной опоры**	т стальных элементов	**0,0154**		**50158,71**	**771,94**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**585,86**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**77,73**
		Итого материалов:				**7887,01**	**121,38**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	411,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	94,71
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1278,63**
478	С123-010301-0124 23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба стальная д-57х3,5мм**	м	**2,9500**		**940,12**	**2773,35**
		Накладные расходы	%	--		39,86	117,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,40	231,28
		Сметная стоимость:				**1058,38**	**3122,22**
479	С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	т	**0,0033**		**155381,64**	**518,97**
		Накладные расходы	%	--		6588,18	22,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12957,59	43,28
		Сметная стоимость:				**174927,41**	**584,26**
480	С121-130201-1103 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	**4,0000**		**27,60**	**110,40**
		Накладные расходы	%	--		1,17	4,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	9,21
		Сметная стоимость:				**31,07**	**124,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
481	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**0,8000**		**53,54**	**42,83**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**21,59**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**0,83**
		Итого материалов:				**25,69**	**20,55**
		Накладные расходы	%	--		17,52	14,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	4,55
		Сметная стоимость:				**76,74**	**61,39**
482	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	**1,6000**		**46,16**	**73,86**
		Итого оплата труда:				**16,68**	**26,69**
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**1,30**
		Итого материалов:				**28,84**	**46,14**
		Накладные расходы	%	--		11,38	18,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,60	7,37
		Сметная стоимость:				**62,15**	**99,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4291,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**588,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**390,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5270,21**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-2

на отопление блока Б

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

91	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**70,0000**		**52,17**	**3652,17**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**3483,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**133,16**
		Итого материалов:				**0,51**	**35,72**
		Накладные расходы	%	--		33,54	2347,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	480,01
		Сметная стоимость:				**92,57**	**6480,15**
92	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**40,0000**		**52,87**	**2114,96**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**1990,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**76,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1,21**	**48,41**
		Накладные расходы	%	--		33,57	1342,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	276,63
		Сметная стоимость:				**93,36**	**3734,47**
93	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**110,0000**		**56,00**	**6159,88**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**5473,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**209,25**
		Итого материалов:				**4,34**	**476,88**
		Накладные расходы	%	--		33,70	3707,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,18	789,39
		Сметная стоимость:				**96,88**	**10656,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**11927,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**7398,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1546,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**20871,39**
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
112	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**18,0000**		**52,17**	**939,13**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**895,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**34,24**
		Итого материалов:				**0,51**	**9,18**
		Накладные расходы	%	--		33,54	603,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	123,43
		Сметная стоимость:				**92,57**	**1666,32**
114	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**100,0000**		**52,87**	**5287,39**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**4976,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**190,23**
		Итого материалов:				**1,21**	**121,03**
		Накладные расходы	%	--		33,57	3357,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	691,57
		Сметная стоимость:				**93,36**	**9336,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика**	шт.	**54,0000**		**5847,58**	**315769,14**
		Итого оплата труда:				**4737,29**	**255813,70**
		Итого эксплуатация машин:				**537,63**	**29032,18**
		Итого материалов:				**827,46**	**44683,04**
		Накладные расходы	%	--		2420,72	130719,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		661,46	35719,06
		Сметная стоимость:				**8929,76**	**482207,30**
130	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**54,0000**		**743,35**	**40141,07**
		Итого оплата труда:				**651,04**	**35156,09**
		Итого эксплуатация машин:				**109,41**	**5907,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**738,56**
		Накладные расходы	%	--		441,42	23836,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	5118,21
		Сметная стоимость:				**1279,55**	**69095,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**362136,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**158516,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41652,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**562305,66**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-4

на холодное водоснабжение блока Б

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

41	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Узел учета холодной воды(в квартирах).Счетчики(водомеры),диаметром 15мм.Установка**	счетчик (водомер)	**54,0000**		**358,17**	**19341,44**
		Итого оплата труда:				**337,43**	**18220,96**
		Итого эксплуатация машин:				**17,34**	**936,52**
		Итого материалов:				**11,63**	**627,83**
		Накладные расходы	%	--		227,63	12292,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,86	2530,69
		Сметная стоимость:				**632,67**	**34164,29**
45	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый для очистки воды,диаметром 15мм.Установка**	фильтр	**54,0000**		**743,35**	**40141,07**
		Итого оплата труда:				**651,04**	**35156,09**
		Итого эксплуатация машин:				**109,41**	**5907,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**738,56**
		Накладные расходы	%	--		441,42	23836,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	5118,21
		Сметная стоимость:				**1279,55**	**69095,88**
58	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	**27,0000**		**378,53**	**10220,31**
		Накладные расходы	%	--		16,05	433,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,57	852,29
		Сметная стоимость:				**426,15**	**11505,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**69702,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**36562,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8501,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**114766,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-8

на внутреннее газоснабжение блока Б

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
23	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	**54,0000**		**787,95**	**42549,39**
		Итого оплата труда:				**747,08**	**40342,32**
		Итого материалов:				**40,87**	**2207,07**
		Накладные расходы	%	--		376,06	20307,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,12	5028,54
		Сметная стоимость:				**1257,13**	**67885,27**
25	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога.Установка**	шт.	**54,0000**		**787,95**	**42549,39**
		Итого оплата труда:				**747,08**	**40342,32**
		Итого материалов:				**40,87**	**2207,07**
		Накладные расходы	%	--		376,06	20307,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,12	5028,54
		Сметная стоимость:				**1257,13**	**67885,27**
27	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	**54,0000**		**1798,79**	**97134,40**
		Итого оплата труда:				**964,64**	**52090,81**
		Итого эксплуатация машин:				**152,44**	**8231,63**
		Итого материалов:				**754,74**	**40756,03**
		Накладные расходы	%	--		683,62	36915,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,59	10723,98
		Сметная стоимость:				**2681,00**	**144773,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**182233,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**77530,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20781,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**280544,29**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-9

на электроосвещение блока Б

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Монтаж вводного устройства**	шт.	**1,0000**		**32866,29**	**32866,29**
		Итого оплата труда:				**28834,35**	**28834,35**
		Итого эксплуатация машин:				**4962,63**	**4962,63**
		Итого материалов:				**778,65**	**778,65**
		Накладные расходы	%	--		14257,89	14257,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,93	3769,93
		Сметная стоимость:				**50894,12**	**50894,12**
3	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Монтаж распределительного устройства**	шт.	**1,0000**		**32866,29**	**32866,29**
		Итого оплата труда:				**28834,35**	**28834,35**
		Итого эксплуатация машин:				**4962,63**	**4962,63**
		Итого материалов:				**778,65**	**778,65**
		Накладные расходы	%	--		14257,89	14257,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,93	3769,93
		Сметная стоимость:				**50894,12**	**50894,12**
5	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**4,0000**		**793,69**	**3174,75**
		Итого оплата труда:				**756,26**	**3025,03**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**204,68**
		Итого материалов:				**5,50**	**22,02**
		Накладные расходы	%	--		371,05	1484,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,18	372,72
		Сметная стоимость:				**1257,92**	**5031,68**
9	Ц13-080103-0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**2177,33**	**6531,98**
		Итого оплата труда:				**1735,48**	**5206,44**
		Итого эксплуатация машин:				**249,17**	**747,51**
		Итого материалов:				**284,22**	**852,65**
		Накладные расходы	%	--		866,60	2599,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,51	730,54
		Сметная стоимость:				**3287,44**	**9862,32**
11	Ц13-080303-0401 13-080303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	**1,0000**		**3470,12**	**3470,12**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**
		Итого эксплуатация машин:				**77,92**	**77,92**
		Итого материалов:				**1697,92**	**1697,92**
		Накладные расходы	%	--		911,62	911,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,54	350,54
		Сметная стоимость:				**4732,28**	**4732,28**
13	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**1,0000**		**793,69**	**793,69**
		Итого оплата труда:				**756,26**	**756,26**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**51,17**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	--		371,05	371,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,18	93,18
		Сметная стоимость:				**1257,92**	**1257,92**
15	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**18,0000**		**3044,34**	**54798,15**
		Итого оплата труда:				**2560,66**	**46091,97**
		Итого эксплуатация машин:				**56,84**	**1023,13**
		Итого материалов:				**446,08**	**8029,47**
		Накладные расходы	%	--		1271,51	22887,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,27	6214,83
		Сметная стоимость:				**4661,12**	**83900,23**
17	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**224,0000**		**1752,99**	**392668,68**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**182058,24**
		Итого эксплуатация машин:				**20,36**	**4560,12**
		Итого материалов:				**919,87**	**206050,32**
		Накладные расходы	%	--		436,94	97873,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,19	39243,41
		Сметная стоимость:				**2365,12**	**529786,02**
20	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**56,0000**		**2906,52**	**162765,34**
		Итого оплата труда:				**1644,76**	**92106,83**
		Итого эксплуатация машин:				**75,83**	**4246,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1205,17**	**67489,60**
		Накладные расходы	%	--		857,04	47994,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,09	16860,78
		Сметная стоимость:				**4064,65**	**227620,58**
25	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**969,16**	**2907,49**
		Итого оплата труда:				**885,63**	**2656,89**
		Итого эксплуатация машин:				**104,87**	**314,60**
		Итого материалов:				**17,16**	**51,48**
		Накладные расходы	%	--		436,21	1308,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,43	337,29
		Сметная стоимость:				**1517,81**	**4553,43**
29	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	**9,0000**		**313,85**	**2824,68**
		Итого оплата труда:				**305,74**	**2751,66**
		Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**24,01**
		Итого материалов:				**6,21**	**55,93**
		Накладные расходы	%	--		149,71	1347,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	333,77
		Сметная стоимость:				**500,65**	**4505,86**
33	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель брызгозащищенный.Монтаж при открытой проводке**	шт.	**16,0000**		**691,29**	**11060,71**
		Итого оплата труда:				**577,98**	**9247,67**
		Итого эксплуатация машин:				**12,24**	**195,91**
		Итого материалов:				**102,99**	**1647,92**
		Накладные расходы	%	--		287,17	4594,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,28	1252,44
		Сметная стоимость:				**1056,75**	**16907,95**
34	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**35,0000**		**1752,99**	**61354,48**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**28446,60**
		Итого эксплуатация машин:				**20,36**	**712,52**
		Итого материалов:				**919,87**	**32195,36**
		Накладные расходы	%	--		436,94	15292,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,19	6131,78
		Сметная стоимость:				**2365,12**	**82779,07**
35	Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	**54,0000**		**574,77**	**31037,67**
		Итого оплата труда:				**544,09**	**29381,08**
		Итого эксплуатация машин:				**6,98**	**377,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25,62**	**1383,52**
		Накладные расходы	%	--		267,12	14424,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,35	3636,96
		Сметная стоимость:				**909,24**	**49098,91**
36	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная.Установка**	шт.	**222,0000**		**994,88**	**220864,41**
		Итого оплата труда:				**697,35**	**154811,70**
		Итого материалов:				**297,53**	**66052,71**
		Накладные расходы	%	--		337,31	74883,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,58	23659,81
		Сметная стоимость:				**1438,77**	**319407,41**
37	Ц13-100902-1209 13-100902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**48,0000**		**1530,00**	**73440,08**
		Итого оплата труда:				**1464,32**	**70287,35**
		Итого эксплуатация машин:				**33,25**	**1595,89**
		Итого материалов:				**40,65**	**1951,39**
		Накладные расходы	%	--		718,17	34472,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,85	8633,00
		Сметная стоимость:				**2428,03**	**116545,44**
38	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	**2,0000**		**689,23**	**1378,45**
		Итого оплата труда:				**578,36**	**1156,73**
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**26,54**
		Итого материалов:				**99,90**	**199,80**
		Накладные расходы	%	--		287,26	574,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,12	156,24
		Сметная стоимость:				**1054,60**	**2109,21**
46	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	**0,1780**		**68939,80**	**12272,66**
		Итого оплата труда:				**46091,04**	**8205,13**
		Итого эксплуатация машин:				**11223,23**	**1997,96**
		Итого материалов:				**14974,13**	**2665,69**
		Накладные расходы	%	--		23486,43	4181,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7394,10	1316,30
		Сметная стоимость:				**99820,33**	**17770,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1107075,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**353717,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116863,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1577656,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
56	С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	шт.	**10,0000**		**3817,99**	**38179,90**
		Накладные расходы	%	--		161,88	1618,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,39	3183,90
		Сметная стоимость:				**4298,26**	**42982,63**
57	С123-070101-0261 23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильники подвесные,тип НСП03х100 ГОСТ17677-82**	шт.	**20,0000**		**659,12**	**13182,40**
		Накладные расходы	%	--		27,95	558,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,97	1099,31
		Сметная стоимость:				**742,03**	**14840,64**
58	С123-070101-1802 23-070101-1802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	**72,0000**		**762,99**	**54935,28**
		Накладные расходы	%	--		32,35	2329,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,63	4581,16
		Сметная стоимость:				**858,97**	**61845,70**
59	С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильники,тип НПО22х100**	шт.	**39,0000**		**787,34**	**30706,26**
		Накладные расходы	%	--		33,38	1301,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	2560,66
		Сметная стоимость:				**886,38**	**34568,86**
60	С123-070103-0306 23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	шт.	**1,0000**		**6276,38**	**6276,38**
		Накладные расходы	%	--		266,12	266,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,40	523,40
		Сметная стоимость:				**7065,90**	**7065,90**
61	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 7Вт**	шт	**28,0000**		**422,35**	**11825,92**
		Накладные расходы	%	--		17,91	501,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,22	986,19
		Сметная стоимость:				**475,48**	**13313,53**
62	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 9Вт**	шт	**33,0000**		**477,26**	**15749,59**
		Накладные расходы	%	--		20,24	667,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,80	1313,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**537,30**	**17730,77**
63	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 13Вт**	шт	**14,0000**		**502,60**	**7036,42**
		Накладные расходы	%	--		21,31	298,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,91	586,78
		Сметная стоимость:				**565,82**	**7921,55**
64	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 20Вт**	шт	**3,0000**		**557,51**	**1672,52**
		Накладные расходы	%	--		23,64	70,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,49	139,48
		Сметная стоимость:				**627,64**	**1882,91**
65	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 25Вт**	шт	**6,0000**		**633,53**	**3801,19**
		Накладные расходы	%	--		26,86	161,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,83	316,99
		Сметная стоимость:				**713,22**	**4279,35**
66	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 45Вт**	шт	**2,0000**		**1545,82**	**3091,63**
		Накладные расходы	%	--		65,54	131,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,91	257,82
		Сметная стоимость:				**1740,27**	**3480,54**
67	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 70Вт Е27**	шт	**1,0000**		**3180,33**	**3180,33**
		Накладные расходы	%	--		134,85	134,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,21	265,21
		Сметная стоимость:				**3580,39**	**3580,39**
70	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Розетка потолочная**	шт.	**222,0000**		**214,25**	**47563,50**
		Накладные расходы	%	--		9,08	2016,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	3966,42
		Сметная стоимость:				**241,20**	**53546,61**
71	С2405-29-1441 Т2405-29-1441	**Крюк для подвески светильников**	1000шт	**0,2220**		**32860,33**	**7294,99**
		Накладные расходы	%	--		1393,28	309,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2740,29	608,34
		Сметная стоимость:				**36993,89**	**8212,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**244496,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**10366,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20389,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**275252,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		на общестроительные работы блока В					
		РАЗДЕЛ 30.Козырек по оси Ж					
429	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	**4,3000**		**491,70**	**2114,31**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**545,90**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**68,98**
		Итого материалов:				**351,20**	**1510,17**
		Накладные расходы	%	--		95,49	410,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,97	201,99
		Сметная стоимость:				**634,16**	**2726,89**
430	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	**0,4300**		**8762,47**	**3767,86**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**896,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**489,94**
		Итого материалов:				**5818,09**	**2501,78**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	686,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	356,37
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**4810,94**
431	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**4,3000**		**422,28**	**1815,82**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**764,52**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**293,97**
		Итого материалов:				**192,07**	**825,90**
		Накладные расходы	%	--		122,43	526,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	187,38
		Сметная стоимость:				**588,30**	**2529,67**
432	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	**64,5000**		**11,10**	**716,20**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**54,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**64,73**
		Итого материалов:				**9,50**	**612,81**
		Накладные расходы	%	--		0,97	62,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,97	62,29
		Сметная стоимость:				**13,04**	**840,94**
433	Е11-120101-0101 11-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство кровли из двух слоев рубероида**	м2 кровли	**4,3000**		**657,66**	**2827,94**
		Итого оплата труда:				**121,43**	**522,14**
		Итого эксплуатация машин:				**40,68**	**174,92**
		Итого материалов:				**499,75**	**2148,94**
		Накладные расходы	%	--		99,27	426,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,55	260,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**817,49**	**3515,21**
434	С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	**4,9450**		**229,36**	**1134,19**
		Накладные расходы	%	--		9,72	48,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,13	94,58
		Сметная стоимость:				**258,21**	**1276,86**
435	С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93**	м2	**4,8590**		**80,75**	**392,36**
		Накладные расходы	%	--		3,42	16,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,73	32,72
		Сметная стоимость:				**90,91**	**441,72**
436	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж стоек с опорной пластиной**	т конструкций	**0,3260**		**15573,12**	**5076,84**
		Итого оплата труда:				**9249,38**	**3015,30**
		Итого эксплуатация машин:				**6968,24**	**2271,65**
		Итого материалов:				**1269,62**	**413,89**
		Накладные расходы	%	--		6532,00	2129,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,41	576,50
		Сметная стоимость:				**23873,54**	**7782,77**
437	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость стоек с опорной пластиной**	т	**0,3260**		**363762,02**	**118586,42**
		Накладные расходы	%	--		15423,51	5028,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30334,84	9889,16
		Сметная стоимость:				**409520,37**	**133503,64**
438	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0085**		**415040,06**	**3519,54**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**322,81**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**42,83**
		Итого материалов:				**372768,36**	**3161,08**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	358,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	310,22
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**4187,95**
439	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж швеллера №16**	т конструкций	**0,2400**		**20337,18**	**4880,92**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**2941,78**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**1714,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2658,44**	**638,03**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2074,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	556,43
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**7511,81**
440	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,2400**		**153592,73**	**36862,26**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	1562,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	3074,02
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**41499,23**
441	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство каркаса козырька из уголков**	т конструкций	**0,1778**		**56396,44**	**10025,03**
		Итого оплата труда:				**45649,11**	**8114,59**
		Итого эксплуатация машин:				**12759,43**	**2268,12**
		Итого материалов:				**1426,99**	**253,66**
		Накладные расходы	%	--		31370,25	5576,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7021,34	1248,11
		Сметная стоимость:				**94788,03**	**16849,52**
442	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1778**		**157417,73**	**27982,58**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	1186,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	2333,52
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**31502,56**
443	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,7522**		**17072,62**	**12842,71**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**8681,60**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**648,77**
		Итого материалов:				**4882,89**	**3673,11**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	6164,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	1520,57
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**20527,67**
444	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**16,0000**		**496,36**	**7941,73**
		Итого оплата труда:				**438,15**	**7010,39**
		Итого эксплуатация машин:				**12,45**	**199,27**
		Итого материалов:				**50,41**	**806,50**
		Накладные расходы	%	--		278,64	4458,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	992,00
		Сметная стоимость:				**837,00**	**13391,96**
445	С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**18,4000**		**1618,72**	**29784,45**
		Накладные расходы	%	--		68,63	1262,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,99	2483,78
		Сметная стоимость:				**1822,34**	**33531,09**
446	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Фартук из оцинкованной кровельной стали.Устройство**	м2 покрытия	**2,6000**		**2054,39**	**5341,41**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**1845,70**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**21,59**
		Итого материалов:				**1338,42**	**3479,89**
		Накладные расходы	%	--		504,46	1311,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	532,24
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**7185,24**
447	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Подшивка козырька профнастилом**	м2 потолка	**18,0000**		**1293,20**	**23277,68**
		Итого оплата труда:				**770,45**	**13868,17**
		Итого эксплуатация машин:				**8,45**	**152,09**
		Итого материалов:				**517,57**	**9316,31**
		Накладные расходы	%	--		535,10	9631,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,26	2632,76
		Сметная стоимость:				**1974,57**	**35542,20**
448	С121-100104-0222 21-100104-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**18,5400**		**1972,35**	**36567,37**
		Накладные расходы	%	--		83,63	1550,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,48	3049,43
		Сметная стоимость:				**2220,46**	**41167,25**
449	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка экрана профлистом**	м2 кровли	**7,1000**		**496,36**	**3524,14**
		Итого оплата труда:				**438,15**	**3110,86**
		Итого эксплуатация машин:				**12,45**	**88,43**
		Итого материалов:				**50,41**	**357,89**
		Накладные расходы	%	--		278,64	1978,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	440,20
		Сметная стоимость:				**837,00**	**5942,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
450	С121-050109-0722 21-050109-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**8,1650**		**1696,27**	**13850,04**
		Накладные расходы	%	--		71,92	587,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,46	1154,98
		Сметная стоимость:				**1909,65**	**15592,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**352831,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**47038,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31989,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**431860,12**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-2

на отопление блока В

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

93	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**70,0000**		**52,17**	**3652,17**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**3483,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**133,16**
		Итого материалов:				**0,51**	**35,72**
		Накладные расходы	%	--		33,54	2347,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	480,01
		Сметная стоимость:				**92,57**	**6480,15**
94	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**65,0000**		**52,87**	**3436,80**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**3234,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**123,65**
		Итого материалов:				**1,21**	**78,67**
		Накладные расходы	%	--		33,57	2182,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	449,52
		Сметная стоимость:				**93,36**	**6068,51**
95	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**75,0000**		**56,00**	**4199,92**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**3732,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**142,67**
		Итого материалов:				**4,34**	**325,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		33,70	2527,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,18	538,22
		Сметная стоимость:				**96,88**	**7265,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**11288,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**7057,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1467,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**19814,63**
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
114	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**18,0000**		**52,17**	**939,13**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**895,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**34,24**
		Итого материалов:				**0,51**	**9,18**
		Накладные расходы	%	--		33,54	603,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	123,43
		Сметная стоимость:				**92,57**	**1666,32**
116	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**100,0000**		**52,87**	**5287,39**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**4976,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**190,23**
		Итого материалов:				**1,21**	**121,03**
		Накладные расходы	%	--		33,57	3357,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	691,57
		Сметная стоимость:				**93,36**	**9336,16**
128	Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика**	шт.	**54,0000**		**5847,58**	**315769,14**
		Итого оплата труда:				**4737,29**	**255813,70**
		Итого эксплуатация машин:				**537,63**	**29032,18**
		Итого материалов:				**827,46**	**44683,04**
		Накладные расходы	%	--		2420,72	130719,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		661,46	35719,06
		Сметная стоимость:				**8929,76**	**482207,30**
132	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**54,0000**		**743,35**	**40141,07**
		Итого оплата труда:				**651,04**	**35156,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**109,41**	**5907,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**738,56**
		Накладные расходы	%	--		441,42	23836,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	5118,21
		Сметная стоимость:				**1279,55**	**69095,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**362136,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**158516,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41652,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**562305,66**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-4

на холодное водоснабжение блока В

ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

15	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**2,0000**		**52,17**	**104,35**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**99,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**3,80**
		Итого материалов:				**0,51**	**1,02**
		Накладные расходы	%	--		33,54	67,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	13,71
		Сметная стоимость:				**92,57**	**185,15**
16	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**8,0000**		**52,87**	**422,99**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**398,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1,90**	**15,22**
		Итого материалов:				**1,21**	**9,68**
		Накладные расходы	%	--		33,57	268,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	55,33
		Сметная стоимость:				**93,36**	**746,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**527,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**335,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**932,04**

РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-160901-0102 11-160901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел	**1,0000**		**21166,50**	**21166,50**
		Итого оплата труда:				**10348,62**	**10348,62**
		Итого эксплуатация машин:				**734,32**	**734,32**
		Итого материалов:				**10275,63**	**10275,63**
		Накладные расходы	%	--		7413,05	7413,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,36	2286,36
		Сметная стоимость:				**30865,91**	**30865,91**
48	С123-051501-0911 23-051501-0911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss**	шт.	**1,0000**		**285955,38**	**285955,38**
		Накладные расходы	%	--		12124,51	12124,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23846,39	23846,39
		Сметная стоимость:				**321926,28**	**321926,28**
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Шкаф управления и передачи информации**	комплект	**1,0000**		**65887,28**	**65887,28**
		Накладные расходы	%	--		2793,62	2793,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5494,47	5494,47
		Сметная стоимость:				**74175,38**	**74175,38**
50	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	**26,0000**		**1177,07**	**30603,82**
		Накладные расходы	%	--		49,91	1297,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,16	2552,11
		Сметная стоимость:				**1325,14**	**34453,54**
51	С123-040101-0402 23-040101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт.	**3,0000**		**10029,39**	**30088,17**
		Накладные расходы	%	--		425,25	1275,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,37	2509,11
		Сметная стоимость:				**11291,01**	**33873,02**
52	С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	**2,0000**		**451,19**	**902,38**
		Накладные расходы	%	--		19,13	38,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,63	75,25
		Сметная стоимость:				**507,95**	**1015,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	С123-020101-1037 23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	**1,0000**		**583,05**	**583,05**
		Накладные расходы	%	--		24,72	24,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,62	48,62
		Сметная стоимость:				**656,39**	**656,39**
54	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды диаметром 50мм.Установка**	фильтр	**1,0000**		**920,72**	**920,72**
		Итого оплата труда:				**787,74**	**787,74**
		Итого эксплуатация машин:				**157,22**	**157,22**
		Итого материалов:				**19,54**	**19,54**
		Накладные расходы	%	--		535,01	535,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,46	116,46
		Сметная стоимость:				**1572,18**	**1572,18**
55	С123-041013-0106 23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**1,0000**		**13304,79**	**13304,79**
		Накладные расходы	%	--		564,12	564,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1109,51	1109,51
		Сметная стоимость:				**14978,43**	**14978,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**449412,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**26066,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38038,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**513517,02**
		ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы					
60	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Узел учета холодной воды(в квартирах).Счетчики(водомеры),диаметром 15мм.Установка**	счетчик (водомер)	**54,0000**		**358,17**	**19341,44**
		Итого оплата труда:				**337,43**	**18220,96**
		Итого эксплуатация машин:				**17,34**	**936,52**
		Итого материалов:				**11,63**	**627,83**
		Накладные расходы	%	--		227,63	12292,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,86	2530,69
		Сметная стоимость:				**632,67**	**34164,29**
64	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый для очистки воды,диаметром 15мм.Установка**	фильтр	**54,0000**		**743,35**	**40141,07**
		Итого оплата труда:				**651,04**	**35156,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**109,41**	**5907,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**738,56**
		Накладные расходы	%	--		441,42	23836,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	5118,21
		Сметная стоимость:				**1279,55**	**69095,88**
77	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	**27,0000**		**378,53**	**10220,31**
		Накладные расходы	%	--		16,05	433,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,57	852,29
		Сметная стоимость:				**426,15**	**11505,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**69702,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**36562,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8501,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**114766,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-8

на внутреннее газоснабжение блока В

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

23	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	**54,0000**		**787,95**	**42549,39**
		Итого оплата труда:				**747,08**	**40342,32**
		Итого материалов:				**40,87**	**2207,07**
		Накладные расходы	%	--		376,06	20307,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,12	5028,54
		Сметная стоимость:				**1257,13**	**67885,27**
25	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога.Установка**	шт.	**54,0000**		**787,95**	**42549,39**
		Итого оплата труда:				**747,08**	**40342,32**
		Итого материалов:				**40,87**	**2207,07**
		Накладные расходы	%	--		376,06	20307,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,12	5028,54
		Сметная стоимость:				**1257,13**	**67885,27**
27	Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	**54,0000**		**1798,79**	**97134,40**
		Итого оплата труда:				**964,64**	**52090,81**
		Итого эксплуатация машин:				**152,44**	**8231,63**
		Итого материалов:				**754,74**	**40756,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		683,62	36915,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,59	10723,98
		Сметная стоимость:				**2681,00**	**144773,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**182233,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**77530,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20781,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**280544,29**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-9

на электроосвещение блока В

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока В

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Монтаж вводного устройства**	шт.	**1,0000**		**32866,29**	**32866,29**
		Итого оплата труда:				**28834,35**	**28834,35**
		Итого эксплуатация машин:				**4962,63**	**4962,63**
		Итого материалов:				**778,65**	**778,65**
		Накладные расходы	%	--		14257,89	14257,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,93	3769,93
		Сметная стоимость:				**50894,12**	**50894,12**
3	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Монтаж распределительного устройства**	шт.	**1,0000**		**32866,29**	**32866,29**
		Итого оплата труда:				**28834,35**	**28834,35**
		Итого эксплуатация машин:				**4962,63**	**4962,63**
		Итого материалов:				**778,65**	**778,65**
		Накладные расходы	%	--		14257,89	14257,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3769,93	3769,93
		Сметная стоимость:				**50894,12**	**50894,12**
5	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**4,0000**		**793,69**	**3174,75**
		Итого оплата труда:				**756,26**	**3025,03**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**204,68**
		Итого материалов:				**5,50**	**22,02**
		Накладные расходы	%	--		371,05	1484,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,18	372,72
		Сметная стоимость:				**1257,92**	**5031,68**
9	Ц13-080103-0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**2177,33**	**6531,98**
		Итого оплата труда:				**1735,48**	**5206,44**
		Итого эксплуатация машин:				**249,17**	**747,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**284,22**	**852,65**
		Накладные расходы	%	--		866,60	2599,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,51	730,54
		Сметная стоимость:				**3287,44**	**9862,32**
11	Ц13-080303-0401 13-080303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	**1,0000**		**3470,12**	**3470,12**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**
		Итого эксплуатация машин:				77,92	77,92
		Итого материалов:				**1697,92**	**1697,92**
		Накладные расходы	%	--		911,62	911,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,54	350,54
		Сметная стоимость:				**4732,28**	**4732,28**
13	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**1,0000**		**793,69**	**793,69**
		Итого оплата труда:				**756,26**	**756,26**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**51,17**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		Накладные расходы	%	--		371,05	371,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,18	93,18
		Сметная стоимость:				**1257,92**	**1257,92**
15	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**18,0000**		**3044,34**	**54798,15**
		Итого оплата труда:				**2560,66**	**46091,97**
		Итого эксплуатация машин:				**56,84**	**1023,13**
		Итого материалов:				**446,08**	**8029,47**
		Накладные расходы	%	--		1271,51	22887,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,27	6214,83
		Сметная стоимость:				**4661,12**	**83900,23**
17	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**216,0000**		**1752,99**	**378644,80**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**175556,16**
		Итого эксплуатация машин:				**20,36**	**4397,26**
		Итого материалов:				**919,87**	**198691,38**
		Накладные расходы	%	--		436,94	94378,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,19	37841,86
		Сметная стоимость:				**2365,12**	**510865,09**
20	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**56,0000**		**2906,52**	**162765,34**
		Итого оплата труда:				**1644,76**	**92106,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**75,83**	**4246,62**
		Итого материалов:				**1205,17**	**67489,60**
		Накладные расходы	%	--		857,04	47994,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,09	16860,78
		Сметная стоимость:				**4064,65**	**227620,58**
25	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**969,16**	**2907,49**
		Итого оплата труда:				**885,63**	**2656,89**
		Итого эксплуатация машин:				**104,87**	**314,60**
		Итого материалов:				**17,16**	**51,48**
		Накладные расходы	%	--		436,21	1308,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,43	337,29
		Сметная стоимость:				**1517,81**	**4553,43**
29	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	**9,0000**		**313,85**	**2824,68**
		Итого оплата труда:				**305,74**	**2751,66**
		Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**24,01**
		Итого материалов:				**6,21**	**55,93**
		Накладные расходы	%	--		149,71	1347,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	333,77
		Сметная стоимость:				**500,65**	**4505,86**
33	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель брызгозащищенный.Монтаж при открытой проводке**	шт.	**17,0000**		**691,29**	**11752,01**
		Итого оплата труда:				**577,98**	**9825,65**
		Итого эксплуатация машин:				**12,24**	**208,16**
		Итого материалов:				**102,99**	**1750,91**
		Накладные расходы	%	--		287,17	4881,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,28	1330,72
		Сметная стоимость:				**1056,75**	**17964,70**
34	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**35,0000**		**1752,99**	**61354,48**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**28446,60**
		Итого эксплуатация машин:				**20,36**	**712,52**
		Итого материалов:				**919,87**	**32195,36**
		Накладные расходы	%	--		436,94	15292,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,19	6131,78
		Сметная стоимость:				**2365,12**	**82779,07**
36	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная.Установка**	шт.	**214,0000**		**994,88**	**212905,33**
		Итого оплата труда:				**697,35**	**149232,90**
		Итого материалов:				**297,53**	**63672,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		337,31	72184,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,58	22807,20
		Сметная стоимость:				**1438,77**	**307897,23**
37	Ц13-100902-1209 13-100902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**48,0000**		**1530,00**	**73440,08**
		Итого оплата труда:				**1464,32**	**70287,35**
		Итого эксплуатация машин:				**33,25**	**1595,89**
		Итого материалов:				**40,65**	**1951,39**
		Накладные расходы	%	--		718,17	34472,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,85	8633,00
		Сметная стоимость:				**2428,03**	**116545,44**
38	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	**2,0000**		**689,23**	**1378,45**
		Итого оплата труда:				**578,36**	**1156,73**
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**26,54**
		Итого материалов:				**99,90**	**199,80**
		Накладные расходы	%	--		287,26	574,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,12	156,24
		Сметная стоимость:				**1054,60**	**2109,21**
46	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	**0,1780**		**68939,80**	**12272,66**
		Итого оплата труда:				**46091,04**	**8205,13**
		Итого эксплуатация машин:				**11223,23**	**1997,96**
		Итого материалов:				**14974,13**	**2665,69**
		Накладные расходы	%	--		23486,43	4181,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7394,10	1316,30
		Сметная стоимость:				**99820,33**	**17770,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1054746,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**333386,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111050,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1499183,23**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
61	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 7Вт**	шт	**28,0000**		**422,35**	**11825,92**
		Накладные расходы	%	--		17,91	501,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,22	986,19
		Сметная стоимость:				**475,48**	**13313,53**
62	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая 9Вт**	шт	**31,0000**		**477,26**	**14795,07**
		Накладные расходы	%	--		20,24	627,31