Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №10 в мкр.№3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/141	24.05.2017г				
		доп.согл.№1	22.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 116 732 149,91**								**119 649 873,09**	**1 116 732 149,91**
За отчетный месяц		**16 895 509,74**							**2 027 461,17**	**18 922 970,91**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом № 10 в мкр.№ 3 ж/м "Нур-Актобе" (Блоки А,Б,В,Г) (без наружных инженерных сетей)

А К Т
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-3					
		на вентиляция блока А					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка**	решетка	162,0000		1126,52	182496,51
		Итого оплата труда:				868,66	140722,71
		Итого эксплуатация машин:				40,32	6531,48
		Итого материалов:				226,18	36640,49
		Накладные расходы	%	--		594,68	96338,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,70	22306,78
		Сметная стоимость:				1858,90	301141,51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				182496,51
		Накладные расходы -	Тенге				96338,22
		Сметная прибыль -	Тенге				22306,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				301141,51
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-6					
		на канализация блока А					
		ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование					
30	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	54,0000		2392,99	129221,50
		Итого оплата труда:				1859,68	100422,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**111,65**	**6029,16**
		Итого материалов:				**477,01**	**25758,67**
		Накладные расходы	%	--		1272,34	68706,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,23	15834,21
		Сметная стоимость:				**3958,55**	**213761,86**
32	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	**54,0000**		**1855,48**	**100195,71**
		Итого оплата труда:				**1630,39**	**88041,03**
		Итого эксплуатация машин:				**56,15**	**3032,12**
		Итого материалов:				**196,48**	**10610,15**
		Накладные расходы	%	--		1105,18	59679,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,85	12790,04
		Сметная стоимость:				**3197,51**	**172665,53**
34	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	**54,0000**		**1981,32**	**106991,03**
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**92154,28**
		Итого эксплуатация машин:				**217,54**	**11747,13**
		Итого материалов:				**160,93**	**8690,46**
		Накладные расходы	%	--		1158,47	62557,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,18	13563,89
		Сметная стоимость:				**3390,97**	**183112,57**
36	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	**54,0000**		**1598,33**	**86309,72**
		Итого оплата труда:				**1303,25**	**70375,25**
		Итого эксплуатация машин:				**42,28**	**2282,90**
		Итого материалов:				**273,78**	**14784,06**
		Накладные расходы	%	--		888,30	47968,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,93	10742,25
		Сметная стоимость:				**2685,56**	**145020,44**
38	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	**162,0000**		**605,18**	**98039,86**
		Итого оплата труда:				**575,38**	**93211,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**15,73**
		Итого материалов:				**29,71**	**4812,73**
		Накладные расходы	%	--		387,92	62843,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,45	12870,68
		Сметная стоимость:				**1072,56**	**173754,23**
44	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	**1,0000**		**8972,55**	**8972,55**
		Итого оплата труда:				**672,25**	**672,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**46,65**	**46,65**
		Итого материалов:				**8276,55**	**8276,55**
		Накладные расходы	%	--		803,69	803,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		782,10	782,10
		Сметная стоимость:				**10558,35**	**10558,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**529730,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**302559,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66583,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**898872,97**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-8

на внутреннее газоснабжение блока А

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
23	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	**54,0000**		**787,95**	**42549,39**
		Итого оплата труда:				**747,08**	**40342,32**
		Итого материалов:				**40,87**	**2207,07**
		Накладные расходы	%	--		376,06	20307,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,12	5028,54
		Сметная стоимость:				**1257,13**	**67885,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**42549,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**20307,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5028,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**67885,27**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-9

на электроосвещение блока А

		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
26	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	**137,0000**		**1653,39**	**226514,19**
		Итого оплата труда:				**657,56**	**90085,75**
		Итого эксплуатация машин:				**422,36**	**57863,48**
		Итого материалов:				**883,70**	**121066,86**
		Накладные расходы	%	--		363,47	49795,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,35	22104,79
		Сметная стоимость:				**2178,21**	**298414,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт.	**1,0000**		**3335,39**	**3335,39**
		Итого оплата труда:				**2839,68**	**2839,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1044,42**	**1044,42**
		Итого материалов:				**190,06**	**190,06**
		Накладные расходы	%	--		1408,34	1408,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,50	379,50
		Сметная стоимость:				**5123,23**	**5123,23**
28	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**893,0000**		**310,28**	**277081,81**
		Итого оплата труда:				**288,80**	**257896,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**1827,82**
		Итого материалов:				**20,21**	**18045,35**
		Накладные расходы	%	--		142,00	126807,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	32311,18
		Сметная стоимость:				**488,47**	**436200,87**
30	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка потолочная.Монтаж**	шт.	**214,0000**		**310,28**	**66400,35**
		Итого оплата труда:				**288,80**	**61802,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**438,02**
		Итого материалов:				**20,21**	**4324,42**
		Накладные расходы	%	--		142,00	30388,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	7743,10
		Сметная стоимость:				**488,47**	**104531,90**
31	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**140,0000**		**259,59**	**36342,53**
		Итого оплата труда:				**246,44**	**34501,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**286,56**
		Итого материалов:				**11,87**	**1662,09**
		Накладные расходы	%	--		120,96	16933,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,44	4262,10
		Сметная стоимость:				**410,99**	**57538,38**
32	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**160,0000**		**259,59**	**41534,33**
		Итого оплата труда:				**246,44**	**39430,46**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**327,49**
		Итого материалов:				**11,87**	**1899,54**
		Накладные расходы	%	--		120,96	19352,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,44	4870,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**410,99**	**65758,14**
39	Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	**99,0000**		**429,71**	**42540,96**
		Итого оплата труда:				**417,41**	**41323,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7,07**	**699,62**
		Итого материалов:				**7,54**	**746,58**
		Накладные расходы	%	--		204,44	20240,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,73	5022,48
		Сметная стоимость:				**684,88**	**67803,49**
40	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	**108,0000**		**1336,98**	**144393,62**
		Итого оплата труда:				**417,60**	**45100,85**
		Итого эксплуатация машин:				**7,33**	**791,43**
		Итого материалов:				**914,55**	**98771,55**
		Накладные расходы	%	--		243,00	26243,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,40	13651,00
		Сметная стоимость:				**1706,38**	**184288,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**838143,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**291170,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90345,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1219659,23**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-10

на домофонная связь блока А

		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	Ц13-100202-0105 13-100202-0105 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока вызова**	**номер**	**1,0000**		**13671,86**	**13671,86**
		Итого оплата труда:				**4913,73**	**4913,73**
		Итого эксплуатация машин:				**713,95**	**713,95**
		Итого материалов:				**8225,00**	**8225,00**
		Накладные расходы	%	--		2659,25	2659,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1306,49	1306,49
		Сметная стоимость:				**17637,59**	**17637,59**
2	прайслист	**Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М**	**шт**	**1,0000**		**11584,47**	**11584,47**
		Накладные расходы	%	--		491,18	491,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		966,05	966,05
		Сметная стоимость:				**13041,70**	**13041,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ц13-100203-0102 13-100203-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж трубки абонентской переговорной**	**шт.**	**54,0000**		**766,89**	**41412,01**
		Итого оплата труда:				**591,82**	**31958,19**
		Итого материалов:				**175,07**	**9453,82**
		Накладные расходы	%	--		282,98	15281,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,99	4535,44
		Сметная стоимость:				**1133,86**	**61228,49**
4	прайслист	**Трубка абоненская переговорная ЦИФРАЛ КС**	**шт**	**54,0000**		**1514,34**	**81774,11**
		Накладные расходы	%	--		64,21	3467,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,28	6819,31
		Сметная стоимость:				**1704,83**	**92060,64**
5	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока питания**	**шт.**	**1,0000**		**11054,85**	**11054,85**
		Итого оплата труда:				**8880,89**	**8880,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,91**	**1427,91**
		Итого материалов:				**1107,72**	**1107,72**
		Накладные расходы	%	--		4227,24	4227,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1222,57	1222,57
		Сметная стоимость:				**16504,66**	**16504,66**
6	прайслист	**Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2**	**шт**	**1,0000**		**2863,98**	**2863,98**
		Накладные расходы	%	--		121,43	121,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,83	238,83
		Сметная стоимость:				**3224,25**	**3224,25**
7	прайслист	**Контроллер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т**	**шт**	**1,0000**		**2052,59**	**2052,59**
		Накладные расходы	%	--		87,03	87,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,17	171,17
		Сметная стоимость:				**2310,79**	**2310,79**
8	прайслист	**Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ-350**	**шт**	**1,0000**		**1675,01**	**1675,01**
		Накладные расходы	%	--		71,02	71,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,68	139,68
		Сметная стоимость:				**1885,71**	**1885,71**
9	прайслист	**Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДс П-2**	**шт**	**1,0000**		**1148,81**	**1148,81**
		Накладные расходы	%	--		48,71	48,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,80	95,80
		Сметная стоимость:				**1293,32**	**1293,32**
10	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж колодки коммутационной**	**шт.**	**9,0000**		**994,88**	**8953,96**
		Итого оплата труда:				**697,35**	**6276,15**
		Итого материалов:				**297,53**	**2677,81**
		Накладные расходы	%	--		337,31	3035,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,58	959,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1438,77**	**12948,95**
11	прайслист	**Колодка коммутацинная ЦИФРАЛ РК 10х10**	**шт**	**9,0000**		**1787,48**	**16087,30**
		Накладные расходы	%	--		75,79	682,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,06	1341,55
		Сметная стоимость:				**2012,33**	**18110,96**
12	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта**	**шт.**	**1,0000**		**689,23**	**689,23**
		Итого оплата труда:				**578,36**	**578,36**
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**13,27**
		Итого материалов:				**99,90**	**99,90**
		Накладные расходы	%	--		287,26	287,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,12	78,12
		Сметная стоимость:				**1054,60**	**1054,60**
13	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**40,0000**		**611,99**	**24479,78**
		Итого оплата труда:				**358,10**	**14324,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,49**	**699,46**
		Итого материалов:				**241,21**	**9648,57**
		Накладные расходы	%	--		185,72	7428,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	2552,67
		Сметная стоимость:				**861,53**	**34461,09**
14	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**450,0000**		**301,35**	**135607,21**
		Итого оплата труда:				**178,76**	**80443,68**
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**4724,27**
		Итого материалов:				**114,20**	**51391,88**
		Накладные расходы	%	--		92,53	41639,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	14179,73
		Сметная стоимость:				**425,39**	**191426,41**
15	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**30,0000**		**369,58**	**11087,25**
		Итого оплата труда:				**239,20**	**7176,10**
		Итого эксплуатация машин:				**22,07**	**662,17**
		Итого материалов:				**114,65**	**3439,51**
		Накладные расходы	%	--		122,39	3671,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,36	1180,72
		Сметная стоимость:				**531,32**	**15939,67**
16	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**450,0000**		**67,55**	**30397,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**48,56**	**21852,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**460,54**
		Итого материалов:				**18,35**	**8257,72**
		Накладные расходы	%	--		24,53	11038,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	3314,88
		Сметная стоимость:				**99,45**	**44750,84**
17	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**30,0000**		**79,09**	**2372,81**
		Итого оплата труда:				**56,98**	**1709,27**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**61,41**
		Итого материалов:				**20,84**	**625,23**
		Накладные расходы	%	--		28,77	863,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	258,88
		Сметная стоимость:				**116,50**	**3494,88**
18	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**110,0000**		**32,37**	**3560,36**
		Итого оплата труда:				**16,25**	**1787,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**56,29**
		Итого материалов:				**15,80**	**1737,60**
		Накладные расходы	%	--		8,62	948,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	360,71
		Сметная стоимость:				**44,27**	**4869,58**
19	Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70,0000**		**61,43**	**4300,32**
		Итого оплата труда:				**41,69**	**2918,06**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**286,56**
		Итого материалов:				**17,19**	**1203,47**
		Накладные расходы	%	--		21,20	1484,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	462,76
		Сметная стоимость:				**89,25**	**6247,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**404773,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**97533,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40184,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**542491,44**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
20	С151801-159 Т151801-159	**Розетка с вилкой без заземляющего контакта**	**шт**	**1,0000**		**613,53**	**613,53**
		Накладные расходы	%	--		26,01	26,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,16	51,16
		Сметная стоимость:				**690,70**	**690,70**
21	С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**274673,98**	**10986,96**
		Накладные расходы	%	--		11646,18	465,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22905,61	916,22
		Сметная стоимость:				**309225,77**	**12369,03**
22	С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,5600**		**17317,01**	**9697,53**
		Накладные расходы	%	--		734,24	411,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,10	808,70
		Сметная стоимость:				**19495,35**	**10917,40**
23	С123-060408-0516 23-060408-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,5 КСПВ 12х0,4мм2**	**км**	**0,1000**		**71991,25**	**7199,13**
		Накладные расходы	%	--		3052,43	305,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6003,49	600,35
		Сметная стоимость:				**81047,17**	**8104,72**
24	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**450,0000**		**57,21**	**25744,50**
		Накладные расходы	%	--		2,43	1091,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,77	2146,89
		Сметная стоимость:				**64,41**	**28982,95**
25	С123-011305-105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**30,0000**		**124,64**	**3739,20**
		Накладные расходы	%	--		5,28	158,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,39	311,82
		Сметная стоимость:				**140,32**	**4209,56**
26	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А**	**шт**	**108,0000**		**124,52**	**13448,26**
		Накладные расходы	%	--		5,28	570,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,38	1121,48
		Сметная стоимость:				**140,18**	**15139,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**71429,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				3028,60
		Сметная прибыль -	Тенге				5956,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				80414,33

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-11

на телевидение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Монтаж телевизионного ответителя на шесть отводов**	шт.	9,0000		201,02	1809,14
		Итого оплата труда:				173,94	1565,50
		Итого материалов:				27,07	243,64
		Накладные расходы	%	--		86,13	775,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,97	206,74
		Сметная стоимость:				310,11	2791,03
2	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Монтаж розетки телевизионной**	шт.	54,0000		310,28	16755,23
		Итого оплата труда:				288,80	15595,06
		Итого эксплуатация машин:				2,05	110,53
		Итого материалов:				20,21	1091,21
		Накладные расходы	%	--		142,00	7668,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	1953,87
		Сметная стоимость:				488,47	26377,21
3	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Монтаж коробки для крепления розеток**	шт.	54,0000		201,02	10854,82
		Итого оплата труда:				173,94	9393,00
		Итого материалов:				27,07	1461,82
		Накладные расходы	%	--		86,13	4650,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,97	1240,46
		Сметная стоимость:				310,11	16746,18
4	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1042,0000		301,35	314006,03
		Итого оплата труда:				178,76	186271,80
		Итого эксплуатация машин:				10,50	10939,32
		Итого материалов:				114,20	119000,75
		Накладные расходы	%	--		92,53	96418,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	32833,96
		Сметная стоимость:				425,39	443258,49

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	27,0000		295,01	7965,15
		Итого оплата труда:				217,81	5880,86
		Итого эксплуатация машин:				34,83	940,52
		Итого материалов:				51,41	1387,99
		Накладные расходы	%	--		109,68	2961,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	874,13
		Сметная стоимость:				437,06	11800,73
6	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1069,0000		67,55	72211,27
		Итого оплата труда:				48,56	51912,03
		Итого эксплуатация машин:				1,02	1094,03
		Итого материалов:				18,35	19616,66
		Накладные расходы	%	--		24,53	26222,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	7874,67
		Сметная стоимость:				99,45	106308,10
7	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	42,0000		32,37	1359,41
		Итого оплата труда:				16,25	682,55
		Итого эксплуатация машин:				0,51	21,49
		Итого материалов:				15,80	663,45
		Накладные расходы	%	--		8,62	362,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	137,73
		Сметная стоимость:				44,27	1859,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				424961,05
		Накладные расходы -	Тенге				139058,43
		Сметная прибыль -	Тенге				45121,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				609141,04
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
8	С123-080505-0801 23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Телевизионный ответвитель на шесть отводов**	шт.	9,0000		820,14	7381,26
		Накладные расходы	%	--		34,77	312,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,39	615,54
		Сметная стоимость:				923,31	8309,76

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-070220-0701 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	**54,0000**		**250,95**	**13551,30**
		Накладные расходы	%	--		10,64	574,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,93	1130,07
		Сметная стоимость:				**282,52**	**15255,95**
10	С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	**54,0000**		**32,65**	**1763,10**
		Накладные расходы	%	--		1,38	74,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	147,03
		Сметная стоимость:				**36,76**	**1984,88**
11	С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коннектор F 6 Quick**	шт.	**135,0000**		**262,22**	**35399,70**
		Накладные расходы	%	--		11,12	1500,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,87	2952,05
		Сметная стоимость:				**295,21**	**39852,70**
12	С123-061709-0405 23-061709-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коннектор F 11**	шт.	**10,0000**		**114,32**	**1143,20**
		Накладные расходы	%	--		4,85	48,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,53	95,33
		Сметная стоимость:				**128,70**	**1287,01**
13	С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	**1,0520**		**56607,31**	**59550,89**
		Накладные расходы	%	--		2400,15	2524,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4720,60	4966,07
		Сметная стоимость:				**63728,06**	**67041,92**
14	С123-060407-0603 23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	**0,0590**		**191410,31**	**11293,21**
		Накладные расходы	%	--		8115,80	478,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15962,09	941,76
		Сметная стоимость:				**215488,20**	**12713,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1042,0000**		**32,70**	**34073,40**
		Накладные расходы	%	--		1,39	1444,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,73	2841,45
		Сметная стоимость:				**36,81**	**38359,56**
16	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**27,0000**		**166,32**	**4490,64**
		Накладные расходы	%	--		7,05	190,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	374,48
		Сметная стоимость:				**187,24**	**5055,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**168646,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**7150,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14063,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**189861,12**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-3

на вентиляция блока Б

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка**	решетка	**162,0000**		**1126,52**	**182496,51**
		Итого оплата труда:				**868,66**	**140722,71**
		Итого эксплуатация машин:				**40,32**	**6531,48**
		Итого материалов:				**226,18**	**36640,49**
		Накладные расходы	%	--		594,68	96338,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,70	22306,78
		Сметная стоимость:				**1858,90**	**301141,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**182496,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**96338,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22306,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**301141,51**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-6

на канализация блока Б

ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование					
30	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	**54,0000**		**2392,99**	**129221,50**
		Итого оплата труда:				**1859,68**	**100422,81**
		Итого эксплуатация машин:				**111,65**	**6029,16**
		Итого материалов:				**477,01**	**25758,67**
		Накладные расходы	%	--		1272,34	68706,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,23	15834,21
		Сметная стоимость:				**3958,55**	**213761,86**
32	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	**54,0000**		**1855,48**	**100195,71**
		Итого оплата труда:				**1630,39**	**88041,03**
		Итого эксплуатация машин:				**56,15**	**3032,12**
		Итого материалов:				**196,48**	**10610,15**
		Накладные расходы	%	--		1105,18	59679,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,85	12790,04
		Сметная стоимость:				**3197,51**	**172665,53**
34	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	**54,0000**		**1981,32**	**106991,03**
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**92154,28**
		Итого эксплуатация машин:				**217,54**	**11747,13**
		Итого материалов:				**160,93**	**8690,46**
		Накладные расходы	%	--		1158,47	62557,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,18	13563,89
		Сметная стоимость:				**3390,97**	**183112,57**
36	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	**54,0000**		**1598,33**	**86309,72**
		Итого оплата труда:				**1303,25**	**70375,25**
		Итого эксплуатация машин:				**42,28**	**2282,90**
		Итого материалов:				**273,78**	**14784,06**
		Накладные расходы	%	--		888,30	47968,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,93	10742,25
		Сметная стоимость:				**2685,56**	**145020,44**
38	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	**162,0000**		**605,18**	**98039,86**
		Итого оплата труда:				**575,38**	**93211,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**15,73**
		Итого материалов:				**29,71**	**4812,73**
		Накладные расходы	%	--		387,92	62843,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,45	12870,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1072,56**	**173754,23**
44	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	**1,0000**		**8972,55**	**8972,55**
		Итого оплата труда:				**672,25**	**672,25**
		Итого эксплуатация машин:				**46,65**	**46,65**
		Итого материалов:				**8276,55**	**8276,55**
		Накладные расходы	%	--		803,69	803,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		782,10	782,10
		Сметная стоимость:				**10558,35**	**10558,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**529730,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**302559,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66583,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**898872,97**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-9

на электроосвещение блока Б

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

26	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	**141,0000**		**1653,39**	**233127,75**
		Итого оплата труда:				**657,56**	**92715,99**
		Итого эксплуатация машин:				**422,36**	**59552,93**
		Итого материалов:				**883,70**	**124601,66**
		Накладные расходы	%	--		363,47	51249,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,35	22750,19
		Сметная стоимость:				**2178,21**	**307127,53**
27	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт.	**1,0000**		**3335,39**	**3335,39**
		Итого оплата труда:				**2839,68**	**2839,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1044,42**	**1044,42**
		Итого материалов:				**190,06**	**190,06**
		Накладные расходы	%	--		1408,34	1408,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,50	379,50
		Сметная стоимость:				**5123,23**	**5123,23**
28	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**933,0000**		**310,28**	**289493,09**
		Итого оплата труда:				**288,80**	**269447,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**1909,69**
		Итого материалов:				**20,21**	**18853,65**
		Накладные расходы	%	--		142,00	132487,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	33758,48
		Сметная стоимость:				**488,47**	**455739,54**
30	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка потолочная.Монтаж**	шт.	**222,0000**		**310,28**	**68882,60**
		Итого оплата труда:				**288,80**	**64113,02**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**454,40**
		Итого материалов:				**20,21**	**4486,08**
		Накладные расходы	%	--		142,00	31524,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	8032,57
		Сметная стоимость:				**488,47**	**108439,63**
31	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**140,0000**		**259,59**	**36342,53**
		Итого оплата труда:				**246,44**	**34501,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**286,56**
		Итого материалов:				**11,87**	**1662,09**
		Накладные расходы	%	--		120,96	16933,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,44	4262,10
		Сметная стоимость:				**410,99**	**57538,38**
32	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**168,0000**		**259,59**	**43611,04**
		Итого оплата труда:				**246,44**	**41401,99**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**343,87**
		Итого материалов:				**11,87**	**1994,51**
		Накладные расходы	%	--		120,96	20320,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,44	5114,52
		Сметная стоимость:				**410,99**	**69046,05**
39	Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	**98,0000**		**429,71**	**42111,25**
		Итого оплата труда:				**417,41**	**40905,98**
		Итого эксплуатация машин:				**7,07**	**692,55**
		Итого материалов:				**7,54**	**739,04**
		Накладные расходы	%	--		204,44	20035,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,73	4971,75
		Сметная стоимость:				**684,88**	**67118,60**
40	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	**108,0000**		**1336,98**	**144393,62**
		Итого оплата труда:				**417,60**	**45100,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,33**	**791,43**
		Итого материалов:				**914,55**	**98771,55**
		Накладные расходы	%	--		243,00	26243,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,40	13651,00
		Сметная стоимость:				**1706,38**	**184288,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**861297,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**300204,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92920,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1254421,49**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-10

на домофонная связь блока Б

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-100202-0105 13-100202-0105 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока вызова**	номер	**1,0000**		**13671,86**	**13671,86**
		Итого оплата труда:				**4913,73**	**4913,73**
		Итого эксплуатация машин:				**713,95**	**713,95**
		Итого материалов:				**8225,00**	**8225,00**
		Накладные расходы	%	--		2659,25	2659,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1306,49	1306,49
		Сметная стоимость:				**17637,59**	**17637,59**
2	прайслист	**Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М**	шт	**1,0000**		**11584,47**	**11584,47**
		Накладные расходы	%	--		491,18	491,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		966,05	966,05
		Сметная стоимость:				**13041,70**	**13041,70**
3	Ц13-100203-0102 13-100203-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж трубки абонентской переговорной**	шт.	**54,0000**		**766,89**	**41412,01**
		Итого оплата труда:				**591,82**	**31958,19**
		Итого материалов:				**175,07**	**9453,82**
		Накладные расходы	%	--		282,98	15281,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,99	4535,44
		Сметная стоимость:				**1133,86**	**61228,49**
4	прайслист	**Трубка абоненская переговорная ЦИФРАЛ КС**	шт	**54,0000**		**1514,34**	**81774,11**
		Накладные расходы	%	--		64,21	3467,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,28	6819,31
		Сметная стоимость:				**1704,83**	**92060,64**
5	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока питания**	шт.	**1,0000**		**11054,85**	**11054,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8880,89**	**8880,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,91**	**1427,91**
		Итого материалов:				**1107,72**	**1107,72**
		Накладные расходы	%	--		4227,24	4227,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1222,57	1222,57
		Сметная стоимость:				**16504,66**	**16504,66**
6	прайслист	**Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2**	шт	1,0000		**2863,98**	**2863,98**
		Накладные расходы	%	--		121,43	121,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,83	238,83
		Сметная стоимость:				**3224,25**	**3224,25**
7	прайслист	**Контроллер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т**	шт	1,0000		**2052,59**	**2052,59**
		Накладные расходы	%	--		87,03	87,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,17	171,17
		Сметная стоимость:				**2310,79**	**2310,79**
8	прайслист	**Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ-350**	шт	1,0000		**1675,01**	**1675,01**
		Накладные расходы	%	--		71,02	71,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,68	139,68
		Сметная стоимость:				**1885,71**	**1885,71**
9	прайслист	**Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДс П-2**	шт	1,0000		**1148,81**	**1148,81**
		Накладные расходы	%	--		48,71	48,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,80	95,80
		Сметная стоимость:				**1293,32**	**1293,32**
10	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж колодки коммутационной**	шт.	9,0000		**994,88**	**8953,96**
		Итого оплата труда:				**697,35**	**6276,15**
		Итого материалов:				**297,53**	**2677,81**
		Накладные расходы	%	--		337,31	3035,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,58	959,18
		Сметная стоимость:				**1438,77**	**12948,95**
11	прайслист	**Колодка коммутацинная ЦИФРАЛ РК 10х10**	шт	9,0000		**1787,48**	**16087,30**
		Накладные расходы	%	--		75,79	682,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,06	1341,55
		Сметная стоимость:				**2012,33**	**18110,96**
12	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта**	шт.	1,0000		**689,23**	**689,23**
		Итого оплата труда:				**578,36**	**578,36**
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**13,27**
		Итого материалов:				**99,90**	**99,90**
		Накладные расходы	%	--		287,26	287,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,12	78,12
		Сметная стоимость:				**1054,60**	**1054,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	**40,0000**		**611,99**	**24479,78**
		Итого оплата труда:				**358,10**	**14324,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,49**	**699,46**
		Итого материалов:				**241,21**	**9648,57**
		Накладные расходы	%	--		185,72	7428,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	2552,67
		Сметная стоимость:				**861,53**	**34461,09**
14	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**450,0000**		**301,35**	**135607,21**
		Итого оплата труда:				**178,76**	**80443,68**
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**4724,27**
		Итого материалов:				**114,20**	**51391,88**
		Накладные расходы	%	--		92,53	41639,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	14179,73
		Сметная стоимость:				**425,39**	**191426,41**
15	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**30,0000**		**369,58**	**11087,25**
		Итого оплата труда:				**239,20**	**7176,10**
		Итого эксплуатация машин:				**22,07**	**662,17**
		Итого материалов:				**114,65**	**3439,51**
		Накладные расходы	%	--		122,39	3671,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,36	1180,72
		Сметная стоимость:				**531,32**	**15939,67**
16	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**450,0000**		**67,55**	**30397,63**
		Итого оплата труда:				**48,56**	**21852,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**460,54**
		Итого материалов:				**18,35**	**8257,72**
		Накладные расходы	%	--		24,53	11038,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	3314,88
		Сметная стоимость:				**99,45**	**44750,84**
17	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**30,0000**		**79,09**	**2372,81**
		Итого оплата труда:				**56,98**	**1709,27**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**61,41**
		Итого материалов:				**20,84**	**625,23**
		Накладные расходы	%	--		28,77	863,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	258,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**116,50**	**3494,88**
18	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**110,0000**		**32,37**	**3560,36**
		Итого оплата труда:				**16,25**	**1787,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**56,29**
		Итого материалов:				**15,80**	**1737,60**
		Накладные расходы	%	--		8,62	948,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	360,71
		Сметная стоимость:				**44,27**	**4869,58**
19	Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**70,0000**		**61,43**	**4300,32**
		Итого оплата труда:				**41,69**	**2918,06**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**286,56**
		Итого материалов:				**17,19**	**1203,47**
		Накладные расходы	%	--		21,20	1484,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	462,76
		Сметная стоимость:				**89,25**	**6247,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**404773,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**97533,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40184,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**542491,44**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
20	С151801-159 Т151801-159	**Розетка с вилкой без заземляющего контакта**	шт	**1,0000**		**613,53**	**613,53**
		Накладные расходы	%	--		26,01	26,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,16	51,16
		Сметная стоимость:				**690,70**	**690,70**
21	С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0400**		**274673,98**	**10986,96**
		Накладные расходы	%	--		11646,18	465,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22905,61	916,22
		Сметная стоимость:				**309225,77**	**12369,03**
22	С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	км	**0,5600**		**17317,01**	**9697,53**
		Накладные расходы	%	--		734,24	411,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,10	808,70
		Сметная стоимость:				**19495,35**	**10917,40**
23	С123-060408-0516 23-060408-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,5 КСПВ 12х0,4мм2**	км	**0,1000**		**71991,25**	**7199,13**
		Накладные расходы	%	--		3052,43	305,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6003,49	600,35
		Сметная стоимость:				**81047,17**	**8104,72**
24	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**450,0000**		**57,21**	**25744,50**
		Накладные расходы	%	--		2,43	1091,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,77	2146,89
		Сметная стоимость:				**64,41**	**28982,95**
25	С123-011305-105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	**30,0000**		**124,64**	**3739,20**
		Накладные расходы	%	--		5,28	158,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,39	311,82
		Сметная стоимость:				**140,32**	**4209,56**
26	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А**	шт	**108,0000**		**124,52**	**13448,26**
		Накладные расходы	%	--		5,28	570,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,38	1121,48
		Сметная стоимость:				**140,18**	**15139,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**71429,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**3028,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5956,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**80414,33**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-11

на телевидение блока Б

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-100501-0104 13-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка комбинированной приемной антенны**	**антенна**	**1,0000**		**20433,80**	**20433,80**
		Итого оплата труда:				**20433,80**	**20433,80**
		Накладные расходы	%	--		9514,27	9514,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2395,85	2395,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**32343,91**	**32343,91**
2	С123-080101-0103 23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	**шт.**	**1,0000**		**18762,79**	**18762,79**
		Накладные расходы	%	--		795,54	795,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,67	1564,67
		Сметная стоимость:				**21123,00**	**21123,00**
3	Ц13-100501-0116 13-100501-0116 РСНБ РК 2015	**Установка усилителя средней мощности**	**усилитель**	**1,0000**		**2450,29**	**2450,29**
		Итого оплата труда:				**2450,29**	**2450,29**
		Накладные расходы	%	--		1140,89	1140,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,29	287,29
		Сметная стоимость:				**3878,47**	**3878,47**
4	прайслист	**Усилитель домовой HA123 Terra**	**шт**	**1,0000**		**19682,34**	**19682,34**
		Накладные расходы	%	--		834,53	834,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1641,35	1641,35
		Сметная стоимость:				**22158,23**	**22158,23**
5	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Монтаж телевизионного ответителя на шесть отводов**	**шт.**	**9,0000**		**201,02**	**1809,14**
		Итого оплата труда:				**173,94**	**1565,50**
		Итого материалов:				**27,07**	**243,64**
		Накладные расходы	%	--		86,13	775,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,97	206,74
		Сметная стоимость:				**310,11**	**2791,03**
6	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Монтаж розетки телевизионной**	**шт.**	**54,0000**		**310,28**	**16755,23**
		Итого оплата труда:				**288,80**	**15595,06**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**110,53**
		Итого материалов:				**20,21**	**1091,21**
		Накладные расходы	%	--		142,00	7668,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	1953,87
		Сметная стоимость:				**488,47**	**26377,21**
7	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Монтаж коробки для крепления розеток**	**шт.**	**54,0000**		**201,02**	**10854,82**
		Итого оплата труда:				**173,94**	**9393,00**
		Итого материалов:				**27,07**	**1461,82**
		Накладные расходы	%	--		86,13	4650,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,97	1240,46
		Сметная стоимость:				**310,11**	**16746,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Установка активного сплиттера 1/6**	**шт.**	**1,0000**		**420,11**	**420,11**
		Итого оплата труда:				**417,13**	**417,13**
		Итого материалов:				**2,99**	**2,99**
		Накладные расходы	%	--		194,35	194,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,16	49,16
		Сметная стоимость:				**663,61**	**663,61**
9	Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Установка пассивного сплиттера 1/2**	**шт.**	**1,0000**		**420,11**	**420,11**
		Итого оплата труда:				**417,13**	**417,13**
		Итого материалов:				**2,99**	**2,99**
		Накладные расходы	%	--		194,35	194,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,16	49,16
		Сметная стоимость:				**663,61**	**663,61**
10	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Установка распределительной коробки(бокс) на 12 вводов**	**шт.**	**1,0000**		**4475,73**	**4475,73**
		Итого оплата труда:				**1886,73**	**1886,73**
		Итого эксплуатация машин:				**629,99**	**629,99**
		Итого материалов:				**2151,47**	**2151,47**
		Накладные расходы	%	--		1031,53	1031,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,58	440,58
		Сметная стоимость:				**5947,84**	**5947,84**
11	Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015	**Установка розетки сдвоенной двухполюсной с третьим заземляющим контактом 220В,10А**	**шт.**	**1,0000**		**664,73**	**664,73**
		Итого оплата труда:				**552,95**	**552,95**
		Итого эксплуатация машин:				**6,14**	**6,14**
		Итого материалов:				**107,95**	**107,95**
		Накладные расходы	%	--		274,88	274,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,17	75,17
		Сметная стоимость:				**1014,78**	**1014,78**
12	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка выключателя автоматического 2Р,6А**	**шт.**	**1,0000**		**1752,99**	**1752,99**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**812,76**
		Итого эксплуатация машин:				**20,36**	**20,36**
		Итого материалов:				**919,87**	**919,87**
		Накладные расходы	%	--		436,94	436,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,19	175,19
		Сметная стоимость:				**2365,12**	**2365,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1110,0000**		**301,35**	**334497,79**
		Итого оплата труда:				**178,76**	**198427,74**
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**11653,21**
		Итого материалов:				**114,20**	**126766,63**
		Накладные расходы	%	--		92,53	102710,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	34976,68
		Сметная стоимость:				**425,39**	**472185,15**
14	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**27,0000**		**295,01**	**7965,15**
		Итого оплата труда:				**217,81**	**5880,86**
		Итого эксплуатация машин:				**34,83**	**940,52**
		Итого материалов:				**51,41**	**1387,99**
		Накладные расходы	%	--		109,68	2961,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	874,13
		Сметная стоимость:				**437,06**	**11800,73**
15	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**13,0000**		**546,96**	**7110,53**
		Итого оплата труда:				**237,09**	**3082,12**
		Итого эксплуатация машин:				**39,42**	**512,41**
		Итого материалов:				**274,69**	**3571,03**
		Накладные расходы	%	--		128,97	1676,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,07	702,97
		Сметная стоимость:				**730,00**	**9490,06**
16	Ц13-080305-0112 13-080305-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж корпуса для автоматического выключателя на три места**	**шт.**	**1,0000**		**549,02**	**549,02**
		Итого оплата труда:				**526,57**	**526,57**
		Итого эксплуатация машин:				**3,58**	**3,58**
		Итого материалов:				**20,21**	**20,21**
		Накладные расходы	%	--		258,21	258,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,58	64,58
		Сметная стоимость:				**871,80**	**871,80**
17	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1150,0000**		**67,55**	**77682,84**
		Итого оплата труда:				**48,56**	**55845,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**1176,93**
		Итого материалов:				**18,35**	**21103,05**
		Накладные расходы	%	--		24,53	28209,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	8471,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**99,45**	**114363,25**
18	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**30,0000**		**32,37**	**971,01**
		Итого оплата труда:				**16,25**	**487,54**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**15,35**
		Итого материалов:				**15,80**	**473,89**
		Накладные расходы	%	--		8,62	258,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	98,38
		Сметная стоимость:				**44,27**	**1328,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**527258,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**163586,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55267,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**746112,08**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
19	С123-080505-0801 23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Телевизионный ответвитель на шесть отводов**	шт.	**9,0000**		**820,14**	**7381,26**
		Накладные расходы	%	--		34,77	312,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,39	615,54
		Сметная стоимость:				**923,31**	**8309,76**
20	С123-070220-0701 23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	**54,0000**		**250,95**	**13551,30**
		Накладные расходы	%	--		10,64	574,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,93	1130,07
		Сметная стоимость:				**282,52**	**15255,95**
21	С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	**54,0000**		**32,65**	**1763,10**
		Накладные расходы	%	--		1,38	74,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	147,03
		Сметная стоимость:				**36,76**	**1984,88**
22	С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коннектор F 6 Quick**	шт.	**135,0000**		**262,22**	**35399,70**
		Накладные расходы	%	--		11,12	1500,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,87	2952,05
		Сметная стоимость:				**295,21**	**39852,70**
23	С123-061709-0405 23-061709-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коннектор F 11**	шт.	**20,0000**		**114,32**	**2286,40**
		Накладные расходы	%	--		4,85	96,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,53	190,67
		Сметная стоимость:				**128,70**	**2574,01**
24	С123-070220-0516 23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Розетка сдвоенная двухполюсная с третьим заземляющим контактом РШ-П-20-О-1РУЗ-01/220УЗ**	шт.	**1,0000**		**396,50**	**396,50**
		Накладные расходы	%	--		16,81	16,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,06	33,06
		Сметная стоимость:				**446,38**	**446,38**
25	С123-070204-0622 23-070204-0622 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический 2Р,6А**	шт.	**1,0000**		**874,26**	**874,26**
		Накладные расходы	%	--		37,07	37,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,91	72,91
		Сметная стоимость:				**984,23**	**984,23**
26	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Активный сплиттер 1/6 SS003**	шт	**1,0000**		**5221,85**	**5221,85**
		Накладные расходы	%	--		221,41	221,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,46	435,46
		Сметная стоимость:				**5878,71**	**5878,71**
27	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Пассивный сплиттер 1/2 SAT1/2**	шт	**2,0000**		**422,35**	**844,71**
		Накладные расходы	%	--		17,91	35,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,22	70,44
		Сметная стоимость:				**475,48**	**950,97**
28	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Нагрузка терминатор типа F**	шт	**2,0000**		**76,02**	**152,05**
		Накладные расходы	%	--		3,22	6,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	12,68
		Сметная стоимость:				**85,59**	**171,17**
29	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Импульсивный понижающий блок питания 18В,2А PS182F "TERRA"**	шт	**1,0000**		**6213,62**	**6213,62**
		Накладные расходы	%	--		263,46	263,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,17	518,17
		Сметная стоимость:				**6995,24**	**6995,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	**1,0600**		**56607,31**	**60003,75**
		Накладные расходы	%	--		2400,15	2544,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4720,60	5003,83
		Сметная стоимость:				**63728,06**	**67551,74**
31	С123-060407-0603 23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	**0,0500**		**191410,31**	**9570,52**
		Накладные расходы	%	--		8115,80	405,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15962,09	798,10
		Сметная стоимость:				**215488,20**	**10774,41**
32	С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0600**		**133947,30**	**8036,84**
		Накладные расходы	%	--		5679,37	340,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11170,13	670,21
		Сметная стоимость:				**150796,80**	**9047,81**
33	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,0100**		**113396,54**	**1133,97**
		Накладные расходы	%	--		4808,01	48,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9456,36	94,56
		Сметная стоимость:				**127660,92**	**1276,61**
34	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	**1050,0000**		**15,34**	**16107,00**
		Накладные расходы	%	--		0,65	682,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	1343,19
		Сметная стоимость:				**17,27**	**18133,13**
35	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**60,0000**		**57,21**	**3432,60**
		Накладные расходы	%	--		2,43	145,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,77	286,25
		Сметная стоимость:				**64,41**	**3864,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	27,0000		166,32	4490,64
		Накладные расходы	%	--		7,05	190,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	374,48
		Сметная стоимость:				**187,24**	**5055,53**
37	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	3,0000		98,17	294,51
		Накладные расходы	%	--		4,16	12,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	24,56
		Сметная стоимость:				**110,52**	**331,56**
38	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлорукав гибкий РЗ-ЦХ диаметр 18мм**	м	10,0000		98,17	981,70
		Накладные расходы	%	--		4,16	41,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	81,87
		Сметная стоимость:				**110,52**	**1105,19**
39	С123-070202-0110 23-070202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Распределительная коробка(бокс),IP55,400В,12вводов,размеры 380x300x120мм**	шт.	1,0000		4924,64	4924,64
		Накладные расходы	%	--		208,80	208,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,68	410,68
		Сметная стоимость:				**5544,12**	**5544,12**
40	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Корпус для автоматического выключателя на три места(бокс ЩРН-П-4 пластик IP40)**	шт	1,0000		814,51	814,51
		Накладные расходы	%	--		34,54	34,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,92	67,92
		Сметная стоимость:				**916,97**	**916,97**
41	С121-130201-0301 21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,0700		214,90	15,04
		Накладные расходы	%	--		9,11	0,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	1,25
		Сметная стоимость:				**241,93**	**16,94**
42	С121-130208-0405 21-130208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Винт самонарезной(3-х мм,для металла,полукруглая головка)**	1000 шт.	0,0100		1620,58	16,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		68,71	0,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,14	1,35
		Сметная стоимость:				**1824,44**	**18,24**
43	С121-130208-0211 21-130208-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Саморез 5х50мм**	1000 шт.	**0,0050**		**5560,92**	**27,80**
		Накладные расходы	%	--		235,78	1,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,74	2,32
		Сметная стоимость:				**6260,44**	**31,30**
44	С121-130207-0403 21-130207-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**ДюбельV8**	10 шт.	**0,5000**		**55,11**	**27,55**
		Накладные расходы	%	--		2,34	1,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,60	2,30
		Сметная стоимость:				**62,04**	**31,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**183962,03**
		Накладные расходы -	Тенге				**7800,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15340,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**207103,01**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-3

на вентиляция блока В

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка**	решетка	**162,0000**		**1126,52**	**182496,51**
		Итого оплата труда:				**868,66**	**140722,71**
		Итого эксплуатация машин:				**40,32**	**6531,48**
		Итого материалов:				**226,18**	**36640,49**
		Накладные расходы	%	--		594,68	96338,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,70	22306,78
		Сметная стоимость:				**1858,90**	**301141,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**182496,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**96338,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22306,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**301141,51**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-6

1	2	3	4	5	6	7	8
	на	канализация блока В					
		ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование					
30	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	**54,0000**		**2392,99**	**129221,50**
		Итого оплата труда:				**1859,68**	**100422,81**
		Итого эксплуатация машин:				**111,65**	**6029,16**
		Итого материалов:				**477,01**	**25758,67**
		Накладные расходы	%	--		1272,34	68706,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,23	15834,21
		Сметная стоимость:				**3958,55**	**213761,86**
32	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	**54,0000**		**1855,48**	**100195,71**
		Итого оплата труда:				**1630,39**	**88041,03**
		Итого эксплуатация машин:				**56,15**	**3032,12**
		Итого материалов:				**196,48**	**10610,15**
		Накладные расходы	%	--		1105,18	59679,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,85	12790,04
		Сметная стоимость:				**3197,51**	**172665,53**
34	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	**54,0000**		**1981,32**	**106991,03**
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**92154,28**
		Итого эксплуатация машин:				**217,54**	**11747,13**
		Итого материалов:				**160,93**	**8690,46**
		Накладные расходы	%	--		1158,47	62557,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,18	13563,89
		Сметная стоимость:				**3390,97**	**183112,57**
36	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	**54,0000**		**1598,33**	**86309,72**
		Итого оплата труда:				**1303,25**	**70375,25**
		Итого эксплуатация машин:				**42,28**	**2282,90**
		Итого материалов:				**273,78**	**14784,06**
		Накладные расходы	%	--		888,30	47968,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,93	10742,25
		Сметная стоимость:				**2685,56**	**145020,44**
38	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	**162,0000**		**605,18**	**98039,86**
		Итого оплата труда:				**575,38**	**93211,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**15,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,71**	**4812,73**
		Накладные расходы	%	--		387,92	62843,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,45	12870,68
		Сметная стоимость:				**1072,56**	**173754,23**
44	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	**1,0000**		**8972,55**	**8972,55**
		Итого оплата труда:				**672,25**	**672,25**
		Итого эксплуатация машин:				**46,65**	**46,65**
		Итого материалов:				**8276,55**	**8276,55**
		Накладные расходы	%	--		803,69	803,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		782,10	782,10
		Сметная стоимость:				**10558,35**	**10558,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**529730,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**302559,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66583,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**898872,97**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-9

на электроосвещение блока В

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока В

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

23	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	**54,0000**		**344,70**	**18613,96**
		Итого оплата труда:				**307,27**	**16592,71**
		Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**2763,22**
		Итого материалов:				**5,50**	**297,25**
		Накладные расходы	%	--		151,70	8192,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,71	2144,48
		Сметная стоимость:				**536,12**	**28950,47**
26	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	**140,0000**		**1653,39**	**231474,36**
		Итого оплата труда:				**657,56**	**92058,43**
		Итого эксплуатация машин:				**422,36**	**59130,57**
		Итого материалов:				**883,70**	**123717,96**
		Накладные расходы	%	--		363,47	50886,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,35	22588,84
		Сметная стоимость:				**2178,21**	**304949,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт.	1,0000		3335,39	3335,39
		Итого оплата труда:				2839,68	2839,68
		Итого эксплуатация машин:				1044,42	1044,42
		Итого материалов:				190,06	190,06
		Накладные расходы	%	--		1408,34	1408,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,50	379,50
		Сметная стоимость:				5123,23	5123,23
28	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	893,0000		310,28	277081,81
		Итого оплата труда:				288,80	257896,07
		Итого эксплуатация машин:				2,05	1827,82
		Итого материалов:				20,21	18045,35
		Накладные расходы	%	--		142,00	126807,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	32311,18
		Сметная стоимость:				488,47	436200,87
30	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка потолочная.Монтаж**	шт.	214,0000		310,28	66400,35
		Итого оплата труда:				288,80	61802,64
		Итого эксплуатация машин:				2,05	438,02
		Итого материалов:				20,21	4324,42
		Накладные расходы	%	--		142,00	30388,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,18	7743,10
		Сметная стоимость:				488,47	104531,90
31	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	140,0000		259,59	36342,53
		Итого оплата труда:				246,44	34501,65
		Итого эксплуатация машин:				2,05	286,56
		Итого материалов:				11,87	1662,09
		Накладные расходы	%	--		120,96	16933,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,44	4262,10
		Сметная стоимость:				410,99	57538,38
32	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	160,0000		259,59	41534,33
		Итого оплата труда:				246,44	39430,46
		Итого эксплуатация машин:				2,05	327,49
		Итого материалов:				11,87	1899,54
		Накладные расходы	%	--		120,96	19352,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,44	4870,97
		Сметная стоимость:				410,99	65758,14

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	**54,0000**		**574,77**	**31037,67**
		Итого оплата труда:				**544,09**	**29381,08**
		Итого эксплуатация машин:				**6,98**	**377,00**
		Итого материалов:				**25,62**	**1383,52**
		Накладные расходы	%	--		267,12	14424,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,35	3636,96
		Сметная стоимость:				**909,24**	**49098,91**
39	Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	**99,0000**		**429,71**	**42540,96**
		Итого оплата труда:				**417,41**	**41323,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7,07**	**699,62**
		Итого материалов:				**7,54**	**746,58**
		Накладные расходы	%	--		204,44	20240,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,73	5022,48
		Сметная стоимость:				**684,88**	**67803,49**
40	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	**108,0000**		**1336,98**	**144393,62**
		Итого оплата труда:				**417,60**	**45100,85**
		Итого эксплуатация машин:				**7,33**	**791,43**
		Итого материалов:				**914,55**	**98771,55**
		Накладные расходы	%	--		243,00	26243,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,40	13651,00
		Сметная стоимость:				**1706,38**	**184288,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**892754,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**314877,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96610,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1304243,23**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-10

на домофонная связь блока В

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-100202-0105 13-100202-0105 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока вызова**	номер	**1,0000**		**13671,86**	**13671,86**
		Итого оплата труда:				**4913,73**	**4913,73**
		Итого эксплуатация машин:				**713,95**	**713,95**
		Итого материалов:				**8225,00**	**8225,00**
		Накладные расходы	%	--		2659,25	2659,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1306,49	1306,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17637,59**	**17637,59**
2	прайслист	**Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М**	шт	**1,0000**		**11584,47**	**11584,47**
		Накладные расходы	%	--		491,18	491,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		966,05	966,05
		Сметная стоимость:				**13041,70**	**13041,70**
3	Ц13-100203-0102 13-100203-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж трубки абонентской переговорной**	шт.	**54,0000**		**766,89**	**41412,01**
		Итого оплата труда:				**591,82**	**31958,19**
		Итого материалов:				**175,07**	**9453,82**
		Накладные расходы	%	--		282,98	15281,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,99	4535,44
		Сметная стоимость:				**1133,86**	**61228,49**
4	прайслист	**Трубка абоненская переговорная ЦИФРАЛ КС**	шт	**54,0000**		**1514,34**	**81774,11**
		Накладные расходы	%	--		64,21	3467,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,28	6819,31
		Сметная стоимость:				**1704,83**	**92060,64**
5	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Монтаж блока питания**	шт.	**1,0000**		**11054,85**	**11054,85**
		Итого оплата труда:				**8880,89**	**8880,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,91**	**1427,91**
		Итого материалов:				**1107,72**	**1107,72**
		Накладные расходы	%	--		4227,24	4227,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1222,57	1222,57
		Сметная стоимость:				**16504,66**	**16504,66**
6	прайслист	**Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2**	шт	**1,0000**		**2863,98**	**2863,98**
		Накладные расходы	%	--		121,43	121,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,83	238,83
		Сметная стоимость:				**3224,25**	**3224,25**
7	прайслист	**Контроллер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т**	шт	**1,0000**		**2052,59**	**2052,59**
		Накладные расходы	%	--		87,03	87,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,17	171,17
		Сметная стоимость:				**2310,79**	**2310,79**
8	прайслист	**Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ-350**	шт	**1,0000**		**1675,01**	**1675,01**
		Накладные расходы	%	--		71,02	71,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,68	139,68
		Сметная стоимость:				**1885,71**	**1885,71**
9	прайслист	**Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДс П-2**	шт	**1,0000**		**1148,81**	**1148,81**
		Накладные расходы	%	--		48,71	48,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,80	95,80
		Сметная стоимость:				**1293,32**	**1293,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж колодки коммутационной**	шт.	**9,0000**		**994,88**	**8953,96**
		Итого оплата труда:				**697,35**	**6276,15**
		Итого материалов:				**297,53**	**2677,81**
		Накладные расходы	%	--		337,31	3035,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,58	959,18
		Сметная стоимость:				**1438,77**	**12948,95**
11	прайслист	**Колодка коммутацинная ЦИФРАЛ РК 10х10**	шт	**9,0000**		**1787,48**	**16087,30**
		Накладные расходы	%	--		75,79	682,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,06	1341,55
		Сметная стоимость:				**2012,33**	**18110,96**
12	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта**	шт.	**1,0000**		**689,23**	**689,23**
		Итого оплата труда:				**578,36**	**578,36**
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**13,27**
		Итого материалов:				**99,90**	**99,90**
		Накладные расходы	%	--		287,26	287,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,12	78,12
		Сметная стоимость:				**1054,60**	**1054,60**
13	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	**40,0000**		**611,99**	**24479,78**
		Итого оплата труда:				**358,10**	**14324,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,49**	**699,46**
		Итого материалов:				**241,21**	**9648,57**
		Накладные расходы	%	--		185,72	7428,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	2552,67
		Сметная стоимость:				**861,53**	**34461,09**
14	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**450,0000**		**301,35**	**135607,21**
		Итого оплата труда:				**178,76**	**80443,68**
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**4724,27**
		Итого материалов:				**114,20**	**51391,88**
		Накладные расходы	%	--		92,53	41639,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	14179,73
		Сметная стоимость:				**425,39**	**191426,41**
15	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**30,0000**		**369,58**	**11087,25**
		Итого оплата труда:				**239,20**	**7176,10**
		Итого эксплуатация машин:				**22,07**	**662,17**