Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ	2 291 123 150,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 г.	323 124 695,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:		
а) с начала года	259 159 878,51	тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	120 368 927,68	тенге, в.т.ч. НДС

14477 463,41

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	28.03.2017г.	6-д/3	16.05.2018г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)	тенге	323 124 695,00	55 300 123,25	55 300 123,25	0,00	138 790 950,83	259 159 878,51		65 068 804,43	259 159 878,51
	Итого:	тенге	323 124 695,00	55 300 123,25	55 300 123,25	0,00	138 790 950,83	259 159 878,51		65 068 804,43	259 159 878,51

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б.Малимов

Генеральный подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М. Егенов

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объект Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап

Акт выполненых работ за октябрь месяц 2018 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. л.с. 1-12-3 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПО УЗЛУ РАЗВЯЗКИ ,ДОРОГИ С КАНАЛОМ П-19					
		Земляные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под кавальеры и выемки канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1500,0000		35,18	52773
		Итого оплата труда:				10,24	15359
		Итого эксплуатация машин:				35,18	52773
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1500,0000		29,58	44377
		Итого оплата труда:				8,61	12916
		Итого эксплуатация машин:				29,58	44377
3	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1500,0000		18,63	27952
		Итого оплата труда:				4,68	7014
		Итого эксплуатация машин:				18,63	27952

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1500,0000		11,77	17651
		Итого оплата труда:				2,95	4429
		Итого эксплуатация машин:				11,77	17651
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				142753
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				142753
Всего заработная плата -			Тенге				39718
		Накладные расходы -	Тенге				30122
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23473
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6649
		Сметная прибыль -	Тенге				13830
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				186705
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				39718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186705
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				39718
		РАЗДЕЛ 2. л.с. 2-22-1 строительство канала с ПК1614 по ПК 1785 от Сексенбая до Узеня					
		Земляные работы					
5	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=4м	м3 грунта	3000,0000		139,60	418797
		Итого оплата труда:				41,80	125389
		Итого эксплуатация машин:				130,51	391542
6	11-010107-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.91 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=5м. Глубина более учтенной в нормах, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1000,0000		95,25	95253
		Итого оплата труда:				37,65	37652
		Итого эксплуатация машин:				90,37	90366

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м выемка для устройства кавальеров. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	5000,0000		33,98	169912
		Итого оплата труда:				9,89	49451
		Итого эксплуатация машин:				33,98	169912
8	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5000,0000		33,58	167913
		Итого оплата труда:				9,77	48870
		Итого эксплуатация машин:				33,58	167913
9	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой под заданную отметку. Группа грунтов 2- грунт от выемки	м3 грунта	5000,0000		20,08	100392
		Итого оплата труда:				5,04	25192
		Итого эксплуатация машин:				20,08	100392
10	11-360201-0203 РСНБ РК 2015	Гребень,дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	500,0000		4,80	2399
		Итого оплата труда:				0,88	439
		Итого эксплуатация машин:				4,80	2399
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				954666
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				954666
Всего заработная плата -			Тенге				286994
Накладные расходы -			Тенге				214586
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				169615
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				44971
Сметная прибыль -			Тенге				93540
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1262793

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				282
		Сметная заработная плата -	Тенге				286994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1262793
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				282
		Сметная заработная плата -	Тенге				286994
		РАЗДЕЛ 3. л.с. 2-22-10 Строительсво водовыпускного сооружения к прудокопаням при самотечном подъеме воды					
		Раздел 4.Бетонные и ж/бетонные работы					
11 (26 позиция по проекту)	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,2228		178604,22	218397
12 (31 позиция по проекту)	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0486		178604,22	8680
13	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 к 1,004	м	22,0880		41924,18	926021
14	11-220601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0220		5764818,18	126826
		Итого оплата труда:				390346,42	8588
		Итого эксплуатация машин:				512487,50	11275
		Итого материалов:				4985233,69	109675
15	29000000-0000 пл №1	Стоимость ж/б блоков БН-15,БН-15А	шт	4,0000		105551,00	422204

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость ж/б блоков "С" В30**	**м3**	**0,6400**		**53897,77**	**34495**
		Раздел 5.Металлоконструкции					
17	**58000030-0001 №2**	**Стоимость подъемника 0,5В**	**шт**	**2,0000**		**95840,00**	**191680**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1928304**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1002282**
Материалы -			Тенге				**109675**
Всего заработная плата -			Тенге				**8588**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**840961**
Местные материалы -			Тенге				**34495**
		Накладные расходы -	Тенге				**45638**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5333**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40305**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83834**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1131753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8588**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**926021**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**926021**
		Накладные расходы -	Тенге				**37041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77045**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1040107**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2171861**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8588**

РАЗДЕЛ 4. 2-22-11 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопаням при машинном подъеме

Раздел 4 Бетонные и ж/бетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
18	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,2228		178604,22	218397
19	29000000-0000 пл №1	Стоимость ж/б блоков БН-15,БН-15А	шт	4,0000		105551,00	422204
20	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	0,6400		53897,77	34495
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				675096
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				675096
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				640601
Местные материалы -			Тенге				34495
		Накладные расходы -	Тенге				27004
		Сметная прибыль -	Тенге				56168
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				758268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				758268
РАЗДЕЛ 5. л.с. 2-22-15Гидрометрический створ на ПК 1773+30							
Бетонные и ж/б работы							
21	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12мм ГОСТ 10922-2012	т	1,0736		178604,22	191749
22	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	13,9040		178604,22	2483313

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	т	3,5626		194086,80	691454
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3366516
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3366516
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3366516
		Накладные расходы -	Тенге				134661
		Сметная прибыль -	Тенге				280094
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3781271
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3781271
		РАЗДЕЛ 6. лок см.2-22-16На строительство концевого сброса ПК1781+80					
		Бетонные и ж/бетонные работы					
		2.1 Входной оголовок					
24	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2728		194086,80	52947
		2.2 Трубчатая часть					
25	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2000		194086,80	38817
		2.3 Выходной оголовок (ростверг)					
26	21-010201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,3300		3651,20	209323

1	2	3	4	5	6	7	8
27	21-010301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	38,2200		1498,51	57273
28	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	2,2390		178604,22	399895
29	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,5269		217158,18	114421
30	21-010701-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 к 1,03	м3	118,4500		1359,30	161009
31	29000001-0002 №6	Стоимость "Габионы"разм.(1,5х1х0,5) ячейка 8х10	шт	154,0000		4457,00	686378
		2.5. Устройство проезжей части соружения					
32	11-270801-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Втрамбованный щебень т.12-15см	м2 покрытия обочин	133,0000		5011,86	666579
		Итого оплата труда:				11,44	1522
		Итого эксплуатация машин:				55,07	7324
		Итого материалов:				4956,80	659254
33	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	0,6400		53897,77	34495
		Раздел 3. Металлоконструкции					
34	58000030-0001 №2	Стоимость подъемника 5В	шт	4,0000		440863,00	1763452

1	2	3	4	5	6	7	8
		3.1. Узел соединения труб с выходным оголовком					
35	**11-410104-0207 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение резиновое между ободками толщ.8мм,в=15см**	**м**	**18,6800**		**3956,58**	**73909**
		Итого оплата труда:				**789,75**	**14753**
		Итого эксплуатация машин:				**9,84**	**184**
		Итого материалов:				**3160,94**	**59046**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4258496**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4258496**
Материалы -			Тенге				**718301**
Всего заработная плата -			Тенге				**16274**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3055910**
Местные материалы -			Тенге				**462100**
		Накладные расходы -	Тенге				**179779**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9076**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**170703**
		Сметная прибыль -	Тенге				**355062**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4793337**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16274**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4793337**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16274**
		РАЗДЕЛ 7. Подготовительные работы л.с.2-23-1Пересечение канала с газопроводом САЦ					
		Крепление канала плитами ПВ40-20-1,5 (стенки канала),днище ж/бетонное					
36	**11-370103-0103 РСНБ РК 2015**	**Выравнивающий слой из ПГС**	**м3**	**44,2000**		**2933,90**	**129678**
		Итого оплата труда:				**770,83**	**34071**
		Итого эксплуатация машин:				**193,42**	**8549**
		Итого материалов:				**2046,92**	**90474**
37	**11-370401-0206 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5**	**м3 сборных конструкций**	**497,0000**		**11832,70**	**5880852**
		Итого оплата труда:				**6412,53**	**3187030**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	2100232
		Итого материалов:				2614,76	1299537
38	29000000-0000 пл №1	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	390,0000		80411,00	31360290
39	11-380101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство обратного фильтра	м3 фильтра	280,3500		304,76	85440
		Итого оплата труда:				204,33	57284
		Итого эксплуатация машин:				127,10	35632
		Итого материалов:				15,87	4449
40	21-010301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	588,7350		1498,51	882225
41	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля	м2 полиэтиленового экрана	701,0000		46,35	32489
		Итого оплата труда:				28,00	19628
		Итого эксплуатация машин:				7,98	5596
		Итого материалов:				15,60	10938
42	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	701,0000		249,43	174850
43	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса, арматура д10мм	т арматуры	36,2100		22274,93	806575
		Итого оплата труда:				17546,08	635344
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	122781
		Итого материалов:				1710,09	61922
44	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	72,4200		159057,09	11518914

1	2	3	4	5	6	7	8
45	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Призмы щебеночные для дренажа. Отсыпка	м3 дренажной призмы	43,8000		5368,82	235154
		Итого оплата труда:				978,99	42880
		Итого эксплуатация машин:				481,16	21075
		Итого материалов:				4097,48	179470
		Переезд через МГ САЦ (по трассе Акпатер-Кишкенешал) Перевозка строительных грузов и материалов					
46	41-010202-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов (Плит). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	42,0000		5653,76	237458
47	41-010202-1991 РСНБ РК 2015 К=100 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	42,0000		2358,00	99036
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				51442963
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				51442963
Материалы -			Тенге				1646789
Всего заработная плата -			Тенге				3976237
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				43054055
Местные материалы -			Тенге				882225
Транспортные расходы -			Тенге				336494
		Накладные расходы -	Тенге				4327719
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2182693
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2145026
		Сметная прибыль -	Тенге				4461655
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				60232337
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4711
		Сметная заработная плата -	Тенге				3976237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				60232337
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4711
		Сметная заработная плата -	Тенге				3976237
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				62768794

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3282231**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3377924**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1045579**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**55772144**
		- перевозка грузов	Тенге				**336494**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2390189**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**65158983**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2606359**
	ИТОГО:		Тенге				**67765343**
	Сметная прибыль		Тенге				**5421227**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**73186570**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			**73186570,00**	
	оборудование					1955132	
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ					71231438,00	
	Временные здания и сооружения 3,44%					2450361,47	
	Итого					73681799,47	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%					3968870,13	
	Средства,связанные с командированием работников 5083700тг					5083700,00	
	Затраты на транспортировку материалов 13012550 тг					13012550,00	
	Всего в текущих ценах					97702051,60	
	В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107					107472256,86	
	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)					12896670,82	
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**120368927,68**	

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Иманбердиев А.К**

На осн. письма ЗКФ № 18-17-22/1293 и акта технадзора за октябрь № 3826

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.М**

На осн. письма ЗКФ № 18-17-22/1293 от 23.10.18 г. и акта технадзора за октябрь 2018 г. № 3826.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У**

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

_____ **Утегалиев Г.Б**