Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет",Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. имени А. Протозанова, дом № 121** — **091142015010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Д1334-190972-103011 от 27.09.2013г. №Д1334-190972-102659 от 07 июня 2013 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
56	**04.12.2013**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация приборов АСУ ТП		Услуга	1	11 077 101,00	11 077 101,00	1 186 832,25	11 077 101,00
			Итого	1	x	11 077 101,00	1 186 832,25	11 077 101,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / Р. Тюрин Кульбаев Б.Р. / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" ПО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" ПО "Востокцветмет"

Наименование объекта:Модернизация приборов АСУ ТП

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2013 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№Д1334-190972-103011	27.09.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	9 890 269							1 186 832	11 077 101
В отчётном месяце:		9 890 269						1 186 832	11 077 101

ИТОГО к оплате									**11 077 101**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
Директор ДУТЭС ТЭК ТОО "Корпорация Казахмыс"

Сибагатулин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" ПО "Востокцветмет"
Подрядчик:ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: №Д1334-190972-103011 от "27" сентября 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Филиал ТОО " Корпорация Казахмыс" ПО "Востокцветмет" Ф-2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Модернизация приборов АСУ ТП

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2013г.

НА Модернизация приборов АСУ ТП

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. АСУ ТП котельной												
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ												
1	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	566,82	-	1134	-	910	2,43	5				
				561,51	-	1123	-	81	-	-				
2	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг шт	2	443,42	41,59	887	83	299	1,21	2				
				180,34	4,1	361	8	81	0,02	-				
3	СПрайс лист	-Анализатор кислорода в дымовых газах О2-МАДГ-2 (УРАН-СПб) шт	2	179742,61	-	359485	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых	2	566,82	-	1134	-	910	2,43	5				
				561,51	-	1123	-	81	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединениях								
5	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	шт 2	443,42	41,59	887	83	299	1,21	2
				180,34	4,1	361	8	81	0,02	-
6	СПрайс лист	-Определитель яркости факелаФДСА-03 (Прома)	шт 2	31440,51	-	62881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт 4	566,82	-	2267	-	1819	2,43	10
				561,51	-	2246	-	81	-	-
8	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	шт 4	443,42	41,59	1774	166	598	1,21	5
				180,34	4,1	721	16	81	0,02	-
9	СПрайс лист	-Датчики избыточного давления ПД100-ДИ1,6-111-0,25	шт 4	7748,01	-	30992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт 4	566,82	-	2267	-	1819	2,43	10
				561,51	-	2246	-	81	-	-
11	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	шт 4	443,42	41,59	1774	166	598	1,21	5
				180,34	4,1	721	16	81	0,02	-
12	СПрайс лист	-Датчик разности давлений/уровня ПД200-ДД0,2-155-0,1-2Р (Овен)	шт 4	42440,57	-	169762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	шт 2	443,42	41,59	887	83	299	1,21	2
				180,34	4,1	361	8	81	0,02	-
14	СПрайс лист	-Вентильный блок БВ-312 (Овен)	шт 2	8094,93	-	16190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0111-138-2	-Механизмы исполнительные, масса до 50 кг шт	2	841,56	560,11	1683	1120	584	1,21	2
				233,62	127,06	467	254	81	0,74	1
16	СПрайс лист	-Клапан регулирующий стальной,PN 16,ДУ 100 с электроприводом SG 07,1(Силумин-восток) компл	2	130773,31	-	261547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0111-138-2	-Механизмы исполнительные, масса до 50 кг шт	2	841,56	560,11	1683	1120	584	1,21	2
				233,62	127,06	467	254	81	0,74	1
18	СПрайс лист	-Привод для дутьевого вентилятора ДН-11,5 МЭО-100/25-0,25 (Прома) компл	2	40590,3	-	81181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	2	566,82	-	1134	-	910	2,43	5
				561,51	-	1123	-	81	-	-
20	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг шт	4	443,42	41,59	1774	166	598	1,21	5
				180,34	4,1	721	16	81	0,02	-
21	Ц0111-138-2	-Механизмы исполнительные, масса до 50 кг шт	2	841,56	560,11	1683	1120	584	1,21	2
				233,62	127,06	467	254	81	0,74	1
22	СПрайс лист	-Датчик разрежения ПД100-ДИВ-111-0,25(овен) компл	2	6822,87	-	13646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс лист	-Вентильный блок БВ-312 (Овен) шт	2	8094,93	-	16190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс лист	-Привод для дымососа ДН-11,5 МЭО-100/25-0,25 (Прома) шт	2	40590,3	-	81181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0111-138-2	-Механизмы исполнительные, масса до 50 кг шт	1	841,56	560,11	842	560	292	1,21	1
				233,62	127,06	234	127	81	0,74	1
26	СПрайс лист	-Регулирующий клапан на трубопроводе химочищенной компл	1	206410,93	-	206411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды Ду 150 с электроприводом SG 10,1(Силумин-восток)		-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0111-1-3	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг шт	2	443,42	41,59	887	83	299	1,21	2
				180,34	4,1	361	8	81	0,02	-
28	СПрайс лист	-Вентильный блок БВ-312 (Овен) шт	2	8094,93	-	16190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	8	566,82	-	4535	-	3639	2,43	19
				561,51	-	4492	-	81	-	-
30	СПрайс лист	-Поршневой клапан 1/2 PF61G-1NC BSP, с поршневым пневмоприводом, корпус из нержавеющей стали и предназначан для работы "открыт/закрыт", нормально закрытый (силумин-восток) шт	8	9102,31	-	72819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Щиты и пульты								
31	Ц0111-168-2	-Щиты, пульты, массой до 100 кг шт	2	3456,86	294,04	6914	588	3486	8,5	17
				2094,38	57,38	4189	115	81	0,33	1
32	Ц0108-88-3	-Сборка шкафа шт	0,32	156519,24	3406,39	50086	1090	4261	63,15	20
				15082,85	491,85	4827	157	85,5	2,85	1
33	Ц0111-1-1	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг т	2	198,41	21,42	397	43	153	0,61	1
				90,17	4,1	180	8	81	0,02	-
34	СПрайс лист	-Щит автоматики котлоагрегата,габ.разм.1200x800x450 шт	2	603689,75	-	1207380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	2	2752,4	-	5505	-	4249	10,93	22
				2623,1	-	5246	-	81	-	-
36	прайс-лист	-Блок питания на 24В DC. БП-24-48 (Прома)шт шт	2	2544,12	-	5088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс лист	-Расходные материалы	1	924543,24	-	924543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0110-950-1	-Контрольные и приемосдаточные испытания	1	257810,17	85076,01	257810	85076	157444	350,96	351
				172734,17	21640,61	172734	21641	81	125,52	126
		объект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3873425	91549			497

				Тенге		204771	22892			133
		Стоимость оборудования -		Тенге		2528122	-	-		-
		Запасные части -		Тенге		30337	-	-		-
		Тара и упаковка -		Тенге		30702	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		129458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2718619	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1345303	-	-		-
		Материалы -		Тенге		51620	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	227664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		997362	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		3514	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		184632	-	-		92
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	27695	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		91796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1621731	-	-		723
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	255358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4340350	-	-		723
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	255358	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		3873425	91549			497

				Тенге		204771	22892			133
		Стоимость оборудования -		Тенге		2528122	-	-		-
		Запасные части -		Тенге		30337	-	-		-
		Тара и упаковка -		Тенге		30702	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		129458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2718619	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1345303	-	-		-
		Материалы -		Тенге		51620	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	227664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		997362	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		3514	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		184632	-	-		92
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	27695	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1621731	-	-		723
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255358	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4340350	-	-		723
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255358	-		

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.	4 340 350
Итого по Акту	9 696 342
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г К-2,234	193 927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	9 890 269
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	1 186 832
НДС (12%)	11 077 101
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	

Заказчик:

Директор
ДУТЭС ТЭК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Сибагатулин В.Б.

Директор ВКРП "Энергосети" ДУТЭС ТЭК
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Морозов И.В.

Начальник Промкотельной п. Жезкент

_____ Тусупбаев Е.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Жапаров Е.