Наименование стройки: Капитальный ремонт здания акимата с.Манырак Тарбагатайского района
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата с.Манырак Тарбагатайского района.

Цены региона ВКО.

**А К Т № 1**

**На выполненные работы по капитальному ремонту здания акимата с.Манырак Тарбагатайкого района ВКО ТОО «Айзат Курылыс» 8 апреля 2009 года**

Составлена в уровне цен 2001г.

акт форма 2В

| №№ по порядку | Шифр и номер позиции нормативов | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-ство | Стоимость еден.тенге: Всего / З/п рабочих-строител. | Стоимость еден.тенге: Экспл. Машин. / В том числе з/п Машинист | Общая стоимость,тенге: Всего / Зарплата Рабочих-строителей | Общая стоимость,тенге: Эксплуат. Машин. / В т.числе з/п машин. | Накладные расходы в тенге / % | Затраты труда чел/ч рабочих-строителей машинистов: На единицу | Затраты труда чел/ч рабочих-строителей машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е10-12-3 | Разборка подшивки потолков из древесно- | | 44,45 | 1,79 | 8668 | 349 | 10142 | 0,2684 | 52 |
| | | волокнистых плит м2 | 195 | 42,66 | 0,68 | 8319 | 133 | 120 | 0,00328 | 1 |
| 2 | Е54-1-3 | Разборка перекрытий чердачных по деревян- | | | | | | | | |
| | | ным балкам в зданиях кирпичных м2 | 100 | 464,75 | 95,28 | 46475 | 9528 | 46261 | 2,612 | 261 |
| | | | | 369,47 | 16,04 | 36947 | 1604 | 120 | 0,108 | 11 |
| 3 | Е54-8-1 | Смена засыпки перекрытия с укладкой толя | 100 | 1564,3 | 114,41 | 156430 | 11441 | 40565 | 2,351 | 235 |
| | | м2 | | 322,9 | 17,98 | 32290 | 1798 | 119 | 0,1 | 10 |
| 4 | Е54-9-1 | Устройство перекрытий с накатом из пластин | 14,3 | 5379,82 | 14,15 | 76931 | 202 | 5113 | 1,8934 | 30 |
| | | по деревянным балкам в зданиях кирпичных м2 | | 278,71 | 2,25 | 4415 | 36 | 120 | 0,0278 | - |
| | | итого по акту | | | | 288504 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | 102081 | | | | |
| | | ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 17440 | | | | |
| | | итого по сметному расчету база 2001 г. МРП 775тн. | | | | 408025 | | | | |
| | | в текущих ценах 2009г. МРП 1273 тн | | | | 656513 | | | | |
| | | налоги, сборы, обязательные платежи | | | | 13130 | | | | |
| | | сметная стоимость в текущем уровне | | | | 669643 | | | | |
| | | НДС | | | | 80357 | | | | |
| | | Подлежит оплате (семьсот пятьдесят тысяч ) тенге | | | | 750000 | | | | |

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айзат-Курылыс» с. Акжар ул Жамбула 11
РНН-181000211381, ИИК 191467407, БИК- 193801607
Региональный филиал «Семей» №26990 АО « Народный Банк Казахстана» г.Семей.
Руководитель:_____Б.Кунафиянов

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аким Манырakского сельского округа тарбагатайского района ВКО» с.Манырак ,ул.Рыскулова 50. тел. (72344)23-797 РНН-181000002335 ИИК-000130782, БИК-195301070. ГУ «Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК»
Аким_____Б.Такиров.

SANA-2001 Версия 5-2.9 от 22.08.07 г  Цены региона  Восточно-Казахстанская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского акимата с.Манырак Тарбагатайского района  Заказ 113

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского акимата в с.Манырак Тарбагатайского района ВКО

# АКТ №2

Капитальный ремонт зданий и сооружений сельского акимата с.Манрак Тарбагатайского района
выполненым ТОО "Айзат Курылыс" 03 .07.2009года.

форма 2в

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е12-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; | 195 | 579,8 | 10,25 | 112379 | 7688 | 22648 | 0,4876 | 95 |
| | | *м2 кровли* | | 77,89 | 3,85 | 15111 | 747 | 119 | 0,01875 | 4 |
| 2 | Е58-6-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем | 72 | 1265,49 | 12,89 | 91115 | 928 | 23908 | 1,6021 | 115 |
| | | *м* | | 276,91 | 2,12 | 19938 | 153 | 119 | 0,0244 | 2 |
| 3 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 5136,19 | 81,61 | 5136 | 82 | 1199 | 6,08 | 12 |
| | | *слуховое окно* | | 963 | 31,5 | 963 | 32 | 120 | 0,15 | – |
| 4 | Е54-9-1 | Устройство перекрытий с накатом из пластин по деревянным балкам в зданиях кирпичных | 100 | 5379,82 | 14,15 | 537982 | 1415 | 33715 | 1,8934 | 189 |
| | | *м2 перекрытий* | | 278,71 | 2,25 | 27871 | 225 | 120 | 0,0278 | 3 |
| | | итого: | | | | 746612 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | 81470 | | | | |

| | |
|---|---|
| *итого:* | 828082 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | 49685 |
| итого прямых затрат: | 877767 |
| *прочие затраты 3,2%* | 28088 |
| Итого в ценах 2001 года МРП=775тенге | 905855 |
| в ценах 2009года МРП=1273 тенге | 1531863 |
| *Обязательные платежи ,налоги 2%* | 30637 |
| Итого: | 1562500 |
| НДС12% | 187500 |
| *Всего по акту:* | 1750000 |

подлежит оплате (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч)тенге.

**ЗАКЗЧИК:**

*ГУ"Аким Маныракского сельского округа"*

РНН-181000002335

ИИК-000130782

*БИК-195301070*

ГУ Тарбагатайский райотдел Казначейства

Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

**Аким Маныракского с/о** **Б.Такиров.**

**П ДРЯДЧИК :**

ТОО "Айз ат-Курылыс"

РНН-181 000211381_

ИИК -191467407

БИК- 193801607

Региональ ый Филиал "Семей"___

АО " Народ ный Банк Ка захстана"__

**Директор ТОО "Айзат т -Курылыс"** **Б.К унафиянов.**