Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
32	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт конвективной части котла №3 К-50/14, промкотельная п. Жезкент		Услуга	1	43 916 074,00	43 916 074,00
			Итого	1	x	43 916 074,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кульбаев Б.Р. Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сибелатулин В.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"Караганда-Котломаш" Казахстан Республикасы Караганды к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Караганда

"Шығыстүстімет" ЖШС-Востокэнерго филиалы Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт конвективной части котла №3 К-50/14**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт конвективной части котла №3 К-50/14, промкотельная Жезкент**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	39 210 781							4 705 293	43 916 074
В отчётном месяце:		39 210 781						4 705 293	43 916 074

ИТОГО к оплате									43 916 074

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Филиал ТОО "Востокцветмет" - ВостокЭнерго

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

"Караганда-Котломаш"

Заказчик: Филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт конвективной части котла №3 К-50/14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

Ф-2В

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.

НА Капитальный ремонт конвективной части котла №3 К-50/14, промкотельная Жезкент

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1 0001	-Техническое руководство капитальным ремонтом котла	1	89790	-	89790	-	75661	-	-
				89790	-	89790	-	84,26	-	-
2	Е99-1-2 0031	-Подготовительные работы по ремонту котла	1	26608,33	-	26608	-	22421	-	-
				26608,33	-	26608	-	84,26	-	-
3	Е99-1-3 0195г	-Изготовление труб ф60мм, длиной 4м, имеющих 2 и более гибов в двух плоскостях из двух частей	270	2209,22	484,02	596489	130685	434481	-	-
				1725,2	184,5	465804	49815	84,26	1,07	289
4	Е99-1-4 0355д	-Сверление трубных отверстий ф60мм в коллекторах ф133мм	540	993,45	217,41	536465	117401	391001	-	-
				776,04	83,25	419064	44955	84,26	0,48	261
5	Е99-1-5 01916	-Изготовление коллектора ф133мм, длиной 4,5м, имеющих один гиб в одной плоскости	56	1878,47	411,78	105194	23060	76642	-	-
				1466,69	157,5	82135	8820	84,26	0,91	51
6	Е99-1-6 0260	-Изготовление дистанционных планок на трубы ф102мм	243	219,6	47,64	53362	11577	38896	-	-

труба
отверсти
коллекто

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е99-1-7 0261	-Изготовление гребенок крепления (групповые скользящие опооры) из стального листа толщ. 10мм	шт	171,96	18	41785	4374	84,26	0,1	25
			72	1104,61	242,01	79532	17425	57931	-	-
				862,6	92,25	62107	6642	84,26	0,54	39
8	Е99-1-8 01826	-Изготовление труб прямых ф102мм, длиной 4,5м	опора							
			28	993,45	217,41	27817	6087	20274	-	-
				776,04	83,25	21729	2331	84,26	0,48	14
9	Е99-1-9 0445	-Изготовление коллектора ф159мм, массой до 0,5 т	труба							
			1	28724,66	6295,02	28725	6295	20929	-	-
				22429,64	2407,5	22430	2408	84,26	13,96	14
10	Е99-1-10 0358б	-Вырезка отверстий ф133мм в коллекторе ф159мм	коллекто							
			27	2320,38	508,62	62650	13733	45622	-	-
				1811,76	193,5	48917	5225	84,26	1,12	30
11	Е99-1-11 0315	-Вырезка и выбивка концов труб ф133мм в барабане котла	отверсти							
			5,6	2242,95	490,95	12561	2749	9149	-	-
				1752	186,75	9811	1046	84,26	1,08	6
12	Е99-1-11 0315	-Замена труб конвективной части котла ф60мм, имеющих два и более гиба в одной плоскости	10концов							
			270	5163,57	1130,88	1394164	305338	1015774	-	-
				4032,69	432	1088826	116640	84,26	2,51	677
13	Е99-1-13 0259	-Замена гребенок крепления коллекторов ф133мм (скользящих опор)	труба							
			72	4969,99	1088,61	357839	78380	260737	-	-
				3881,38	416,25	279459	29970	84,26	2,41	174
14	Е99-1-14 0166б	-Замена труб ф133мм, имеющих один гиб в одной плоскости	опора							
			56	15489,04	3392,64	867386	189988	631958	-	-
				12096,4	1296	677398	72576	84,26	7,52	421
15	Е99-1-15 0156б	-Замена труб ф133мм, имеющих один гиб в одной плоскости	труба							
			28	11901,92	2608,23	333254	73030	242792	-	-
				9293,69	996,75	260223	27909	84,26	5,78	162
16	Е99-1-16 0258	-Замена крепления труб ф133мм	труба							
			28	640,02	139,8	17921	3914	13076	-	-
17	Е99-1-17 427а	-Замена коллектора ф159мм при высоте подъема 15м	труба	500,22	54	14006	1512	84,26	0,31	9
			1	8532,14	1869,21	8532	1869	6215	-	-
				6662,93	713,25	6663	713	84,26	4,14	4
18	Е99-1-18 0334	-Восстановление трубных отверстий ф133мм в барабане котла	коллекто							
			56	3815,02	835,86	213641	46808	155656	-	-
				2979,16	319,5	166833	17892	84,26	1,85	104

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			отверсти								
19	Е99-1-19 0289	-Изготовление колпачка заглушки ф133мм для ремонта коллектора		28	1215,77	266,61	34041	7465	24783	-	-
					949,16	101,25	26576	2835	84,26	0,59	16
			шт								
20	Е99-1-20 0292	-Установка колпачка заглушки ф133мм в трубное отверстие барабана ф102мм		28	481,22	106,02	13474	2969	9808	-	-
					375,2	40,5	10506	1134	84,26	0,23	7
			труба								
21	Е99-1-21 00616	-Изготовление плаза для гнутья труб с контуром, имеющим один-два гиба		14	3424,99	750,63	47950	10509	34932	-	-
					2674,36	286,75	37441	4015	84,26	1,66	23
			плаз								
22	Е99-1-22 0674	-Сборка и разборка такелажной схемы для монтажных и демонтажных работ		28	9964,17	2183,46	278997	61137	203219	-	-
					7780,71	832,5	217860	23310	84,26	4,83	135
			комплект								
23	Е99-1-23 0110	-Заключительные работы по ремонту котла и сдаса агрегата инспектору ГГТН		1	17013,46	3728,37	17013	3728	12395	-	-
					13285,09	1424,25	13285	1424	84,26	8,26	8
			котлоагр								
24	Ц39-3-8	-Зачистка механизированная поверхности сварного соединения, трубопровод ф60х4мм		27	71,89	25	1941	675	1118	-	-
					46,89	2,25	1266	61	84,26	0,01	-
			стык								
25	Ц39-3-18	-Зачистка механизированная поверхности сварного соединения, трубопровод ф133х6мм		56	132,65	46,5	7428	2604	4277	-	-
					86,15	4,5	4824	252	84,26	0,03	1
			стык								
26	Ц39-23-3	-Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов диам. до ф63мм		27	66,67	-	1800	-	1517	-	-
					66,67	-	1800	-	84,26	-	-
			стык								
27	Ц39-23-6	-Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов диам. до ф133мм		56	111,78	-	6260	-	5275	-	-
					111,78	-	6260	-	84,26	-	-
			стык								
28	Ц99-1-24 00806	-Гидравлическое испытание котла после ремонта		1	11067,27	2424,6	11067	2425	8064	-	-
					8642,67	927	8643	927	84,26	5,38	5
			шт								
29	Ц99-1-25 0063	-Устроиство и разборка инвентарных лесов при		1	32447,14	7110,27	32447	7110	23638	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		капитальном ремонте котлов		25336,87	2715,75	25337	2716	84,26	15,75	16
30	E01031-A11 11	--Погрузка материалов	комп.лес 20	152,8	152,8	3056	3056	2253	-	-
31	E010333-A1 1	--Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза	т 20	- 19,7	106,96 19,7	- 394	2139 394	105,33 83	2,25 -	45 -
32	E01031-A11 21	--Разгрузка материалов и конструкций	т 20	- 140	3,94 140	- 2800	79 2800	105,33 2064	0,08 -	2 -
33	C130806-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм	т 1796,2326	- 353	98 -	- 634070	1960 -	105,33 -	2,06 -	41 -
34	C130806-221 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м 361,20414	- 847	- -	- 305940	- -	- -	- -	- -
35	C130806-254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 6,0 мм	м 309,607	- 1449	- -	- 448621	- -	- -	- -	- -
36	C130806-272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	м 31,08048	- 2373	- -	- 73754	- -	- -	- -	- -
37	Прайс-лист ТОО "Меттранс Терминал"	-Сталь листовая толщ. 10 мм	м 0,95	- 66553,81	- -	- 63226	- -	- -	- -	- -
38	Прайс-лист ТОО "Меттранс Терминал"	-Сталь круглого сечения ф8мм	т 0,1	- 109172,01	- -	- 10917	- -	- -	- -	- -
39	Прайс-лист	-Электроды МР-3 ф 3-4 мм	495	151,53	-	75007	-	-	-	-
40	Прайс-лист	-Газ пропан	кг 270	- 83,19	- -	- 22462	- -	- -	- -	- -
41	Прайс-лист	-Кислород технический	кг 480	- 99,24	- -	- 47634	- -	- -	- -	- -

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
37	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт пароперегревателя котла К-50/14 №3		Услуга	1	13 657 978,00	13 657 978,00
			Итого	1	x	13 657 978,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кульбаев Б.Р. — Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сибагатулин В.Б.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи* — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. — М.П.

"Караганда-Котломаш"

"Шығыстүстімет" ЖШС-Востокэнерго филиалы — Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Типовая межведомственная форма № КС-

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 7

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки:

Наименование объекта: Капитальный ремонт пароперегревателя котла К-50-14 №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за СОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	12 194 623							1 463 355	13 657 978
В отчётном месяце:		12 194 623						1 463 355	13 657 978

ИТОГО к оплате									13 657 978

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Филиал ТОО "Востокцветмет"-ВостокЭнерго

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

"Караганда-Котломаш"

Заказчик: Филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт пароперегревателя котла К-50-14 №3
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

Ф-2В

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.

НА Капитальный ремонт пароперегревателя котла К-50-14 №3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е99-1-1 0001	-Техническое руководство капитальным ремонтом	1	123734,84	-	123735	-	98988	-	-		
				123734,84	-	123735	-	80	-	-		
		котел										
2	Е99-1-2 0032	-Подготовительные работы по ремонту котла	1	42845,78	-	42846	-	34277	-	-		
				42845,78	-	42846	-	80	-	-		
3	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.19.1-001	-Доставка к месту производства работ оборудования и инструмента подсоединение эл. привода, переносок, валов, шлангов	1	94197,64	-	94198	-	75358	-	-		
				94197,64	-	94198	-	80	-	-		
		Кат										
4	Е99-1-3 0719	-Изготовление змеевиков пароперегревателя из труб ф28мм в вертикальной плоскости из двух половин	144	853,34	87,95	122881	12665	88387	-	-		
				765,39	1,86	110216	268	80	0,01	2		
		труба										
5	Е99-1-4 0644а	-Замена змеевиков пароперегревателя из труб д.38мм в вертикальной плоскости их двух участков с настила на высоте +15м	144	6078,22	1229,15	875264	176998	561600	-	-		
				4849,07	25,93	698267	3733	80	0,15	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е99-1-5 0209а	-Зачистка концов труб д.38х3мм вручную	шт 28,8	523,05	105,11	15064	3027	9681	-	-
				417,94	2,23	12037	64	80	0,01	-
7	Е99-1-14 0307а	-Выбивка концов труб ф28мм из трубных отверстий коллекторов на высоте 15м	10 конце 14,4	637,67	128,71	9182	1853	5895	-	-
				508,96	2,73	7329	39	80	0,02	-
8	Е99-1-7 0410	-Восстановление мостиков (перемычек) между трубными отверстиями на высоте+15 метров	10 конце 144	3261,23	503,64	469618	72523	318776	-	-
				2757,6	9,55	397094	1375	80	0,06	8
9	Ц99-1-8 0657а	-Правка (рихтовка) труб потолочной части пароперегревателя с настила на высоте +15 метров	мостик 72	637,67	128,71	45912	9267	29473	-	-
				508,96	2,73	36645	196	80	0,02	1
10	Е99-1-9 0729	-Изготовление уток змеевиков, из н/стали	погиб 72	871,59	176,02	62755	12673	43161	-	-
				695,58	53,75	50081	3870	80	0,31	22
11	Е99-1-10 0670а	-Замена подвесок крепления пароперегревателя из н/ст с лесов на высоте +15м	подвеска 72	478,25	96,53	34434	6950	22105	-	-
				381,72	2,04	27484	147	80	0,01	1
12	Е99-1-11 0150а	-Замена труб пароперегревателя д.38мм с приваркой к крепежной гребенке в обмуровке котла на высоте +15м	шт 72	2490,09	484,8	179286	34906	116094	-	-
				2005,29	10,23	144381	736	80	0,06	4
13	Е99-1-12 0666	-Электродуговая сварка состыкованных участков концов труб ф38мм с лесов на высоте + 15 метров	труба 14,4	795,94	48,38	11461	697	8612	-	-
				747,56	-	10765	-	80	-	-
14	Е99-1-13 0728	-Замена дистанционных гребенок (хомутов)	10стыков 72	435,75	87,95	31374	6333	20140	-	-
				347,8	1,86	25041	134	80	0,01	1
15	Ц39-5-18	-Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов д.38х3мм	шт 144	103,1	-	14846	-	11877	-	-
				103,1	-	14846	-	80	-	-

стык

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц39-23-2	-Гаммадефектоскопия, контроль трубопроводов, диам. 38 мм	144	65,52	-	9434	-	7547	-	-
		стык		65,52	-	9434	-	80	-	-
17	Е99-1-3 0064	-Устройство и разборка инвентарных металлических лесов	1	38819,53	7852,02	38820	7852	26661	-	-
		комплект		30967,51	2358,71	30968	2359	80	13,68	14
18	Е99-1-4 0674	-Сборка и разборка такелажной схемы длямонтажных и демонтаж работ	12	11920,51	2410,57	143046	28927	98252	-	-
		комплект		9509,93	724,6	114119	8695	80	4,2	50
19	Е99-1-18 0711	-Гидравлическое испытание пароперегревателя	1	3779,34	764,11	3779	764	2574	-	-
		шт		3015,23	202,11	3015	202	80	1,17	1
20	Е01031-А18--1	-Погрузка материалов	4	309,39	309,39	1238	1238	867	-	-
		т		-	216,73	-	867	100	4,55	18
21	Е010333-А12-0-1	-Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза	4	597,41	597,41	2390	2390	479	-	-
		т		-	119,71	-	479	100	2,51	10
22	Е01031-А18--2	-Разгрузка материалов и конструкций	4	293,37	293,37	1173	1173	822	-	-
		т		-	205,5	-	822	100	4,31	17
23	Прайс-лист ТОО "Меттранс Терминал"	-Труба стальная бесшовная ст.20 диам.38х3 мм	3,4	152956,57	-	520052	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист ТОО "Элби"	-Н/сталь диам. 4-6 мм	0,16	108625,32	-	17380	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Электроды МР-3 ф 3-4 мм	100	151,53	-	15153	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист	-Газ жидкий	27	83,19	-	2246	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист ТОО "Титан"	-Электроды н/ст ЦЛ-7 диам.3 мм	10	151,53	-	1515	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист	-Кислород технический	54	99,24	-	5359	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс-лист ТОО "Титан"	-Диски отрезные ф400х32х4	12	598,98	-	7188	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс-лист ТОО "Титан"	-Круги зачистные ф150мм	9	597,8	-	5380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2907009	380236			-
			Тенге			1952500	23988			172
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2902208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4750564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2211239	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2168	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2493	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4757951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2213732	-		-

Итого по Акту	4 757 951
Командировочные расходы	244 984
Итого	5 002 935
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	11 955 513
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	239 110
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	12 194 623
НДС (12%)	1 463 355
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	13 657 978

Заказчик:

Начальник Приемительной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"
ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
33	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла №3 К-50/14 промкотельной п. Жезкент		Услуга	1	17 959 654,00	17 959 654,00
			Итого	1	х	17 959 654,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) / Р Т / Кульбнев Б.Р. Принял (Заказчик) / Директор / Сибгатулин В.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"Караганда-Котломаш"

"Шығыстүстімет" ЖШС-Востокэнерго филиалы Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 7

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50-14 №3

Наименование объекта: **Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50-14 №3**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	16 035 405							1 924 249	17 959 654
В отчётном месяце:		16 035 405						1 924 249	17 959 654

ИТОГО к оплате									17 959 654

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Филиал ТОО "Востокцветмет"-ВостокЭнерго
ЖШС-Востокэнерго филиалы

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев В.Р.

Караганда-Котломаш

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: Филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50-14 №3

Ф-2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.
НА Капитальный ремонт чугунного экономайзера котла К-50-14 №3

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1 0032	-Подготовительные работы по ремонту подогревателя сетевой воды	1	46171,13	-	46171	-	36937	-	-
				46171,13	-	46171	-	80	-	-
2	Е99-1-2 0741	-Проверка ребристого водяного экономайзера с количеством ребристых труб до 200шт	1 кот.уста	7168,17	1570,21	7168	1570	4958	-	-
				5597,96	598,95	5598	599	80	3,47	3
3	Е99-1-3 0737	-Снятие и установка обшивки экономайзера при помощи лебедки электрической	1 экономай	728,98	159,69	729	160	505	-	-
				569,29	61,88	569	62	80	0,36	-
4	Е99-1-4 0746	-Снятие и установка чугунных колочей при помощи лебедок	25,6 экономай	2043,2	447,05	52306	11444	36187	-	-
				1596,15	170,78	40861	4372	80	0,99	25
5	Е9-49-1 ДМ	-Снятие болтов М20х85 крепления с квадратной головкой	1080 10 калач	10,05	0,18	10850	194	8585	-	-
				9,87	0,07	10656	76	80	-	-
6	Е99-1-5 0748	-Снятие и установка чугунных труб	128 болт	4254,91	932,98	544629	119421	376661	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3321,93	356,4	425207	45619	80	2,07	265
7	Е99-1-6 0758	труба -Гидравлическое испытание чугунных калачей	25,6	1334,37	291,56	34160	7464	23638	-	-
				1042,81	111,38	26696	2851	80	0,65	17
8	Е99-1-7 0757	10 калач -Гидравлическое испытание чугунных труб	12,8	1821,78	398,84	23319	5105	16142	-	-
				1422,94	153,45	18214	1964	80	0,89	11
9	Е9-49-1	10 труб -Постановка болтов М20х85 крепления с квадратной головкой	1080	16,66	0,25	17990	270	14262	-	-
				16,41	0,1	17720	108	80	-	1
10	Е99-1-9 0615	болт -Изготовление прокладок из паронита	25,6	122,27	27,06	3130	693	2153	-	-
				95,21	9,9	2437	253	80	0,06	1
11	Е99-1-9 0755	10 прокл -Демонтаж блоков экономайзера	12,8	2307,87	505,36	29541	6469	20435	-	-
				1802,51	193,05	23072	2471	80	1,12	14
12	Е99-1-10 0756	10 ребри -Монтаж блоков экономайзера при помощи такелажных приспособлений и уплотнение фланцев и труб	12,8	5344,71	1170,41	68412	14981	47332	-	-
				4174,3	447,98	53431	5734	80	2,6	33
13	Е99-1-11 0744	10 ребри -Гидравлическое испытание экономайзера отдельно от котла	1	2795,3	612,65	2795	613	1934	-	-
				2182,65	235,13	2183	235	80	1,36	1
14	Е99-1-12 0726	шт -Изготовление опор (стоек)	256	886,34	293,27	226904	75077	144272	-	-
				593,07	111,38	151827	28513	80	0,65	165
15	Е99-1-13 0649	опора -Монтаж опор (стоек)	25,6	1337,34	293,27	34236	7508	23664	-	-
				1044,07	111,38	26728	2851	80	0,65	17
16	Е99-1-4 0674	10 опор -Сборка и разборка такелажной схемы длямонтажных и демонтаж работ	24	17167,21	7172,25	412013	172134	244508	-	-
				9994,96	2739,83	239879	65756	80	15,89	381
17	Е01031-А18--1	комплект -Погрузка материалов	25	247,1	247,1	6178	6178	4324	-	-
				-	172,97	-	4324	100	3,63	91
18	Е010333-А12-0-1	т -Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза	25	477,7	477,7	11943	11943	2389	-	-
				-	95,54	-	2389	100	2,01	50
19	Е01031-А18--2	т -Разгрузка материалов и конструкций	25	234,3	234,3	5858	5858	4100	-	-
				-	164,01	-	4100	100	3,44	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист	-Комплект чугунного экономайзера	т 1	4646881,91	-	4646882	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Шнур асбестовый общего назначения ШАОН	комплект 0,097	713076,51	-	69168	-	-	-	-
22	Прайс-лист	-Электроды МР-3 ф 3-4 мм	т 50	151,53	-	7576	-	-	-	-
23	Прайс-лист	-Газ жидкий	кг 54	83,19	-	4492	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Кислород технический	кг 90	99,24	-	8931	-	-	-	-
25	Прайс-лист ТОО	-Паронит листовой толщ.4-6мм	м3 68	594,23	-	40408	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6315789	447081			-
			Тенге			1091250	172278			1163
	Стоимость оборудования -		Тенге			4777458	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4777458	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1514354	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1252716	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1002173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		501
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	150326	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2516527	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1438
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1403042	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23977	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10813	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10813	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1622	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		232
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12435	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			7328775	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1670
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1415477	-		-

Итого по Акту	7 328 775
Командировочные расходы	424 842
Итого	7 753 617
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	18 528 819
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	370 576
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	18 899 395
НДС (12%)	2 267 927
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	21 167 322
Коммерческая скидка	3 207 668
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	17 959 654

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Начальник отдела ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
35	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт экранов котла К-50/14 №3		Услуга	1	52 600 000,00	52 600 000,00
			Итого	1	x	52 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кульбаев Б.Р. Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сибалатулин В.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"Караганда-Котломаш" Казахстан Республикасы Карағанды Қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с огранич. ответственностью Республика Казахстан город Караганда

"Шығыстүстімет" ЖШС-Востокэнерго филиалы Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт экранов котла К-50-14 №3**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт экранов котла К-50-14 №3**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	46 964 286							5 635 714	52 600 000
В отчётном месяце:		46 964 286						5 635 714	52 600 000

ИТОГО к оплате									52 600 000

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по монтажу технологического оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: Филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт экранов котла К-50-14 №3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

Ф-2В

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.
НА Капитальный ремонт экранов котла К-50-14 №3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е99-1-1 0001	-Техническое руководство капитальным ремонтом	1	112237,5	-	112238	-	89790	-	-						
				112237,5	-	112238	-	80	-	-						
2	Е99-1-2 0032	-Подготовительные работы по демонтажу дымососов (котел)	1	33260,42	-	33260	-	26608	-	-						
				33260,42	-	33260	-	80	-	-						
3	Е99-1-3 0717	-Техническое обслуживание ремонтных бригад (кот.уста)	1	56277,63	7846,38	56278	7846	40627	-	-						
				48431,25	2353,06	48431	2353	80	13,65	14						
4	Е99-1-4 0203д	-Изготовление экранных труб д.60мм длиной 12,5м, имеющих 3 и более гибов в двух плоскостях из двух частей (комплект)	298	3863,45	1533,84	1151308	457084	711078	-	-						
				2329,61	653,1	694224	194624	80	3,79	1129						
5	Е99-1-5 0260	-Изготовление креплений экранных труб (труба)	1192	192,25	42,23	229165	50332	143066	-	-						
				150,03	-	178833	-	80	-	-						
6	Е99-1-6 0170в	-Замена экранных труб диам.60мм длиной 15м имеющих 3и более гибов в двух плоскостях на высоте 15 метров (шт)	298	10946,65	2398,88	3262103	714865	2048423	-	-						
				8547,78	44,6	2547238	13291	80	0,26	77						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е99-1-7 0309	-Выбивка концов труб ф60мм из трубных отверстий коллекторов	труба 59,6	1443,53	128,7	86035	7671	64532	-	-
				1314,83	38,61	78364	2301	80	0,22	13
8	Е99-1-8 0331	-Восстановление трубных отверстий труб ф60мм поврежденных при вырезке концов труб	10 концо 596	2521,63	552,19	1502893	329104	980966	-	-
				1969,44	87,95	1173789	52418	80	0,51	304
9	Е99-1-9 0211в	-Зачистка концов труб диам.60мм вручную	отверсти 159,2	958,26	209,4	152555	33336	95873	-	-
				748,86	3,91	119219	623	80	0,02	4
10	Е99-1-10 0261	-Изготовление гребенок крепления (групповые скользящие опоры) из стального листа толщ.10мм	10 конце 144	1380,76	302,51	198830	43562	128366	-	-
				1078,25	36,04	155268	5189	80	0,21	30
11	Е99-1-11 0259	-Замена гребенок крепления экранных труб (скользящие опоры)	опора 144	6212,48	1360,76	894598	195950	561834	-	-
				4851,72	25,31	698648	3645	80	0,15	21
12	Е99-1-12 0110	-Заключительные работы по ремонту экранов котла и сдача агрегата инспектору ГГТН	опора 1	21266,82	4660,46	21267	4660	13354	-	-
				16606,36	86,63	16606	87	80	0,5	1
13	Ц39-3-8	-Зачистка механизированная поверхности сварного соединения, трубопровод диам.60х4 мм	котлоагр 56	89,86	31,25	5032	1750	2637	-	-
				58,61	0,25	3282	14	80	-	-
14	Ц39-23-3	-Цветная дефектоскопия, контроль трубопроводов, диам. до 63мм	стык 56	112,5	-	6300	-	5040	-	-
				112,5	-	6300	-	80	-	-
15	Ц99-1-13 0080б	-Гидравлическое испытание котла после ремонта	стык 1	13834,08	3030,75	13834	3031	8688	-	-
				10803,33	56,35	10803	56	80	0,33	-
16	Ц99-1-14 0063	-Устройство и разборка инвентарных лесов при капитальном ремонте котлов	шт 1	40558,92	8887,84	40559	8888	25469	-	-
				31671,08	165,2	31671	165	80	0,96	1
17	Е01031-А18	--Погрузка материалов	комплект 33	308,88	308,88	10193	10193	7135	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
		т		-	216,21	-	7135	100	4,54	150
18	Е010333-А12-0-1	Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза	33	597,13	597,13	19705	19705	3941	-	-
				-	119,43	-	3941	100	2,51	83
		т								
19	Е01031-А18--2	Разгрузка материалов и конструкций	33	292,88	292,88	9665	9665	6765	-	-
				-	205,01	-	6765	100	4,3	142
		т								
20	Прайс-лист ТОО "Меттранс Терминал"	-Труба цельнотянутая из ст.20 диам.60х3,5 мм	26,9	155957,17	-	4195248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Прайс-лист ТОО "МеталлоСклад"	-Сталь листовая толщ.10мм	2,28	73030,92	-	166510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Прайс-лист ТОО "МеталлоСклад"	-Сталь круглого сечения д.22мм	2,54	78378,99	-	199083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Прайс-лист	-Электроды МР-3 ф 3-4 мм	980	151,53	-	148498	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Газ жидкий	460	83,19	-	38268	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Кислород технический	760	99,24	-	75420	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист ТОО "Титан"	-Диски отрезные ф400х32х4	48	594,23	-	28523	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист ТОО "Титан"	-Круги зачистные ф150мм	21	594,23	-	12479	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист ТОО "Титан"	-Круг шлифовальный 60х50х32	32	275,13	-	8804	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12678649	1897641			-
			Тенге			5908175	292608			1968
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12639087	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6182941	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4872833	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4946353	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2473
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	741953	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1055126	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			18640566	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6924894	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17841	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20518	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18701415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4450
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6945412	-		-

Итого по Акту	18 701 415
Командировочные расходы	566 032
Итого	19 267 447
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	46 043 417
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	920 868
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	46 964 286
НДС (12%)	5 635 714
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	52 600 000

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

"Караганда-Котломаш"

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
36	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50/14 №3		Услуга	1	30 196 830,00	30 196 830,00
			Итого	1	х	30 196 830,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кульбаев Б.Р. Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сибалатулин В.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"Караганда-Котломаш" Товарищество с ограничен. ответственностью Республика Казахстан город Караганда

"Шығыстүстімет" ЖШС-Востокэнерго филиалы Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки:

Наименование объекта: Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50-14 №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	26 961 455							3 235 375	30 196 830
В отчётном месяце:		26 961 455						3 235 375	30 196 830

ИТОГО к оплате									30 196 830

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер участку котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: Филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

Ф-2В

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.

НА Капитальный ремонт стального экономайзера котла К-50-14 №3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е99-1-1 0001	-Техническое руководство капитальным ремонтом	1	98769,07	-	98769	-	79015	-	-				
				98769,07	-	98769	-	80	-	-				
2	Е99-1-2 0032	-Подготовительные работы по демонтажу дымососов (котел)	1	34200,84	-	34201	-	27361	-	-				
				34200,84	-	34201	-	80	-	-				
3	Е99-1-3 0064	-Устройство и разборка инвентарных металлических лесов (кот.уста)	1	26346,6	6277,1	26347	6277	17562	-	-				
				20069,5	1882,45	20070	1882	80	10,92	11				
4	Е99-1-4 0674	-Сборка и разборка такелажной схемы длямонтажных и демонтаж работ (комплект)	28	9518,2	1927,07	266509	53958	182995	-	-				
				7591,13	578,29	212552	16192	80	3,35	94				
5	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.07.2-2 14	-Демонтаж обмуровки (комплект)	2,5	1046,48	-	2616	-	2093	-	-				
		(м2)		1046,48	-	2616	-	80	-	-				
6	Е99-1-5 0704	-Изготовление ширм змеевиков, имеющих 16 гибов в одной плоскости из труб ф28мм	28	34502,1	8487,34	966059	237646	639773	-	-				
				26014,76	2546,54	728413	71303	80	14,77	414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ширма							
7	Е99-1-6 0693	-Изготовление уток змеевиков, из труб ф28мм	56	696,24	140,71	38990	7880	26810	-	-
				555,53	42,9	31110	2402	80	0,25	14
			шт							
8	Е99-1-7 0717	-Сборка в панели стального водянного экономайзера	28	48429,09	12338,04	1356015	345465	891351	-	-
				36091,05	3701,41	1010549	103639	80	21,47	601
			панель							
9	Ц99-1-8 0665	-Сварка состыкованных участков концов труб ф28мм	61,6	347,98	70,36	21436	4334	14696	-	-
				277,62	20,59	17102	1268	80	0,12	7
			10стыков							
10	Е99-1-9 0726	-Изготовление групповых скользящих опор змеевиков из н/стали	336	463,16	93,35	155623	31366	107156	-	-
				369,81	28,83	124258	9687	80	0,17	56
			опора							
11	Е99-1-10 0649	-Установка групповых скользящих опор змеевиков	33,6	1020,29	205,92	34282	6919	23551	-	-
				814,37	61,78	27363	2076	80	0,36	12
			10опор							
12	Е99-1-1 0711	-Гидравлическое испытание панелей стальногоэкономайзера раздельно от котла	28	3017,75	610,9	84497	17105	58026	-	-
				2406,85	183,61	67392	5141	80	1,06	30
			шт							
13	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.07.2-0 70	-Демонтаж панелей (ширм) стального экономайзера	0,0698	19146,7	-	1336	-	1069	-	-
			100 кг	19146,7	-	1336	-	80	-	-
14	Е9-25-1 ДМ	-Демонтаж балок крепления стального экономайзера	0,4	4091,91	1555,42	1637	622	935	-	-
				2536,49	386,87	1015	155	80	2,24	1
			т констр							
15	Е9-25-1	-Монтаж балок крепления стального экономайзера	0,4	6266,28	2222,02	2507	889	1471	-	-
				4044,26	552,67	1618	221	80	3,21	1
			т констр							
16	Е99-1-12 0676а	-Снятие ширм экономайзера на высоте 12-15 м	28	3321,45	672,67	93001	18835	63830	-	-
				2648,78	200,77	74166	5622	80	1,16	33
			шт							
17	Е99-1-13 0676б	-Установка ширм экономайзера на высоте 12-15 м	28	5490,99	1111,97	153748	31135	105547	-	-
				4379,02	332,9	122613	9321	80	1,93	54
			шт							
18	Е99-1-14 0307	-Выбивка концов труб ф28мм из трубных отверстий коллекторов на высоте 12-15м	5,6	509,25	102,96	2852	577	1959	-	-
				406,29	30,89	2275	173	80	0,18	1
			10 конце							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.10.2-0 59	-Вырезка концов труб ф 28 мм в коллекторах на высоте +12-15м шт	56	1395,31 1395,31	-	78137 78137	-	62510 80	-	-
20	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.10.2-0 59	-Вырезка заглушек коллекторов на высоте +12-15м. шт	2	1395,31 1395,31	-	2791 2791	-	2232 80	-	-
21	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.10.2-0 31/прим./	-Продувка и промывка коллекторов на высоте более 12 м шт	2	891,45 891,45	-	1783 1783	-	1426 80	-	-
22	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.10.2-0 51	-Обработка торцов труб ф219х11 коллектора и заглушек шт	4	63370,15 63370,15	-	253481 253481	-	202784 80	-	-
23	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.10.2-0 56	-Стыковка и сварка заглушек к коллектору стык	2	4147,16 4147,16	-	8294 8294	-	6635 80	-	-
24	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 п.1.07.2-0 75	-Установка панелей (ширм) стального экономайзера на высоте +12-15 м 100 кг	60	33216,03 33216,03	-	1992962 1992962	-	1594370 80	-	-
25	Е99-1-15 0331	-Восстановление трубных отверстий труб ф28мм в коллекторе на высоте 12-15м отверсти	56	1147,59 915,93	231,66 70,36	64265 51292	12973 3940	44186 80	- 0,41	- 23
26	Е99-1-16 0110	-Заключительные работы по ремонту котла котлоагр	1	16437,81 13040,13	3397,68 986,7	16438 13040	3398 987	11221 80	- 5,72	- 6
27	Е99-1-17 0744	-Гидравлическое испытание стального экономайзера шт	1	2669,78 2129,24	540,54 161,3	2670 2129	541 161	1832 80	- 0,94	- 1
28	Ц39-5-16	-Зачистка вручную околошовной зоны (сварного шва) трубопроводов, диамю 28х3 стык	52	75,21 75,21	-	3911 3911	-	3129 80	-	-
29	Ц39-23-2	-Гаммадефектоскопия, контроль трубопроводов, диам. 38 мм стык	52	52,3 52,3	-	2719 2719	-	2176 80	-	-
30	Е01031-А18--1	Погрузка материалов	8	247,1	247,1	1977	1977	1384	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E010333-A12-0-1	Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза	8	477,7	172,97 477,7	3822	1384 3822	100 764	3,63 -	29 -
		т		-	95,54	-	764	100	2,01	16
32	E01031-A18-2	Разгрузка материалов и конструкций	8	234,3	234,3	1874	1874	1312	-	-
		т		-	164,01	-	1312	100	3,44	28
33	Прайс-лист ТОО "Меттранс Терминал"	Труба цельнотянутая из ст.20 диам.28х3 мм	6,4	153189,33	-	980412	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс-лист ТОО "Элби"	Н/сталь диам. 4-6 мм	0,58	108149,94	-	62727	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист	Электроды МР-3 ф 3-4 мм	165	151,53	-	25002	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист ТОО "Титан"	Электроды н/ст ЦЛ-7 диам.3 мм	45	151,53	-	6819	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист	Газ жидкий	54	83,19	-	4492	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
38	Прайс-лист	Кислород технический	96	99,24	-	9527	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист ТОО "Титан"	Диски отрезные ф400х32х4	15	594,23	-	8913	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист ТОО "Титан"	Круги зачистные ф150мм	11	594,23	-	6537	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6879975	787591			-
			Тенге			4987955	237632			1431
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6872302	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5222127	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1104429	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4177701	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2089
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	626655	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11050004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3447
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5848782	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7673	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3460	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3460	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	519	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3979	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11061137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5852761	-		-

Итого по Акту	11 061 137
Итого	11 061 137
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	26 432 799
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	528 656
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	26 961 455
НДС (12%)	3 235 375
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	30 196 830

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент

_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энерроцеха

_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго

_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"

_____ Сибагатулин Б.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Кульбаев Б.Р.

Главный инженер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Жапаров Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
34	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена пароотводящих труб котла №3 К50/14		Услуга	1	15 001 185,00	15 001 185,00
			Итого	1	x	15 001 185,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / Кульбаев Б.Р. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / Сибалатулин В.Б. *расшифровка подписи*

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 7

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: **Замена пароотводящих труб котла К50-14 №3**

Наименование объекта: **Замена пароотводящих труб котла К50-14 №3**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	13 393 915							1 607 270	15 001 185
В отчётном месяце:		13 393 915						1 607 270	15 001 185

ИТОГО к оплате									15 001 185

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: Филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Замена пароотводящих труб котла К50-14 №3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

Ф-2В

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.
НА Замена пароотводящих труб котла К50-14 №3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.01.1-083	-Устройство лесов для ремонта трубопроводов и другого оборудования при высоте лесов до 20м	36	23952,75	-	862299	-	689839	-	-						
				23952,75	-	862299	-	80	-	-						
2	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.01.1-004	-Выполнение мероприятий по ТВ, ПС и ПБ для котла паропроизводительностью 50 т/ч	1	10115,97	-	10116	-	8093	-	-						
		10м2		10115,97	-	10116	-	80	-	-						
3	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-002	-Вскрытие люков барабана длиной до 10м	1	8449,35	-	8449	-	6759	-	-						
		котел		8449,35	-	8449	-	80	-	-						
		люк														
4	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-006	-Полная разборка внутрибарабанных устройств котла при длине барабана до 10м	1	113678,68	-	113679	-	90943	-	-						
				113678,68	-	113679	-	80	-	-						
		барабан														
5	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.08.1-0	-Изготовление пароотводящих труб дм.102	31	11278,72	-	349640	-	279712	-	-						
		100кг тр		11278,72	-	349640	-	80	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08									
6	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.08.1-0 08	-Демонтаж пароотводящих труб дм.102	31	8449,35	-	261930	-	209544	-	-
		100кг тр		8449,35	-	261930	-	80	-	-
7	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.08.1-0 08	-Монтаж пароотводящих труб дм.102	31	19999,39	-	619981	-	495985	-	-
		100кг тр		19999,39	-	619981	-	80	-	-
8	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-0 42	-Закрытие люков барабана длиной до 10м	1	736,41	-	736	-	589	-	-
		люк		736,41	-	736	-	80	-	-
9	Е0116-29-2 прим	-Гидравлическое испытание пароотводящих труб диам. 102 мм	286,5	10,94	-	3134	-	3920	0,05	14
		м		10,69	-	3063	-	128	-	-
10	Ц3920-2	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром 102 мм	36	23,62	-	850	-	729	0,1	4
		стык		22,5	-	810	-	90	-	-
11	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 102 мм, толщина стенки до 8 мм	36	177,8	23,8	6401	857	4447	0,7	25
				135	2,25	4860	81	90	0,01	-
12	Е0126-11-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 102 мм матами минераловатными толщиной 100 мм	286,5	153,48	39,06	43972	11191	32234	0,54	156
		стык		97,88	14,63	28043	4191	100	0,07	21
13	Е0126-38-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	91,76	31	0,66	2845	61	2784	0,18	17
		м		30,34	-	2784	-	100	-	-
14	Е0145-53-1	-Изоляция трубопроводов асбестовым раствором	4,588	3099,78	1137,78	14222	5220	12370	13,1	60
		м3		1919,25	425,25	8806	1951	115	2,08	10
15	Е0126-17-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 102	286,5	306,61	24,57	87844	7039	80644	1,51	433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм		272,25	9,23	78000	2644	100	0,05	13
		МАТЕРИАЛЫ								
16	С130806-221 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4,5 мм м	286,5	766	-	219459	-	-	-	-
17	С11011-1055	-Электроды т	0,28	91900	-	25732	-	-	-	-
18	С11011-230	-Кислород технический газообразный м3	140	75	-	10500	-	-	-	-
19	Спрайс	-Пропан кг	54	76,02	-	4105	-	-	-	-
20	Спрайс	-Диски шт	30	82,93	-	2488	-	-	-	-
21	Спрайс	-Круги отрезные шт	60	41,46	-	2488	-	-	-	-
22	С11031-163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100 м3	9,176	2630	-	24133	-	-	-	-
23	С11011-678	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 0,8 мм, неоцинкованная кг	2,753	49	-	135	-	-	-	-
24	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм м2	96,348	295	-	28423	-	-	-	-
25	С11011-21	-Асбестовая смесь м3	7,203	43400	-	312610	-	-	-	-
26	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	0,451	97200	-	43837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3060008	24367			708
			Тенге			2353195	8868			44
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2234082	-	-		-
		Материалы -	Тенге			724	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2232582	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1786641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		893
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241243	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4261966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2500578	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			603332	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7740	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			454450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			128032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			775246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		772
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145624	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			222593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3063	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			219459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	588	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			240104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3651	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5277317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1711
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2649852	-		-

Итого по Акту	5 277 317
Командировочные расходы	217 636
Итого	5 494 953
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	13 131 289
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	262 626
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	13 393 915
НДС (12%)	1 607 270
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	15 001 185

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту энергетического
оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
38	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена обмуровки котла №3		Услуга	1	40 105 169,00	40 105 169,00
			Итого	1	x	40 105 169,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кульбаев Б.Р. Принял (Заказчик) Директор _____ / Десенбаев М.Ф.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"Караганда-Котломаш" Товарищество с ограничен. ответственностью Республика Казахстан город Караганда

"Шығыстүстімет" ЖШС-Востокэнерго филиалы Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Типовая межведомственная форма № КС-

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 7

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки:

Наименование объекта: Замена обмуровки котла №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 808 186							4 296 983	40 105 169
В отчётном месяце:		35 808 186						4 296 983	40 105 169

ИТОГО к оплате									40 105 169

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Замена обмуровки котла №3

Ф-2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.
НА Замена обмуровки котла №3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-001	-Разборка кладки открытых стен обмуровки в ручную м3	154,43038	3643,3 3643,3	- -	562636 562636	- -	450109 80	- -	- -
2	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-014	-Разборка бетонной обмуровки на коллекторах толщ.до 100мм в ручную м2	30	7286,6 7286,6	- -	218598 218598	- -	174878 80	- -	- -
3	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-219	-Выемка диатомитов.крошки с нижних коллекторов м2	30	193,79 193,79	- -	5814 5814	- -	4651 80	- -	- -
4	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-662	-Разборка надтрубной обмуровки толщ.до 100мм вручную м2	20	2829,37 2829,37	- -	56587 56587	- -	45270 80	- -	- -
5	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-6	-Спуск боя кирпича, мусора в зольное помещение м3	179,43038	2054,2 2054,2	- -	368586 368586	- -	294869 80	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	62									
6	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-6 62 прим	-Погрузка изоляционных материалов после разбора с перевозкой на растояние до 50м тележкой вручную м3	2	891,45 891,45	- -	1783 1783	- -	1426 80	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге		1214004 1214004	- -			- -
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		1214004	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1214004	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		971203	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		486
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	145680	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		131112	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		2316320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		486
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1359685	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		2316320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		486
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1359685	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-5 43	-Приготовление огнеупорного раствора для кладки м3	19	1666,62 1666,62	- -	31666 31666	- -	25333 80	- -	- -
8	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-5 58	-Приготовление уплотнительной обмазки м3	10	1705,37 1705,37	- -	17054 17054	- -	13643 80	- -	- -
9	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-5 40	-Приготовление огнеупорного бетона м3	15	2480,54 2480,54	- -	37208 37208	- -	29767 80	- -	- -
10	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.01.1-0 91	-Установка подмостей на высоте до 20м, с последующей разборкой 10м2	15,8	23952,75 23952,75	- -	378453 378453	- -	302763 80	- -	- -
11	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-1 97	-Устройство опалубки с последующей разборкой м2	1000	1279,03 1279,03	- -	1279031 1279031	- -	1023224 80	- -	- -
12	ЕПр-нт	-Передача раствора, бетона в	79,2	1899,17	-	150414	-	120331	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-6 52	ведрах из рук в руки с подноской на расстояние до 10м /44м3х1,8т/ т		1899,17	-	150414	-	80	-	-
13	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-6 43	-Подъем материалов электролебедкой на высоту до 20м т	137,84	1627,86	-	224384	-	179507	-	-
				1627,86	-	224384	-	80	-	-
14	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-2 10	-Изоляция асбестовым картоном м2	62	193,79	-	12015	-	9612	-	-
				193,79	-	12015	-	80	-	-
15	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-0 22	-Кладка стен шамотным кирпичом при толщ. в 1,5 кирпич м3	53,164557	8565,63	-	455388	-	364310	-	-
				8565,63	-	455388	-	80	-	-
16	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-0 22	-Кладка стен диатомитовым кирпичом при толщ. в 1,5 кирпич м3	62,4	8565,63	-	534495	-	427596	-	-
				8565,63	-	534495	-	80	-	-
17	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-2 02	-Установка крепежных крючков в процессе кладки 100шт	0,16	4069,64	-	651	-	521	-	-
				4069,64	-	651	-	80	-	-
18	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-1 70	-Обмазка шамотным раствором стен до 15мм м2	240	193,79	-	46510	-	37208	-	-
				193,79	-	46510	-	80	-	-
19	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-1 30	-Укладка огнеупорной бетонной смеси м3	15	11976,38	-	179646	-	143717	-	-
				11976,38	-	179646	-	80	-	-
20	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-3 45	-Изоляция асбестовым шнуром м2	12	465,1	-	5581	-	4465	-	-
				465,1	-	5581	-	80	-	-
21	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-2 12	-Теплоизоляция коллекторов диатомитовой крошкой м3	20	2054,2	-	41084	-	32867	-	-
				2054,2	-	41084	-	80	-	-
22	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-3	-Изоляция трубопроводов толщ до 100 мм минплитой м2	15	232,55	-	3488	-	2791	-	-
				232,55	-	3488	-	80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13										
23	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.20.1-001	-Изготовление и установка деталей металлопокрытий /обшивка/	5,37	339912,05	-	1825328	-	1460262	-	-
				339912,05	-	1825328	-	80	-	-
		т								
		МАТЕРИАЛЫ								
24	С11151-12	-Кирпич шамотный /75,6т/ 230х114х65	35,6	17500	-	623000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С11151-9	-Кирпич диатомитовый /48т/250х65х123	10	13200	-	132000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143006-37 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический фасонный /из расчета вес 1кирпича в среднем 4кг/	2	28900	-	57800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
27	С11151-13	-Диатомитовый бой	24	3040	-	72960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С11011-372	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщ.5мм/1800кг/	62	358	-	22196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	С11011-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ 600 м.п	0,0175	736700	-	12892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С11031-25	-Вата минеральная	5	2530	-	12650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143001-37	-Бетон шамотный	10	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143001-38	-Бетон диатомитовый	5	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143002-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный /на основе асбестита/	10	12200	-	122000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С11151-19	-Мертели огнеупорные	5	10800	-	54000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6 мм	т 133	26	-	3458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-681	-Проволока из низкоуглеродистой черной стали /ОЧ/, d 1,6 мм	кг 2,4	36	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, толщиной 6-8 мм	кг 4,31	63800	-	274978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-305	-Крепежные детали /кронштейны/	т 0,743	525600	-	390521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката, N14	т 2,46	75600	-	185976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7186913	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			5222396	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5222396	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5222396	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4177917	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2089
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	626687	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			564019	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9964331	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2089
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5849083	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1964517	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1784717	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			179800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			117871	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2082388	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12046720	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2089
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5849083	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8400917	-			-
			Тенге			6436400	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6436400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6436400	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5149120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2575
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	772368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			695131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12280651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2575
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7208768	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1964517	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1784717	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			179800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2082388	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14363039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2575
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7208768	-		-

Итого по Акту	14 363 039
Командировочные расходы	327 535
Итого	14 690 574
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	35 106 065
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	7 02 121
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	35 808 186
НДС (12%)	4 296 983
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	40 105 169

Заказчик:

Начальник Промышленной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго

_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"

_____ Сибагатулин В.Б.

Шығыстүстімет
ЖШС-Востокэнерго
филиалы
Филиал ТОО
"Востокцветмет"-
Востокэнерго

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
39	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Дополнительные объемы по капитальному ремонту вспомогательного оборудования котлов №1,2,3,4		Услуга	1	12 996 800,00	12 996 800,00
			Итого	1	x	12 996 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кульбнев Б.Р. Принял (Заказчик) директор / _____ / Бесенебаев М.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"Караганда-Котломаш"

"Шығыстүстімет" ЖШС-Востокэнерго филиалы Филиал ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Дополнительные объемы по капитальному ремонту вспомогательного оборудования

Наименование объекта: Дополнительные объемы по капитальному ремонту вспомогательного оборудования оборудования котлов №1,2,3,4 не предусмотренные сметой 2013 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 604 287							1 392 513	12 996 800
В отчётном месяце:		11 604 287						1 392 513	12 996 800

ИТОГО к оплате									12 996 800

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
Востокэнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: Филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Дополнительные объемы по капитальному ремонту вспомогательного оборудования Ф-2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.

НА Дополнительные объемы по капитальному ремонту вспомогательного оборудования котлов №1,2,3,4 не предусмотренные сметой 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТ КОТЛОВ								
1	Е0165-33-1 прим	-Разборка изоляции водоопускных труб №2,3,4	3,843	2709,3	259,05	10412	996	11027	16,55	64
				2450,25	40,5	9416	156	115,2	0,35	1
		м3								
2	Е0126-11-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 102 мм матами минераловатными толщиной 100 мм	200	153,48	39,06	30696	7812	22502	0,54	109
				97,88	14,63	19576	2926	100	0,07	14
		м								
3	С11031-163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100	6,406	2630	-	16848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С11011-678	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 0,8 мм, неоцинкованная	6	49	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
5	Е0126-38-2	-Устройство каркаса изоляции	64,056	31	0,66	1986	42	1943	0,18	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	из сетки на трубопроводах м2		30,34	-	1943	-	100	-	-
6	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм м2	67,259	295 -	- -	19841 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0145-53-1	-Изоляция трубопроводов асбестовым раствором м3	3,203	3099,78 1919,25	1137,78 425,25	9929 6147	3644 1362	8636 115	13,1 2,08	42 7
8	С11011-21	-Асбестовая смесь м3	5,028	43400 -	- -	218215 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0126-17-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 102 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм м	200	306,61 272,25	24,57 9,23	61322 54450	4914 1846	56296 100	1,51 0,05	302 9
10	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм т	0,315	69601 -	- -	21924 -	- -	- -	- -	- -
11	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.20.3-005	-Изготовление и монтаж площадок между топкой и конвектиной шахтой №1,2,3,4 т	2,8	96896,25 96896,25	- -	271310 271310	- -	217048 80	- -	- -
12	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.20.1-002	-Снятие и установка обшивы котлов №1,2,3 т	0,32	136429,92 136429,92	- -	43658 43658	- -	34926 80	- -	- -
13	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, толщиной 4 мм т	0,32	63800 -	- -	20416 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0112-2-4 к=0,4	-Демонтаж-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа,	0,2	37981,2 36720	1261,2 90	7596 7344	252 18	6626 90	220 0,52	44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм								
		т								
15	Ц0112-1401-4 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	--Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., Dн 32 мм	93	182,47	30,79	16970	2863	12802	0,69	64
				145	7,95	13485	739	90	0,05	4
		м								
16	Ц0112-2-4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм /КА №1-4	0,2	96902	3153	19380	631	16564	550	110
				91800	225	18360	45	90	1,3	-
		т								
17	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	93	153	-	14229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Ц0112-2-9 к=0,4	-Демонтаж-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 102 мм	0,5	13070,4	918,4	6535	459	5517	73,2	37
				12152	108	6076	54	90	0,63	-
		т								
19	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 102 мм /ПИТАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ/	0,5	33857	2296	16929	1148	13793	183	92
				30380	270,01	15190	135	90	1,57	1
		т								
20	С130806-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х6 мм	35,18	1010	-	35532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
21	Ц0112-2-3	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 28 мм /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/	0,21	146183	4850	30698	1019	26219	846	178
				138380	347,02	29060	73	90	2,01	-
		т								
22	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-002	-Вскрытие люков барабана длиной до 10м КА№1,4	2	8449,35	-	16899	-	13519	-	-
				8449,35	-	16899	-	80	-	-
		люк								
23	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-018	-Ремонт внутрибарабанных устройств котла при длине барабана до 10м №1,4	2	35308,99	-	70618	-	56494	-	-
				35308,99	-	70618	-	80	-	-
		барабан								
24	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-042	-Закрытие люков барабана длиной до 10м КА№1,4	2	736,41	-	1473	-	1178	-	-
				736,41	-	1473	-	80	-	-
		люк								
25	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-006	-Разборка ошлаковавшей кладки вручную	12,8	5581,22	-	71440	-	57152	-	-
				5581,22	-	71440	-	80	-	-
		м3								
26	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-021	-Кладка стен с наружной стороны обмуровки котлов №1,2,3	12,8	6588,95	-	84338	-	67471	-	-
				6588,95	-	84338	-	80	-	-
		м3								
27	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.13.1-170	-Обмазка открытых поверхностей шамотным раствором	256	193,79	-	49611	-	39689	-	-
				193,79	-	49611	-	80	-	-
		м2								
		РЕМОНТ НАСОСНОЙ ГРУППЫ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/								
28	Ц0112-790-5-к=0,4	-Демонтаж-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	424,8	56,8	1274	170	1030	2,4	7
				368	13,52	1104	41	90	0,08	-
		шт								
29	Ц0112-790-5-	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые	3	1071,5	142	3215	426	2575	6	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм		920	33,8	2760	101	90	0,2	1
30	Ц0112-790-4-к=0,4	Демонтаж-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (шт)	1	306,96 277,2	29,76 7,2	307 277	30 7	256 90	1,6 0,04	2 -
31	Ц0112-790-4-	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (шт)	1	774,5 693	74,4 18	775 693	74 18	640 90	4 0,1	4 -
32	Ц0112-790-3-к=0,4	Демонтаж-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (шт)	4	271,44 247,6	23,84 6,32	1086 990	95 25	914 90	1,6 0,04	6 -
33	Ц0112-790-3-	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (шт)	4	684,5 619	59,6 15,8	2738 2476	238 63	2285 90	4 0,09	16 -
34	Ц0112-790-1-к=0,4	Демонтаж-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, (шт)	4	203,76 201,6	2,16 0,92	815 806	9 4	729 90	1,2 0,01	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр условного прохода 25 мм								
35	Ц0112-790-1	шт -Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	4	514,1 504	5,4 2,3	2056 2016	22 9	1823 90	3 0,01	12 -
36	Ц0112-790-1 к=0,4	шт -Демонтаж-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	14	203,76 201,6	2,16 0,92	2853 2822	30 13	2552 90	1,2 0,01	17 -
37	Ц0112-790-1	шт -Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	14	514,1 504	5,4 2,3	7197 7056	76 32	6379 90	3 0,01	42 -
		шт МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
38	Е0109-34-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений /ПАРОПРОВОД, ПАРООТБОРНЫЕ И ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ/	0,3	12311,3 9976,5	649,03 70,88	3693 2993	195 21	2713 90	59,94 0,34	18 -
39	Е0109-62-8	т -Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,3	25987,18 19800	4444,95 697,37	7796 5940	1333 209	5534 90	110 2,55	33 1
40	Е0109-34-4	т -Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,3	20926,21 16627,5	927,19 101,25	6278 4988	278 30	4517 90	99,9 0,49	30 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ПАРОПРОВОД, ПАРООТБОРНЫЕ И ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ/								
41	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т 0,3	89000 -	- -	26700 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0109-62-4	-Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	т 1,8	26511,76 17100	7742,62 1709,17	47721 30780	13937 3077	30471 90	95 6,42	171 12
43	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	т 1,8	17474,48 14197,5	627,68 101,25	31454 25556	1130 182	23164 90	86,5 0,49	156 1
44	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т 1,8	89000 -	- -	160200 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0109-4-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж металлических емкостей /корыта/ КА №1,2,3,4	т 0,54	9279,09 6115,5	2371,25 547,41	5011 3302	1280 296	3238 90	35,94 2,56	19 1
46	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /пробоотборных емкостей/ в построечных условиях и на производственных базах	0,54	49326,74 28980	16388,64 3479,8	26636 15649	8850 1879	15775 90	161 13,02	87 7
47	Ц0112-2-13 прим	-Монтаж металлических емкостей /корыта/ , из труб диаметр наружный 273 мм	т 0,54	17090 14200	1815 248	9229 7668	980 134	7022 90	81 1,44	44 1
48	С130806-281 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273х8 мм	т 10,33	4020 -	- -	41527 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
		ТЕПЛООБМЕННИК								
49	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.07.2-2 21	-Очистка внутренней поверхности труб ПСВ-200 №4	102	2519,3	-	256969	-	205575	-	-
		10труб		2519,3	-	256969	-	80	-	-
		РЕМОНТ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ								
50	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.05.4-0 03	-Ремонт змеевикового пароперегревателя №3 дм.38	3,6	11433,76	-	41162	-	32929	-	-
		100кгтру		11433,76	-	41162	-	80	-	-
		РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
51	Е0145-66-1 прим	-Установка перегородки в дымовой трубе	0,7	22634,17	4675,79	15844	3273	12947	79,2	55
		т		14332,5	1750,5	10033	1225	115	8,55	6
52	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, толщиной 5 мм	0,7	63800	-	44660	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ								
53	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,8	19249,29	12204,5	34649	21968	10190	24,84	45
		т		4590	1700,07	8262	3060	90	5,71	10
54	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	1,8	33051,58	14360,6	59493	25849	31613	91,8	165
		т		16524	2990,06	29743	5382	90	10,22	18
55	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,8	29994,57	17434,99	53990	31383	16327	41,4	75
		т		7650	2428,67	13770	4372	90	8,15	15
56	С12021-250	-Отдельные конструктивные	1,8	89000	-	160200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж каркасов дверей двухстворчатых и др. без механизмов открывания т т	0,26	19249,29 4590	12204,5 1700,07	5005 1193	3173 442	1472 90	24,84 5,71	6 1
58	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,26	33051,58 16524	14360,6 2990,06	8593 4296	3734 777	4566 90	91,8 10,22	24 3
59	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов дверей двухстворчатых и др. без механизмов открывания т	0,26	29994,57 7650	17434,99 2428,67	7799 1989	4533 631	2358 90	41,4 8,15	11 2
60	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,26	89000 -	- -	23140 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0109-31-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж тамбура золовой ямы т	3,8	5510,32 2227,5	1983,22 399,85	20939 8464	7536 1519	8986 90	11,88 1,46	45 6
62	Е0109-31-1	-Монтаж тамбура золовой ямы	3,8	9144,87	2833,17	34751	10766	14650	19,8	75
63	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, толщиной 4 мм т	3,8	3712,5 63800 -	571,22 - -	14108 242440 -	2171 - -	90 - -	2,09 - -	8 - -
		ЦЕХ ХВО								
64	Ц0112-2-13	-Демонтаж-подогревателя в ХВО,	0,15	6406	726	961	109	780	32,4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим к=0,4	диаметр наружный 273 мм		5680	99,2	852	15	90	0,58	-
		т								
65	Ц0112-1400-14 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление подогревателя в ХВО, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 273 мм	2,87	431,69	50,6	1239	145	739	1,31	4
				275,3	10,63	790	31	90	0,06	-
		м								
66	Ц0112-2-13	Монтаж-подогревателя в ХВО, диаметр наружный 273 мм	0,15	17090	1815	2564	272	1950	81	12
				14200	248	2130	37	90	1,44	-
		т								
67	С130806-281 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273х8 мм	2,87	4020	-	11537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	С130807-8	Трубы латунная, дм.19 мм	8	6360	-	50880	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
69	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 275 мм	4	1780	-	7120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Е0109-35-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж защитных ограждений оборудования	1,5	10282,53	439,38	15424	659	11596	51,9	78
				8518,5	70,88	12778	106	90	0,34	1
		т								
71	Е0109-62-4	Изготовление площадки для обслуживания оборудования ПСВ-200 и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	1,5	26511,76	7742,62	39768	11614	25392	95	143
				17100	1709,17	25650	2564	90	6,42	10
		т								
72	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,5	17474,48	627,68	26212	942	19303	86,5	130
				14197,5	101,25	21296	152	90	0,49	1
		т								
73	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1,5	89000	-	133500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т						
74	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного листа	10	134,76	5,38	1348	54	527	0,34	3
				56,25	2,25	563	23	90	0,01	-
				м						
75	Е0109-5-2	-Защита листовой сменной сталью солевой ямы	0,682	5082,21	1947,99	3466	1329	1154	7,8	5
				1327,5	552,15	905	377	90	1,95	1
				т						
76	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,25	53000	-	13250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
77	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	0,432	69601	-	30068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2904626	180273		2619
	Тенге	1363224	36380		144
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1041892	-	-	-
Материалы -	Тенге	3411	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1031027	-	-
Накладные расходы -	Тенге	837176	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	419
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	125576	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	112744	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1991813	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1145
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1156603	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	718639	-	-	-
Материалы -	Тенге	5403	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	88251	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	614706	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	89377	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13407	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48481	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	856497	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	539
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101657	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	972859	-	-	-
Материалы -	Тенге	59795	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270754	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	516990	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	246493	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36974	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73161	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1292513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307728	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			171237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9572	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10936	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11226	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4333955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1577215	-		-

Итого по Акту	4 333 955
Командировочные	426 750
Итого	4 760 745
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	11 376 752
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	227 535
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	11 604 287
НДС (12%)	1 392 513
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	12 996 800

Заказчик:

Начальник Промбазы п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"

Восток Энерго
_____ Детенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
Восток Энерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев В.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070004,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2	140841010306
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)	110140011764
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
40	29.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Дополнительные объемы по модернизации АСУ ТП котла №4 К-50/14		Услуга	1	8 422 770,00	8 422 770,00
			Итого	1	x	8 422 770,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение, Перечень документации Справка КС-3, АКТ Ф-2В

Сдал (Исполнитель) _____ / Р Тиф / Кульнев Б.Р

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Денисбаев М.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал "ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: **Дополнительные объемы по модернизации АСУ ТП котла №4 К50/14**

Наименование объекта: **Дополнительные объемы по модернизации АСУ ТП котла №4 К50/14**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2014 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1436-190902-000748	17.09.2014				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 520 330							902 440	8 422 770
В отчётном месяце:		7 520 330						902 440	8 422 770

ИТОГО к оплате									8 422 770

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент _____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет" ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала
"ВостокЭнерго" ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: филиал ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1436-190902-000748 от 17.09.2014г.

Ф-2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Дополнительные объемы по модернизации АСУ ТП котла №4 К50/14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная п. Жезкент

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 г.

НА Дополнительные объемы по модернизации АСУ ТП котла №4 К50/14

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. АСУ ТП котельной											
1	СПрайс лист	-Датчик температуры ТСПв-1088-02-1000-50П-В3-С10-П	20 шт	9800,16	-	-	196003	-	-	-	-	-	-
2	Ц0111-31-2	-Установка датчиков температур	20 шт	238,08	-	-	4762	-	-	393	1,01	20	-
				218,59	-	-	4372	-	-	9	-	-	-
3	Ц0111-168-2	-Щиты, пульты, массой до 100 кг	1	3058,79	245,04		3059	245		161	7,08	7	
				1745,32	47,82	-	1745	48	-	9	0,28	-	-
4	СПрайс лист	-Металлический рукав диам. 25мм	300 м	47,04	-	-	14112	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс лист	-Щит автоматики котлоагрегата,габ.разм.1200х800х450	1 шт	581453,19	-	-	581453	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс лист	-Труба импульсная диам.16х2,5	350 м	352,65	-	-	123427	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0112-2-2	-Монтаж трубы импульсной	0,4	291624,77	8267,03	116650	3307	10009	1113,2	445
		т		277687,74	341,51	111075	137	9	1,98	1
8	Ц0112-908-4	-Установка арматуры для пара с электроприводом, диаметр условного прохода 250мм	1	78155,7	20751,06	78156	20751	3516	126,5	127
				37919,64	1141,52	37920	1142	9	6,62	7
		шт								
9	Ц0112-904-1	-Установка арматуры для воды и пара с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм	1	6005,63	1021,61	6006	1022	383	14,17	14
				4133,51	122,96	4134	123	9	0,71	1
		шт								
10	Ц0112-910-2	-Установка арматуры для воды с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм	2	7592,78	1370,75	15186	2742	1030	19,23	38
				5568,02	153,32	11136	307	9	0,89	2
		шт								
11	СПрайс лист	-Задвижка для пара с электроприводом диаметром 250мм Сталь 25Л, Ру25	1	380075,93	-	380076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПрайс лист	-Задвижка для воды с электроприводом диаметром 80мм Сталь 25Л, Ру25	2	164568,96	-	329138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс лист	-Задвижка для пара с электроприводом диаметром 50мм Сталь 25Л, Ру25	1	152814,04	-	152814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СПрайс лист	-Кабельный лоток 50х300х3000 мм+крышка 300х3000	300	901,21	-	270363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0121-15-5	-Прокладка кабельных лотков	300	14,96	-	4487	-	452	0,06	17
		м		13,97	-	4190	-	10,8	-	-
16	Е0121-15-5	-Прокладка сигнальных проводов	2500	14,96	-	37389	-	3771	0,06	138
				13,97	-	34914	-	10,8	-	-
		м								
17	СПрайс лист	-Кабель сигнальный МКЭШ 7х0,75	2500	137,14	-	342852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Е0121-15-5	-Прокладка силового кабеля	950	14,96	-	14208	-	1433	0,06	53
		м		13,97	-	13267	-	10,8	-	-
19	СПрайс лист	-Кабель силовой КВВГЭ 10х2,5	950	97,96	-	93060	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СПрайс лист	-Клапан мазутный ЭМКГ8-25-10-220-с331-01	4	83890,99	-	335564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	4	473,23	-	1893	-	168	2,02	8
				467,92	-	1872	-	9	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		3100656	28066			867
				Тенге		224624	1756			10
	Стоимость оборудования -			Тенге		581453	-	-		-
	Запасные части -			Тенге		6977	-	-		-
	Тара и упаковка -			Тенге		7061	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		11910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		607402	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		2519203	-	-		-
	Материалы -			Тенге		29103	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	226380	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2237409	-	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		2996	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		21317	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3198	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		152431	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		2692951	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		888
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	229577	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		3300352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		888
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	229577	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		3100656	28066			867
				Тенге		224624	1756			10
	Стоимость оборудования -			Тенге		581453	-	-		-
	Запасные части -			Тенге		6977	-	-		-
	Тара и упаковка -			Тенге		7061	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		11910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		607402	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		2519203	-	-		-
	Материалы -			Тенге		29103	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	226380	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2237409	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			2996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2692951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229577	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3300352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229577	-		-

Итого по Акту	3 300 352
Командировочные расходы	112 930
Итого	3 413 282
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К-2,3897	7 625 272
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	152 505
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	7 777 777
НДС (12%)	933 333
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	8 711 110
Коммерческая скидка	288 340
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	8 422 770

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"
ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ВостокЭнерго ТОО "Востокцветмет"
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.