Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 2 291 123 150,00 тенге

Лимит финансирования на 2018 г. 323 124 695,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 323 124 695,00 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 63 964 816,49 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		6	28.03.2017г.	6-д/3	16.05.2018г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап" (в том числе НДС)	тенге	323 124 695,00	0,00	0,00	0,00	259 159 878,51	323 124 695,00		63 964 816,49	323 124 695,00
	Итого:	тенге	323 124 695,00	0,00	0,00	0,00	259 159 878,51	323 124 695,00		63 964 816,49	323 124 695,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Б.Малимов**

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Генеральный подрядчик:
Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **А. Иманбердиев**

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объе "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО" III-этап

Акт выполненых работ за декабрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Лок.смета 2-21-17 По расчистке прудокопани СХТ Талдыкудук,Парк,Килак Кубик,Коссортон,Канат Кубик,Шайтык					
		1.Земляные работы по расчистке прудокопани схт ТАЛДЫКУДУК					
		.Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**585,4150**		**35,18**	**20596**
		Итого оплата труда:				**10,24**	**5994**
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**20596**
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**337,1100**		**29,58**	**9973**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**2903**
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**9973**
3	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**431,0100**		**18,64**	**8032**
		Итого оплата труда:				**4,68**	**2015**
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**8032**
4	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**337,1100**		**11,77**	**3967**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2,95	995
		Итого эксплуатация машин:				11,77	3967
		2.Земляные работы по расчистке прудокопани КОССОРТОН 2					
		.Подготовительные работы					
5	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8250		35,18	41192
		Итого оплата труда:				10,24	11988
		Итого эксплуатация машин:				35,18	41192
6	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8250		29,58	34638
		Итого оплата труда:				8,61	10081
		Итого эксплуатация машин:				29,58	34638
7	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8250		18,63	21818
		Итого оплата труда:				4,68	5475
		Итого эксплуатация машин:				18,63	21818
8	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8250		11,77	13777
		Итого оплата труда:				2,95	3457
		Итого эксплуатация машин:				11,77	13777
		.Земляные работы по расчистке прудокопани КОССОРТОН 1					
		.Подготовительные работы					
9	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		35,18	61788
		Итого оплата труда:				10,24	17983
		Итого эксплуатация машин:				35,18	61788

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		29,58	51958
		Итого оплата труда:				8,61	15122
		Итого эксплуатация машин:				29,58	51958
11	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		18,63	32727
		Итого оплата труда:				4,68	8213
		Итого эксплуатация машин:				18,63	32727
12	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		11,77	20666
		Итого оплата труда:				2,95	5186
		Итого эксплуатация машин:				11,77	20666
		Земляные работы по расчистке прудокопани КАНАТ КУБИК					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
13	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		35,18	61788
		Итого оплата труда:				10,24	17983
		Итого эксплуатация машин:				35,18	61788
14	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		29,58	51958
		Итого оплата труда:				8,61	15122
		Итого эксплуатация машин:				29,58	51958
15	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		18,63	32727
		Итого оплата труда:				4,68	8213
		Итого эксплуатация машин:				18,63	32727

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		11,77	20666
		Итого оплата труда:				2,95	5186
		Итого эксплуатация машин:				11,77	20666
		Земляные работы по расчистке прудокопани КАБДУЛЛА					
		Подготовительные работы					
17	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8250		35,18	41192
		Итого оплата труда:				10,24	11988
		Итого эксплуатация машин:				35,18	41192
18	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8250		29,58	34638
		Итого оплата труда:				8,61	10081
		Итого эксплуатация машин:				29,58	34638
19	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8250		18,63	21818
		Итого оплата труда:				4,68	5475
		Итого эксплуатация машин:				18,63	21818
20	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8250		11,77	13777
		Итого оплата труда:				2,95	3457
		Итого эксплуатация машин:				11,77	13777
		6.Земляные работы по расчистке прудокопани ШАЙТЫК					
		Подготовительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		35,18	61788
		Итого оплата труда:				10,24	17983
		Итого эксплуатация машин:				35,18	61788
22	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		29,58	51958
		Итого оплата труда:				8,61	15122
		Итого эксплуатация машин:				29,58	51958
23	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		18,63	32727
		Итого оплата труда:				4,68	8213
		Итого эксплуатация машин:				18,63	32727
24	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		11,77	20666
		Итого оплата труда:				2,95	5186
		Итого эксплуатация машин:				11,77	20666
		7.Земляные работы по расчистке прудокопани ШУНКУРКУЛЬ.					
		Подготовительные работы					
25	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8250		35,18	41192
		Итого оплата труда:				10,24	11988
		Итого эксплуатация машин:				35,18	41192
26	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8250		29,58	34638

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8,61	10081
		Итого эксплуатация машин:				29,58	34638
27	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8250		18,63	21818
		Итого оплата труда:				4,68	5475
		Итого эксплуатация машин:				18,63	21818
28	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8250		11,77	13777
		Итого оплата труда:				2,95	3457
		Итого эксплуатация машин:				11,77	13777
		8.Земляные работы по работы по расчистке прудокопани КИШКЕНЕШАЛ.					
		Подготовительные работы					
29	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		35,18	61788
		Итого оплата труда:				10,24	17983
		Итого эксплуатация машин:				35,18	61788
30	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта перемещения грунта до 20 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1756,2390		29,58	51958
		Итого оплата труда:				8,61	15122
		Итого эксплуатация машин:				29,58	51958
31	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		18,63	32727
		Итого оплата труда:				4,68	8213
		Итого эксплуатация машин:				18,63	32727
32	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1756,2390		11,77	20666
		Итого оплата труда:				2,95	5186
		Итого эксплуатация машин:				11,77	20666

1	2	3	4	5	6	7	8
		9.Земляные работы по расчистке прудокопани МЕНШЕН.					
		Подготовительные работы					
33	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1170,8260**		**35,18**	**41192**
		Итого оплата труда:				**10,24**	**11988**
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**41192**
34	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1170,8260**		**29,58**	**34638**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**10081**
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**34638**
35	**11-010107-1307 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1170,8260**		**18,63**	**21818**
		Итого оплата труда:				**4,68**	**5475**
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**21818**
36	**11-010107-1316 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1170,8260**		**11,77**	**13777**
36. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00269	3,15	1097,70	3457
		Итого оплата труда:				**2,95**	**3457**
		Итого эксплуатация машин:				**11,77**	**13777**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1156824**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1156824**
Всего заработная плата -			Тенге				**321927**
		Накладные расходы -	Тенге				**244142**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**190259**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**53883**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112077**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1513043**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321927**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1513043**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321927**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1156824**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1156824**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**321927**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**190259**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1347083**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**53883**
	ИТОГО:		Тенге				**1400966**
	Сметная прибыль		Тенге				**112077**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1513043**

Временные здания и сооружения 3,44%	52048,68
Итого	1565091,68
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%	84303,66
Всего в текущих ценах	1649395,34
В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107	1814334,88
Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	217720,19
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	2032055,06

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Иманбердиев А.К**

На осн. письма ЗКР
N18-17-22/1555 от 11.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У**

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.М**

На осн. письма ЗКР
N18-17-22/1555 от 11.12.2018г.
и отчета тех.надз. N4490

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

_____ **Утегалиев Г.Б**

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объек **Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в**

Акт выполненых работ за декабрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 1-12-2 На рекультивацию подводящего канала на Степной и Дорожный							
Канал Степной							
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. срезка растительного грунта под кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	700,0000		35,18	24627
		Итого оплата труда:				10,24	7168
		Итого эксплуатация машин:				35,18	24627
2	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство Кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	700,0000		18,63	13044
		Итого оплата труда:				4,68	3273
		Итого эксплуатация машин:				18,63	13044
Канал Дорожный							
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. срезка растительного грунта под кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	580,0000		35,18	20405
		Итого оплата труда:				10,24	5939
		Итого эксплуатация машин:				35,18	20405
4	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство Кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	580,0000		18,63	10808
		Итого оплата труда:				4,68	2712
		Итого эксплуатация машин:				18,63	10808
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				68885

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				68885
		Всего заработная плата -	Тенге				19092
		Накладные расходы -	Тенге				14490
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11283
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3207
		Сметная прибыль -	Тенге				6670
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				90045
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				19092
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90045
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				19092
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-22-2 Подводящий канал на Степной и Дорожный					
		Земляные работы на Степной -0,4км					
5	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	250,0000		139,60	34900
		Итого оплата труда:				41,80	10449
		Итого эксплуатация машин:				130,51	32628
6	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	250,0000		32,06	8015
		Итого оплата труда:				9,33	2333
		Итого эксплуатация машин:				32,06	8015
7	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	250,0000		12,25	3062
		Итого оплата труда:				3,07	768
		Итого эксплуатация машин:				12,25	3062
8	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	950,0000		59,34	56375
		Итого оплата труда:				50,15	47639
		Итого эксплуатация машин:				12,08	11478
		Земляные работы на Дорожный -0,35км					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	220,0000		139,60	30712
		Итого оплата труда:				41,80	9195
		Итого эксплуатация машин:				130,51	28713
10	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	220,0000		32,06	7053
		Итого оплата труда:				9,33	2053
		Итого эксплуатация машин:				32,06	7053
11	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	220,0000		12,25	2695
		Итого оплата труда:				3,07	676
		Итого эксплуатация машин:				12,25	2695
12	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	810,0000		59,34	48067
		Итого оплата труда:				50,15	40618
		Итого эксплуатация машин:				12,08	9787
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				190877
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				190877
Всего заработная плата -			Тенге				113731
Накладные расходы -			Тенге				77539
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				67215
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				10324
Сметная прибыль -			Тенге				21473
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				289889
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				159
Сметная заработная плата -			Тенге				113731
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				289889
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				159
Сметная заработная плата -			Тенге				113731

Локальная смета 2-22-8 Прудокопани емк.10тыс.м3 на Степной

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
13	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя с оснований прудокопани бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1100,0000		35,18	38700
		Итого оплата труда:				10,24	11263
		Итого эксплуатация машин:				35,18	38700
14	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1100,0000		266,26	292888
		Итого оплата труда:				77,49	85243
		Итого эксплуатация машин:				266,26	292888
15	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1100,0000		18,63	20498
		Итого оплата труда:				4,68	5144
		Итого эксплуатация машин:				18,63	20498
16	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1100,0000		11,77	12944
		Итого оплата труда:				2,95	3248
		Итого эксплуатация машин:				11,77	12944
		Земляные работы					
17	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	11700,0000		89,50	1047183
		Итого оплата труда:				28,35	331642
		Итого эксплуатация машин:				83,61	978285
18	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	11700,0000		32,06	375089
		Итого оплата труда:				9,33	109166

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				32,06	375089
19	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11700,0000		95,05	1112027
		Итого оплата труда:				27,66	323646
		Итого эксплуатация машин:				95,05	1112027
20	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11700,0000		20,08	234917
		Итого оплата труда:				5,04	58950
		Итого эксплуатация машин:				20,08	234917
21	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	11700,0000		11,77	137675
		Итого оплата труда:				2,95	34548
		Итого эксплуатация машин:				11,77	137675
22	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Планировка прудокопани механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5200,0000		59,34	308576
		Итого оплата труда:				50,15	260759
		Итого эксплуатация машин:				12,08	62829
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3580497
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3580497
Всего заработная плата -			Тенге				1223609
		Накладные расходы -	Тенге				895299
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				723153
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				172146
		Сметная прибыль -	Тенге				358064
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4833860
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1046
		Сметная заработная плата -	Тенге				1223609
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4833860
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1046
		Сметная заработная плата -	Тенге				1223609

Локальная смета 2-22-9 Прудокопани емк.10 тыс.м3 на Дорожный

Подготовительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
23	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя с оснований прудокопани бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1100,0000		35,18	38700
		Итого оплата труда:				10,24	11263
		Итого эксплуатация машин:				35,18	38700
24	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1100,0000		266,26	292888
		Итого оплата труда:				77,49	85243
		Итого эксплуатация машин:				266,26	292888
25	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1100,0000		18,63	20498
		Итого оплата труда:				4,68	5144
		Итого эксплуатация машин:				18,63	20498
26	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1100,0000		11,77	12944
		Итого оплата труда:				2,95	3248
		Итого эксплуатация машин:				11,77	12944
		Земляные работы					
27	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10000,0000		89,50	895028
		Итого оплата труда:				28,35	283454
		Итого эксплуатация машин:				83,61	836141
28	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	10000,0000		32,06	320589
		Итого оплата труда:				9,33	93305
		Итого эксплуатация машин:				32,06	320589

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10000,0000		95,05	950451
		Итого оплата труда:				27,66	276620
		Итого эксплуатация машин:				95,05	950451
30	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10000,0000		20,08	200784
		Итого оплата труда:				5,04	50384
		Итого эксплуатация машин:				20,08	200784
31	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	10000,0000		11,77	117671
		Итого оплата труда:				2,95	29528
		Итого эксплуатация машин:				11,77	117671
32	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Планировка прудокопани механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4900,0000		59,34	290774
		Итого оплата труда:				50,15	245716
		Итого эксплуатация машин:				12,08	59204
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3140326
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3140326
Всего заработная плата -			Тенге				1083905
Накладные расходы -			Тенге				791825
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				640588
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				151237
Сметная прибыль -			Тенге				314572
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4246723
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				932
Сметная заработная плата -			Тенге				1083905
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4246723
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				932
Сметная заработная плата -			Тенге				1083905

Локальная смета . 2-22-10 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопанями при самотечном подъеме воды 2шт

Подготовительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	40,0000		35,18	1407
		Итого оплата труда:				10,24	410
		Итого эксплуатация машин:				35,18	1407
34	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. (обратная надвижка). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	40,0000		28,20	1128
		Итого оплата труда:				8,21	328
		Итого эксплуатация машин:				28,21	1128
35	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,0000		11,75	471
		Итого оплата труда:				2,95	118
		Итого эксплуатация машин:				11,77	471
36	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт для временной перемычки). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	50,0000		39,96	1999
		Итого оплата труда:				11,64	582
		Итого эксплуатация машин:				39,98	1999
37	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	50,0000		100,76	5037
		Итого оплата труда:				29,32	1466
		Итого эксплуатация машин:				100,75	5037
38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,0000		114,64	5734
		Итого оплата труда:				87,49	4375
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433

1	2	3	4	5	6	7	8
39	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(Устройство перемычки)	м3 грунта	50,0000		20,08	1004
		Итого оплата труда:				5,04	252
		Итого эксплуатация машин:				20,08	1004
				Демонтажные работы			
40	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка перемычки грунт мокрый). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	50,0000		138,08	6903
		Итого оплата труда:				43,69	2185
		Итого эксплуатация машин:				130,69	6535
		Итого материалов:				0,19	10
41	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	88,0000		52,71	4638
42	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,0000		15,04	751
		Итого оплата труда:				6,23	311
		Итого эксплуатация машин:				12,62	631
		Итого материалов:				0,19	10
43	11-370401-0206 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж существующей разрушенной ж/бетонной конструкции	м3 сборных конструкций	2,7200		7374,26	20058
		Итого оплата труда:				5130,03	13954
		Итого эксплуатация машин:				3380,66	9195
44	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,8000		359,00	2441

1	2	3	4	5	6	7	8
45	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6,8000		68,36	465
		Земляные работы					
46	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	300,0000		89,50	26851
		Итого оплата труда:				28,35	8504
		Итого эксплуатация машин:				83,61	25084
47	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	80,0000		98,45	7876
		Итого оплата труда:				31,18	2494
		Итого эксплуатация машин:				91,98	7358
48	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	2,8000		325,00	911
49	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	380,0000		32,06	12182
		Итого оплата труда:				9,33	3546
		Итого эксплуатация машин:				32,06	12182

1	2	3	4	5	6	7	8
50	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для насыпи и съездов. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	350,0000		32,06	11221
		Итого оплата труда:				9,33	3266
		Итого эксплуатация машин:				32,06	11221
51	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпи и съездов	м3 грунта	350,0000		129,28	45249
		Итого оплата труда:				48,99	17146
		Итого эксплуатация машин:				112,11	39238
		Итого материалов:				0,00	--
52	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,0000		12,27	367
		Итого оплата труда:				3,07	92
		Итого эксплуатация машин:				12,25	367
53	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	640,0000		30,96	19810
		Итого оплата труда:				20,96	13412
		Итого эксплуатация машин:				12,74	8155
		Бетонные и железобетонные работы					
54	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	39,4400		2933,87	115713
		Итого оплата труда:				770,83	30402
		Итого эксплуатация машин:				193,42	7629
		Итого материалов:				2046,92	80730
55	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/бетоном B25 W6 F150	м3	5,4000		24127,78	130287
		Итого оплата труда:				1592,97	8602
		Итого эксплуатация машин:				392,77	2121
		Итого материалов:				22298,90	120414

1	2	3	4	5	6	7	8
56	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	24,1800		27528,04	665629
		Итого оплата труда:				3406,12	82360
		Итого эксплуатация машин:				478,39	11567
		Итого материалов:				23843,82	576544
57	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,2228		18672,17	22833
		Итого оплата труда:				13426,54	16418
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	7965
		Итого материалов:				702,22	859
58	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство под трубу	м3	20,0000		2933,90	58678
		Итого оплата труда:				770,83	15417
		Итого эксплуатация машин:				193,42	3868
		Итого материалов:				2046,92	40938
59	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания под трубы В7,5 W6	м3	6,6000		19020,91	125540
		Итого оплата труда:				1592,97	10514
		Итого эксплуатация машин:				392,77	2592
		Итого материалов:				17192,80	113472
60	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б диафрагмы В25 W6 F150	м3 конструкции	1,1600		42618,97	49441
		Итого оплата труда:				4968,54	5764
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	1516
		Итого материалов:				36881,85	42783
61	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0486		18641,98	908
		Итого оплата труда:				13426,54	653
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	317
		Итого материалов:				702,22	34
62	11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб д600мм	км трубопровода	0,0220		2041454,55	44912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1180601,01	25973
		Итого эксплуатация машин:				948317,86	20863
		Итого материалов:				215068,11	4731
63	11-370401-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/бетонных блоков	м3 сборных конструкций	5,2400		15159,16	79435
		Итого оплата труда:				7846,56	41116
		Итого эксплуатация машин:				4239,94	22217
		Итого материалов:				4495,10	23554
64	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя	м2	18,4000		588,91	10839
		Итого оплата труда:				388,53	7149
		Итого эксплуатация машин:				0,77	14
		Итого материалов:				199,77	3676
65	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	16,0000		813,63	13018
		Итого оплата труда:				208,56	3337
		Итого эксплуатация машин:				634,00	10144
		Итого материалов:				179,65	2874
66	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба	м3	5,0000		2286,40	11430
		Итого оплата труда:				788,08	3940
		Итого эксплуатация машин:				147,42	737
		Итого материалов:				1400,08	7000
		Узел соединения ст.трубы с БН					
67	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Заделка стыков труб бетоном В7,5	м3 конструкции	0,4600		23213,04	10677
		Итого оплата труда:				3594,98	1654
		Итого эксплуатация машин:				681,42	313
		Итого материалов:				19204,42	8834
68	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	14,0000		1963,86	27494

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				510,31	7144
		Итого эксплуатация машин:				80,77	1131
		Итого материалов:				1409,03	19726
69	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж листовой стали	т конструкций	0,0032		38125,00	122
		Итого оплата труда:				34066,16	109
		Итого эксплуатация машин:				2178,24	7
		Итого материалов:				2818,86	9
70	21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0032		170592,81	546
		4.2 Температурно-деформационные швы					
71	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	52,0000		1963,85	102121
		Итого оплата труда:				510,31	26536
		Итого эксплуатация машин:				80,77	4200
		Итого материалов:				1409,03	73270
		Металлоконструкции					
72	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка затворов	т конструкций	0,0476		266008,40	12657
		Итого оплата труда:				89288,20	4250
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	3713
		Итого материалов:				113135,22	5385
73	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали	т	0,0476		345848,74	16462
74	13-220201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		59721,00	119439
		Итого оплата труда:				51461,15	102922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,18	818,38	966

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				9001,47	18003
		Итого материалов:				3852,01	7704
75	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы	т конструкций	0,1240		265887,10	32973
		Итого оплата труда:				89288,20	11072
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	9671
		Итого материалов:				113135,22	14029
76	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к рамы	т	0,1240		327489,06	40609
77	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	0,2216		2563,18	567
		Итого оплата труда:				1467,00	325
		Итого эксплуатация машин:				532,28	118
		Итого материалов:				754,80	167
		5.1 Сороудерживающая решетка					
78	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сороудерживающей решетки	т конструкций	0,1846		265904,66	49087
		Итого оплата труда:				89288,20	16483
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	14398
		Итого материалов:				113135,22	20885
79	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к из уголков	т	0,0928		257853,69	23929
80	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0928		161333,88	14972
		Изготовление и монтаж затвора ЗК-600					

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**11-390101-0101 РСНБ РК 2015**	**Изготовление и монтаж клапаногозатвора ЗК-600**	**т конструкций**	**0,0397**		**265927,42**	**10557**
		Итого оплата труда:				**89288,20**	**3545**
		Итого эксплуатация машин:				**77995,90**	**3096**
		Итого материалов:				**113135,22**	**4491**
82	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость м/к для клапанного затвора**	**т**	**0,0397**		**327489,06**	**13001**
83	**11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска металлоконструкций**	**т**	**0,2240**		**2562,50**	**573**
		Итого оплата труда:				**1467,00**	**329**
		Итого эксплуатация машин:				**532,28**	**119**
		Итого материалов:				**754,80**	**169**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1980955**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**119439**
Материалы -			Тенге				**7704**
Всего заработная плата -			Тенге				**102922**
		Накладные расходы -	Тенге				**48235**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**41786**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6449**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13414**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**181089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102922**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1767391**
Материалы -			Тенге				**1164587**
Всего заработная плата -			Тенге				**395791**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15518**
Транспортные расходы -			Тенге				**7545**
		Накладные расходы -	Тенге				**303644**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**223988**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**79656**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165683**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2236717**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				489
		Сметная заработная плата -	Тенге				395791
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				94125
		Материалы -	Тенге				9
		Всего заработная плата -	Тенге				109
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				94001
		Накладные расходы -	Тенге				3834
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				66
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3768
		Сметная прибыль -	Тенге				7837
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				105796
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2523601
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				609
		Сметная заработная плата -	Тенге				498823
		Локальная смета 2-22-11 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопанями при машинном подъеме воды 2 шт					
		Подготовительные работы					
84	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**40,0000**		**35,20**	**1407**
		Итого оплата труда:				**10,24**	**410**
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**1407**
85	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. (обратная надвижка). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**40,0000**		**28,20**	**1128**
		Итого оплата труда:				**8,21**	**328**
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**1128**
86	**11-010107-1316 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,0000**		**11,75**	**471**
		Итого оплата труда:				**2,95**	**118**
		Итого эксплуатация машин:				**11,77**	**471**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт для временной перемычки). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	50,0000		39,96	1999
		Итого оплата труда:				11,64	582
		Итого эксплуатация машин:				39,98	1999
88	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	50,0000		100,76	5037
		Итого оплата труда:				29,32	1466
		Итого эксплуатация машин:				100,75	5037
89	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,0000		114,64	5734
		Итого оплата труда:				87,49	4375
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2433
90	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(Устройство перемычки)	м3 грунта	50,0000		20,08	1004
		Итого оплата труда:				5,04	252
		Итого эксплуатация машин:				20,08	1004
		Демонтажные работы					
91	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка перемычки грунт мокрый). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	50,0000		138,08	6903
		Итого оплата труда:				43,69	2185
		Итого эксплуатация машин:				130,69	6535
		Итого материалов:				0,19	10

1	2	3	4	5	6	7	8
92	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	88,0000		52,71	4638
93	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,0000		15,04	751
		Итого оплата труда:				6,23	311
		Итого эксплуатация машин:				12,62	631
		Итого материалов:				0,19	10
94	11-370401-0206 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж существующей разрушенной ж/бетонной конструкции	м3 сборных конструкций	2,7200		7374,26	20058
		Итого оплата труда:				5130,03	13954
		Итого эксплуатация машин:				3380,66	9195
95	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,8000		359,00	2441
96	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6,8000		68,36	465
		Земляные работы					
97	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	230,0000		89,50	20586
		Итого оплата труда:				28,35	6519
		Итого эксплуатация машин:				83,61	19231

1	2	3	4	5	6	7	8
98	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	50,0000		98,44	4923
		Итого оплата труда:				31,18	1559
		Итого эксплуатация машин:				91,98	4599
99	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	2,8000		325,00	911
100	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	280,0000		32,06	8976
		Итого оплата труда:				9,33	2613
		Итого эксплуатация машин:				32,06	8976
101	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для насыпи и съездов. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	280,0000		32,06	8976
		Итого оплата труда:				9,33	2613
		Итого эксплуатация машин:				32,06	8976
102	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для устройства насыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20,0000		40,00	800
		Итого оплата труда:				11,64	233
		Итого эксплуатация машин:				39,98	800
103	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпи и съездов	м3 грунта	300,0000		129,29	38785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				48,99	14696
		Итого эксплуатация машин:				112,11	33633
		Итого материалов:				0,00	--
104	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	640,0000		30,96	19810
		Итого оплата труда:				20,96	13412
		Итого эксплуатация машин:				12,74	8155
		Бетонные и железобетонные работы					
105	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	39,4400		2933,87	115713
		Итого оплата труда:				770,83	30402
		Итого эксплуатация машин:				193,42	7629
		Итого материалов:				2046,92	80730
106	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/бетоном В25 W6 F150	м3	5,4000		24127,78	130287
		Итого оплата труда:				1592,97	8602
		Итого эксплуатация машин:				392,77	2121
		Итого материалов:				22298,90	120414
107	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	24,1800		27528,04	665629
		Итого оплата труда:				3406,12	82360
		Итого эксплуатация машин:				478,39	11567
		Итого материалов:				23843,82	576544
108	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,2228		18675,17	22833
		Итого оплата труда:				13426,54	16418
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	7965
		Итого материалов:				702,22	859
109	11-370401-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/бетонных блоков	м3 сборных конструкций	5,2400		15159,16	79435
		Итого оплата труда:				7846,56	41116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				4239,94	22217
		Итого материалов:				4495,10	23554
110	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя	м2	18,4000		588,91	10839
		Итого оплата труда:				388,53	7149
		Итого эксплуатация машин:				0,77	14
		Итого материалов:				199,77	3676
111	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	16,0000		813,63	13018
		Итого оплата труда:				208,56	3337
		Итого эксплуатация машин:				634,00	10144
		Итого материалов:				179,65	2874
112	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба	м3	5,0000		2286,40	11430
		Итого оплата труда:				788,08	3940
		Итого эксплуатация машин:				147,42	737
		Итого материалов:				1400,08	7000
		4.1 Температурно-деформационные швы					
113	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	52,0000		1963,85	102121
		Итого оплата труда:				510,31	26536
		Итого эксплуатация машин:				80,77	4200
		Итого материалов:				1409,03	73270
		Металлоконструкции					
114	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сороудерживающей решетки	т конструкций	0,1846		265904,66	49087
		Итого оплата труда:				89288,20	16483
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	14398
		Итого материалов:				113135,22	20885

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость м/к из уголков**	**т**	**0,0928**		**257853,69**	**23929**
116	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0928**		**161333,88**	**14972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1395096**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1371168**
Материалы -			Тенге				**909825**
Всего заработная плата -			Тенге				**302339**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14972**
Транспортные расходы -			Тенге				**7545**
		Накладные расходы -	Тенге				**231007**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**169384**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**61623**
		Сметная прибыль -	Тенге				**128174**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1730348**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302339**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23929**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23929**
		Накладные расходы -	Тенге				**957**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1991**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26877**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1757225**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302339**
		Локальная смета 2-22-15 Гидрометрический створ на ПК 1773+30					
		Земляные работы					
117	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**116,0000**		**35,19**	**4081**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				10,24	1188
		Итого эксплуатация машин:				35,18	4081
118	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	116,0000		29,59	3432
		Итого оплата труда:				8,61	999
		Итого эксплуатация машин:				29,58	3432
119	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1600,0000		89,50	143204
		Итого оплата труда:				28,35	45353
		Итого эксплуатация машин:				83,61	133783
120	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	460,0000		98,45	45288
		Итого оплата труда:				31,18	14343
		Итого эксплуатация машин:				91,98	42309
121	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из под воды). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	240,0000		98,45	23629
		Итого оплата труда:				31,18	7483
		Итого эксплуатация машин:				91,98	22074

1	2	3	4	5	6	7	8
122	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (выемка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	87,0000		1316,99	114577
		Итого оплата труда:				1316,98	114577
123	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	120,0000		1097,48	131698
		Итого оплата труда:				1097,48	131698
124	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды во время строительства	маш.-ч	430,0000		325,19	139832
125	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная насыпь с уплотнением	м3 грунта	14,0000		629,71	8816
		Итого оплата труда:				629,72	8816
126	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	Планировочные работы под крепление вручную с уплотнением откосов	м2 спланированной поверхности	890,0000		47,12	41934
		Итого оплата труда:				47,12	41934
127	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,0000		114,67	13760
		Итого оплата труда:				87,49	10499
		Итого эксплуатация машин:				48,66	5839
128	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2300,0000		20,08	46180
		Итого оплата труда:				5,04	11588
		Итого эксплуатация машин:				20,08	46180
		Бетонные и ж/б работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
129	11-370103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	106,8000		2933,90	313340
		Итого оплата труда:				770,83	82325
		Итого эксплуатация машин:				193,42	20658
		Итого материалов:				2046,92	218611
130	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание подготовки по откосам и дну бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,8000		20,07	2144
		Итого оплата труда:				5,04	538
		Итого эксплуатация машин:				20,08	2144
131	11-420102-0604 РСНБ РК 2015	Монтаж монолитной ж/бетонной стенки и ныряющей стенки B25 F150 W6	м3 бетона или железобетона в конструкции	7,4000		27171,89	201074
		Итого оплата труда:				3394,04	25116
		Итого эксплуатация машин:				490,67	3631
		Итого материалов:				23516,87	174025
132	11-410103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	40,0000		555,05	22203
		Итого оплата труда:				413,90	16556
		Итого эксплуатация машин:				0,77	31
		Итого материалов:				140,41	5616
133	11-420102-0604 РСНБ РК 2015	Монолитный ж/б крепление дна и откосов B25 F150 W6	м3 бетона или железобетона в конструкции	133,6000		27172,19	3630202
		Итого оплата труда:				3394,04	453443
		Итого эксплуатация машин:				490,67	65554
		Итого материалов:				23516,87	3141854
134	11-410104-0207 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	218,0000		829,23	180772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				789,75	172166
		Итого эксплуатация машин:				9,84	2145
		Итого материалов:				33,63	7331
135	29000000-0000 пл №3	Гидроизоляционная лента Mfsttrseal 910	шт	3,6200		39062,00	141404
136	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Установка гидрометрического поста	т конструкций	0,0194		69731,40	1360
		Итого оплата труда:				26783,15	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				21311,58	413
		Итого материалов:				25529,07	495
137	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уровномерная рейка	т	0,0194		299948,04	5819
138	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	0,0194		2479,34	50
		Итого оплата труда:				1467,00	28
		Итого эксплуатация машин:				532,28	10
		Итого материалов:				754,80	15
139	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Каменный зуб	м3	92,8000		2286,10	212150
		Итого оплата труда:				788,08	73134
		Итого эксплуатация машин:				147,42	13680
		Итого материалов:				1400,08	129927
		Монтаж ж/б опор					
140	11-370103-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	106,8000		2750,04	293704
		Итого оплата труда:				770,83	82325
		Итого эксплуатация машин:				193,42	20658
		Итого материалов:				1863,06	198975

1	2	3	4	5	6	7	8
141	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство опор из монолитного ж/бетона В25 F150 W6. Устройство	м3 конструкции	4,2000		28540,95	119871
		Итого оплата труда:				3594,98	15099
		Итого эксплуатация машин:				681,42	2862
		Итого материалов:				24534,40	103044
142	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Сетка из арматуры связанная отдельными стержнями. Установка	т арматуры	0,0582		18625,43	1087
		Итого оплата труда:				13426,54	781
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	379
		Итого материалов:				702,22	41
143	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0582		161060,66	9374
		Изготовление и монтаж облегченного пешеходного мостика					
144	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций №1,№2,№3,№4 гидрометрического моста	т конструкций	1,2774		70088,31	89532
		Итого оплата труда:				26783,15	34213
		Итого эксплуатация машин:				21311,58	27223
		Итого материалов:				25529,07	32611
145	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций	т конструкций	1,2774		111616,15	142582
		Итого оплата труда:				82155,41	104945
		Итого эксплуатация машин:				32429,54	41425
		Итого материалов:				4716,80	6025
146	21-050204-0204 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1271		160878,52	20448

1	2	3	4	5	6	7	8
147	21-050201-0110 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,4524		160878,66	72782
148	21-050201-0123 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3247		160423,16	52089
149	21-050201-0114 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1648		160878,66	26513
150	21-050101-0114 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1637		170592,81	27926
151	21-050301-0205 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322		119430,78	3846
152	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0277		381819,66	10576
153	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0810		154210,74	12491

1	2	3	4	5	6	7	8
154	11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска моста масляной краской	т	1,2774		26341,83	33648
		Итого оплата труда:				9633,09	12305
		Итого эксплуатация машин:				18229,63	23287
		Итого материалов:				2276,18	2908
155	11-400801-0107 РСНБ РК 2015	Деревянный настил моста	м3 древесины в конструкции	1,6600		54684,34	90777
		Итого оплата труда:				13730,58	22793
		Итого эксплуатация машин:				1593,38	2645
		Итого материалов:				40074,70	66524
156	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Деревянные конструкции проолифить	м2 окрашиваемой поверхности	96,0000		199,31	19134
		Итого оплата труда:				162,55	15605
		Итого эксплуатация машин:				0,84	81
		Итого материалов:				36,32	3487
157	11-390401-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических калиток	т конструкций	0,0760		45473,68	3459
		Итого оплата труда:				24871,56	1890
		Итого эксплуатация машин:				21224,38	1613
		Итого материалов:				3404,67	259
158	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций	т конструкций	0,0760		111631,58	8483
		Итого оплата труда:				82155,41	6244
		Итого эксплуатация машин:				32429,54	2465
		Итого материалов:				4716,80	358
159	21-050201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0495		160878,66	7963

1	2	3	4	5	6	7	8
160	**21-050101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0004**		**170593,14**	**68**
161	**21-050304-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 6 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0260**		**205503,52**	**5343**
162	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0260**		**381819,66**	**9927**
163	**11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Окраска калитки масляной краской**	**т**	**0,0760**		**26368,42**	**2002**
		Итого оплата труда:				**9633,09**	**732**
		Итого эксплуатация машин:				**18229,63**	**1385**
		Итого материалов:				**2276,18**	**173**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6490575**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6333691**
Материалы -			Тенге				**4085896**
Всего заработная плата -			Тенге				**1455077**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**400751**
		Накладные расходы -	Тенге				**1063555**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**779046**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**284509**
		Сметная прибыль -	Тенге				**591780**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7989026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1734**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1455077**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**156884**
Материалы -			Тенге				**6384**
Всего заработная плата -			Тенге				**111189**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5819**
		Накладные расходы -	Тенге				**76698**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				67714
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8984
		Сметная прибыль -	Тенге				18687
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				252269
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				133
		Сметная заработная плата -	Тенге				111189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8241294
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1868
		Сметная заработная плата -	Тенге				1566266
		Локальная смета 2-22-16 Строительство концевого сброса Мпк1781+80					
		Земляные работы					
164	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка для обратной насыпи). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1000,0000		25,83	25830
		Итого оплата труда:				9,21	9212
		Итого эксплуатация машин:				25,83	25830
165	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Обратная качественная насыпь	м3 грунта	1000,0000		129,28	129284
		Итого оплата труда:				48,99	48988
		Итого эксплуатация машин:				112,11	112109
		Итого материалов:				0,00	--
166	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1140,0000		59,34	67649
		Итого оплата труда:				50,15	57166
		Итого эксплуатация машин:				12,08	13774
		Бетонные и ж/бетонные работы					
		2.1 Входной оголовок					
167	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба (крупностью 17-24см)	м3	7,7000		2286,10	17603
		Итого оплата труда:				788,08	6068
		Итого эксплуатация машин:				147,42	1135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1400,08	10781
168	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/бетоном B25 W6 F150	м3	7,2000		24127,50	173716
		Итого оплата труда:				1592,97	11469
		Итого эксплуатация машин:				392,77	2828
		Итого материалов:				22298,90	160552
169	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов B25 W6 F150	м3	1,6000		27529,38	44045
		Итого оплата труда:				3406,12	5450
		Итого эксплуатация машин:				478,39	765
		Итого материалов:				23843,82	38150
170	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2728		18669,35	5094
		Итого оплата труда:				13426,54	3663
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1777
		Итого материалов:				702,22	192
171	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3	6,6000		2933,94	19364
		Итого оплата труда:				770,83	5087
		Итого эксплуатация машин:				193,42	1277
		Итого материалов:				2046,92	13510
172	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	6,6000		114,70	757
		Итого оплата труда:				87,49	577
		Итого эксплуатация машин:				48,66	321
173	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазочная изоляция бетонной поверхности	м2	44,0000		589,07	25919
		Итого оплата труда:				388,53	17095
		Итого эксплуатация машин:				0,77	34
		Итого материалов:				199,77	8790
		Трубчатая часть					

1	2	3	4	5	6	7	8
174	11-370401-0206 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б плит	м3 сборных конструкций	21,6000		12456,04	269049
		Итого оплата труда:				6412,53	138511
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	91278
		Итого материалов:				3238,05	69942
175	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазочная изоляция бетонной поверхности	м2	168,0000		589,07	98963
		Итого оплата труда:				388,53	65273
		Итого эксплуатация машин:				0,77	129
		Итого материалов:				199,77	33561
176	11-220301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка	км трубопровода	0,1168		6479871,58	756850
		Итого оплата труда:				3447213,15	402634
		Итого эксплуатация машин:				3758185,68	438956
		Итого материалов:				345511,12	40356
177	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б диафрагмы B25 W8 F150	м3 конструкции	5,6000		42622,14	238682
		Итого оплата труда:				4968,54	27824
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	7318
		Итого материалов:				36881,85	206538
178	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,2000		18665,00	3735
		Итого оплата труда:				13426,54	2685
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1303
		Итого материалов:				702,22	140
		2.3 Выходной оголовок (ростверг)					
179	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка из щебня и гравия под ростверг	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	91,0000		1176,62	107071
		Итого оплата труда:				770,83	70145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				193,42	17602
		Итого материалов:				289,62	26356
180	11-370401-0206 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5	м3 сборных конструкций	17,3000		12456,04	215489
		Итого оплата труда:				6412,53	110937
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	73107
		Итого материалов:				3238,05	56018
181	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка сливных труб их ПВХ д.100мм	км трубопровода	0,0040		210750,00	843
		Итого оплата труда:				173008,87	692
		Итого эксплуатация машин:				57371,24	229
		Итого материалов:				94,70	--
182	23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 100,толщина стенки 4мм к 1,01	м	4,0400		794,69	3211
183	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Монолитный ж/б ростверг толщ.40см В15 W8 F150	м3 конструкции	68,1000		39942,51	2720082
		Итого оплата труда:				4968,54	338357
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	88993
		Итого материалов:				34202,49	2329190
184	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	2,2390		18672,62	41809
		Итого оплата труда:				13426,54	30062
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	14584
		Итого материалов:				702,22	1572
185	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Монолитный ж/б упор В15 W8 F150	м3 конструкции	10,1000		25861,39	261200
		Итого оплата труда:				3594,98	36309
		Итого эксплуатация машин:				681,42	6882
		Итого материалов:				21855,05	220736

1	2	3	4	5	6	7	8
186	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	0,0716		18673,18	1337
		Итого оплата труда:				13426,54	961
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	466
		Итого материалов:				702,22	50
187	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0716		178604,22	12788
188	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Обойма усиления из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство В15 W8 F150	м3 конструкции	7,7000		25861,43	199132
		Итого оплата труда:				3594,98	27681
		Итого эксплуатация машин:				681,42	5247
		Итого материалов:				21855,05	168284
189	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,2095		18668,26	3912
		Итого оплата труда:				13426,54	2813
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	1365
		Итого материалов:				702,22	147
190	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2095		194086,80	40661
191	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция ж/б конструкции и бетонной поверхности. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	118,0000		589,07	69510
		Итого оплата труда:				388,53	45847
		Итого эксплуатация машин:				0,77	90
		Итого материалов:				199,77	23573
		2.4 Крепление нижнего бъефа					
192	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения. устройство	м3	9,6000		2933,85	28165
		Итого оплата труда:				770,83	7400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				193,42	1857
		Итого материалов:				2046,92	19650
193	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона откосов на оросительных и осушительных каналах. Устройство B25 W6 F150	м3	11,2000		27528,13	308314
		Итого оплата труда:				3406,12	38149
		Итого эксплуатация машин:				478,39	5358
		Итого материалов:				23843,82	267051
194	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,5269		18673,37	9839
		Итого оплата труда:				13426,54	7074
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	3432
		Итого материалов:				702,22	370
195	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство габионовой кладки	м3	115,0000		886,02	101892
		Итого оплата труда:				788,08	90629
		Итого эксплуатация машин:				147,42	16953
196	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка камня вручную в габион	м3 грунта	115,0000		840,12	96613
		Итого оплата труда:				840,12	96613
197	11-270801-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Втрамбованный щебень по водоотводному каналу,толщ. 3-5см	м2	70,0000		55,07	3855
		Итого оплата труда:				11,44	801
		Итого эксплуатация машин:				55,07	3855
198	21-010201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,8000		3877,64	10857
		Устройство проезжей части сооружения					
199	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	122,5000		114,67	14047

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				87,49	10718
		Итого эксплуатация машин:				48,66	5961
200	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,0000		2567,04	61609
		Итого оплата труда:				239,27	5742
		Итого эксплуатация машин:				795,30	19087
		Итого материалов:				1673,61	40167
201	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120,0000		1314,96	157793
		Итого оплата труда:				38,41	4609
		Итого эксплуатация машин:				24,03	2884
		Итого материалов:				1258,49	151019
202	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	120,0000		2945,63	353477
		Итого оплата труда:				13,69	1642
		Итого эксплуатация машин:				0,05	6
		Итого материалов:				2931,90	351828
203	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	16,0000		813,69	13018
		Итого оплата труда:				208,56	3337
		Итого эксплуатация машин:				634,00	10144
		Итого материалов:				179,65	2874
204	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0000		3283,75	13136
		Итого оплата труда:				2473,47	9894
		Итого эксплуатация машин:				692,55	2770
		Итого материалов:				271,79	1087

1	2	3	4	5	6	7	8
205	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость металлических стоек	м	10,8000		708,36	7650
206	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	4,0000		4870,22	19481
		Металлоконструкции					
207	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка затворов	т конструкций	0,6912		265910,01	183796
		Итого оплата труда:				89288,20	61716
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	53911
		Итого материалов:				113135,22	78199
208	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к затвора из толстолисовой стали	т	0,6912		345848,74	239051
209	13-220201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	4,0000		59719,75	238878
		Итого оплата труда:				51461,15	205845
		Итого эксплуатация машин:				9001,47	36006
		Итого материалов:				3852,01	15408
210	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы	т конструкций	0,7852		265908,05	208791
		Итого оплата труда:				89288,20	70109
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	61242
		Итого материалов:				113135,22	88834
211	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к рамы	т	0,7852		147027,00	115446

1	2	3	4	5	6	7	8
212	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Установка служебного мостика	т конструкций	0,0609		70098,52	4268
		Итого оплата труда:				26783,15	1631
		Итого эксплуатация машин:				21311,58	1298
		Итого материалов:				25529,07	1555
213	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к служебного мостика	т	0,0609		299948,04	18267
214	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покраска металлоконструкций	т	2,3021		2559,40	5892
		Итого оплата труда:				1467,00	3377
		Итого эксплуатация машин:				532,28	1225
		Итого материалов:				754,80	1738
		Узел соединения труб с выходным оголовком					
215	11-390401-0103 РСНБ РК 2015	Ободок из листовой стали	т конструкций	0,3416		45512,30	15548
		Итого оплата труда:				24871,56	8496
		Итого эксплуатация машин:				21224,38	7250
		Итого материалов:				3404,67	1163
216	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,3416		165432,09	56512
217	21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0360		224891,42	8096

1	2	3	4	5	6	7	8
218	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025		381819,66	955
219	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Просверлить отверстия на ободках т.25мм	отверстие	48,0000		185,96	8926
		Итого оплата труда:				141,45	6789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				80,10	3845
220	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Ободок наружный приварить к трубе с отверстием д.25мм толщ.8мм	т	0,3416		4903,40	1674
		Итого оплата труда:				3113,34	1064
		Итого эксплуатация машин:				915,69	313
		Итого материалов:				874,33	299
221	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Битумная обмазка поверхности	м2	18,0000		589,11	10603
		Итого оплата труда:				388,53	6994
		Итого эксплуатация машин:				0,77	14
		Итого материалов:				199,77	3596
222	11-390401-0103 РСНБ РК 2015	Ребро жесткости из листовой стали по 8шт на каждой трубе толщ.5мм	т конструкций	0,0576		45520,83	2622
		Итого оплата труда:				24871,56	1433
		Итого эксплуатация машин:				21224,38	1223
		Итого материалов:				3404,67	196
223	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0576		165796,38	9550
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				7882203
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				238878
Материалы -			Тенге				15408
Всего заработная плата -			Тенге				205845
Накладные расходы -			Тенге				96471

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				83573
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12898
		Сметная прибыль -	Тенге				26828
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				362177
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				240
		Сметная заработная плата -	Тенге				205845
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7258027
		Материалы -	Тенге				4417764
		Всего заработная плата -	Тенге				1902664
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				148042
		Местные материалы -	Тенге				10857
		Накладные расходы -	Тенге				1429154
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1095032
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				334122
		Сметная прибыль -	Тенге				694974
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9382155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2357
		Сметная заработная плата -	Тенге				1902664
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				374438
		Материалы -	Тенге				299
		Всего заработная плата -	Тенге				1064
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				372763
		Накладные расходы -	Тенге				15651
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				648
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15003
		Сметная прибыль -	Тенге				31207
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				421296
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1064
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10861
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10861
		Накладные расходы -	Тенге				434
		Сметная прибыль -	Тенге				904
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10177827
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2598
		Сметная заработная плата -	Тенге				2109572

Локальная смета 2-23-1 Пересечение канала с газопроводом САЦ

1	2	3	4	5	6	7	8
		Крепление канала плитами ПВ40-20-1,5 (стенки канала),днище ж/бетонное					
224	11-370401-0206 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5	м3 сборных конструкций	100,6000		11832,70	1190370
		Итого оплата труда:				6412,53	645101
		Итого эксплуатация машин:				4225,82	425117
		Итого материалов:				2614,76	263045
225	21-020101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	13,0200		21342,99	277886
226	29000000-0000 пл №1	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	72,0000		80411,00	5789592
227	11-380101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство обратного фильтра	м3 фильтра	280,3500		304,77	85440
		Итого оплата труда:				204,33	57284
		Итого эксплуатация машин:				127,10	35632
		Итого материалов:				15,87	4449
228	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля	м2 полиэтиленового экрана	701,0000		46,35	32489
		Итого оплата труда:				28,00	19628
		Итого эксплуатация машин:				7,98	5596
		Итого материалов:				15,60	10938
229	21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	701,0000		249,43	174850
230	11-420102-0702 РСНБ РК 2015	Крепление геокаркаса, арматура д10мм	т арматуры	36,2100		22274,92	806575
		Итого оплата труда:				17546,08	635344
		Итого эксплуатация машин:				3390,80	122781
		Итого материалов:				1710,09	61922

1	2	3	4	5	6	7	8
231	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Призмы щебеночные для дренажа. Отсыпка	м3 дренажной призмы	43,8000		5368,80	235154
		Итого оплата труда:				978,99	42880
		Итого эксплуатация машин:				481,16	21075
		Итого материалов:				4097,48	179470
		Профилированная эксплуатационная дорога					
232	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	Профилированная эксплуатационная дорога нулевого профиля	км дороги	0,3000		369203,33	110761
		Итого оплата труда:				115062,89	34519
		Итого эксплуатация машин:				289269,30	86781
		Итого материалов:				19125,70	5738
233	11-271201-0105 РСНБ РК 2015 К=1,5	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102,категория грунтов 2-ширина-6м	км дороги	0,3000		-48736,67	-14620
		Итого оплата труда:				-10197,85	-3059
		Итого эксплуатация машин:				-47510,12	-14253
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				8688498
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8688498
		Материалы -	Тенге				525561
		Всего заработная плата -	Тенге				1431697
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5964442
		Местные материалы -	Тенге				277886
		Накладные расходы -	Тенге				1155760
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				777135
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				378625
		Сметная прибыль -	Тенге				787541
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10631799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1689
		Сметная заработная плата -	Тенге				1431697
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10631799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1689
		Сметная заработная плата -	Тенге				1431697

Локальная смета 2-23-2 Пересечение канала с кабелем связи

1	2	3	4	5	6	7	8
		Изготовление и монтаж облегченного мостика					
234	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций из секций М-1,М-2,М-3,М-4	т конструкций	0,6589		70087,07	46182
		Итого оплата труда:				26783,15	17648
		Итого эксплуатация машин:				21311,58	14042
		Итого материалов:				25529,07	16821
235	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	изготовление решетчатых конструкций	т конструкций	0,6589		111616,66	73547
		Итого оплата труда:				82155,41	54133
		Итого эксплуатация машин:				32429,54	21368
		Итого материалов:				4716,80	3108
236	11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска моста масляной краской	т	0,6589		26339,89	17356
		Итого оплата труда:				9633,09	6347
		Итого эксплуатация машин:				18229,63	12012
		Итого материалов:				2276,18	1500
237	11-400801-0107 РСНБ РК 2015	Деревянный настил моста	м3 древесины в конструкции	0,8180		54684,82	44732
		Итого оплата труда:				13730,58	11232
		Итого эксплуатация машин:				1593,38	1303
		Итого материалов:				40074,70	32781
238	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Деревянные конструкции проолифить	м2 окрашиваемой поверхности	38,4000		199,31	7654
		Итого оплата труда:				162,55	6242
		Итого эксплуатация машин:				0,84	32
		Итого материалов:				36,32	1395
239	11-390401-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических калиток	т конструкций	0,0308		45487,01	1402

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				24871,56	766
		Итого эксплуатация машин:				21224,38	654
		Итого материалов:				3404,67	105
240	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций	т конструкций	0,0308		111623,38	3438
		Итого оплата труда:				82155,41	2530
		Итого эксплуатация машин:				32429,54	999
		Итого материалов:				4716,80	145
241	11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска калитки масляной краской	т	0,0308		26331,17	811
		Итого оплата труда:				9633,09	297
		Итого эксплуатация машин:				18229,63	561
		Итого материалов:				2276,18	70
242	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б ступений В25 W6 F150	м3 конструкции	1,0900		28540,44	31109
		Итого оплата труда:				3594,98	3919
		Итого эксплуатация машин:				681,42	743
		Итого материалов:				24534,40	26742
243	11-370401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж ж/б плиты ПП5-10	м3 сборных конструкций	0,6520		5890,39	3841
		Итого оплата труда:				3618,13	2359
		Итого эксплуатация машин:				2424,16	1581
		Итого материалов:				680,48	444
		Укладка кабеля связи на облегченный решетчатый мостик					
244	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	48,0000		102,17	4904
		Итого оплата труда:				42,08	2020
		Итого эксплуатация машин:				96,57	4635

1	2	3	4	5	6	7	8
245	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под кабель. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,0000		1316,97	31607
		Итого оплата труда:				1316,98	31607
246	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стального кожуха д114х2,2мм	км трубопровода	0,0448		314303,57	14081
		Итого оплата труда:				262612,00	11765
		Итого эксплуатация машин:				63491,55	2844
		Итого материалов:				13018,57	583
247	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Уголок приварить к торцу разрезанной части трубы с выступом на 2-3мм	т	0,1004		4900,40	492
		Итого оплата труда:				3113,34	313
		Итого эксплуатация машин:				915,69	92
		Итого материалов:				874,33	88
248	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Просверлить отверстие д.8мм через 0,5м на уголке	т	0,1005		4901,72	493
		Итого оплата труда:				3113,34	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000201	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				915,69	92
		Итого материалов:				874,33	88
249	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Сборка стального кожуха на болтах	болт	19,2000		91,88	1764
		Итого оплата труда:				91,86	1764
250	11-410104-0207 РСНБ РК 2015	Уплотнение резиновое между уголками толщ.8мм,в=15см	м	89,6000		3956,54	354506
		Итого оплата труда:				789,75	70762
		Итого эксплуатация машин:				9,84	882
		Итого материалов:				3160,94	283220
251	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка кабеля связи в стальной кожух	м короба	89,6000		3277,34	293649

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1091,60**	**97808**
		Итого эксплуатация машин:				**814,60**	**72988**
		Итого материалов:				**1614,64**	**144672**
252	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,2000**		**57,36**	**1617**
		Итого оплата труда:				**26,87**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**29**
		Итого материалов:				**29,62**	**835**
253	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,2000**		**106,05**	**2991**
		Итого оплата труда:				**33,21**	**937**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**46**
		Итого материалов:				**71,54**	**2017**
254	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**3,2000**		**1006,18**	**3220**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**939397**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**859663**
Материалы -			Тенге				**511186**
Всего заработная плата -			Тенге				**264464**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3220**
		Накладные расходы -	Тенге				**197552**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156890**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40662**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84577**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1141792**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**335**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264464**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**79733**
Материалы -			Тенге				**3429**
Всего заработная плата -			Тенге				**59053**
		Накладные расходы -	Тенге				**40591**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35963**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4628**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9626**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				129950
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71
		Сметная заработная плата -	Тенге				59053
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1271742
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				406
		Сметная заработная плата -	Тенге				323517
		Локальная смета 3-31-2 Отопление(жилого дома)					
		Отопление					
255	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные МС140-500. Установка**	кВт	16,1200		765,45	12339
		Итого оплата труда:				567,38	9146
		Итого эксплуатация машин:				98,21	1583
		Итого материалов:				147,44	2377
256	23-051001-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	16,1200		13805,74	222549
257	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	9,0000		202,33	1821
		Итого оплата труда:				104,16	937
		Итого материалов:				98,18	884
258	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5,0000		1511,60	7557
		Итого оплата труда:				1151,10	5756
		Итого эксплуатация машин:				93,22	466
		Итого материалов:				283,51	1418
259	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	11,0000		1493,82	16433
		Итого оплата труда:				1142,92	12572
		Итого эксплуатация машин:				75,67	832
		Итого материалов:				283,51	3119

1	2	3	4	5	6	7	8
260	23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		2182,83	10914
261	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		980,11	1960
262	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,0000		802,38	7221
263	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60,0000		530,57	31833
		Итого оплата труда:				247,35	14841
		Итого эксплуатация машин:				11,30	678
		Итого материалов:				276,19	16571
264	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		408,50	4903
		Итого оплата труда:				247,35	2968
		Итого эксплуатация машин:				11,30	136
		Итого материалов:				154,21	1851
265	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72,0000		52,65	3792
		Итого оплата труда:				49,54	3567
		Итого эксплуатация машин:				1,93	139
		Итого материалов:				1,19	86

1	2	3	4	5	6	7	8
266	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,0960		511,02	6181
267	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,0000		531,37	18599
		Итого оплата труда:				486,75	17036
		Итого эксплуатация машин:				0,66	23
		Итого материалов:				44,29	1550
268	11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1,0000		22525,00	22526
		Итого оплата труда:				19524,82	19525
		Итого эксплуатация машин:				975,53	976
		Итого материалов:				2370,49	2370
269	51-040102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт	шт.	1,0000		27334,00	27334
270	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1,0000		3226,00	3226
		Итого оплата труда:				2867,10	2867
		Итого эксплуатация машин:				417,29	417
		Итого материалов:				75,64	76
271	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость расширительного бака из труб д.219х5мм	м	0,4900		5062,73	2481
272	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,0400		33175,00	1327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				15992,53	640
		Итого эксплуатация машин:				724,53	29
		Итого материалов:				16799,24	672
273	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Изоляция изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	1,9600		797,45	1562
		Итого оплата труда:				350,31	687
		Итого эксплуатация машин:				9,24	18
		Итого материалов:				441,44	865
274	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 к=1,15 в ценах IV квартала 2016 года	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,2540		216,21	487
275	11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы. Установка	узел	1,0000		5449,00	5449
		Итого оплата труда:				4710,10	4710
		Итого эксплуатация машин:				203,05	203
		Итого материалов:				622,79	623
276	51-020605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1,0000		20645,00	20645
277	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000		2649,60	13248
		Итого оплата труда:				616,96	3085
		Итого эксплуатация машин:				43,14	216
		Итого материалов:				2004,25	10021
278	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,0000		51,80	259

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**49,54**	**248**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**10**
		Итого материалов:				**0,26**	**1**
279	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,6900**		**292,90**	**496**
		Итого оплата труда:				**278,17**	**470**
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**1**
		Итого материалов:				**14,69**	**25**
280	**11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,1000**		**33190,00**	**3318**
		Итого оплата труда:				**15992,53**	**1599**
		Итого эксплуатация машин:				**724,53**	**72**
		Итого материалов:				**16799,24**	**1680**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**448460**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**47979**
Накладные расходы -			Тенге				**1919**
Сметная прибыль -			Тенге				**3992**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**53890**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25789**
Материалы -			Тенге				**4792**
Всего заработная плата -			Тенге				**20432**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**487**
Накладные расходы -			Тенге				**12691**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**11211**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1480**
Сметная прибыль -			Тенге				**3078**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41559**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**20432**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**374692**
Материалы -			Тенге				**39396**
Всего заработная плата -			Тенге				**80222**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**251306**
Сдача и испытание -			Тенге				**1137**
Накладные расходы -			Тенге				**65380**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48454
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16926
		Сметная прибыль -	Тенге				35206
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				475278
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				99
		Сметная заработная плата -	Тенге				80222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				570727
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				125
		Сметная заработная плата -	Тенге				100654
		Локальная смета 3-31-3 Вентиляция жилого дома					
		Система вентиляции					
281	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6900		1298,55	895
		Итого оплата труда:				1156,08	798
		Итого эксплуатация машин:				31,11	21
		Итого материалов:				121,33	84
282	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		5062,73	5063
283	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,0000		1206,00	2412
		Итого оплата труда:				823,37	1647
		Итого эксплуатация машин:				20,38	41
		Итого материалов:				370,26	741
284	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,6900		501,45	345
		Итого оплата труда:				484,98	335
		Итого эксплуатация машин:				0,35	--
		Итого материалов:				14,69	10

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**8715**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**345**
		Материалы -	Тенге				**10**
		Всего заработная плата -	Тенге				**335**
		Накладные расходы -	Тенге				**205**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**183**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**8370**
		Материалы -	Тенге				**824**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2444**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5063**
		Сдача и испытание -	Тенге				**118**
		Накладные расходы -	Тенге				**1870**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1476**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**819**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**11059**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2444**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**11653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2779**
		Локальная смета 3-31-4 Электроосвещение (жилого дома)					
		Электроосвещение					
285	**13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3232,00**	**3233**
		Итого оплата труда:				**2549,48**	**2549**
		Итого эксплуатация машин:				**61,72**	**62**
		Итого материалов:				**641,45**	**641**

1	2	3	4	5	6	7	8
286	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,0000		258,67	2328
		Итого оплата труда:				245,36	2208
		Итого эксплуатация машин:				2,18	20
		Итого материалов:				11,89	107
287	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7,0000		309,00	2164
		Итого оплата труда:				287,54	2013
		Итого эксплуатация машин:				2,18	15
		Итого материалов:				20,22	142
288	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4,0000		413,00	1651
		Итого оплата труда:				116,14	465
		Итого эксплуатация машин:				17,17	69
		Итого материалов:				283,77	1135
289	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	0,5000		294,00	147
		Итого оплата труда:				216,86	108
		Итого эксплуатация машин:				37,12	19
		Итого материалов:				49,21	25
290	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка гофрированных труб	м	128,5000		300,24	38580
		Итого оплата труда:				177,98	22871
		Итого эксплуатация машин:				11,16	1434
		Итого материалов:				113,20	14546
291	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка миниканала	м	16,0000		300,31	4804
		Итого оплата труда:				177,98	2848
		Итого эксплуатация машин:				11,16	179
		Итого материалов:				113,20	1811
292	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	16,0000		17,13	275

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8,19	131
		Итого эксплуатация машин:				0,54	9
		Итого материалов:				8,63	138
293	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	27,0000		1967,33	53118
		Итого оплата труда:				1775,26	47932
		Итого эксплуатация машин:				296,50	8006
294	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	128,5000		57,34	7367
		Итого оплата труда:				40,16	5161
		Итого эксплуатация машин:				0,54	70
		Итого материалов:				16,82	2161
295	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,5000		32,57	113
		Итого оплата труда:				16,18	57
		Итого эксплуатация машин:				0,54	2
		Итого материалов:				15,76	55
296	23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5604,68	5605
297	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	16,0000		32,65	522
298	23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	11,0000		157,10	1728

1	2	3	4	5	6	7	8
299	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,0000		201,05	1809
300	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,0000		340,73	2385
301	23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5000		522,64	261
302	23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	16,0000		30,73	492
303	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.16 мм	м	22,5000		40,86	919
304	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированная легкого типа ПВХ д.25 мм	м	106,0000		72,51	7686
305	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1255		157727,30	19795
306	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0225		67521,58	1519

1	2	3	4	5	6	7	8
307	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		428,00	428
		Итого оплата труда:				415,58	416
		Итого эксплуатация машин:				7,56	8
		Итого материалов:				7,54	8
308	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	9,0000		1335,78	12021
		Итого оплата труда:				415,78	3742
		Итого эксплуатация машин:				7,82	70
		Итого материалов:				914,58	8231
309	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9,0000		150,98	1359
310	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,0000		195,86	196
311	29000000-0000 пл 17-6-16	Лампа накаливания Б220-230-100	шт	7,0000		100,00	700
312	29000000-0000 пл 17-6-9	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	3,0000		100,00	300
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				171508
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				161641
Материалы -			Тенге				29000
Всего заработная плата -			Тенге				90500
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				35410
		Накладные расходы -	Тенге				46749
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				38734
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8015
		Сметная прибыль -	Тенге				16671
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				225061
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				90500

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1000
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1000
		Накладные расходы -	Тенге				40
		Сметная прибыль -	Тенге				83
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1123
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8867
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8867
		Накладные расходы -	Тенге				355
		Сметная прибыль -	Тенге				738
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9959
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				236144
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				90500
		Локальная смета 3-31-6 Электроосвещение (сарай)					
		Электроосвещение					
313	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1,0000		3232,00	3233
		Итого оплата труда:				2549,48	2549
		Итого эксплуатация машин:				61,72	62
		Итого материалов:				641,45	641
314	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	2,0000		259,00	517
		Итого оплата труда:				245,36	491
		Итого эксплуатация машин:				2,18	4
		Итого материалов:				11,89	24
315	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1,0000		309,00	309
		Итого оплата труда:				287,54	288
		Итого эксплуатация машин:				2,18	2
		Итого материалов:				20,22	20
316	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	0,5000		294,00	147
		Итого оплата труда:				216,86	108
		Итого эксплуатация машин:				37,12	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				49,21	25
317	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка гофрированных труб	м	11,5000		300,35	3453
		Итого оплата труда:				177,98	2047
		Итого эксплуатация машин:				11,16	128
		Итого материалов:				113,20	1302
318	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	6,0000		616,33	3700
		Итого оплата труда:				356,54	2139
		Итого эксплуатация машин:				18,57	111
		Итого материалов:				246,30	1478
319	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11,5000		57,48	659
		Итого оплата труда:				40,16	462
		Итого эксплуатация машин:				0,54	6
		Итого материалов:				16,82	193
320	23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5604,68	5605
321	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	2,0000		32,65	65
322	23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	3,0000		157,10	471
323	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		201,05	402

1	2	3	4	5	6	7	8
324	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,0000		340,73	341
325	23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5000		522,64	261
326	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.16 мм	м	3,0000		40,86	123
327	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированная легкого типа ПВХ д.25 мм	м	8,5000		72,51	616
328	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0145		157727,30	2287
329	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0030		67521,58	203
330	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1336,00	2671
		Итого оплата труда:				415,78	832
		Итого эксплуатация машин:				7,82	16
		Итого материалов:				914,58	1829

1	2	3	4	5	6	7	8
331	**23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**2,0000**		**150,98**	**302**
332	**29000000-0000 пл 17-6-9**	**Лампа накаливания Б220-230-60**	**шт**	**2,0000**		**100,00**	**200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**25566**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**24366**
	Материалы -		Тенге				**5512**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8916**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9676**
		Накладные расходы -	Тенге				**4943**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3816**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1127**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2345**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**31654**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8916**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**200**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**200**
		Накладные расходы -	Тенге				**8**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**225**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1000**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1000**
		Накладные расходы -	Тенге				**40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1123**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**33002**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8916**
		Локальная смета 7-71-1 Покрытие жилого дома 1					
333	**11-470101-0101 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	**м2**	**1061,1000**		**6,61**	**7010**
		Итого оплата труда:				**2,36**	**2500**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**7010**
334	**11-470101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**1061,1000**		**55,80**	**59206**
		Итого оплата труда:				**55,80**	**59206**
335	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**20,7000**		**2567,05**	**53138**
		Итого оплата труда:				**239,27**	**4953**
		Итого эксплуатация машин:				**795,30**	**16463**
		Итого материалов:				**1673,61**	**34644**
336	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**88,0000**		**442,11**	**38906**
		Итого оплата труда:				**273,70**	**24085**
		Итого эксплуатация машин:				**27,19**	**2393**
		Итого материалов:				**150,38**	**13234**
337	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**88,0000**		**2306,82**	**203000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**361259**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**361259**
Материалы -			Тенге				**47878**
Всего заработная плата -			Тенге				**90744**
Местные материалы -			Тенге				**203000**
		Накладные расходы -	Тенге				**68855**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**52312**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16543**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34409**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**464523**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**464523**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90744**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 7-71-2 Деревянное ограждение жилого дома 1					
338	**11-100113-0103 РСНБ РК 2015**	**Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**м2 забора**	**224,8000**		**2026,83**	**455630**
		Итого оплата труда:				**882,62**	**198412**
		Итого эксплуатация машин:				**16,35**	**3675**
		Итого материалов:				**1132,77**	**254646**
339	**11-100113-0303 РСНБ РК 2015**	**Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**м2 ворот**	**8,9600**		**4614,96**	**41351**
		Итого оплата труда:				**2140,46**	**19179**
		Итого эксплуатация машин:				**40,39**	**362**
		Итого материалов:				**2447,18**	**21927**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**496981**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**496981**
Материалы -			Тенге				**276573**
Всего заработная плата -			Тенге				**217591**
		Накладные расходы -	Тенге				**155203**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**130119**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25084**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52175**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**704359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217591**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**704359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217591**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**35869798**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6491239**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9404385**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2692494**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19911106**
		- перевозка грузов	Тенге				**15089**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**47979**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5159772**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**41029570**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1641183**
	ИТОГО:		Тенге				**42670753**
	Сметная прибыль		Тенге				**3413660**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**46084413**
	ИТОГО					46084413,00	
	Временные здания и сооружения 3,44%					1585303,81	
	Итого					47669716,81	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%					2567729,30	
	Затраты на транспортировку материалов					32652,41	
	Всего в текущих ценах					50270098,51	
	В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107					55297108,42	
	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)					6635653,01	
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					61 932 761,43	

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Иманбердиев А.К**

На осн. письма
N 18-17-22/1555 от 12.12.2018 г.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У**

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.М**

На осн. письма ЗКФ
N18-17-22/1555 от 11.12.2018г.
и отчета технадзора N4490

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

_____ **Утегалиев Г.Б**