Директор ТОО «КриСтрой»

Бадыкеев О.

«Утверждаю»

Заместитель начальника

Департамента внутренних дел Алматинской области»

Кабдолданов Б.К.

Программный комплекс АВС 4 (редакция 4.2.3)

Заказчик ГУ "Департамент полиции Алматинской области МВД РК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №173 от 16.05.12

Наименование обьекта: Изолятор временного содержания Ескельдинского РОВД, п.Карабулак Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июль 2012 г.

Капитальный ремонт изолятора временного содержания Ескельдинского РОВД п.Карабулак Алматинской области

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы 2-1-1								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	200,00	32,87	--	6574	--	0,23	46
					32,87	--	6574	--	--	--
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набела	м2	430,00	25,70	--	11051	--	0,18	77
					25,70	--	11051	--	--	--
3.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	170,00	133,16	23,58	22637	4009	0,74	126
					109,58	4,16	18629	707	0,02	4
4.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	200,00	505,42	33,79	101084	6758	1,95	390
					329,54	5,62	65908	1124	0,03	6
5.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /черновой и чистовой левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	130,00	187,80	3,94	24414	512	0,55	72
					102,11	1,49	13274	194	0,01	1
6.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /черновой и чистовой	м2	300,00	158,88	3,43	47664	1029	0,46	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			73,73	1,31	22119	393	0,01	2
8.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	43,20	251,66	1,88	10872	81	0,23	10
					38,93	0,72	1682	31	0,00	0
9.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	170,00	1851,16	2,10	314697	357	2,00	340
					333,00	0,79	56610	134	0,00	1
10.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	125,00	118,31	1,61	14789	201	0,31	39
					51,98	0,61	6498	76	0,00	0
11.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12,00	215,57	21,24	2587	255	1,29	15
					194,33	3,31	2332	40	0,03	0
12.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	1,44	74,90	6,81	108	10	0,46	1
					68,09	1,08	98	2	0,01	0
13.	Е0146-27-3	Расширение оконных проемов в конструкциях из кирпича	м3	4,08	2975,47	1238,47	12140	5053	10,60	43
					1737,00	468,00	7087	1909	2,28	9
16.	Е0168-6-2	Средний ремонт металлических ограждений	м2	4,50	1602,54	43,03	7211	194	9,61	43
					1535,20	--	6908	--	--	--
17.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,02	134000,00	--	2680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	4,50	150,43	0,04	677	--	0,74	3
					118,89	0,02	535	--	0,00	0
22.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	9,00	320,85	30,15	2888	271	1,96	18
					290,70	2,90	2616	26	0,19	2
23.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	12,60	330,85	32,08	4169	404	1,49	19
					272,25	12,13	3430	153	0,06	1
24.	С12022-1	Двери распашные 0,9х2,0	шт	7,00	25100,00	--	175700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованные и окрашенные			--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	400,73	104,78	1515	396	0,90	3
					151,65	35,67	573	135	0,14	1
26.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	9,00	77,90	--	701	--	0,39	4
					76,46	--	688	--	--	--
28.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	9,00	844,00	--	7596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	9,00	1380,00	--	12420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	м2	52,00	94,40	0,07	4909	4	0,31	16
					49,19	0,02	2558	1	0,00	0
31.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	85,00	116,63	10,56	9914	898	0,70	59
					106,07	1,67	9016	142	0,01	1
32.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	70,00	51,33	4,89	3593	342	0,34	24
					46,44	0,83	3251	58	0,01	1
33.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	70,00	11,07	0,04	775	3	0,08	5
					11,03	0,02	772	1	0,00	0
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	85,00	211,49	9,95	17977	846	0,36	30
					52,20	3,74	4437	318	0,02	2
35.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	85,00	1430,38	11,72	121582	996	1,06	90
					171,68	4,39	14593	373	0,02	2
36.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	10,00	279,62	2,26	2796	23	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					49,84	0,34	498	3	0,00	0
37.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	20,00	346,49	234,44	6930	4689	1,15	23
					112,05	63,57	2241	1271	0,40	8
38.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	10,00	407,25	--	4072	--	2,64	26
					407,25	--	4072	--	--	--
39.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,80	3011,10	--	2409	--	3,24	3
					531,00	--	425	--	--	--
40.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	12,50	9001,45	311,32	112518	3891	2,82	35
					441,00	117,61	5512	1470	0,57	7
41.	Е0108-7-4	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	м2	100,00	992,82	34,73	99282	3473	1,14	114
					172,80	13,01	17280	1301	0,06	6
42.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,10	72779,65	422,15	7278	42	56,40	6
					8257,50	157,50	826	16	0,77	0
43.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	200,00	285,44	4,54	57088	909	0,74	148
					135,68	0,97	27136	194	0,05	10
44.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	200,00	17,43	0,12	3486	24	0,09	18
					13,73	0,05	2746	10	0,00	0
47.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,00	27,10	27,10	596	596	--	--
					--	18,97	--	417	0,40	9
48.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	22,00	76,60	76,60	1685	1685	--	--
					--	15,32	--	337	0,32	7
		Итого по разделу: Общестроительные работы 2-1-1								1256220
		Раздел: Водопровод и канализация 2-1-2								
49.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	100,00	364,67	4,19	36467	419	0,34	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			59,85	1,58	5985	158	0,01	1
50.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,00	36,09	0,09	361	1	0,02	0
					4,39	0,05	44	1	0,00	0
51.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	10,00	19,64	0,02	196	--	0,02	0
					3,13	--	31	--	--	--
52.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	10,00	691,17	483,04	6912	4830	1,37	14
					208,13	185,04	2081	1850	1,02	10
53.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	10,00	954,04	666,83	9540	6668	1,89	19
					287,21	255,45	2872	2555	1,40	14
54.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	20,00	207,90	2,32	4158	46	1,09	22
					163,35	0,36	3267	7	0,00	0
55.	Ц0135-6-5	Водонагреватель электрический пропиточный, тип ЭПВ-2А	шт	2,00	1058,92	40,91	2118	82	5,00	10
					949,50	4,50	1899	9	0,03	0
56.	СЦентр	Водонагреватель ARISTON 50л	шт	2,00	10082,00	--	20164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80,00	29,05	27,39	2324	2191	0,01	1
					1,66	7,20	133	576	0,03	2
60.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	80,00	6,84	6,84	547	547	--	--
					--	2,10	--	168	0,01	1
61.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3939,63	83,18	3940	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0
62.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	50,00	620,54	0,64	31027	32	0,58	29
					106,20	0,25	5310	12	0,00	0
63.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	100,00	748,88	1,43	74888	143	0,56	56
					102,38	0,54	10238	54	0,00	0
64.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
65.	С130804-6 6	Угольник прямой, d-50 мм	10шт	3,00	837,00 --	-- --	2511 --	-- --	-- --	-- --
66.	СЦентр	Отвод канализационный д100	шт	20,00	80,00 --	-- --	1600 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130804-6 0	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	4,00	6190,00 --	-- --	24760 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130804-5 0	Переход, Dy-110x90 мм	10шт	2,00	1220,00 --	-- --	2440 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130804-6 0	Тройник прямой, d-110 мм 45	10шт	1,00	6190,00 --	-- --	6190 --	-- --	-- --	-- --
70.	СЦентр	Заглушка канализационная д100	шт	5,00	55,00 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	7,00	21796,49 549,00	84,74 31,50	152575 3843	593 220	3,20 0,15	22 1
72.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	7,00	5831,96 265,50	17,71 6,75	40824 1858	124 47	1,49 0,03	10 0
73.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	2910 144	12 5	0,81 0,02	1 0
74.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	8,00	1893,32 126,00	1,57 --	15147 1008	13 --	0,70 --	6 --
75.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	8,00	244,84 238,39	6,45 1,04	1959 1907	52 8	1,43 0,01	11 0
76.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	101,59 98,26	3,33 0,54	711 688	23 4	0,61 0,00	4 0
77.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	130,00	116,90	1,81	15197	235	0,75	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм			115,09	0,29	14962	38	0,00	0
78.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	20,00	51,07	0,69	1021	14	0,33	7
					50,38	0,11	1008	2	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация 2-1-2								464762
		Раздел: Отопление и вентиляция 2-1-3								
79.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	10,00	4331,44	35,77	43314	358	0,70	7
					111,70	13,40	1117	134	0,07	1
80.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	100,00	608,51	8,19	60851	819	0,38	38
					67,44	3,06	6744	306	0,01	1
81.	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	20,00	420,94	4,42	8419	88	0,15	3
					25,59	1,65	512	33	0,01	0
82.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	25,00	227,00	--	5675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	10,00	482,27	40,42	4823	404	1,51	15
					261,88	16,22	2619	162	0,07	1
84.	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	10,00	5210,00	--	52100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	20,00	285,00	--	5700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	25,00	482,27	40,42	12057	1010	1,51	38
					261,88	16,22	6547	406	0,07	2
87.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	25,00	560,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0118-22-	Установка кранов воздушных	комплек	10,00	62,80	--	628	--	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5		т		23,18	--	232	--	--	--
89.	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2,00	25907,79	218,22	51816	436	7,88	16
					1337,20	81,11	2674	162	0,40	1
90.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	40,00	158,06	0,07	6322	3	0,63	25
					102,15	0,02	4086	1	0,00	0
91.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	20,00	691,17	483,04	13823	9661	1,37	27
					208,13	185,04	4163	3701	1,02	20
92.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	20,00	954,04	666,83	19081	13337	1,89	38
					287,21	255,45	5744	5109	1,40	28
93.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	40,00	207,90	2,32	8316	93	1,09	44
					163,35	0,36	6534	14	0,00	0
94.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	10,00	197,20	15,96	1972	160	1,21	12
					181,24	2,52	1812	25	0,02	0
95.	Е0115-36-1	Облицовка стен вентшахты гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	20,00	883,06	4,87	17661	97	1,29	26
					222,86	1,41	4457	28	0,01	0
96.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	60,00	1889,73	9,61	113384	576	1,28	77
					206,72	3,59	12403	215	0,02	1
97.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,00	1975,51	11,11	29633	167	1,48	22
					238,61	4,16	3579	62	0,02	0
98.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	4,00	712,67	29,90	2851	120	3,83	15
					682,76	11,81	2731	47	0,05	0
99.	С131301-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	компл	4,00	16400,00	--	65600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0169-3-3	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм	1гнездо	10,00	459,03	323,35	4590	3233	0,89	9
					135,68	124,39	1357	1244	0,68	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	10,00	822,40	36,30	8224	363	2,27	23
					335,48	6,08	3355	61	0,03	0

Итого по разделу: Отопление и вентиляция 2-1-3 550840

Раздел: Электроснабжение 2-1-4

102.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	400,00	3,69	--	1476	--	0,03	10
					3,69	--	1476	--	--	--
103.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	20,00	9,32	0,23	186	5	0,06	1
					9,09	0,05	182	1	0,00	0
104.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
105.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0108-572-3	Монтаж распределительного пункта /шкафа/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
107.	75-6-56	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22У3	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
109.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1,00	6960,00	--	6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	30,00	235,88	54,45	7077	1634	0,96	29
					153,45	31,93	4604	958	0,14	4
111.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НП0 29-100-002	шт	30,00	462,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20,	шт	30,00	82,00	--	2460	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20			--	--	--	--	--	--
113.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	30,00	17,00	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	338,00	24,59	0,79	8313	268	0,06	21
					10,13	0,31	3424	104	0,00	1
115.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,34	86200,00	--	29136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	228,00	11,06	1,11	2521	252	0,06	13
					9,23	0,66	2104	150	0,00	1
117.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,23	52100,00	--	11879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	150,00	27,70	2,10	4155	315	0,10	15
					19,70	0,50	2955	75	0,00	0
119.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,11	60500,00	--	6655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С151601-352	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 4 мм2	1000м	0,04	33400,00	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	42,00	108,60	48,90	4561	2054	0,22	9
					39,60	12,20	1663	512	0,07	3
122.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	4,20	777,00	--	3263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	34,70	--	208	--	0,19	1
					29,48	--	177	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	6,00	68,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	17,00	35,40	--	602	--	0,19	3
					29,48	--	501	--	--	--
126.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	17,00	156,00	--	2652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0110-698-1	Монтаж коробки ответвительной на стене	шт	45,00	92,40	--	4158	--	0,50	23
					90,00	--	4050	--	--	--
128.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,03	22300,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	20,00	505,00	--	10100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	18,00	431,60	21,60	7769	389	0,90	16
					149,00	2,90	2682	52	0,02	0
131.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	43,00	61,90	3,30	2662	142	0,14	6
					23,00	0,40	989	17	0,00	0
132.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,00	218,93	--	2189	--	1,54	15
					218,93	--	2189	--	--	--
133.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
134.	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	3,00	1397,00	489,00	4191	1467	2,90	9
					486,00	107,00	1458	321	0,62	2
135.	С151703-18	Прожектор типа Ж001-250-01-УХЛ1	шт	3,00	16100,00	--	48300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С151706-68	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-500	шт	3,00	818,00	--	2454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0108-593	Светильник потолочный или	шт	10,00	313,00	131,00	3130	1310	0,75	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды			119,00	36,90	1190	369	0,21	2
138.	С151701-9 2	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	10,00	342,00 --	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --
139.	С151706-2 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-100	шт	10,00	54,00 --	-- --	540 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Электроснабжение 2-1-4 368360

Раздел: Противопожарная безопасность 2-1-5

Раздел: Оборудование камер ИВС 2-1-6

ИТОГО:	2640185 485683	92909 30867			2983 186

Накладные расходы :

На монтажные работы	30479
На общестроительные работы	382772
На сантехнические работы	103527
Всего накладных расходов:	516779
Итого с накладными	3156963

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	179518
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3336481
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3379296
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3391982
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3423685
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7147765
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	142955
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7290720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	874886
Итого с НДС	**8165606**
Удержание Аванса	2449682
Итого к оплате	**5715924**

Жауапты тұлға / Ответственное лицо
ТОО "АбиГарСтройПроект"

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Принял: Нач УТО РВД Рамазанов М. Сдал:
Нач. ОКС УТО РВД Тургенбаев Т.

Директор ТОО «КриСтрой»

Бадмаев О.О.

«Утверждаю»

Начальник

«Департамент [illegible] Алматинской области»

Кабдолданов Б.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик ГУ "ДВД Алматинской области МВД РК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Основание №173 от 16.05.12

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт изолятора временного содержания Ескельдинского РОВД п.Карабулак Алматинской области

Наименование обьекта: Изолятор временного содержания Ескельдинского РОВД п.Карабулак Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы 2-1-1								
7.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	130,00	253,73	2,33	32985	303	0,26	34
					43,65	0,88	5674	114	0,00	1
8.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	256,80	248,56	1,88	63830	483	0,23	59
					38,93	0,72	9997	185	0,00	1
14.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,60	223,45	3,40	2145	33	1,30	13
					217,73	--	2090	--	0,03	0
15.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	9,60	8050,00	--	77280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0109-53-2	Монтаж решеток на окна	т	0,65	8367,40	286,52	5412	185	46,60	30
					7357,50	108,00	4759	70	0,53	0
20.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,65	134000,00	--	86671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,09	52657,31	536,06	4518	46	289,00	25
					47475,00	202,50	4073	17	0,99	0
45.	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	т	0,20	7496,47	653,09	1499	131	35,10	7
					6120,00	247,50	1224	50	1,35	0
46.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,20	88800,00	--	17760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы 2-1-1								292101
		Раздел: Водопровод и канализация 2-1-2								
57.	Ц0134-53-8	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	компл	3,00	2196,28	--	6589	--	12,00	36
					2166,75	--	6500	--	--	--
58.	СКазмедприбор	Кварцеватель ОУФК-01	шт	3,00	7619,00	--	22857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод и канализация 2-1-2								29446
		Раздел: Отопление и вентиляция 2-1-3								
		Раздел: Электроснабжение 2-1-4								
		Раздел: Противопожарная безопасность 2-1-5								
140.	Ц0108-573-6	Монтаж пожарного шкафа навесного, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	2,00	735,00	185,00	1470	370	2,00	4
					383,00	38,30	766	77	0,22	0
141.	СФэст	Шкаф деревянный 1,2х0,92х0,3	шт	2,00	5714,00	--	11428	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
142.	С	Огнетушитель порошковый	шт	6,00	2540,00	--	15240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Противопожарная безопасность 2-1-5								28138
		Раздел: Оборудование камер ИВС 2-1-6								
143.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	33697,62	304,24	3235	29	198,00	19
					33075,00	114,75	3175	11	0,56	0
144.	СПрайс	Кровать металлическая двухярусная	шт	12,00	9735,00	--	116820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс	Тумбочка прикроватная	шт	12,00	3090,00	--	37080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование камер ИВС 2-1-6								157135
		Раздел: Прогулочный двор. Общестроительные работы 3-1-1								
146.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,50	8062,57	66,01	4031	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
147.	Е0153-2-1	Разборка надземной кладки туалета	м3	2,00	3869,06	850,91	7738	1702	21,24	42
					3018,15	135,21	6036	270	2,91	6
148.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	200,00	211,49	9,95	42298	1990	0,36	71
					52,20	3,74	10440	748	0,02	4
149.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,52	5239,08	327,33	2724	170	11,60	6
					1890,00	123,75	983	64	0,60	0
150.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,52	41200,00	--	21424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0109-36-3	Демонтаж сетчатых конструкций навеса	м2	200,00	51,60	3,00	10319	599	0,29	57
					48,60	1,13	9720	227	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0134-66-3	Устройство экранирования навеса сеткой стальной из арматуры, диаметром 16	м2	200,00	1294,15	16,15	258830	3230	6,33	1266
					1217,25	6,75	243450	1350	0,03	6
153.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,30	134000,00	--	576200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0162-21-4	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35 процентов с земли и лесов	м2	1000,00	91,39	0,08	91388	80	0,45	448
					72,16	0,02	72160	20	0,00	0
155.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	50,00	53,17	0,07	2659	4	0,18	9
					29,27	0,02	1464	1	0,00	0
156.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса под навес из одиночных и парных уголков	т	0,25	10094,52	281,14	2524	70	56,50	14
					9090,00	105,75	2272	26	3,81	1
157.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,25	147100,00	--	36775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,25	24,47	0,02	177	--	0,02	0
					4,16	--	30	--	--	--
159.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	200,00	66,91	4,76	13382	952	0,32	63
					51,08	1,80	10216	359	0,03	6
160.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	240,00	896,00	--	215040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	10,00	407,25	--	4072	--	2,64	26
					407,25	--	4072	--	--	--
162.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,80	3011,10	--	2409	--	3,24	3
					531,00	--	425	--	--	--
163.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	5,20	8420,11	311,32	43785	1619	2,82	15
					441,00	117,61	2293	612	0,57	3

Итого по разделу: Прогулочный двор. Общестроительные работы 3-1-1 1335776

Раздел: Наружные сети водопровода,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации. Устройство септика 6-1-1								
ИТОГО:							1842594	12028		2249
							401917	4213		30

Накладные расходы :

На монтажные работы	5990
На общестроительные работы	344686
На металломонтажные работы	23428
Всего накладных расходов:	374104
Итого с накладными	2216698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	132826
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2349524
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2381243
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2390768
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2414136
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5040088
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100802
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5140890
Налог на добавленную стоимость, 12 %	616907
Итого с НДС	**5757797**
Удержание Аванса	1947182
Итого к оплате	**3810615**

Принял:

Сдал:

Нач. УПО:- (Ю. Рамазанов)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі КриСтрой Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Директор ТОО «КриСтрой»

Ташмаев О.О.

«Утверждаю»

Заместитель начальника

Департамента внутренних дел Алматинской области»

Кабдолданов Б.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

4690

Форма N 2в

Заказчик "ДВД Алматинской области МВД РК"

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №173 от 16.05.12

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт изолятора временного содержания Ескельдинского РОВД п.Карабулак Алматинской области

Наименование обьекта: Изолятор временного содержания Ескельдинского РОВД п.Карабулак Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	7,30	9001,45	311,32	65711	2273	2,82	21
					441,00	117,61	3219	859	0,57	4
164.	E0109-35-1	Монтаж каркаса и установка ограждений из листовой стали	т	0,32	17937,36	627,68	5740	201	86,50	28
					14197,50	101,25	4543	32	0,49	0
165.	C11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,32	88800,00	--	28416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прогулочный двор. Общестроительные работы 3-1-1								99867
		Раздел: Наружные сети водопровода, канализации. Устройство септика 6-1-1								
166.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,32	27,83	26,17	232	218	0,01	0
					1,66	7,20	14	60	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,59	6,48	6,48	43	43	--	--
					--	2,10	--	14	0,01	0
168.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,59	21,55	4,52	142	30	0,11	1
					17,03	--	112	--	--	--
169.	Е0101-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	1,73	12,34	12,34	21	21	--	--
					--	3,50	--	6	0,01	0
170.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,84	19877,07	2308,84	56451	6557	13,87	39
					2286,00	864,68	6492	2456	4,22	12
171.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,51	211,49	9,95	531	25	0,36	1
					52,20	3,74	131	9	0,02	0
172.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12021-22-2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,01	151200,00	--	1512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	3,00	669,75	20,80	2009	62	0,72	2
					130,50	7,79	392	23	0,04	0
175.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	15,53	228,83	3,39	3554	53	0,65	10
					117,00	0,72	1817	11	0,05	1
176.	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	м2	0,51	3417,67	5,32	1743	3	0,55	0
					98,55	2,00	50	1	0,01	0
177.	Е0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2	0,51	333,52	1,72	170	1	0,33	0
					50,85	0,65	26	--	0,00	0
178.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	534	2	289,00	1
					47475,00	202,50	147	1	0,99	0
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода, канализации. Устройство септика 6-1-1								75002

ИТОГО: 174869 9487 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					16943	3472		18
		На общестроительные работы						18456		
		На металломонтажные работы						4118		
		На сантехнические работы						531		
		Всего накладных расходов:						23105		
		Итого с накладными						197974		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						101057		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						299031		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						303068		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						304264		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						307254		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						641466		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12829		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						654295		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %.						78516		
		Итого с НДС						732811		
		Итого к оплате						**732811**		

Тех. надзор.

Асанбаев Е

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат ТОО "АлГарСтройПроект"

Принял:

Начальник ПТО ДВД:
Ю.М. Рамазанов

Нач. ОКС ПТО ДВД
Турембаев А.

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ТОО «КриСтрой»
организация

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика

Директор Бадмаев О.О. _____
(должность) *(Ф.И.О)* *(подпись)*

«_____» _____ 2012 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-приемщика

Зам. Начальника ДВД
Алматинской области Кабдолданов Б.К. _____
(должность) *(Ф.И.О)* *(подпись)*

«_____» _____ 2012 года

АКТ №
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИВС ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РОВД ДВД АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ документа	Дата составления	Организация сдатчик	Организация приемщик	основание			Ответственный от организации сдатчика
				Наименование документа	№ документа	Дата приемки	
1	25.09.2012	ТОО «КриСтрой»	ГУ ДВД Алматинской области МВД РК	Договор	173 от 16.05.2012г.	___.09.2012	Шынгожанов А.Т.

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИВС ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РОВД ДВД АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование	Ед.измерения	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма
1	ЛОТ № 14 Капитальный ремонт ИВС Ескельдинского РОВД ДВД Алматинской области	работа	1	14 656 214	14 656 214

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «КриСтрой» Бадмаев О.О. _____

ЗАКАЗЧИК

Заместитель начальника
ДВД Алматинской области Кабдолданов Б.К. _____

Нач. УТО ДВД Рамазанов М.

Нач. ОКС УТО ДВД Тулеков