Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченностиНовошиелийского магистрального канала»

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 1 489 779 115,00 тенге

Лимит финансирорвания на 2015 г. 690 356 805,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 275 323 429,00 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 275 323 429,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	07.11.2014г	144-д/2	04.02.2015г.				

спе-ци-фика-ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченностиНовошиелийского магистрального канала»	-	690 356 805,00	186 684 098,65	82 597 028,70	104 087 069,95	0	275 323 429,00		192 726 400,30	275 323 429,00
	Итого:	-	690 356 805,00	186 684 098,65	82 597 028,70	104 087 069,95	0	275 323 429,00		192 726 400,30	275 323 429,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б.Бекнияз

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М.Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХР РК
_____ О.Жампозов

Форма 2В

Подрядчик: Кызылординский филиал РГП "Казводхоз" на ПХВ МСХ РК
Наименование объекта: "Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелинском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдария для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015 года.

по объекту: "Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелинском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдария для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала"

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий канал с ПК-0 по ПК-7+81								
1	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	16	6180,83	6180,83	98893	98893	23065		0
					2059	0	32950	70	6,73	108
2	Е1-25-1	Срезка растительного слоя *м3 грунта*	23090	9,85	9,85	227437	227437	60249		0
					2,69	0	62112	97	0,0088	203
3	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при разравнивании защитной дамбы *м3 грунта*	10750	9,85	9,85	105888	105888	28050		0
					2,69	0	28918	97	0,0088	95
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при разравнивании защитной дамбы *м3 грунта*	4607	11,19	11,19	51552	51552	13674		0
					3,06	0	14097	97	0,01	46

5 Е1-73-11	Выемка сухого грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	7000	38,71	37,15	270970	260050	59413	0,0108	75,6
	м3 грунта		1,56	7,19	10920	50330	97	0,0235	165
6 Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы	3000	49,08	47,11	147240	141330	32272	0,0137	41,1
	м3 грунта		1,97	9,12	5910	27360	97	0,0298	89
9 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	134598	22,66	22,66	3049991	3049991	609729		0
	т			4,53	0	609729	100	0,00951	1280
10 Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	2000	41,04	36,8	82080	73600	26190	0,0259	51,8
	м3		3,74	9,76	7480	19520	97	0,03205	64
13 Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2800	5,86	5,86	16408	16408	3531		0
	м3 грунта			1,3	0	3640	97	0,00426	12
14 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1200	6,32	6,32	7584	7584	1630		0
	м3 грунта			1,4	0	1680	97	0,00459	6
	Всего прямые затраты				**4058042**	**4032732**			**169**
					24310	**850336**			**2067**
	Накладные расходы, тенге				857802				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				294951				
	Всего				**5210795**				

Отводящий канал с ПК-8+37 по ПК-33

1 Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	38	6180,83	6180,83	234872	234872	54780		0
	га			2059,38	0	78256	70	6,73	256
2 Е1-25-1	Срезка растительного слоя	44526	9,85	9,85	438581	438581	116182		0
	м3 грунта			2,69	0	119775	97	0,0088	392
3 Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при разравнивании защитной дамбы	14935	9,85	9,85	147110	147110	38970		0
	м3 грунта								

				2,69	0	40175	97	0,0088	131
4 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при разравнивании защитной дамбы	6401	11,19	11,19	71627	71627	18999		0
	м3 грунта								
				3,06	0	19587	97	0,01	64
5 Е1-73-11	Выемка сухого грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	199989	38,71	37,15	7741574	7429591	1697407	0,0108	2160
	м3 грунта								
			1,56	7,19	311983	1437921	97	0,0235	4700
6 Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы	85709	49,08	47,11	4206598	4037751	921997	0,0137	1174
	м3 грунта								
			1,97	9,12	168847	781666	97	0,0298	2554
7 Е1-73-11	Выемка мокрого грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	37100	42,59	40,87	1580089	1516277	346555	0,01188	441
	м3 грунта								
			1,72	7,91	63812	293461	97	0,02585	959
8 Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	15900	53,99	51,82	858441	823938	188161	0,01507	240
	м3 грунта								
			2,17	10,03	34503	159477	97	0,03278	521
9 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	613108	22,66	22,66	13893027	13893027	2777379		0
	т								
				4,53	0	2777379	100	0,00951	5831
12 Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	71126	5,86	5,86	416798	416798	89690		0
	м3 грунта								
				1,3	0	92464	97	0,00426	303
13 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	30483	6,32	6,32	192653	192653	41396		0
	м3 грунта								
				1,4	0	42676	97	0,00459	140
	Всего прямые затраты				**29781370**	**29202225**			**4014**
					579145	**5842838**			**15851**
	Накладные расходы, тенге				6291515				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2164373				
	Всего				**38237258**				
		Котлован сооружения							
1 Е1-25-1	Срезка растительного слоя	14870	9,85	9,85	146470	146470	38800	–	–
	м3 грунта								

			–	2,69	–	40000	97	0,0088	131
2 Е1-73-11									
	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	14052	38,71	37,15	543953	522032	119266	0,0108	152
	м3 грунта								
			1,56	7,19	21921	101034	97	0,0235	330
3 Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы	6022	49,08	47,11	295560	283696	64780	0,0137	83
	м3 грунта								
			1,97	9,12	11863	54921	97	0,0298	179
4 Е1-73-11	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	32788	42,59	40,87	1396441	1340046	306276	0,01188	390
	м3 грунта								
			1,72	7,91	56395	259353	97	0,02585	848
5 Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	14052	53,99	51,82	758667	728175	166292	0,01507	212
	м3 грунта								
			2,17	10,03	30493	140942	97	0,03278	461
6 Е1-73-20	Выемка зубьев (траншейный) экскаваторами емкостью 0,25 м3 в грунтах 1 группы	5204,49	33,86	32,42	176224	168730	67496	0,00998	52
	м3 грунта								
			1,44	11,93	7494	62090	97	0,0457	238
7 Е1-73-21	То же в грунтах 2 группы	2230,49	46,97	44,98	104766	100327	40113	0,0138	31
	м3 грунта								
			1,99	16,55	4439	36915	97	0,0634	141
8 Е1-25-1									
	Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	14870	8,37	8,37	124462	124462	33030	–	–
	м3 грунта								
			–	2,29	–	34052	97	0,00748	111
9 Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	8974,26	41,06	36,82	368483	330432	117344	0,0259	232
	м3								
			3,74	9,74	33564	87409	97	0,03205	288
10 0-15-32	Водоотлив	6800	254,8	254,8	1732640	1732640	–	–	–
	маш-ч								
			–	65,25	–	443700	–	–	–
	Всего прямые затраты				**5647487**	**5476831**			**1152**
					166169	**1260596**			**2727**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4487				
	Накладные расходы, тенге				953571				
	- заработная плата, тенге				143036				
	- трудоемкость, чел-ч				477				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				396063					
	Всего				**6997121**					
	Строительство водоподпорного сооружения									
Раздел 1 Понур										
1.1 Дно										
3 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	*т*	22,587	51000	1151937					
6 99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х0,5	*шт*	286	7095	2029170					
7 99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х1	*шт*	54	10292	555768					
14 1-1-1398	Геокомпозит ГТ-Д KGS(2) толщина 1,7	*м2*	2000	149	298000					
19 99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х0,5	*шт*	206	7095	1461570					
20 99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х1	*шт*	32	10292	329344					
22 4-1-19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=30 мм	*т*	0,622	43400	26995					
27 1-1-1398	Геокомпозит ГТ-Д KGS(2) толщина 1,7	*м2*	840	149	125160					
38 1-1-1398	Геокомпозит ГТ-Д KGS(2)	*м2*	244	149	36356					
Раздел 2 Водобойная часть										
2.1 Дно										
41 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	*т*	152,871	51000	7796421					
2.2 Откосы										
42 Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона плитами Ф-1(1), SA-2', SA-2", SA-2"(1)	*м3*	180	11572,49	181,91	2083048	32744	158630	4,31	776
				668,25	66,15	120285	11907	120	0,2895	52
43 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	*т*	13	14433,04	6133,63	187630	79737	120551	30,7	399
				5580	2147,65	72540	27919	120	8,4877	110
44 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	*т*	47,222	51000	2408322					

46 4-1-20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=более 45 мм	1,628	43200		70330				
	т								
47 Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (шов №24)	171,7	5760,34	24,62	989050	4227	10801	0,28	48
	м		45,23	15,26	7766	2620	104	0,067	12
48 1-1-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм	1,5453	31		48				
	кг								
49 Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	85,85	169,03	–	14511		5665	0,442	38
	м2		63,45	–	5447		104	–	
59 1-1-1398	Геокомпозит ГТ-Д KGS(2) толщина 1,7мм	1019,15	149		151853				
	м2								
60 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	751,53	2462,28	73,75	1850477	55425	33035	0,144	108
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	16068	8770	133	0,041	31
61 Е42-4-4	Крепление из каменной наброски	251,965	170,1	45,9	42859	11565	31296	0,794	200
	м3		124,2	15,36	31294	3870	89	0,0525	13
62 99-1-1(пл)	Стоимость камня	377,95	176		66519				
	т								
63 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	377,95	267,38	267,38	101056	101056	20213	–	
	т		–	53,48		20213	100	0,11231	42
64 Е5-12-10	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай "Ларсен-V"	153	4090,05	2203,42	625778	337123	335968	7,05	1079
	т свай		1237,5	671,95	189338	102808	115	2,34	358
65 1-1-1149	Стоимость шпунтовых свай Ларсен 5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ (ГОСТ 535-2005)	153	68500		10480500				
	т								

Раздел 3 Рисберма

3.1 Дно

68 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	43,234	51000		2204934				
	т								

71	99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х0,5 *шт*	294	7095		2085930			
72	99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х1 *шт*	66	10292		679272			
74	4-1-19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=30 мм *т*	1,154	43400		50084			
79	1-1-1398	Геокомпозит ГТ-Д KGS(2) толщина 1,7 мм *м2*	2150	149		320350			
88	1-1-1398	Геокомпозит ГТ-Д KGS(2) толщина 1,7 мм *м2*	567	149		84483			
	3.2 Откосы								
90	99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х0,5 *шт*	290	7095		2057550			
91	99-1-1(пл)	Стоимость габиона 4х1х1 *шт*	30	10292		308760			
93	4-1-19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=30 мм *т*	0,977	43400		42402			
98	1-1-1398	Геокомпозит ГТ-Д KGS(2) толщина 1,7 мм *м2*	1600	149		238400			
		Всего прямые затраты				**40954866,72**	**621876,99**		**2647,9**
						442738	**178107,45**		**618,4501**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				40512128,72			
		Накладные расходы, тенге				716159,74			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2500262			
		Всего				**44171288**			

Служебный эксплуатационный жилой дом

Раздел 1 Фундамент

1	Е1-13-5	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	56	33,67	32,1	1886	1798	755	0,0109	1
				1,57	12,33	88	690	97	0,0498	3
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы *м3 грунта*	17	134,1	–	2280	–	2576	0,972	17
				134,1	–	2280	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	17	21,55	4,52	366	77	281	0,108	2
				17,03	–	290	–	97	–	–

4 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	62	749,35	24,55	46460	1522	3738	0,263	16
	м2 покрытия		39,83	9,2	2469	570	123	0,0449	3
5 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,2	8674,57	66,01	36433	277	973	1,35	6
	м3		195,75	24,93	822	105	105	0,1218	1
6 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов подушки	10,98	10385,57	353,46	114034	3881	8283	3,6	40
	м3		585	133,52	6423	1466	105	0,6521	7
7 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,194	53000		10282				
	т								
8 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,14	131		1459				
	м3								
9 Е6-1-20	Монолитные участки	6,8	9762,7	311,32	66386	2117	3989	2,82	19
	м3		441	117,61	2999	800	105	0,5744	4
10 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	41	354,27	172,69	14525	7080	7834	0,476	20
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	3127	2469	140	0,2371	10
11 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	507,65	243,37	4569	2190	2419	0,668	6
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	962	766	140	0,3375	3
12 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	5	755,48	389,08	3777	1945	2037	0,937	5
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	770	685	140	0,5542	3
13 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	15	1098,24	598,4	16474	8976	8603	1,18	18
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	2933	3212	140	0,911	14
14 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,246	15100		124515				
	м3								
15 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,796	14600		11622				
	м3								
16 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,94	14100		210654				

		м3							
17 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,982	131		3142				
		м3							
18 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов под крыльцо	3,36	1368,65	311,32	4599	1046	1971	2,82	9
		м3							
			441	117,61	1482	395	105	0,5744	2
19 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,9	8270		23983				
		м3							
20 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,46	8830		4062				
		м3							
21 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,006	29400		176				
		т							
22 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,36	131		440				
		м3							
23 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	37,2	713,66	11,21	26548	417	1568	0,201	7
		м2 поверхности							
			31,5	4,21	1172	157	118	0,0205	1
	Всего прямые затраты				**728672**	**31326**			**166**
					25817	**11315**			**51**
	Накладные расходы, тенге				45027				
	- заработная плата, тенге				6754				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46422				
	Всего				**820121**				

Приусадебный сарай

Раздел 1 Фундамент

1 Е1-13-5	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10	33,67	32,1	337	321	135	0,0109	–
		м3 грунта							
			1,57	12,33	16	123	97	0,0498	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта							
			134,1	–	402	–	113	–	–

3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	49	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	51	–	97	–	–
4	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	34,5	749,35	24,55	25853	847	2080	0,263	9
		м2 покрытия		39,83	9,2	1374	317	123	0,0449	2
5	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	354,27	172,69	709	345	382	0,476	1
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	153	120	140	0,2371	–
6	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	507,65	243,37	3046	1460	1611	0,668	4
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
7	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,39	15100		5889				
		м3								
8	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,258	14100		45938				
		м3								
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,648	131		478				
		м3								
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	672	26	118	0,007	–
11	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов монолитных участков и крыльца	0,782	9762,7	311,32	7634	243	459	2,82	2
		м3		441	117,61	345	92	105	0,5744	–
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,794	131		104				
		м3								
		Всего прямые затраты				**94873**	**3299**			**23**
						3654	**1188**			**4**

Накладные расходы, тенге	5994
- заработная плата, тенге	899
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6052

	Всего				**106919**				
	Эксплуатационная гравийная дорога с ПК-0 по ПК-145+03								
1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1073	2462,28	73,75	2642026	79134	47166	0,144	155
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	22941	12522	133	0,041	44
	Всего прямые затраты				**2642026**	**79134**			**155**
					22941	**12522**			**44**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2539952				
	Накладные расходы, тенге				47166				
	- заработная плата, тенге				7075				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				161352				
	Всего				**2850544**				
	Всего по акту				**98394046**				
	Временные здания и сооружения (4 %)				3935762				
СН РК 8.02-07-2	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				4144357				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1023298				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				409319				
	Всего по акту				**107906782**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**107906782**				
	Итого по акту в текущих ценах				**253688845**				
	Итого с понижаюшим коэ =0,95				**241004403**				
	Налог (2 %)				4820088				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**245824491**				
	НДС (12 %)				29498939				
	Всего по акту				**275323429**				

И.о. Заместителя Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Начальник ПТО РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Мырзаев И.

Технадзор _____О. Мынбаев

	Всего				**106919**				
	Эксплуатационная гравийная дорога с ПК-0 по ПК-145+03								
1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1073	2462,28	73,75	2642026	79134	47166	0,144	155
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	22941	12522	133	0,041	44
	Всего прямые затраты				**2642026**	**79134**			**155**
					22941	**12522**			**44**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2539952				
	Накладные расходы, тенге				47166				
	- заработная плата, тенге				7075				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				161352				
	Всего				**2850544**				
	Всего по акту				**98394046**				
	Временные здания и сооружения (4 %)				3935762				
СН РК 8.02-07-2	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				4144357				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1023298				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				409319				
	Всего по акту				**107906782**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**107906782**				
	Итого по акту в текущих ценах				**253688845**				
	Итого с понижаюшим коэ =0,95				**241004403**				
	Налог (2 %)				4820088				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**245824491**				
	НДС (12 %)				29498939				
	Всего по акту				**275323429**				

И.о. Заместителя Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
Б. Кемелбеков

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
Б. Арыстанбаев

Начальник ПТО РГП на ПХВ "Казводхоз"
Мырзаев И.

Технадзор **О. Мынбаев**