Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченностиНовошиелийского магистрального канала»

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 1 489 779 115,00 тенге
Лимит финансирорвания на 2015 г. 690 356 805,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 622 280 328,84 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 346 956 899,84 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	07.11.2014г	144-д/2	04.02.2015г.				

спе-ци-фика-ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за апрель месяц: Кол-во	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за апрель месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченностиНовошиелийского магистрального канала»	-	690 356 805,00	104 087 069,95	104 087 069,95	0	275 323 429,00	622 280 328,84		242 869 829,89	622 280 328,84
	Итого:	-	690 356 805,00	104 087 069,95	104 087 069,95	0	275 323 429,00	622 280 328,84		242 869 829,89	622 280 328,84

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Б.Бекниязов**

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М.Бейсенов**

Подрядчик:
Генеральный директор РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____ **О.Жампозов**

Форма 2В

Подрядчик: Кызылординский филиал РГП "Казводхоз" на ПХВ МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелинском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдария для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015 года.

по объекту: "Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелинском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдария для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала"

Составлен в ценах 2001 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий канал с ПК-0 по ПК-7+81								
5	Е1-73-11	Выемка сухого грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	75772	38,71	37,15	2933134	2814930	643115	0,0108	818,3376
		м3 грунта		1,56	7,19	118204	544801	97	0,0235	1781
6	Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы	32474	49,08	47,11	1593824	1529850	349333	0,0137	444,8938
		м3 грунта		1,97	9,12	63974	296163	97	0,0298	968
7	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	189430	22,66	22,66	4292484	4292484	858118		0
		т			4,53	0	858118	100	0,00951	1801
8	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	2204	41,04	36,8	90452	81107	28861	0,0259	57,0836
		м3		3,74	9,76	8243	21511	97	0,03205	71
9	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	75772	5,86	5,86	444024	444024	95548		0
		м3 грунта			1,3	0	98504	97	0,00426	323

10 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	43298	6,32	6,32	273643	273643	58799		0
	м3 грунта			1,4	0	60617	97	0,00459	199
	Всего прямые затраты				**9627561**	**9436038**			**1320**
					190421	**1879713**			**5142**
	Накладные расходы, тенге				2033774				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				699680				
	Всего				**12361015**				
	Отводящий канал с ПК-8+37 по ПК-33								
1 Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	7,9	6180,83	6180,83	48829	48829	11388		0
	га			2059,38	0	16269	70	6,73	53
2 Е1-25-1	Срезка растительного слоя	28202	9,85	9,85	277790	277790	73587		0
	м3 грунта			2,69	0	75863	97	0,0088	248
5 Е1-73-11	Выемка сухого грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	143300	38,71	37,15	5547143	5323595	1216259	0,0108	1548
	м3 грунта		1,56	7,19	223548	1030327	97	0,0235	3368
6 Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы	62126	49,08	47,11	3049144	2926756	668308	0,0137	851
	м3 грунта		1,97	9,12	122388	566589	97	0,0298	1851
7 Е1-73-11	Выемка мокрого грунта экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	95866	42,59	40,87	4082933	3918043	895494	0,01188	1139
	м3 грунта		1,72	7,91	164890	758300	97	0,02585	2478
8 Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	41085	53,99	51,82	2218179	2129025	486200	0,01507	619
	м3 грунта		2,17	10,03	89154	412083	97	0,03278	1347
9 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	599159	22,66	22,66	13576943	13576943	2714190		0
	т			4,53	0	2714190	100	0,00951	5698
0 Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	71899	5,86	5,86	421328	421328	90665		0

	м3 грунта									
11 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м			1,3	0	93469	97	0,00426	306
		30814	6,32	6,32	194744	194744	41845		0
	м3 грунта			1,4	0	43140	97	0,00459	141
	Всего прямые затраты				**29417033**	**28817053**			**4157**
					599980	**5710230**			**15491**
	Накладные расходы, тенге				6197937				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2136898				
	Всего				**37751868**				

Строительство водоподпорного сооружения

Раздел 1 Понур

1.1 Дно

1 Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона плитами ПП	310,5	10599,12	133,67	3291027	41505	138526	1,93	599
	м3		324	47,78	100602	14836	120	0,2	62
2 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	22,587	14433,04	6133,63	325999	138540	209453	30,7	693
	т		5580	2147,65	126035	48509	120	8,4877	192
4 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	108	2462,28	73,75	265926	7965	4747	0,144	16
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2309	1260	133	0,041	4
5 Е27-45-1	Крепление габионом дна	1360	1,89	–	2570		3418	0,0114	16
	м2 покрытия		1,89	–	2570		133	–	
8 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для привязки габионов	1,043	14433,04	6133,63	15054	6397	9672	30,7	32
	т		5580	2147,65	5820	2240	120	8,4877	9
9 4-1-19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=30 мм	1,043	43400		45266				
	т								
0 Е30-3-1	Заполнение камнем габиона	788	349,17	38,67	275146	30472	278926	1,99	1568
	м3		310,5	14,24	244674	11221	109	0,0695	55
1 99-1-1(пл)	Стоимость камня	1182	176		208032				
	т								

12 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	1182	267,38	267,38	316043	316043	63213	–	
	т		–	53,48		63213	100	0,11231	133
13 Е27-81-7	Устройство геотекстиля	2000	6,35	1,52	12700	3040	12928	0,0316	63
	м2 поверхности		4,66	0,2	9320	400	133	0,00066	1
15 Е42-4-4	Крепление из каменной наброски	500	170,1	45,9	85050	22950	62104	0,794	397
	м3		124,2	15,36	62100	7680	89	0,0525	26
16 99-1-1(пл)	Стоимость камня	750	176		132000				
	т								
17 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	750	267,38	267,38	200535	200535	40110	–	
	т		–	53,48		40110	100	0,11231	84
1.2 Откосы									
18 Е27-45-1	Крепление габионом	952	1,89	–	1799		2393	0,0114	11
	м2 покрытия		1,89	–	1799		133	–	
21 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для привязки габионов	0,622	14433,04	6133,63	8977	3815	5768	30,7	19
	т		5580	2147,65	3471	1336	120	8,4877	5
23 Е30-3-1	Заполнение камнем габиона	540	349,17	38,67	188552	20882	191142	1,99	1075
	м3		310,5	14,24	167670	7690	109	0,0695	38
24 99-1-1(пл)	Стоимость камня	810	176		142560				
	т								
25 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	810	267,38	267,38	216578	216578	43319	–	
	т		–	53,48		43319	100	0,11231	91
26 Е27-81-7	Устройство геотекстиля	840	6,5	1,52	5334	1277	5429	0,0316	27
	м2 поверхности		4,66	0,2	3914	168	133	0,00066	1
28 Е42-4-4	Крепление из каменной наброски	431,4	170,1	45,9	73381	19801	53583	0,794	343
	м3		124,2	15,36	53580	6626	89	0,0525	23
29 99-1-1(пл)	Стоимость камня	647,1	176		113890				
	т								
30 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	647,1	267,38	267,38	173022	173022	34607	–	
	т		–	53,48		34607	100	0,11231	73

31	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (шов №24)	90	71,18	24,62	6406	2216	5662	0,28	25
		м		45,23	15,26	4071	1373	104	0,067	6
32	1-1-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм	0,81	31		25				
		кг								
33	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	45	169,03	–	7606		2969	0,442	20
		м2		63,45	–	2855		104	–	
34	Е42-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом (шов №1)	64	92,84	2,48	5942	159	2310	0,279	18
		м шва		39,6	0,95	2534	61	89	0,0046	
35	1-3-91	Пенопласт	0,256	14000		3584				
		м3								
36	1-1-1031	Шпаклевка	5,408	171		925				
		кг								
37	Е27-81-7	Устройство геотекстиля	244	6,5	1,52	1549	371	1577	0,0316	8
		м2 поверхности		4,66	0,2	1137	49	133	0,00066	
	Раздел 2 Водобойная часть									
	2.1 Дно									
39	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона плитами Ф-1, Ф-2	3341,48	10599,12	133,67	35416747	446656	1490755	1,93	6449
		м3		324	47,78	1082640	159656	120	0,2	668
40	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	152,871	14433,04	6133,63	2206393	937654	1417600	30,7	4693
		т		5580	2147,65	853020	328313	120	8,4877	1298
	2.2 Откосы									
42	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона плитами Ф-1(1), SA-2', SA-2", SA-2"(1)	743,46	11572,49	181,91	8603683	135243	655196	4,31	3204
		м3		668,25	66,15	496817	49180	120	0,2895	215
43	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	34,222	14433,04	6133,63	493927	209905	317347	30,7	1051
		т		5580	2147,65	190959	73497	120	8,4877	290
45	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов С-1 для защиты от льда	1,628	8049,49	3554,81	13105	5787	7321	14	23
		т								

50	Е42 16 4	Уплотнение деформационных швов (шов №1)	201	2475	1272,6	4029	2072	120	5,3497	9
		м шва		92,84	2,48	18661	498	7254	0,279	56
51	1-3-91	Пенопласт	0,804	39,6	0,95	7960	191	89	0,0046	1
		м3		14000		11256				
52	1-1-1031	Шпаклевка	16,975	171		2903				
		кг								
53	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	100,5	169,03	–	16988		6632	0,442	44
		м2		63,45	–	6377		104	–	
54	Е42-16-4	Уплотнение деформационных швов (шов №1)	39,6	92,84	2,48	3676	98	1429	0,279	11
		м шва		39,6	0,95	1568	38	89	0,0046	
55	1-3-91	Пенопласт	0,1584	14000		2218				
		м3								
56	1-1-1031	Шпаклевка	3,346	171		572				
		кг								
57	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	19,8	169,03	–	3347		1306	0,442	9
		м2		63,45	–	1256		104	–	
58	Е27-81-7	Устройство геотекстиля	1019,15	6,5	1,52	6472	1549	6587	0,0316	32
		м2 поверхности		4,66	0,2	4749	204	133	0,00066	1

Раздел 3 Рисберма

3.1 Дно

66	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона плитами SH-3, SH-3(1)	533,8	10599,12	133,67	5657810	71353	238147	1,93	1030
		м3		324	47,78	172951	25505	120	0,2	107
67	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	43,234	14433,04	6133,63	623998	265181	400918	30,7	1327
		т		5580	2147,65	241246	92852	120	8,4877	367
69	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	273	2462,28	73,75	672202	20134	12001	0,144	39
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5837	3186	133	0,041	11
70	Е27-45-1	Крепление габионом	1440	1,89	–	2722		3620	0,0114	16
		м2 покрытия		1,89	–	2722		133	–	
73	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для привязки габионов	1,154	14433,04	6133,63	16656	7078	10700	30,7	35
		т		5580	2147,65	6439	2478	120	8,4877	10

75	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона	852	349,17	38,67	297493	32947	301579	1,99	1695
		м3								
				310,5	14,24	264546	12132	109	0,0695	59
76	99-1-1(пл)	Стоимость камня	1278	176		224928				
		т								
77	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	1278	267,38	267,38	341712	341712	68347	–	
		т								
				–	53,48		68347	100	0,11231	144
78	Е27-81-7	Устройство геотекстиля	2150	6,35	1,52	13653	3268	13897	0,0316	68
		м2 поверхности								
				4,66	0,2	10019	430	133	0,00066	1
80	Е42-4-4	Крепление из каменной наброски	500	170,1	45,9	85050	22950	62104	0,794	397
		м3								
				124,2	15,36	62100	7680	89	0,0525	26
81	99-1-1(пл)	Стоимость камня	750	176		132000				
		т								
82	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	750	267,38	267,38	200535	200535	40110	–	
		т								
				–	53,48		40110	100	0,11231	84
83	Е42-16-4	Уплотнение деформационных швов (шов №1)	567	92,84	2,48	52640	1406	20463	0,279	158
		м шва								
				39,6	0,95	22453	539	89	0,0046	3
84	1-3-91	Пенопласт	2,268	14000		31752				
		м3								
85	1-1-1031	Шпаклевка	47,911	171		8193				
		кг								
86	Е41-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	283,5	169,03	–	47920		18708	0,442	125
		м2								
				63,45	–	17988		104	–	
87	Е27-81-7	Устройство геотекстиля	567	6,35	1,52	3600	862	3664	0,0316	18
		м2 поверхности								
				4,66	0,2	2642	113	133	0,00066	
3.2 Откосы										
89	Е27-45-1	Крепление габионом	1280	1,89	–	2419		3217	0,0114	15
		м2 покрытия								
				1,89	–	2419		133	–	
92	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для привязки габионов	0,977	14433,04	6133,63	14101	5993	9060	30,7	30
		т								
				5580	2147,65	5452	2098	120	8,4877	8
94	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона	700	349,17	38,67	244419	27069	247777	1,99	1393
		м3								
				310,5	14,24	217350	9968	109	0,0695	49

95 99-1-1(пл)	Стоимость камня	1050	176		184800				
	т								
96 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	1050	267,38	267,38	280749	280749	56154	–	
	т								
			–	53,48		56154	100	0,11231	118
97 Е27-81-7	Устройство геотекстиля	1600	6,35	1,52	10160	2432	10342	0,0316	51
	м2 поверхности								
			4,66	0,2	7456	320	133	0,00066	1
99 Е42-4-4	Крепление из каменной наброски	505,11	170,1	45,9	85919	23185	62739	0,794	401
	м3								
			124,2	15,36	62735	7758	89	0,0525	27
100 99-1-1(пл)	Стоимость камня	757,67	176		133350				
	т								
101 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	757,67	267,38	267,38	202586	202586	40520	–	
	т								
			–	53,48		40520	100	0,11231	85
	Всего прямые затраты				**62496794**	**4452398**			**27300**
					4548190	**1268039**			**4386**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				57948604				
	Накладные расходы, тенге				6707350				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4152249				
	Всего				**73356393**				

Здание насосной станции

Раздел 1 Фундамент

1 Е1-13-5	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	17	33,67	32,1	572	546	230	0,0109	–
	м3 грунта								
			1,57	12,33	27	210	97	0,0498	1
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	5	134,1	–	671	–	758	0,972	5
	м3 грунта								
			134,1	–	671	–	113	–	–
3 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	82	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	85	–	97	–	–
4 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19	749,35	24,55	14238	466	1146	0,263	5
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	757	175	123	0,0449	1

5 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов подушки	8,52	10385,57	353,46	88485	3011	6428	3,6	31
	м3								
			585	133,52	4984	1138	105	0,6521	6
6 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,344	51000		17544				
	т								
7 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,52	131		1116				
	м3								
8 Е6-1-20	Монолитные участки	2,3	9762,7	311,32	22454	716	1349	2,82	6
	м3								
			441	117,61	1014	271	105	0,5744	1
9 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	507,65	243,37	3046	1460	1611	0,668	4
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
10 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	20	1098,24	598,4	21965	11968	11472	1,18	24
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	3911	4283	140	0,911	18
11 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,586	15100		8849				
	м3								
12 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,6	14600		23360				
	м3								
13 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	16,3	14100		229830				
	м3								
14 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,486	131		2422				
	м3								
15 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов под крыльцо	2,3	1368,65	311,32	3148	716	1349	2,82	6
	м3								
			441	117,61	1014	271	105	0,5744	1
16 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,3	8270		19021				
	м3								
17 Е6-57-1	Установка арматуры	0,006	4436,04	289,29	27	2	26	25,9	–
	т арматуры								
			4146,75	78,3	25	–	105	0,3	–

18 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,006	29400		176				
	т								
19 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3	131		301				
	м3								
20 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	17,7	713,66	11,21	12632	198	747	0,201	4
	м2 поверхности		31,5	4,21	558	75	118	0,0205	–
	Всего прямые затраты				**469965**	**19106**			**86**
					13687	**6933**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				273188				
	Накладные расходы, тенге				25198				
	- заработная плата, тенге				3780				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29710				
	Всего				**524873**				
	Всего по акту				**123994149**				
	Временные здания и сооружения (4 %)				4959766				
СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				5222634				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1289539				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				515816				
	Всего по акту				**135981904**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**135981904**				
	Итого по акту в текущих ценах				**319693455**				
	Итого с понижаюшим коэ =0,95				**303708770,87**				
	Налог (2 %)				6074175,42				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**309782946,29**				
	НДС (12 %)				37173953,55				
	Всего по акту				**346956899,84**				

И.о. Заместителя Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Начальник ПТО РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Мырзаев И.

Технадзор _____ О. Мынбаев

-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,006	29400		176				
	т								
19 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3	131		301				
	м3								
20 Е8-4-3									
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	17,7	713,66	11,21	12632	198	747	0,201	4
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	558	75	118	0,0205	–
	Всего прямые затраты				**469965**	**19106**			**86**
					13687	**6933**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				273188				
	Накладные расходы, тенге				25198				
	- заработная плата, тенге				3780				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29710				
	Всего				**524873**				
	Всего по акту				**123994149**				
	Временные здания и сооружения (4 %)				4959766				
СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				5222634				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1289539				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				515816				
	Всего по акту				**135981904**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**135981904**				
	Итого по акту в текущих ценах				**319693455**				
	Итого с понижаюшим коэ =0,95				**303708770,87**				
	Налог (2 %)				6074175,42				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**309782946,29**				
	НДС (12 %)				37173953,55				
	Всего по акту				**346956899,84**				

И.о. Заместителя Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
Б. Кемелбеков

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
Б. Арыстанбаев

Начальник ПТО РГП на ПХВ "Казводхоз"
Мырзаев И.

Технадзор **О. Мынбаев**