Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5) Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Алматы ул. Шевченко 165Б, офис №410
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Алматы ул. Шевченко 165Б, офис №410
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство объекта обслуживания населения, расположенного в г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное кольцо 86/2
(наименование, адрес)

Объект Объект обслуживания населения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июнь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	6680,200	155,68	1039974
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	10740,713	216,91	2329792
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	332,187	4554,94	1513093
4	4	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	332,187	216,91	72055
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов(отвозка всего грунта) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	20927,781	87,73	1836056
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	11072,900	21,57	238865
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	м3	2000,900	134,78	269678

раммный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(подвозка для обратной засыпки из временного отвала)	т	3781,701	87,73	331780
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	200,090	1352,46	270614
10	10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 10м)	м3	1800,810	17,36	31261
11	11	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1800,810	8,13	14643
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1800,810	260,22	468605
13	13	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка лишнего грунта)	м3	9072,000	216,91	1967827
14	14	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта на 9 км	т	17146,080	387,41	6642521
15	15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2000,900	21,57	43164
16	16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	340,490	10771,09	3667447
			ИТОГО:				20737376
			В том числе :				
			Накладные расходы				3333478
			Сметная прибыль				1536102
			Итого с временными		1,2 %	248849,00	20986225
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	226651,00	21212876
			Итого с НДС		12 %	2545545,00	23758421

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)