Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченностиНовошиелийского магистрального канала»

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Спецификa: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 1 489 779 115,00 тенге

Лимит финансирорвания на 2015 г. 1 386 114 526,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 1 386 114 526,00 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 125 032 050,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	07.11.2014г	144-д/2 144-д/3	04.02.2015г 11.09.2015г.				

спе-ци-фика ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченностиНовошиелийского магистрального канала»	-	1 386 114 526,00	0	0	0	1 261 082 476,00	1 386 114 526,00		125 032 050,00	1 386 114 526,00
	Итого:	-	1 386 114 526,00	0	0	0	1 261 082 476,00	1 386 114 526,00		125 032 050,00	1 386 114 526,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б.Бекнияз

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных
сооружении КВР МСХ РК _____ М.Бейсенов

Подрядчик:
И.о. генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХР РК
_____ Б.Малимов

Форма 2В

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Наименование объекта: "Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелинском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдария для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала"

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2015 года.

по объекту: "Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелинском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдария для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала"

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство перемычки								
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	17305	27,77	26,52	480560	458929	139994	0,008	138
				1,15	7,19	19901	124423	97	0,02459	426
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	7416	34,17	32,62	253405	241910	73805	0,00984	73
				1,42	8,84	10531	65557	97	0,03024	224
3	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	43262	22,66	22,66	980317	980317	195977	–	–
				–	4,53	–	195977	100	0,00951	411

11 Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	99210	5.86	5.86	581371	581371	125104		0
	м3 грунта								
				1.3	0	128973	97	0.00426	423
12 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	42834	6.32	6.32	270711	270711	58169		0
	м3 грунта								
				1.4	0	59968	97	0.00459	197
	Всего прямые затраты				**31884761**	**31290362**			**4113**
					594399	6152842			16351
	Накладные расходы, тенге				6700098				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2315092				
	Всего по смете				**40899950**				
	Всего по акту				**44683485**				
	Временные здания и сооружения (4 %)				1787339				
СН РК 8.02-07-2	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4.05 %)				1882068				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				464708				
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				185883				
	Всего по акту				**49003485**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**49003485**				
	Итого по акту в текущих ценах				**115207182**				
	Итого с понижающим коэ =0,95				**109446823**				
	Налог (2 %)				2188936				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**111635759**				
	НДС (12 %)				13396291				
	Всего по акту				**125032050**				

Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ И. Мырзаев

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Технадзор: Директор ТОО "РеалСтрой Инжиниринг"
_____ А. Тлеубердиев