Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Алматы ул. Шевченко 165Б, офис №410

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Алматы ул. Шевченко 165Б, офис №410

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство объекта обслуживания населения, расположенного в г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное кольцо 86/2

(наименование, адрес)

Объект Объект обслуживания населения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июль-август 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты л.КЖ				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	54,810	21021,18	1152171
2	2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских толщиной 500мм	м3	175,392	24331,52	4267555
3	3	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,085	115491,12	9817
4	4	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,724	107288,91	399512
5	5	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,627	114026,43	185487
6	6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	28,535	107630,67	3071273
7	7	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,319	105853,53	33778
8	8	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,471	105853,53	473303

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,106	104506,02	847105
10	10	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,910	105853,53	96348
11	11	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,078	264593,61	20744
12	12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментной плиты	м2	330,000	972,49	320921
13	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя стен подвала	м2	326,400	972,49	317421
14	14	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен подвала	м3	16,320	63883,90	1042585
			Раздел: Диафрагма				
15	15	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство диафрагмы	м3	171,120	27087,83	4635269
16	16	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,140	111390,01	15595
17	17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,196	115491,12	253572
18	18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,439	114026,43	50046
19	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,235	107630,67	132924
20	20	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,732	105853,53	183381
21	21	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,130	105853,53	966443
22	22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	16,166	104506,02	1689455
23	23	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,069	264593,61	18125
			Раздел: Стены толщ.200мм л.КЖ				
24	24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	133,000	51606,03	6863602
25	25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,598	115491,12	69075
26	26	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,431	114026,43	49088

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,117	107630,67	443148
28	28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм ГОСТ 5781-82	т	7,878	105853,53	833946
29	29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм ГОСТ 5781-82	т	8,399	104506,02	877746
30	30	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,876	105853,53	92685
			Раздел: Перекрытия л.КЖ				
31	31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	362,880	40499,42	14696431
32	32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,069	115491,12	7957
33	33	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,244	114026,43	141826
34	34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,993	114026,43	113194
35	35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	47,267	107630,67	5087411
36	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,468	105853,53	367111
37	37	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,045	264593,61	11986
			Раздел: Колонны л.КЖ				
38	38	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	18,000	43564,33	784158
39	39	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,583	115491,12	67354
40	40	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,094	105853,53	9993
41	41	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,442	104506,02	150698
42	42	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,027	264593,61	7091
			Раздел: Ригели л.КЖ				
43	43	11-060701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	67,400	42507,54	2865008

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,394	139606,72	473867
45	45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,200	107630,67	129125
46	46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,487	105853,53	263283
47	47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм ГОСТ 5781-82	т	3,601	104506,02	376347
48	48	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,513	105853,53	54313
49	49	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,156	264593,61	41144
			Раздел: Балки				
50	50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	20,000	40499,42	809988
51	51	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,190	139606,72	166132
52	52	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,291	107630,67	31299
53	53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,082	105853,53	8638
54	54	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,099	104506,02	219337
55	55	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,487	105853,53	51529
			Раздел: Лестницы				
56	56	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок и маршей из бетона В15	м3	44,700	37800,22	1689670
57	57	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,584	107630,67	278136
58	58	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм ГОСТ 5781-82	т	0,287	105853,53	30401
59	59	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,050	115491,12	5809
60	60	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурнаянизкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,058	139914,47	8059
61	61	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,053	264593,61	14050

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
62	62	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,020	9303,19	18792
63	63	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	20,230	21021,18	425258
64	64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство входа В-1 из бетона В25	м3	80,850	37800,22	3056148
65	65	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,005	115491,12	116115
66	66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,155	107630,67	124313
67	67	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,379	105853,53	463564
			ИТОГО:				62577656
			В том числе :				6150707
			Накладные расходы				4635382
			Сметная прибыль		1,2 %	750932,00	63328588
			Итого с временными		1,08 %	683949,00	64012537
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	7681504,00	71694041
			Итого с НДС				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)