Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания ГККП "ДДТ г. Аксу"

Акт
выполненных работ за май месяц
ремонт кровли четвертого этажа и крыши над спортивным залом ГККП "Дом детского творчества" г. Аксу

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	816	29,02	2,02	23680	1648	23854	0,1741	142
		м2 кровли		27	0,32	22032	261	107	0,0028	2
2	Е46-43-12	Разборка монолитных цементных и бетонных покрытий полов толщиной 25 мм (из кислото и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружениях с агрессивной средой	816	67,25	28,1	54876	22930	36551	0,246	201
		м2 покрытия		39,15	10,62	31946	8666	90	0,0518	42
3	Е7-60-4 (ДМ)	Разборка металлических ограждений без поручня ктрр=0,7; ктрм=0,7; кзпр=0,7; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	50	54,37	4,12	2719	206	3265	0,2905	15
		м ограждений		50,25	1,56	2513	78	126	0,00763	–
		Раздел 2. Монтаж								
4	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	816	267,59	14,18	218353	11571	62454	0,4277	349
		м2		69,3	2,23	56549	1820	107	0,0124	10

5 Е12-1-5	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике (первый слой)	816	392,45	18,33	320239	14957	27407	0,138	113
	м2 кровли								
			24,53	6,86	20016	5598	107	0,0335	27
6 99-3-1	Рукан 11 СППК=1,15	938,4	157,3		147610				
	м2								
7 Е12-1-5	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике (второй слой)	816	392,45	18,33	320239	14957	27407	0,138	113
	м2 кровли								
			24,53	6,86	20016	5598	107	0,0335	27
8 99-3-2	Рукан 51 ЭППК=1,13	922,08	228,95		211110				
	м2								
9 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	168,2	134,46	3,39	22616	570	18810	0,65	109
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	19679	121	95	0,0505	8
10 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	2,54	9230		23444				
	м3								
11 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	50	545,62	2,49	27281	125	567	0,059	3
	м ограждения								
			9,68	0,92	484	46	107	0,0045	–
12 Е56-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	68	253,64	0,56	17248	38	2979	0,2612	18
	м								
			40,86	0,09	2778	6	107	0,0009	–
13 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен из кирпича	0,4	2912,24	335,84	1165	134	350	4,54	2
	м3 кладки								
			699,75	126	280	50	106	0,61	–
14 30-7-3	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-125	0,00016	11300		2				
	1000шт								

Раздел 3. Прочие работы

15 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	816	6,08	–	4961	–	4465	0,046	38
	м2 пола								
			6,08	–	4961	–	90	–	–
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	171	–	–
	т								
			–	18,97	–	190	90	0,03984	–
17 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км	10	84,26	84,26	843	843	152	–	–

т	–	16,85	–	169	90	0,03539	–
Всего прямые затраты			1396658	68250			1101
			181255	22602			118
Накладные расходы, тенге			208433				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			96305				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			1701397				
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			3317723				
НДС(12%)			398127				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			3715850				

Принял:
Начальник ГУ "Отдела образования г. Аксу"

_____ Сматулов К.Т.

Сдал:

_____ ИП Макшаров М.К.

АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Аксу от 20 мая 2011 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Темирбулатова О.Н. зам.начальника ГУ «Отдел образования г. Аксу»

Члены комиссии:

Тлеубекова Д.Ш. гл. бухгалтер ГУ «Отдел образования г. Аксу»

Ахмеджанова Б.К. экономист ГУ «Отдел образования г. Аксу»

Бакиров Ж.Д. зам.хоз. части ГККП «Дом детского творчества г. Аксу»

Макшаров М.К. руководитель подрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту кровли здания ГККП "Дом детского творчества г. Аксу», по ул. Астана 37, устройство кровли из наплавляемого рулонного материала «Рукан» в 2 слоя 816 кв.м.

Замечание_____

_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Темирбулатова О.Н.

Члены комиссии:

гл. бухгалтер ГУ «Отдел образования г. Аксу» Тлеубекова Д.Ш.

экономист ГУ «Отдел образования г. Аксу» Ахмеджанова Б.К.

зам.директора по хоз. части
ГККП «Дом детского творчества г. Аксу» Бакиров Ж.Д.

руководитель подрядной организации Макшаров М.К.

МАКШАРОВ М.К.