Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Алматы ул. Шевченко 165Б, офис №410

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Алматы ул. Шевченко 165Б, офис №410

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство объекта обслуживания населения, расположенного в г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное кольцо 86/2

(наименование, адрес)

Объект Объект обслуживания населения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за сентябрь-октябрь 2016г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж профиля каркаса	т конструкций	8,856	105155,74	931211
2	2	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,856	410770,26	3637592
3	3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,166	494929,65	82213
4	4	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2597,000	821,19	2132631
5	5	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глудины 80мм)	отверстие	-2597,000	26,90	-284788
6	6	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90/FiX AnKEr d8 L 100мм/	шт.	2597,000	30,77	79904

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-130208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм /3,5 мм х 30 мм/	1000 шт.	4,556	9692,92	44161
8	8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,917	80,18	74
9	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,917	136,28	125
10	10	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	378,480	5603,04	2120639
11	11	21-030301-0327 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из пенобетона ГОСТ 21520-89/Теплоблок/	м3	348,202	14260,69	4965595
12	12	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	10218,960	35,44	362159
13	13	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной	м шва	750,600	581,30	436324
14	14	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,260	494929,65	623611
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,700	80,18	4546
16	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	81,900	136,28	11161
17	17	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	5868,000	821,19	4818745
18	18	21-130207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	586,800	61,55	36116
19	19	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	28,050	8030,13	225243
20	20	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1845,375	125,10	230853
21	21	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,105	75535,13	7951
22	22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,025	141065,11	3540
23	23	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,080	142089,41	11390
24	24	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	28,050	2574,90	72225
25	25	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,810	14644,88	172962
26	26	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /сердечники/	м3	2,214	30036,79	66515

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,546	113500,26	61997
28	28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	121383,12	4122
29	29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,503	436397,04	219690
30	30	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	147,630	821,19	121232
31	31	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	147,630	54,41	8032
32	32	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,806	75535,13	60880
33	33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	121383,12	6006
34	34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,757	113500,26	85863
35	35	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	2,873	2574,90	7397
36	36	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,873	14644,88	42072
37	37	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок из СКЦ 390х90х190	м3	19,035	8030,13	152854
38	38	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	2643,750	148,75	393260
39	39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,135	75535,13	10224
40	40	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,028	141065,11	3879
41	41	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,108	142089,41	15326
42	42	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3	6,980	8839,39	61695
43	43	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,980	14644,88	102214
44	44	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство сердечника из бетона В12,5	м3	1,269	30036,79	38117
45	45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,030	121383,12	3594
46	46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,668	113500,26	75857

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,064	436397,04	464259
48	48	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	211,500	821,19	173682
49	49	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	шт	211,500	54,41	11508
50	50	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Заполнение зазоров между перегородками и несущими конструкциями мин.ватой	м	3,529	334,98	1182
51	51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/ угловой узел/	т	0,240	75535,13	18157
52	52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,015	121383,12	1791
53	53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,226	113500,26	25608
54	54	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3	0,857	8839,39	7574
55	55	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,857	14644,88	12548
56	56	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	3283,250	615,64	2021286
57	57	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	297,255	443,89	131948
58	58	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	1,976	8030,13	15868
59	59	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	130,000	125,10	16263
60	60	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,037	75535,13	2790
61	61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	113500,26	4013
62	62	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	123331,05	195
63	63	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,002	141065,11	249
64	64	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,006	142089,41	802
65	65	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,976	2574,90	5088
66	66	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,160	14644,88	2343

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,040	805,35	32
68	68	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,270	30850,63	8330
69	69	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	116495,90	6406
70	70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	121383,12	660
71	71	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,720	8030,13	5782
72	72	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	100,000	125,10	12510
73	73	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005	75535,13	387
74	74	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	141065,11	147
75	75	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,004	142089,41	580
76	76	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,720	2574,90	1854
77	77	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,264	14644,88	3866
78	78	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,048	30036,79	1442
79	79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	121383,12	136
80	80	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	113500,26	2869
81	81	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	5,100	334,98	1708
82	82	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,040	41260,88	42911
83	83	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,071	14424,84	15452
84	84	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,132	41325,58	5455
85	85	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	116718,04	3504
86	86	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	121383,12	148

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	87	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	9,000	1376,79	12391
88	88	21-060902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	100,560	128,80	12952
89	89	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	1,080	12805,74	13830
90	90	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,320	2605,33	26887
91	91	11-100402-0401 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках зданий жилых с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)	проем	117,000	1243,64	145506
92	92	21-130207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	10028,000	25,17	252432
93	93	21-130207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	501,400	34,24	17166
			Раздел: Кровля				
94	94	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1008,000	830,71	837360
95	95	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	83,059	27119,56	2252529
96	96	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1008,000	536,12	540410
97	97	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1008,000	772,57	778754
98	98	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1008,000	508,41	512481
99	99	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,016	16111,78	32481
100	100	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	1008,000	341,09	343821
101	101	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1058,400	6105,70	6462273
102	102	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	19,500	80676,78	1573197
103	103	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1008,000	240,64	242560

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,048	75280,26	3600
105	105	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,031	130610,52	4101
106	106	23-010301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,600	2426,39	3882
107	107	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	2,152	93,19	201
108	108	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	2,152	301,53	649
109	109	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	0,008	1227,96	10
110	110	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,012	45361,19	544
			Раздел: Оконные блоки				
111	111	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	182,880	2685,65	491152
112	112	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	182,880	16094,34	2943334
113	113	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	16,220	3149,36	51083
114	114	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,220	17021,03	276081
115	115	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	263,210	8226,38	2165266
116	116	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	263,210	13875,81	3652253
117	117	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	144,900	784,69	113702
118	118	21-090205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	144,900	751,89	108949

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери алюминиевые				
119	119	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	54,690	3117,66	170505
120	120	21-090303-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	60,450	39085,83	2362739
			Раздел: Дверные блоки				
121	121	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	76,650	1466,02	112370
122	122	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	39,690	4004,30	158930
123	123	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,960	4818,22	178081
124	124	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	206,955	333,07	68930
125	125	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	43,000	4586,99	197241
126	126	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	5,760	3356,54	19334
127	127	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой /поз.11/	м2	5,760	46005,32	264991
128	128	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	4586,99	9174
			Раздел: Полы подвал				
129	129	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	945,050	6446,73	6092479
130	130	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	945,050	392,62	371049
131	131	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	48,670	19909,76	969009
132	132	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	945,050	778,18	735423
133	133	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	945,050	1361,73	1286901
134	134	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,805	16111,78	29082

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	135	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012	м2	945,050	344,91	325956
136	136	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	945,050	633,83	598999
137	137	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	945,050	1037,53	980522
138	138	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	945,050	552,87	522486
139	139	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,950	6446,73	218866
140	140	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,950	392,62	13330
141	141	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,748	19909,76	34811
142	142	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,950	778,18	26419
143	143	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	33,950	1361,73	46231
144	144	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,065	16111,78	1045
145	145	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012	м2	33,950	344,91	11710
146	146	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,950	489,29	16611
147	147	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	33,950	318,97	10829
148	148	22-050105-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе HidrOTEs-94	кг	101,850	1011,29	103000
149	149	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	33,950	5406,46	183549
			Раздел: Полы 1-этаж				
150	150	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	377,100	772,57	291338

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	151	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	377,100	169,47	63908
152	152	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидной толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	754,200	7667,66	5782949
153	153	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	377,100	4286,73	1616524
154	154	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64,300	2323,48	149400
155	155	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	11,196	16475,22	184448
156	156	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Проливка по керамзиту	м2	223,910	508,41	113839
157	157	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	223,910	772,57	172987
158	158	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидной толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	447,820	7667,66	3433732
159	159	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	223,910	489,29	109556
160	160	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	223,910	318,97	71421
161	161	22-050105-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе HidrOTEs-94	кг	671,730	1011,29	679312
162	162	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	223,910	5406,46	1210561
163	163	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,940	772,57	101933
164	164	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	131,940	169,47	22360
165	165	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидной толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	263,880	7667,66	2023342
166	166	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	131,940	5406,46	713328
167	167	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	210,780	772,57	162843
168	168	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	210,780	508,41	107163

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	169	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидной толщиной 30 мм. Устройство	м2 покрытия	210,780	47204,66	9949799
			Раздел: Полы 2-:-3 этажи				
170	170	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1346,490	772,57	1040263
171	171	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	1346,490	169,47	228191
172	172	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидной толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	2692,980	7667,66	20648855
173	173	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1346,490	4286,73	5772033
174	174	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	128,600	2323,48	298800
175	175	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,325	16475,22	54780
176	176	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Проливка по керамзиту	м2	66,500	508,41	33809
177	177	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,500	772,57	51376
178	178	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидной толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	133,000	7667,66	1019799
179	179	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,500	489,29	32538
180	180	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	66,500	318,97	21212
181	181	22-050105-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе HidrOTEs-94	кг	199,500	1011,29	201752
182	182	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	66,500	5406,46	359530
183	183	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,720	772,57	72406
184	184	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	93,720	169,47	15883
185	185	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидной толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	187,440	7667,66	1437226

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
186	186	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	93,720	5406,46	506693
187	187	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	437,650	1093,64	478630
188	188	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	437,650	268,64	117569
189	189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	437,650	489,29	214136
190	190	22-050105-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе HidrOTEs-94	кг	1312,950	1011,29	1327770
191	191	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	437,650	772,57	338117
192	192	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.50мм/	м2 стяжки	437,650	508,41	222507
193	193	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,836	16111,78	13468
194	194	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	437,650	344,91	150949
195	195	11-110101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытие спортивное. Устройство на мастике 2мм	м2 покрытия	437,650	27153,81	11883864
			Раздел: Отделка потолков				
196	196	11-150203-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	989,850	1446,66	1431981
197	197	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	989,850	766,97	759186
198	198	11-150203-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	650,300	1446,66	940766
199	199	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	650,300	766,97	498761
200	200	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2272,530	1588,47	3609836

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	201	22-030301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" Т 12 мм в комплекте	м2	2272,530	1394,74	3169597
			Раздел: Внутренняя отделка				
202	202	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1846,170	1206,85	2228044
203	203	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2650,110	2685,58	7117095
204	204	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4358,510	622,49	2713109
205	205	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	326,020	4375,25	1426419
			ИТОГО:				162688473
			В том числе :				22906791
			Накладные расходы				12050999
			Сметная прибыль		1,2 %	1952262,00	164640735
			Итого с временными		1,08 %	1778120,00	166418855
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	19970263,00	186389118
			Итого с НДС				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)