Цены Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт клуба Жанааульский с/о
Жанааульский с/о с.Жанаул

Акт №1 от 30.09.2009г
выполненных работ за март
(локальная смета 1-1-1)
Капитальный ремонт клуба

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строител	экспл. машин / з/п рабочих-	Всего / з/п рабочих-строителе	экспл. машин / в т.ч. з/п машинис	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-12-3	Разборка подшивки потолков из древесноволокнистых плит прим: ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	195	44,45	1,79	8668	349,05	9128	0,2684	52
		м2 потолков		42,66	0,68	8319	133	108	0,00328	1
2	Е54-1-3	Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам в зданиях кирпичных	70	464,75	95,28	32533	6669,6	29145	2,612	183
		м2 перекрытий		369,47	16,04	25863	1123	108	0,108	8
3	Е54-8-1	Смена засыпки перекрытия с укладкой толя	70	1542,72	114,41	107990	8008,7	25532	2,351	165
		м2 засыпки		322,9	17,98	22603	1259	107	0,1	7
4	Е54-9-1	Устройство перекрытий с накатом из пластин по деревянным балкам в зданиях кирпичных	70	2551,39	14,15	178597	990,5	21241	1,8934	133
		м2 перекрытий		278,71	2,25	19510	158	108	0,0278	2
5	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	195	117,12	4,48	22838	873,6	22817	0,671	131
		м2 потолков		106,65	1,69	20797	330	108	0,0082	2
6	Е34-62-1	Устройство каркаса алюминиевых конструкций ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	195	1086,44	40,03	211856	7805,85	52653	3,45	673
		м2 поверхности		584,78	15,25	114032	2974	45	0,0745	15
7	1-1-376	Листы гипсокартонные , толщина 10 мм	204,75	286		58559				
		м2								
8	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	32	628,22	245,72	20103	7863,04	16255	2,71	87
		м3 утеплителя		382,5	92,25	12240	2952	107	0,45	14
9	30-8-70	Шлак	32	4360		139520				
		м3								
10	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	100	16,24	1,07	1624	107	1640	0,1049	10
		м2 кровли		15,17	0,16	1517	16	107	0,0028	–
11	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	100	112,46	34,25	11246	3425	4822	0,317	32
		м2		51,08	8,45	5108	845	81	0,0302	3
12	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	100	1190		119000				
		м2								

13	E62-36-7	Очистка вручную от известковой окраски стен и потолков с земли и лесов	211,2	30,24	–	6387	–	6068	0,21	44
		м2		30,24	–	6387	–	95	–	–
14	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp=1,15; ktpm=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	211,2	158,8	4,29	33539	906,05	17341	0,52348	111
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	17908	346	95	0,00788	2
15	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp=1,15; ktpm=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	154	192,11	4,93	29585	759,22	17452	0,63653	98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	18084	286	95	0,00911	1
16	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен финишная отделка ktpp=1,15; ktpm=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	211,2	133,6	4,29	28216	906,05	17341	0,52348	111
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	17908	346	95	0,00788	2
17	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков финишная отделка ktpp=1,15; ktpm=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	154	166,91	4,93	25704	759,22	17452	0,63653	98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	18084	286	95	0,00911	1
18	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	116,3	268,04	1,88	31180	218,69	4382	0,231	27
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	4529	84	95	0,0035	–
19	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	54	273,52	2,33	14770	125,82	2285	0,26	14
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	2357	48	95	0,0043	–
20	E61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	50	583,74	33,79	29187	1689,5	15920	1,951	98
		м2		329,54	5,62	16477	281	95	0,031	2
		Всего прямые затраты				**1111102**	**41457**			**2067**
						331723	**11467**			60
		В том числе стоимость: материалов, тенге				737923				
		Накладные расходы, тенге				281474				
		- заработная плата, тенге				42221				
		- трудоемкость, чел-ч				141				
		Стоимость демонтируемых материалов				53237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86749				
		Всего				**1479325**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				26628				
		- сметная заработная плата, тенге				3755				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				15060				

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6024
Транспорт привозных материалов	29520
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1556557**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**2557423**
- материалы, тенге	1212407
- сметная заработная плата, тенге	674041
Налог(2%)	51148
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2608571**
Услуги инженера (заказчика технологического сопровождения)	13780
Проектно-изыскательные работы	42180
Стоимость экспертизы проектно-сметной документации	8420
Затраты на осуществление авторского надзора	5620
Итого по акту	**2678571**
НДС(12%)	321429
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3000000**

Закзчик:

Директор Дома культуры с.Жанаул ШерейзденовТ

Подрядчик:

Директор ТОО "Айзат Курылыс" Б.Кунафиянов.