Форма N 2в

Заказчик ОФ "Жана Алатау"

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №1-12 от 24.10.2012

Наименование строительства и его адрес: Строительство устройств противолавинных сетчатых сооружений в лавиносборах №10а.Агролесомелиорация.

Наименование обьекта: Противолавинные сооружения

А К Т N 1

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лавиносбор №10. Сетчатые сооружения								
1.	Е0101-170 -1	Разработка скального грунта 4,5 группы отбойными молотками	м3	253,40	875,25	369,00	221788	93505	3,50	887
					506,25	--	128284	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	169,80	167,18	--	28387	--	1,21	205
					167,18	--	28387	--	--	--
3.	Е0101-174 -5	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4р и 5р	м3	83,60	183,04	--	15302	--	1,13	94
					183,04	--	15302	--	--	--
4.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1на свалку	т	175,56	17,73	17,73	3113	3113	--	--
					--	3,55	--	623	0,07	13
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	13,80	4244,71	66,01	58577	911	1,35	19
					195,75	24,93	2701	344	0,12	2
6.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры из бетона кл.В20	м3	49,30	6984,35	112,36	344329	5539	6,34	313
					1021,50	42,44	50360	2092	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,53	61300,00	--	400264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	62000,00	--	12220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	2,23	64092,87	304,24	142922	678	20,00	45
					3330,00	114,75	7426	256	0,56	1
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	4,75	4244,71	66,01	20162	314	1,35	6
					195,75	24,93	930	118	0,12	1
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры из бетона кл.В20	м3	17,20	6984,35	112,36	120131	1933	6,34	109
					1021,50	42,44	17570	730	0,21	4
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,16	65900,00	--	76576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	510,50	245,44	3,82	125297	1950	0,21	108
					37,35	1,44	19067	735	0,01	4
14.	Е0104-40-2	Бурение шпуров ф 50 мм в скальных грунтах	м	168,96	420,19	243,63	70995	41163	0,27	45
					48,15	2,97	8135	502	0,01	2
15.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	2,51	7294,77	680,89	18295	1708	33,10	83
					5535,00	256,50	13882	643	1,26	3
16.	С11041-13	Болты анкерные нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм	т	2,51	211600,00	--	530693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и анкеров	м3	3,40	643,80	360,30	2189	1225	1,82	6
					283,50	136,17	964	463	0,60	2
18.	С143001-13	Цементный раствор /М-400/	м3	3,47	5758,00	--	19969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-8	Установка металлической скобы	1т	1,49	70437,87	304,24	105065	454	58,00	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	14431	171	0,56	1
20.	E0106-11-7	Установка металлической скобы	1т	0,40	93997,62	304,24	37223	120	198,00	78
					33075,00	114,75	13098	45	0,56	0
21.	E0134-66-1	Устройство сеткой стальной из оцинкованной проволоки	м2	777,60	381,82	1,57	296903	1221	2,28	1773
					362,25	--	281686	--	--	--
22.	C	Стоимость сети кольчужной оцинкованной	м2	777,60	2546,43	--	1980106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0104-40-2	Бурение шпуров ф 50 мм в скальных гунтах	м	259,20	420,19	243,63	108913	63148	0,27	69
					48,15	2,97	12480	770	0,01	4
24.	E0106-11-4	Установка анкеров	1т	1,54	126994,77	680,89	195445	1048	33,10	51
					5535,00	256,50	8518	395	1,26	2
25.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,49	93997,62	304,24	45683	148	198,00	96
					33075,00	114,75	16074	56	0,56	0
26.	E0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и анкеров	м3	5,10	643,80	360,30	3283	1838	1,82	9
					283,50	136,17	1446	694	0,60	3
27.	C143001-13	Цементный раствор /М-400/	м3	5,20	5758,00	--	29953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0109-56-1	Монтаж опор для крепления к фундаменту	т	11,16	23199,51	10777,33	259002	120319	35,30	394
					6435,00	2415,02	71841	26961	7,99	89
29.	C12021-237	Стоимость металлоконструкций из горячекатанного проката	т	3,90	154400,00	--	602423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12021-250	Стоимость металлоконструкций из листового проката	т	7,26	154200,00	--	1119862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	279,10	43,59	0,10	12167	28	0,06	16
					11,62	0,04	3243	11	0,00	0
32.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	279,10	40,72	0,04	11364	11	0,04	12
					8,32	--	2322	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0124-12-1	Установка компенсаторов из труб диаметром 36 мм	шт	186,00	630,13	56,38	117205	10487	2,80	521
					522,00	9,00	97092	1674	0,04	7
34.	С130807-17	Трубы оцинкованные, 32х3,00 мм	10м	23,44	11500,00	--	269514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,07	60200,00	--	4479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лавиносбор №10. Сетчатые сооружения								7409800
		Раздел: Лавиносбор №10. Агролесомелиорация								
36.	Е0147-8-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	м3	2,00	115,43	31,50	231	63	0,59	1
					83,93	12,09	168	24	0,05	0
37.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	40,00	424,69	163,33	16987	6533	1,25	50
					220,50	40,14	8820	1606	0,17	7
38.	Е0147-121-4	Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на средних почвах	шт	40,00	19,78	--	791	--	0,14	5
					19,78	--	791	--	--	--
39.	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	шт	40,00	4050,00	--	162000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лавиносбор №10. Агролесомелиорация								180010
	ИТОГО:						7589808	357457		5085
							825018	38913		155

Накладные расходы :

На общестроительные работы	860503
На металломонтажные работы	88922
Всего накладных расходов:	949426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						8539233		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						512354		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9051587		
		Итого с временными, 1,5 %						9187361		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						9286584		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9323333		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9415207		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						21029320		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						420586		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21449906		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2573989		
		Итого с НДС						24023895		

Сдал: Принял:

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик ОФ "Жана Алатау"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №1-12 от 24.10.2012

Наименование строительства и его адрес: Строительство устройств противолавинных сетчатых сооружений в лавиносборах №65.Агролесомелиорация.

Наименование обьекта: Противолавинные сооружения

А К Т N 1

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лавиносбор №65. Сетчатые сооружения								
1.	Е0101-170 -1	Разработка скального грунта 4,5 группы отбойными молотками	м3	262,10	875,25	369,00	229403	96715	3,50	917
					506,25	--	132688	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	194,50	167,18	--	32517	--	1,21	235
					167,18	--	32517	--	--	--
3.	Е0101-174 -5	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4р и 5р	м3	67,60	183,04	--	12374	--	1,13	76
					183,04	--	12374	--	--	--
4.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1на свалку	т	141,96	17,73	17,73	2517	2517	--	--
					--	3,55	--	503	0,07	11
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	13,50	4244,71	66,01	57304	891	1,35	18
					195,75	24,93	2643	337	0,12	2
6.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры из бетона кл.В20	м3	50,96	6984,35	112,36	355923	5726	6,34	323
					1021,50	42,44	52056	2163	0,21	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,75	61300,00	--	413910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	62000,00	--	12636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	2,31	64092,87	304,24	147794	702	20,00	46
					3330,00	114,75	7679	265	0,56	1
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	4,35	4244,71	66,01	18464	287	1,35	6
					195,75	24,93	852	108	0,12	1
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры из бетона кл.В20	м3	16,64	6984,35	112,36	116220	1870	6,34	105
					1021,50	42,44	16998	706	0,21	3
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,13	65900,00	--	74230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0104-40-2	Бурение шпуров ф 50 мм в скальных гунтах	м	163,84	420,19	243,63	68844	39916	0,27	44
					48,15	2,97	7889	487	0,01	2
14.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	2,43	7294,77	680,89	17741	1656	33,10	80
					5535,00	256,50	13461	624	1,26	3
15.	С11041-13	Болты анкерные нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм	т	2,43	211600,00	--	514611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и анкеров	м3	3,30	643,80	360,30	2125	1189	1,82	6
					283,50	136,17	936	449	0,60	2
17.	С143001-13	Цементный раствор /М-400/	м3	3,37	5758,00	--	19381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	543,60	245,44	3,82	133421	2077	0,21	115
					37,35	1,44	20303	783	0,01	4
19.	Е0106-11-8	Установка металлической скобы	1т	1,45	70437,87	304,24	101881	440	58,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	13994	166	0,56	1
20.	Е0106-11-7	Установка металлической скобы	1т	0,38	93997,62	304,24	36095	117	198,00	76
					33075,00	114,75	12701	44	0,56	0
21.	Е0134-66-1	Устройство сеткой стальной из оцинкованной проволоки	м2	849,60	381,82	1,57	324394	1334	2,28	1937
					362,25	--	307768	--	--	--
22.	С	Стоимость сети кольчужной оцинкованной	м2	849,60	2546,43	--	2163449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0104-40-2	Бурение шпуров ф 50 мм в скальных гунтах	м	283,20	420,19	243,63	118998	68995	0,27	76
					48,15	2,97	13636	841	0,01	4
24.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	1,68	126994,77	680,89	213542	1145	33,10	56
					5535,00	256,50	9307	431	1,26	2
25.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,53	93997,62	304,24	49913	162	198,00	105
					33075,00	114,75	17563	61	0,56	0
26.	Е0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и анкеров	м3	5,30	643,80	360,30	3412	1910	1,82	10
					283,50	136,17	1503	722	0,60	3
27.	С143001-13	Цементный раствор /М-400/	м3	5,41	5758,00	--	31128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0109-56-1	Монтаж опор для крепления к фундаменту	т	11,52	23199,51	10777,33	267305	124176	35,30	407
					6435,00	2415,02	74144	27826	7,99	92
29.	С12021-237	Стоимость металлоконструкций из горячекатанного проката	т	4,12	154400,00	--	635460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-250	Стоимость металлоконструкций из листового проката	т	7,41	154200,00	--	1142055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	288,05	43,59	0,10	12558	29	0,06	17
					11,62	0,04	3347	12	0,00	0
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	288,05	40,72	0,04	11729	12	0,04	12
					8,32	--	2397	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0124-12-1	Установка компенсаторов изтруб диаметром 36 мм	шт	182,00	630,13	56,38	114684	10262	2,80	510
					522,00	9,00	95004	1638	0,04	7
34.	С130807-17	Трубы оцинкованные, 32х3,00 мм	10м	22,93	11500,00	--	263718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,07	60200,00	--	4383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лавиносбор №65. Сетчатые сооружения								7724116
		Раздел: Лавиносбор №65. Агролесомелиорация								
36.	Е0147-8-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	м3	7,49	115,43	31,50	864	236	0,59	4
					83,93	12,09	628	91	0,05	0
37.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	120,00	424,69	163,33	50962	19599	1,25	150
					220,50	40,14	26460	4817	0,17	20
38.	Е0147-121-4	Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на средних почвах	шт	120,00	19,78	--	2374	--	0,14	16
					19,78	--	2374	--	--	--
39.	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	шт	120,00	4050,00	--	486000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лавиносбор №65. Агролесомелиорация								540200

ИТОГО:

8264319	381964		5434
881222	43074		170

Накладные расходы :

На общестроительные работы	927426
На металломонтажные работы	91773
Всего накладных расходов:	1019198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	9283518
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	557011
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9840529
Итого с временными, 1,5 %	9988137
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10096009
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10135962
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10235843
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	22862251
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	457245
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23319496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2798340
Итого с НДС	26117836

Сдал: Принял:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Форма N 2в

Заказчик ОФ "Жана Алатау"

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №1-12 от 24.10.2012

Наименование строительства и его адрес: Строительство устройств противолавинных сетчатых сооружений в лавиносборах №18в.Агролесомелиорация.

Наименование обьекта: Противолавинные сооружения

А К Т N 1

приемки выполненных работ за декабрь 2014

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лавиносбор №18в. Сетчатые сооружения								
1.	Е0101-170 -1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	м3	284,20	875,25	369,00	248746	104870	3,50	995
					506,25	--	143876	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	181,00	167,18	--	30260	--	1,21	219
					167,18	--	30260	--	--	--
3.	Е0101-174 -5	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4р и 5р	м3	103,20	183,04	--	18890	--	1,13	117
					183,04	--	18890	--	--	--
4.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1на свалку	т	216,72	17,73	17,73	3842	3842	--	--
					--	3,55	--	768	0,07	16
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	23,10	4244,71	66,01	98053	1525	1,35	31
					195,75	24,93	4522	576	0,12	3
6.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры из бетона кл.В20	м3	86,80	6984,35	112,36	606242	9753	6,34	550
					1021,50	42,44	88666	3684	0,21	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	11,50	61300,00	--	705011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	62000,00	--	21526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	3,93	64092,87	304,24	251738	1195	20,00	79
					3330,00	114,75	13079	451	0,56	2
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	4,25	4244,71	66,01	18040	281	1,35	6
					195,75	24,93	832	106	0,12	1
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры из бетона кл.В20	м3	16,40	6984,35	112,36	114543	1843	6,34	104
					1021,50	42,44	16753	696	0,21	3
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,11	65900,00	--	73083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0104-40-2	Бурение шпуров ф 50 мм в скальных гунтах	м	163,84	420,19	243,63	68844	39916	0,27	44
					48,15	2,97	7889	487	0,01	2
14.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1т	2,43	7294,77	680,89	17725	1654	33,10	80
					5535,00	256,50	13449	623	1,26	3
15.	С11041-13	Болты анкерные нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм	т	2,43	211600,00	--	514146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и анкеров	м3	3,30	643,80	360,30	2125	1189	1,82	6
					283,50	136,17	936	449	0,60	2
17.	С143001-13	Цементный раствор /М-400/	м3	3,37	5758,00	--	19381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	792,40	245,44	3,82	194487	3027	0,21	168
					37,35	1,44	29596	1141	0,01	6
19.	Е0106-11-8	Установка металлической скобы	1т	1,45	70437,87	304,24	101853	440	58,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	13990	166	0,56	1
20.	Е0106-11-7	Установка металлической скобы	1т	0,38	93997,62	304,24	36095	117	198,00	76
					33075,00	114,75	12701	44	0,56	0
21.	Е0134-66-1	Устройство сеткой стальной из оцинкованной проволоки	м2	1771,20	381,82	1,57	676280	2781	2,28	4038
					362,25	--	641617	--	--	--
22.	С	Стоимость сети кольчужной оцинкованной	м2	1771,20	2546,43	--	4510241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0104-40-2	Бурение шпуров ф 50 мм в скальных гунтах	м	590,40	420,19	243,63	248080	143838	0,27	158
					48,15	2,97	28428	1753	0,01	9
24.	С12041-46	стоимость анкера	т	3,51	69800,00	--	244684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,11	93997,62	304,24	104055	337	198,00	219
					33075,00	114,75	36614	127	0,56	1
26.	Е0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и анкеров	м3	11,10	643,80	360,30	7146	3999	1,82	20
					283,50	136,17	3147	1511	0,60	7
27.	С143001-13	Цементный раствор /М-400/	м3	11,32	5758,00	--	65192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0109-56-1	Монтаж опор для крепления к фундаменту	т	22,15	23199,51	10777,33	513862	238715	35,30	782
					6435,00	2415,02	142533	53492	7,99	177
29.	С12021-237	Стоимость металлоконструкций из горячекатанного проката	т	7,01	154400,00	--	1082569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-250	Стоимость металлоконструкций из листового проката	т	15,14	154200,00	--	2334317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	553,74	43,59	0,10	24140	55	0,06	33
					11,62	0,04	6434	22	0,00	0
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	553,74	40,72	0,04	22547	22	0,04	24
					8,32	--	4607	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0124-12-1	Установка компенсаторов из труб диаметром 36 мм	шт	310,00	630,13	56,38	195341	17479	2,80	868
					522,00	9,00	161820	2790	0,04	12
34.	С130807-17	Трубы оцинкованные, 32х3,00 мм	10м	39,06	11500,00	--	449190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12	60200,00	--	7465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лавиносбор №18в. Сетчатые сооружения								13629740
		Раздел: Лавиносбор №18в. Агролесомелиорация								
36.	Е0147-8-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	м3	10,25	115,43	31,50	1183	323	0,59	6
					83,93	12,09	860	124	0,05	1
37.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	205,00	424,69	163,33	87061	33482	1,25	257
					220,50	40,14	45202	8229	0,17	34
38.	Е0147-121-4	Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на средних почвах	шт	205,00	19,78	--	4055	--	0,14	28
					19,78	--	4055	--	--	--
39.	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	шт	205,00	4050,00	--	830250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лавиносбор №18в. Агролесомелиорация								922549
	ИТОГО:						14552288	610682		8992
							1470756	77239		297

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1524794
На металломонтажные работы	176423
Всего накладных расходов:	1701217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						16253505		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						975210		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17228715		
		Итого с временными, 1,5 %						17487146		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						17676007		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						17745956		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17920805		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						40027013		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						800540		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						40827553		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4899306		
		Итого с НДС						45726859		

Сдал: Принял:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан