Перечень затрат по объекту

«Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала»

№ п/п	Обьект	Стоимость в текущих ценах, тенге
1	**Строительно-монтажные работы**	
1.1	Прямые затраты	874 406 960
1.2	Накладные и непредвиденные расходы	206 120 492
1.2.1	Административно-хозяйственные расходы (25,8%)	53 179 087
1.2.2	Материалы (20,6%)	42 460 821
1.2.3	Амортизация (4%)	8 244 820
1.2.4	Социальные нужды (39,4%)	81 211 474
1.2.5	Прочие (10,2%)	21 024 290
1.3	Временные здания и сооружения (4%)	43 221 098
1.4	Зимнее удорожания (4,05%)	45 511 816
	ИТОГО по СМР:	**1 169 260 366**
2	**Оборудование**	**118 184 526**
	ИТОГО по оборудованию:	**118 184 526**
3	**Прочие расходы**	
3.1	Подготовка территории строительства	900 985,000
3.2	Выслуга лет	11 237 486
3.3	Дополнительные отпуска	4 494 994
3.4	Технологическое сопровождение	14 089 194
3.5	Авторский надзор	
3.6	Поректно-изыскательские работы	
3.7	Налоги, сборы, обязательные платежи	26 081 567
3.8	Налог на добавленную стоимость	161 309 894
	ИТОГО по прочим расходам	**218 114 120**
	Всего по обьектам	**1 505 559 012**

От заказчика:
Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М. Бейсенов

Подрядчик:
И.о, Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ С.Идрисов

Директор
Кызылординского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Ведомость

балансовой стоимости по объекту

«Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала»

№ п/п	Наименование	ед. изм	кол-во	Стоимость , тенге
1	Подводящий канал	км	0,48	159 379 224
2	Отводящий канал	км	2,986	661 663 177
3	Саморазмывающая перемычка	км	0,21	12 377 745
4	Водоподпорное сооружение	шт	1	524 025 132
5	Эксплуатационная дорога	км	14,7	99 678 484
6	Насосная станция	шт	1	10 207 225
7	Служебный эксплуатационный жилой дом	шт	1	29 724 866
8	Электроснабжение (ВЛ-10 кВ, КТПН10/0,4 кВ)	км	2,284	8 503 159
	ИТОГО:			**1 505 559 012**

От заказчика:
Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М. Бейсенов

Подрядчик:

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ С.Идрисов

Директор Кызылординского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Ведомость

установленного оборудования по объекту

«Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. I-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала»

№п/п	Наименование оборудования	ед. изм	кол-во	Стоимость основных фондов, тенге
1	Обрудование системы наполнения и отлива воды	шт	1	116293257
2	Плиты газовые	шт	1	50476
3	Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-1 на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт, ТУ 21-469-029-95	шт	1	97155
4	Насос циркуляционный WILO-Star-RS 25/2	шт	1	15730
5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1	шт	1	445351
6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-100 кВА; ВК/ВК	шт	1	1008405
7	Разрядник вентильный РВН-10	шт	3	3009
8	Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4-105-7,5-43	шт	1	177905
9	Ящик управления наружным освещением с автоматическим выключателем	шт	1	90231
10	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	шт	3	3007
	ИТОГО:			**118 184 526**

От заказчика:
Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М. Бейсенов

Подрядчик:

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ С.Идрисов

Директор Кызылординского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» 11 2016 г.

Заказчик Комитет по водным ресурсам МСХ РК, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, дом 8

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д25/5 в лице Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич

В качестве исполнителя на оснований доверенности №466 от 31.12.2015 г. и приказа №442-Ѳ от 12.11.2014г РГП на ПХВ «Казводхоз» ответственное лицо от подрядчика Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК в лице Арыстанбаев Болат Сабырович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
ТОО «РеалСтройИнижиниринг», Ибраев Оразбек Телебайулы, АДСиЖКХ № 01236 от 26.04.2012 г,АДСиЖКХ № 01235 от 26.04.2012 г,№ KZ53VJE00016315 29.03.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
ТОО «Сартобе», Акшатаев Таурбай № KZ39VJE00002017 23.09.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное

сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала.» Корректировка»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кызылординская обл. Жанакорганский район, пос. Томенарык,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «20» 03 20 13 г. № 308 Акимат Жанакорганского района Кызылординской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области, 27.02.2015 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» № 14-0094/16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Комитет по водным ресурсам МСХ РК № 88 от 14.07.2016 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2014 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 24;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоподпорное сооружение (пропускная способность)	м3/с	1000	1000	1000	1000
Подводящий канал, длина	м	480	480	480	480
Отводящий канал, длина	м	2986	2986	2986	2986
Ширина канала по дну	м	100	100	100	100
Саморазмывающая перемычка в русле р. Сырдарья, длина	м	210,5	210,5	210,5	210,5
Эксплуатационная дорога	км	14,7	14,7	14,7	14,7
Насосная станция (общая площадь)	м2	69	69	69	69
Служебный эксплуатационный жилой дом (общая площадь)	м2	109,2	109,2	109,2	109,2
ВЛ-10кВ	км	2,284	2,284	2,284	2,284
КТПН10/0,4 кВ	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	109,2	109,2
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	м³	636	636
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1	109,2	82,2	1	109,2	82,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоподпорное сооружение запроектировано для поддержания командного горизонта Новошиелийского магистрального канала при расходе воды в реке Сырдарья ниже Q=300 м3/с и обеспечения горизонта воды в верхнем бьефе головного сооружения НШМК на отметке 156,75 м.

Подводящий канал длиной 0,48 км выполнен в полувыемке-полунасыпи шириной по дну 100 м, имеет уклон 0,000036 с внутренним откосом 1: 2,5, покрытый камнем.

Отводящий канал длиной 2,986 км шириной по дну 100 м от откоса выемки имеется защитная дамба шириной по верху - 8,0 м и откосом 1:2,5 и 1:2.

Саморазмывающая перемычка в русле реки Сырдарья отсыпается из местных грунтов, рассчитана на пропуск воды 1000 м3/с.При расходе реки Сырдарьи более 1000 м3/с водо переливается и происходит саморазрыв. Длина - 210,5 м, ширина по верху - 10 м, заложение откосов m=3, m=2, абс. Отметка верка перемычки - 159,108 м БС.

Эксплуатационная дорога протяженностью 14,7 км, для проезда служебного автотранспорта в период эксплутации и строительных механизмов во время ремонтных работ.Техническая категория дороги - III, ширина проезжей части - 3,5 м, ширина обочин - 1,5 м, дорожное покрытие - ГПС тол. 16 см, основание из песка тол. - 10 см.

Насосная станция - одноэтажное с подвалом, размеры в осях 5,4х9,5 м, фудаменты ленточные, стены и полы машинного зала из бетона В15, стены

наружные - кладка из керамического кирпича толщ. 380 мм, оконные блоки - переплет поливинилхлоридные, двери - наружные стальные, внутренние из поливинилхлоридных профилей, наружная отделка цоколь - цементно-песчаннный раствор, стены - улучшенная штукатурка, Внутренняя отделка стены - улученная штукатурка с последующей известковой окраской; потолки известковая окраска по затирке швов;

Площадъ застройки - 57,0 м2, Общая площадъ - 69,0 м2,Строительный объем - 384,0 м2.

Служебный эксплуатацоный жилой дом одноэтажное, бесподвальное Г-образный формы в плане небольшим выступом веранды, размерами в осях 15,7(10,7)м х 9,6 (4,8)м, высотой помещении - 2,7 м. фундаменты - ленточные, монолитные железобетонные из бетона В15, стены наружные толщ. 380 мм, внутренние толщ. 380 и 250 мм из керамического кирпича. Перекрытие - деревянные балки. Крыша чердачная двухскатная по дервянным наслонным стропилам, кровлей из оцинкованных листов обыкновенного профиля; Оконные блоки - переплет поливинилхлоридные, Дверные блоки - наружные деревянные, внутренние деревянные; Полы - бетонные, керамические плитки; Наружная отделка: цоколь - штукатурка цементно-песчаным раствором ; стены - улучшенная штукатурка с последующей известковой окраской; деревянные и металлические изделия - окраска масленая за 2 раза.

Площадь застройки - 159,0 м2; Общая площадь - 109,2 м2; Полезная площадь - 82,2 м2; Строительный объем - 636,0 м3;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 609 672,322 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 230 798,033 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 124 404,526 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 505 559,012 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 169 260,366 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 118 184,525 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакорганo-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья

для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала.»
Корректировка» принять в
эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абишев Ислам Альмаханович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ибраев Оразбек Төлебайұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Акшатаев Таурбай
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

– Арпстанбаев.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«__»_____ 2016 г.

Технический надзор ТОО «РеалСтройИнижиниринг», Тлеубердиев Абдулбахыт Абдуламитович, г. Шымкент, мкр. «Нуртас» , ул. Новостройка б/н

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Ибраев Оразбек Төлебайұлы, АДСиЖКХ № 01236 от 26.04.2012 г, АДСиЖКХ № 01235 от 26.04.2012 г, № KZ53VJE00016315 29.03.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании № 29 от 10 июля 2015 года

№ договора и дата

по объекту: Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакорганo-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала» Корректировка», Кызылординская обл. Жанакорганский район, пос. Томенарык

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Комитет по водным ресурсам МСХ РК, Абишев И. А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, № 13008174, 12.04.2013 года, № 15015327, от 19.08.2015 года, в лице Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич, в качестве исполнителя на оснований доверенности №466 от 31.12.2016г. и приказа №442-Ѳ от 12.11.2014г РГП на ПХВ «Казводхоз» ответственное лицо от подрядчика Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК в лице Арыстанбаев Болат Сабырович

наименование организации, № лицензии и дата получения

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «Магзаман» ГСЛ № 00031, от 18.02.2005 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Нурушев Б. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Султан Строй Групп» № 15030073, от 30.04.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Нурушев Б. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Казстройком» № 13020619, от 24.12.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Тулепешов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Сунак-М» ГСЛ № 001805, от 08.04.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Адилбаев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ES Group» ГСЛ № 001029, от 15.05.2008 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Кансейтов С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Форвард Инжиниринг» ГСЛ № 000886, от 24.01.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Әлзақ Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЖолэнергоҚұрылыс» № 14012175, от 28.08.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Лесбеков А. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «КазСтройЭксперт» № 14014293, от 24.09.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Оспанов Е. А.

ТОО «Бек и К» ГСЛ № 15012901, от 10.07.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бухарбаев Е. И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Шиели Жарыгы» ГСЛ № 0000448, от 16.07.2007 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касымов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АкмешитЭкоОйлСервис» ГСЛ № 0001255, от 15.03.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Альменов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2014 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 12 месяц;

фактически 24 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1 609 672,322 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 230 798,033 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 124 404,526 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 505 559,012 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 169 260,366 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 118 184,525 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Кызылординский филиал РГП «Казводхоз», №14-0094/16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Комитет по водным ресурсам МСХ РК № 88 от 14.07.2016 г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «РеалСтройИнижиниринг», Тлеубердиев Абдулбахыт Абдуламитович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Ибраев Оразбек Төлебайұлы, АДСиЖКХ № 01236 от 26.04.2012 г, АДСиЖКХ № 01235 от 26.04.2012 г, № KZ53VJE00016315 29.03.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«__»_____2016г.

Авторский надзор ТОО «Сартобе» Абилов Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Акшатаев Таурбай, № KZ39VJE00002017, 23.09.2014 г.№ KZ40VJE00000738, 01.07.2014 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 24 от 12 сентября 2016 года
№ договора и дата

по объекту: Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала.» Корректировка», Кызылординская обл. Жанакорганский район, пос. Томенарык
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Комитет по водным ресурсам МСХ РК, Абишев И. А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, № 13008174, 12.04.2013 года, № 15015327, от 19.08.2015 года РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, № 13008174, 12.04.2013 года, № 15015327, от 19.08.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «Магзаман» ГСЛ № 00031, от 18.02.2005 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Нурушев Б. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Султан Строй Групп» № 15030073, от 30.04.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Нурушев Б. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Казстройком» № 13020619, от 24.12.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Тулепешов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Сунак-М» ГСЛ № 001805, от 08.04.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Адилбаев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ES Group» ГСЛ № 001029, от 15.05.2008 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Кансейтов С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Форвард Инжиниринг» ГСЛ № 000886, от 24.01.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Әлзақ Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЖолэнергоҚұрылыс» № 14012175, от 28.08.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Лесбеков А. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «КазСтройЭксперт» № 14014293, от 24.09.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Оспанов Е. А.

ТОО «Бек и К» ГСЛ № № 15012901, от 10.07.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бухарбаев Е. И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Шиели Жарыгы» ГСЛ № 0000448, от 16.07.2007 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касымов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АкмешитЭкоОйлСервис» ГСЛ № 0001255, от 15.03.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Альменов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2014 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяц;
фактически 24 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» №14-0094/16,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) Комитет по водным ресурсам МОСВР РК № 88 от 14.07.2016 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Сартобе» Абилов Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Акшатаев Таурбай, № KZ39VJE00002017, № KZ40VJE00000738
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д25/5 в лице Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич

на оснований доверенности №466 от 31.12.2015г. и приказа №442-Ѳ от 12.11.2014г РГП на ПХВ «Казводхоз» в качестве исполнителя ответственное лицо от подрядчика Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК в лице Арыстанбаев Болат Сабырович

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала» Корректировка», Кызылординская обл. Жанакорганский район, пос. Томенарык

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Комитет по водным ресурсам МСХ РК, Абишев Ислам Альмаханович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Магзаман» ГСЛ № 00031, от 18.02.2005 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Нурушев Б. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Султан Строй Групп» № 15030073, от 30.04.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Нурушев Б. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Казстройком» № 13020619, от 24.12.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Тулепешов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Сунак-М» ГСЛ № 001805, от 08.04.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Адилбаев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ES Group» ГСЛ № 001029, от 15.05.2008 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Кансейтов С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Форвард Инжиниринг» ГСЛ № 000886, от 24.01.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Әлзақ Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЖолэнергоҚұрылыс» № 14012175, от 28.08.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Лесбеков А. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «КазСтройЭксперт» № 14014293, от 24.09.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Оспанов Е. А.

ТОО «Бек и К» ГСЛ № № 15012901, от 10.07.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бухарбаев Е. И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Шиели Жарыгы» ГСЛ № 0000448, от 16.07.2007 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касымов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АкмешитЭкоОйлСервис» ГСЛ № 0001255, от 15.03.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Альменов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

;

3. Проект (проектно-сметная документация)

Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз», 14-0094/16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Комитет по водным ресурсам МСХ РК № 88 от 14.07.2016 г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоподпорное сооружение (пропускная способность)	м3/с	1000	1000	1000	1000
Подводящий канал, длина	м	480	480	480	480
Отводящий канал, длина	м	2986	2986	2986	2986
Ширина канала по дну	м	100	100	100	100
Саморазмывающая перемычка в русле р. Сырдарья, длина	м	210,5	210,5	210,5	210,5
Эксплуатационная дорога	км	14,7	14,7	14,7	14,7
Насосная станция (общая площадь)	м2	69	69	69	69
Служебный эксплуатационный жилой дом (общая площадь)	м2	109,2	109,2	109,2	109,2
ВЛ-10кВ	км	2,284	2,284	2,284	2,84
КТПН10/0,4 кВ	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	109,2	109,2
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	$м^3$	636	636
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1	109,2	82,2	1	109,2	82,2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоподпорное сооружение запроектировано для поддержания командного горизонта Новошиелийского магистрального канала при расходе воды в реке Сырдарья ниже Q=300 м3/с и обеспечения горизонта воды в верхнем бьефе головного сооружения НШМК на отметке 156,75 м.

Подводящий канал длиной 0,48 км выполнен в полувыемке-полунасыпи шириной по дну 100 м, имеет уклон 0,000036 с внутренним откосом 1: 2,5, покрытый камнем.

Отводящий канал длиной 2,986 км шириной по дну 100 м от откоса выемки имеется защитная дамба шириной по верху - 8,0 м и откосом 1:2,5 и 1:2.

Саморазмывающая перемычка в русле реки Сырдарья отсыпается из местных грунтов, рассчитана на пропуск воды 1000 м3/с.При расходе реки Сырдарьи более 1000 м3/с водо переливается и происходит саморазрыв. Длина - 210,5 м, ширина по верху - 10 м, заложение откосов m=3, m=2, абс. Отметка верха перемычки - 159,108 м БС.

Эксплуатационная дорога протяженностью 14,7 км, для проезда служебного автотранспорта в период эксплутации и строительных механизмов во время ремонтных работ.Техническая категория дороги - III, ширина проезжей части - 3,5 м, ширина обочин - 1,5 м, дорожное покрытие - ГПС тол. 16 см, основание из песка тол. - 10 см.

Насосная станция - одноэтажное с подвалом, размеры в осях 5,4х9,5 м,фудаменты ленточные, стены и полы машинного зала из бетона В15, стены

наружные - кладка из керамического кирпича толщ. 380 мм, оконные блоки - переплет поливинилхлоридные, двери - наружные стальные, внутренние из поливинилхлоридных профилей, наружная отделка цоколь - цементно-песчаннный раствор, стены - улучшенная штукатурка, Внутренняя отделка стены - улученная штукатуркас последующей известковой окраской;потолки известковая окраска по затирке швов;деревянные и металлические изделия - окраска масленая за 2 раза.

Площадъ застройки - 57,0 м2, Общая площадъ - 69,0 м2,Строительный объем - 384,0 м2.

Служебный эксплуатацоный жилой дом одноэтажное, бесподвальное Г-образный формы в плане небольшим выступом веранды, размерами в осях 15,7(10,7)м х 9,6 (4,8)м, высотой помещении - 2,7 м. фундаменты - ленточные, монолитные железобетонные из бетона В15, стены наружные толщ. 380 мм, внутренние толщ. 380 и 250 мм из керамического кирпича. Перекрытие - деревянные балки. Крыша чердачная двухскатная по дервянным наслонным стропилам, кровлей из оцинкованных листов обыкновенного профиля; Оконные блоки - переплет поливинилхлоридные, Дверные блоки - наружные деревянные, внутренние деревянные; Полы - бетонные, керамические плитки; Наружная отделка: цоколь - штукатурка цементно-песчаным раствором ; стены - улучшенная штукатурка с последующей известковой окраской; деревянные и металлические изделия - окраска масленая за 2 раза.

Площадь застройки - 159,0 м2; Общая площадь - 109,2 м2; Полезная площадь - 82,2 м2; Строительный объем - 636,0 м3;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2014 г. ;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;

фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция каналов и гидротехнических сооружений Жанакоргано-Шиелийского массива орошения в Шиелийском районе Кызылординской области. 1-очередь. Водоподпорное сооружение из тканевых материалов на р. Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала.» Корректировка» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Ответственное лицо от подрядчика Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК в лице Арыстанбаев Болат Сабырович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.