Форма 2

Подрядчик: ИП Макшаров М.К.
Наименование стройки: Капитальный ремонт школы им.Донентаева

Акт № 2

выполненных работ в сентябре месяце 2011 г. 02.09.2011 г.

Капитальный ремонт мягкой кровли школы ГУ "Средняя школа имени Донентаева Куркольского сельского округа города Аксу"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	1245	29,02 27	2,02 0,32	36130 33615	2515 398	36394 107	0,1741 0,0028	217 3
2	Е58-20-1 (ДМ	Пробивка борозд для слива ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м2*	110	33,39 27,72	5,67 0,89	3673 3049	624 98	3367 107	0,17108 0,00496	19 1
3	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	1245	193,43 39,85	19,93 7,45	240820 49613	24813 9275	63010 107	0,27945 0,03638	348 45
4	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой *м2 изолируемой поверхности*	1245	74,62 17,16	0,53 0,2	92902 21364	660 249	23126 107	0,10695 0,001	133 1
5	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	1245	74,61 40,37	34,24 12,83	92889 50261	42629 15973	70870 107	0,2254 0,06263	281 78
6	1-1-1210	Рулонные наплавляемые материалы "РУКАН" 53 ЭПП *м2*	2813	371		1043623				
7	1-1-1217	Рулонные наплавляемые материалы "РУКАН" 53 ЭКП *м2*	1406,8	378		531770				
8	Е69-18-1	Очистка кровли от строительного мусора *м2 пола*	1245	6,08	–	7570	–	6813	0,046	57

			6,08	–	7570	–	90	–	–
9	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	122	383,11	4,66	46739	569	6105	0,26565	32
		м примыканий		45,02	1,75	5492	214	107	0,0085	1
10	1-1-1217		137	378		51786				
		м2								
11	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	122	739,16	1,55	90178	189	23080	1,1178	136
		м2 покрытия		176,21	0,59	21498	72	107	0,00288	–
12	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	35,298	334,24	0,62	11798	22	761	0,1478	5
		м		20,05	0,09	708	3	107	0,001	–
13	Е65-6-3	Очистка ливневых труб диаметром 100 мм	10	92,25	–	923	–	1061	0,546	5
		м		92,25	–	923	–	115	–	–
14	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	37	27,1	27,1	1003	1003	632	–	–
		т		–	18,97	–	702	90	0,03984	1
15	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	37	38,6	38,6	1428	1428	900	–	–
		т		–	27,02	–	1000	90	0,05674	2
16	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	37	42,46	42,46	1571	1571	283	–	–
		т		–	8,49	–	314	90	0,01783	1
		Всего прямые затраты				**2254803**	**76023**			**1233**
						194093	**28298**			**133**
		Стоимость: материалов, тенге				1984687				
		Накладные расходы, тенге				236402				
		- заработная плата, тенге				35460				
		- трудоемкость, чел-ч				118				
		Стоимость демонтируемых материалов				20252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150687				
		Всего по смете				**2641892**				
		Сметная заработная плата, тенге				257851				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1484				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26,419				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10,568				

Итого по главе 9	36,987
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2678879**
- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**5226493**
(Имрп = 1,951)	
сметная з/плата	575,229
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**104 530**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**5331023**
НДС (12 %)	**639723**
Стоимость строительства	**5970746**
С понижающим коэффициентом 8,826469%	**527006**
Итого по сметному расчету:	**5443740**

Аксу каласы Курколь селолык округінін Донентаев атындағы орта мектебі мемлекеттік мекемесі
РНН 450200002458
ГУ Комитет казначейства МФ РК
ИИК KZ39070103KSN4514000
БИК KKMFKZ2A

Манабаева Б.Г.

Проверил:
ТОО "Бестау-С"

Шадиев К.Е.

ИП Макшаров Марат Курманкалиевич
г. Аксу, ул. Царева 107
РНН 451410069354
АО АТФБанк
ИИК KZ81826SOKZTD2000164
БИК ALMNKZKA

Макшаров М.К.