Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Филиал ТОО "Востокцветмет"- Востокэнерго,Республика Казахстан, 070019,Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 81/2, тел.: (8(7232)) 49-25-75 — 140841010306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух) — 110140011764

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д1536-190902-001210 от 20.10.2015г

Номер документа	Дата составления
44	26.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт пароотводящих труб котла №1			Услуга	1	25 002 263,00	25 002 263,00
				Итого	1	x	25 002 263,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Р. [signature] / Кульбаев Б.Р

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2015

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет" - ВостокЭнерго

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт пароотводящих труб котла №1

Наименование объекта: Капитальный ремонт пароотводящих труб котла №1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2015 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		Д1536-190902-001210	20.10.2015				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	22 323 449							2 678 814	25 002 263
В отчётном месяце:		22 323 449						2 678 814	25 002 263

ТОГО к оплате									25 002 263

Заказчик:

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Начальник Промкотельной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Директор ТОО "Востокцветмет" Востокэнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор филиала
ТОО "Востокцветмет"-Востокэнерго
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.

Заказчик: Филиал ТОО "Востокцветмет"- ВостокЭнерго
Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: Д1536-190902-001210 от 20.10.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт пароотводящих труб котла №1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Промкотельная г. Жезкент

Ф-2В

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2015 г.

НА Капитальный ремонт пароотводящих труб котла №1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.01.1-083	-Устройство лесов для ремонта трубопроводов и другого оборудования при высоте лесов до 20м 10м2	36	32336,22 32336,22	-	1164104 1164104	-	931283 80	-	-	-	-	-	-
2	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-002	-Вскрытие люков барабана длиной до 10м люк	1	11406,63 11406,63	-	11407 11407	-	9125 80	-	-	-	-	-	-
3	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-006	-Полная разборка внутрибарабанных устройств котла при длине барабана до 10м барабан	1	153466,22 153466,22	-	153466 153466	-	122773 80	-	-	-	-	-	-
4	ЕПр-нт 26-05-45	-Изготовление пароотводящих дм.102	31	41388,26	-	1283036	-	1026429	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кн.1 ч.1 п.1.08.1-008	100 кг т		41388,26	-	1283036	-	80	-	-
5	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.08.1-008	-Демонтаж пароотводящих труб дм.102 100кг тр	31	10883,39 10883,39	- -	337385 337385	- -	269908 80	- -	- -
6	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.08.1-008	-Монтаж пароотводящих труб дм.102 100кг тр	31	26999,17 26999,17	- -	836974 836974	- -	669579 80	- -	- -
7	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.1 п.1.09.1-042	-Закрытие люков барабана длиной до 10м люк	1	994,16 994,16	- -	994 994	- -	795 80	- -	- -
8	Е0116-29-2 прим	-Гидравлическое испытание пароотводящих труб диам. 102 мм м	286,5	14,68 14,43	- -	4206 4135	- -	5292 128	0,07 -	19 -
9	Ц3920-2	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром 102 мм стык	36	31,5 30,38	- -	1134 1093	- -	984 90	0,14 -	5 -
10	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 102 мм, толщина стенки до 8 мм стык	36	233,38 182,25	32,13 3,04	8402 6561	1157 109	6003 90	0,94 0,02	34 1
11	Е0126-11-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 102 мм матами минераловатными толщиной 100 мм м	286,5	201,41 132,14	52,73 19,75	57704 37858	15107 5659	43516 100	0,73 0,1	210 28
12	Е0126-38-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах м2	91,76	41,85 40,96	0,89 -	3840 3758	82 -	3758 100	0,24 -	22 -
13	Е0145-53-1	-Изоляция трубопроводов асбестовым раствором м3	4,588	4169,74 2590,99	1536 574,09	19131 11887	7047 2634	16700 115	17,69 2,81	81 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0126-17-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 102 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	286,5	410,5	33,17	117607	9503	108869	2,04	584
				367,54	12,46	105299	3570	100	0,06	17
		м								
		МАТЕРИАЛЫ								
15	Спрайс	-Трубы диам 102 стенка 4,5мм	2,793	49734,73	-	138909	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-1055	-Электроды	0,28	91900	-	25732	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Спрайс	-Кислород технический газообразный	140	59,78	-	8369	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс	-Пропан	54	76,02	-	4105	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс	-Диски зачистные 125х6х22,2	30	74,98	-	2249	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Спрайс	-Круги отрезные 400х32х4 Практика	60	41,46	-	2488	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С11031-163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100	9,176	2630	-	24133	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-678	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 0,8 мм, неоцинкованная	2,753	49	-	135	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	96,348	295	-	28423	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-21	-Асбестовая смесь	7,203	43400	-	312610	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	Спрайс	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7мм	0,451	69597,24	-	31388	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Спрайс	-Болты строительный с гайками и шайбами тн	0,156	120300,94 -	-	18767 -	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге		8280417	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		2622
Сметная заработная плата -				Тенге		-	4452182	-		-

Итого по Акту	8 280 417
Командировочные	333 519
Итого	8 613 936
ИТОГО ПО АКТу В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г К-2,5574	22 029 280
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	440 586
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	22 469 866
НДС (12%)	2 696 384
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	25 166 250
Коммерческая скидка	163 987
Итого с налогом на добавленную стоиомсть (НДС)	25 002 263

Заказчик:

Начальник Промкотельной п. Жезкент
_____ Тусупбаев Е.М.

Начальник Жезкентского Энергоцеха
_____ Шмелев С.В.

Директор ТОО "Востокцветмет"

ВостокЭнерго
_____ Дегенбаев М.А.

Генеральный директор Филиала

ТОО "Востокцветмет"- ВостокЭнерго
_____ Сибагатулин В.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

Мастер по ремонту котельного оборудования
ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Жапаров Е.