АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар **21 июля 2011 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Щеголькова Г.А. зам.директора ТОО РИА «АРНА»

Члены комиссии:

Владющенков М.Н. технический директор ТОО РИА «АРНА»

Макшаров М.К. руководитель подрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту кровли здания ТОО РИА «АРНА», по ул. Торайгырова 64, устройство кровли из наплавляемого рулонного материала «Рукан» в 2 слоя, 810 кв.м.

Замечание_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Щеголькова Г.А.
Члены комиссии:

технический директор ТОО РИА «АРНА» Владющенков М.Н.

руководитель подрядной организации Макшаров М.К.

Форма 2В

Подрядчик: ИП Макшаров

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания ТОО РИА "Арна"

Акт
выполненных работ за июль месяц

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	810	24,92	4,56	20185	3694	16089	0,1438	116
		м2		20,36	1,71	16492	1385	90	0,0084	7
2	Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	810	33,39	5,67	27046	4593	24796	0,17108	139
		м2		27,72	0,89	22453	721	107	0,00496	4
3	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком (прим. для создания уклонов по необходимости)	13,2	747,03	307,15	9861	4054	7842	3,1165	41
		м3 утеплителя		439,88	115,31	5806	1522	107	0,5625	7
4	99-21-1	Шлак	13,2	318,47		4204				
		м3								
5	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	810	204	19,93	165240	16143	40995	0,27945	226
		м2 стяжки		39,85	7,45	32279	6035	107	0,03638	29
6	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек 50мм	810	282,01	6,3	228428	5103	2938	0,03640	29
		м2 стяжки		0,69	2,7	559	2187	107	0,01330	11
7	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	810	25,89	0,28	20971	227	7272	0,05129	42

		м2 кровли								
				8,28	0,11	6707	89	107	0,0005	0
8	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	810	72,27	0,42	58539	340	13070	0,093	75
		м2 изолируемой поверхности								
				14,92	0,16	12085	130	107	0,0008	1
9	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	810	51,12	22,91	41407	18557	31886	0,1587	129
		м2 кровли								
				28,21	8,58	22850	6950	107	0,04188	34
10	Е12-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	78	387,64	4,66	30236	363	3903	0,26565	21
		м примыканий								
				45,02	1,75	3512	137	107	0,0085	1
11	Е58-24-3	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных и штучных материалов	40	651,92	2,37	26077	95	4770	0,7401	30
		м								
				111,06	0,38	4442	15	107	0,0035	–
		Всего прямые затраты				**632193**	**53169**			**848**
						127185	**19170**			**94**

Накладные расходы, тенге	153560
- заработная плата, тенге	19060
- трудоемкость, чел-ч	64
Ненормируемые и непредвиденные затраты (3,00 %)	23573
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**809326**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1578995**
- материалы, тенге	1833692
- сметная заработная плата, тенге	284947
НДС(12%)	189479
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1768475**

Принял:
зам.директора ТОО РИА "АРНА"
_____ Щеголькова Г.А.

Сдал:
_____ ИП Макшаров М.К.